

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2020	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
0	30 - NUEVO CAMPO 132 KV E	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	31 - NUEVO CAMPO 132 KV E	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
0	52 - ET 132/33/13,2 KV RI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	62 - ET 132/13,2 kv RONDE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2020	Obra en curso	100,00	18,00	60,00	2020	22,00
0	68 - SALIDAS 132kvET 500/	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	41,00	50,00	2020	9,00
0	70 - ET 132/33Kv LAMINADO	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2012	31/12/2021	Obra en curso	100,00	79,00	21,00		
0	77 - ET 500/132kv ROM.-PN	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2014	31/12/2019	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	78 - ET ROLDAN + Alimenta	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2021	Obra en curso	100,00	0,00	1,00	2020 2021	50,00 49,00
0	81 - ET GERDAU + ALIMENTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2025	Obra en curso	100,00	25,00	41,00	2020	34,00
0	82 - ET 132/13,2KV LAS PA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	51,00	42,00	2020	7,00
0	84 - ET VERA (S/TRANSF)	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	0,00	50,00	2020	50,00
0	86 - NUEVA LAT ROSARIO OE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2022	Obra en curso	100,00	60,00	24,00	2020	16,00
0	87 - NUEVA ET CATAMARCA +	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	1,00	50,00	2020	49,00
0	88 - ET AVELLANEDA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	46,00	46,00	2020	8,00
0	90 - NUEVA ET MAYORAZ+CS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	1,00	49,00	2020	50,00
Total proyecto:							1.700,00	902,00	454,00		

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	19 - DISTRIBUCION PRIMARI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	20 - DISTRIBUCION SECUNDA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	91,00	9,00		
0	83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR O	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
0	95 - SUMINISTROS A USUARI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	78,00	22,00		
0	108 - PLAN DE LUZ AGUA SEG	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	78,00	22,00		
0	109 - RENOV.DISTRIBUCION R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	75,00	25,00		
0	114 - REMODELACION REDES R	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	58,00	25,00	2020	17,00
0	115 - CONSTRUCCION LAMTs y	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	5,00	94,00	2020	1,00
0	116 - REFORMA MT CD CHIESA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	117 - CAMBIO DE SECCION DE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	118 - REMOD RED BT CONVENC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
0	119 - NUEVA SALIDA 13,2 KV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	120 - ACONDICIONAMIENTO RE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	122 - REFORMA DE MT CD PCI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	123 - REFORMA DE MT DISTRI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	124 - REMODELACION RED MT	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	125 - REEMP. CAJAS ESQ POR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	126 - N.DISTRIB.CHAP-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	74,00	26,00		
0	128 - REM RED 33KV LT-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	1,00	24,00	2020	75,00
0	129 - NUEVA SE 33/13,2 KV	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	5,00	46,00	2020	49,00
0	130 - LMT 33 KV RAFAELA SU	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	1,00	80,00	2020	19,00
0	131 - REEMP COND LAMT 33 K	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	132 - NUEVA LMT 33 KV CRES	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	79,00	20,00	2020	1,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	133 - NUEVA SE MT/MT MARCE	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	1,00	98,00	2020	1,00	
0	134 - NUEVA CAJAS ESQ POR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	25,00	75,00			
0	135 - REEMP CAJAS ESQ POR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	1,00	99,00			
0	136 - REEMP CAJAS ESQ POR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	1,00	49,00	2020	50,00	
0	137 - AMPLIACION CD 1 DE M	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2020 2021	45,00 53,00	
0	138 - PREENSAMBLADO ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	1,00	80,00	2020	19,00	
0	139 - PREENSAMBLADO SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	1,00	80,00	2020	19,00	
0	140 - SUB ESTACION DE REBA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	11,00	88,00	2020	1,00	
0	141 - PREENSAMBLADO RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	90,00	2020	10,00	
0	142 - AUTOMATIZACION SUBES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	25,00	2020	75,00	
0	143 - NUEVO DIST. 13,2KV S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	10,00	2020	90,00	
0	144 - PREENSAMBLADO ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	80,00	2020	20,00	
0	145 - PREENSAMBLADO SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	80,00	2020	20,00	
Total proyecto:							3.900,00	1.777,00	1.558,00			

Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	0 - PRODUCCION DE TRANSF	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00			

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - REEMP LINEAS CONVEN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	2 - REMOD. LABT LOCALICA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	3 - REM. LAMT 13,2 KV-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	4 - REMOD LMT RURALES CN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	80,00	20,00			
0	5 - REMOD LMT RURALES EN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	10,00	90,00			
0	6 - REMOD LMT RURALES EN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	10,00	90,00			
0	7 - REMOD RED BT EN ESME	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	95,00	5,00			
0	8 - LAMT 33 KV Y REMOD D	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	95,00	5,00			
0	9 - OBRAS FER POR ADMINI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	26,00	25,00	2020	25,00	
										2021	24,00	
0	10 - REM RED BT SOLEDAD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	99,00	1,00			
0	11 - REM RED BT Y MT V SA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	99,00	1,00			
0	12 - LAMT SAN GUILLERMO-S	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	60,00	40,00			
0	13 - LMT 33KV LAS ROSAS-B	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	25,00	74,00	2020	1,00	
0	15 - NUEVA LMT 13,2 KV +	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	80,00	2020	20,00	
0	16 - OBRAS FER PARA CONTR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	60,00	2020	40,00	
0	17 - REMOD RED BT VILLA A	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	80,00	2020	20,00	
0	18 - RENOV RED MT Y BT DI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	70,00	2020	30,00	
0	20 - REMOD LMT SAN BERNAR	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	20,00	2020	80,00	
0	21 - LMT 13,2KV RUTA PROV	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	80,00	2020	20,00	
Total proyecto:							1.900,00	885,00	755,00			

Proyecto: 16.0.5.0 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - REMOD RED DE BT PREE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	2 - PLASIS B° SANTA ROSA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
0	3 - PLASIS B° LOS PUMITA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	81,00	19,00		
0	4 - PLASIS B° TOBA I Y I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.5.0 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	5 - PLASIS B° REPUBLICA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	95,00	5,00			
0	6 - PLASIS B° PUENTE GAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	20,00	80,00			
0	7 - PLASIS B° PORORO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	9,00	90,00	2020	1,00	
0	8 - PLASIS B° VILLA BANA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	21,00	79,00			
0	9 - PLASIS B° CORDON AYA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	21,00	79,00			
0	10 - PLASIS B° SAN LORENZ	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	10,00	80,00	2020	10,00	
0	11 - PLASIS B° ALTO VERDE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	10,00	80,00	2020	10,00	
0	12 - PLASIS B° LOS HORNOS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020 2021	90,00 9,00	
0	13 - PLASIS B° ADELINA CE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020 2021	74,00 25,00	
Total proyecto:							1.300,00	402,00	679,00			

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - ELECTRIFICACION URBA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	2 - OBRAS MENORES SUC CE	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	3 - OBRAS MENORES SUC OE	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	4 - OBRAS MENORES SUC RA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	6 - OBRAS MENORES SUC. R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	7 - OBRAS MENORES SUC. S	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	8 - OBRAS MENORES SUC. S	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	9 - OBRAS MENORES SUC SU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	11 - OBRAS CIVILES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	12 - SUMINISTROS USUARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	15 - OBRAS MENORES SUC CE	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	16 - OBRAS MENORES SUC OE	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	17 - OBRAS MENORES SUC RA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	18 - OBRAS MENORES SUC RE	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	19 - OBRAS MENORES SUC RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	20 - OBRAS MENORES SUC SA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	21 - OBRAS MENORES SUC SA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	22 - OBRAS MENORES SUC SU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	23 - OBRAS MENORES SUC VI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	24 - OBRAS CIVILES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	25 - SUMINISTRO A USUARIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	26 - OBRAS POR ADMINISTRA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	27 - OBRAS PARA ATENCION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	98,00	2020	2,00
Total proyecto:							2.300,00	719,00	1.359,00		