

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.7.0 - OBRAS NOTA 4137 ALYGC (PARCIAL) Y OBRAS MANTENIM. Y OPERAT. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	76 - EXPANSION CLOACAL ZONA CENTRO VGG	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/08/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 16.0.8.0 - OBRAS DTO.1358/07 CVT PR. P/DTO.2624/09 Y OBRAS DE EXP.,MANT Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Colector Malvinas Reconquista	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/08/2013	30/04/2014	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
	66 - RED COLECT CLOAC B°E.GRAN E 1 S. "A"	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/06/2012	31/12/2014	Obra en curso	100,00	27,00	73,00		
	67 - CONEX.DOM.CLOAC.B° E.GRAN E 1 S "A"	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/05/2012	31/12/2014	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
	68 - RED COLECT CLOAC B°E.GRAN E1 S "B"	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/09/2013	31/12/2014	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
	69 - CONEX.DOM.CLOAC.B° E.GRAN E1 S "B"	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/09/2013	31/12/2014	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
Proyecto: 16.0.9.0 - Acueducto Gran Rosario-Nota M.A.S.P.y M.A. 0233/2010 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	3 - Planta Potabilizadora Granadero Baigorria	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/06/2011	31/12/2015	Obra en curso	100,00	7,00	42,00	2.015	51,00
Proyecto: 16.0.10.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio prorr Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	41 - EQUIPAMIENTO BAC PTA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/09/2013	30/04/2014	Obra en curso	100,00	18,00	82,00		
	42 - FILTROS PLANTA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/09/2013	31/10/2014	Obra en curso	100,00	19,00	81,00		
Proyecto: 16.0.11.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio prorr Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	28 - EE, cañería de impulsión y colect.B° La Patria	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/11/2013	30/04/2014	Obra en curso	100,00	41,00	59,00		
	32 - Obra Agua - Perez - B° Cabin 9	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/03/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	33 - OBRA CONFIABILIDAD ACUED. ESPZA/RAFAELA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/03/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.12.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR										Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA A	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años			
										Año	Monto programado		
0	1 - OBRAS EN CONEX. Y REDES DE AGUA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	71,00	2.015	29,00		
	2 - OBRAS EN CONEX. Y REDES DE CLOACA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.015	36,00		
	3 - OBRAS EN CONEX. Y REDES DE AGUA SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	74,00	2.015	26,00		
	4 - OBRAS EN CONEX. Y REDES DE CLOCA SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	39,00	2.015	61,00		
	5 - INSTALAC.,RENOVAC.,REH MEDIDORES ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
	6 - INSTALAC.,RENOVAC.,REH MEDIDORES SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
	7 - OBRAS VARIAS ACUEDUCTO ESPERANZA-RAFAELA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2.015	88,00		
	8 - OBRAS VARIAS CAÑADA DE GOMEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	39,00	2.015	61,00		
	9 - OBRAS VARIAS CAPITÁN BERMÚDEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2.015	50,00		
	10 - OBRAS VARIAS CASILDA	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	29,00	2.015	71,00		
	11 - OBRAS VARIAS ESPERANZA	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2.015	40,00		
	12 - OBRAS VARIAS FIRMAT	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2.015	67,00		
	13 - OBRAS VARIAS FUNES	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.015	70,00		
	14 - OBRAS VARIAS GÁLVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	53,00	2.015	47,00		
	15 - OBRAS VARIAS GRANADERO BAIGORRIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	61,00	2.015	39,00		
	16 - OBRAS VARIAS PLANTA RECONQUISTA	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	37,00	2.015	63,00		
	17 - OBRAS VARIAS PLANTA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	29,00	2.015	71,00		
	18 - OBRAS VARIAS PLANTA SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	47,00	2.015	53,00		
	19 - OBRAS VARIAS RAFAELA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	71,00	2.015	29,00		
	20 - OBRAS VARIAS RECONQUISTA	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	56,00	2.015	44,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.12.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR										Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA /	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años			
										Año	Monto programado		
0	21 - OBRAS VARIAS RUFINO	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2.015	40,00		
	22 - OBRAS VARIAS SAN LORENZO	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	70,00	2.015	30,00		
	23 - OBRAS VARIAS VA. GOB. GÁLVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	66,00	2.015	34,00		
	24 - TELEGESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN REDES	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2.015	87,00		
	28 - OBRAS VARIAS PLANTA MONJE	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2.015	86,00		
	29 - OBRAS COMPL. INST BOMBAS A CRUDA PTA. R	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
	30 - REPOT. SUB EST.TRANSF. MÓDULO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
	31 - REHABILITACIÓN E. ELEVADORA 6 P.STA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	30/06/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
	32 - REHABILITACIÓN CISTERNA CAP.BERMUDEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2014	30/03/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
	33 - CONSTR. SUB EST.TRANSF. TOMA	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	30/06/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
	34 - P.O.I. VILLA GOB.GALVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/03/2014	01/06/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,00	2.015	89,00		

Proyecto: 19.0.1.0 - PROG.SOLID.E INTEGRADOR CLOACAS										Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años			
										Año	Monto programado		
0	1 - CLOACAS SOLID.ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/09/2013	31/12/2014	Obra en curso	100,00	29,00	71,00				
	2 - CLOACAS SOLID.SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/10/2013	31/12/2014	Obra en curso	100,00	22,00	78,00				
	3 - CLOACAS SOLID.FUNES	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/05/2014	31/01/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2.015	50,00		