

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014</b>
--

Jurisdicción: 50 - M. de Salud Entidad: 702 - I.A.P.O.S. S.A.F.: 1 - I.A.P.O.S.

Proyecto: 1.0.1.0 - AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS I.A.P.O.S. Tipo: Proyecto central Unidad ejecutora: DIRECC.PROVINCIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Edificio sede San Martin 3145 - Santa Fe	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/07/2013	30/12/2014	Obra en curso	100,00	11,01	88,99		
	2 - Edificio sede Rivadavia 3452 - Santa Fe	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/08/2014	30/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	29,41	2.015	26,47
										2.016	44,12
	3 - Edificio sede Rioja 735 - Rosario	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/03/2014	30/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	4 - Puesta en Valor Palacio Canals	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/02/2013	30/04/2014	Obra en curso	100,00	64,37	35,63		
	5 - Cambio de Piso San Martin 3145	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/04/2014	31/08/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	6 - Mantenimiento y Reparación S. Martín 3145	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/04/2014	31/08/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	7 - Reparación Edificio Rosario	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/07/2014	30/09/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		