

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2015</b>
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

<b>Proyecto: 20.1.14.0 - CAMINOS PROVINCIALES</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - FORTALECIMIENTO DPV	31 - % de avance físico	82-996-0	01/11/2014	30/06/2015	Contratado	100,00	25,90	74,10		
0	103 - MALLA CREMA 5 - PIV	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/2009	31/05/2015	Obra en curso	100,00	84,50	15,50		
0	104 - MALLA CREMA 6 - PIV	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2010	31/08/2015	Obra en curso	100,00	75,80	24,20		
<b>Total proyecto:</b>							<b>300,00</b>	<b>186,20</b>	<b>113,80</b>		

<b>Proyecto: 20.1.39.0 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑERA SANTAFESINA</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑERA SANTAFESINA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2015	30/06/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,50	2016	50,00
										2017	37,50
<b>Total proyecto:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>		

<b>Proyecto: 20.1.40.0 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA PARA GANADO DEL NORTE SANTAFESINO</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Ir.</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA PARA GANADO DEL NORTE SANTAFESINO	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2015	31/03/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	37,50	2016	50,00
										2017	12,50
<b>Total proyecto:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>		

<b>Proyecto: 20.1.41.0 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ENERGÍA RENOVABLE</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - CONSTRUCCIÓN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO - LOC. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2015	31/07/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		