

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2015</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

<b>Proyecto: 16.0.5.0 - PLAN DE OBRA NOTA N°3108 ALyG C Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA CAÑADA DE GOMEZ Y OBRAS COMPLEMENT	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/2008	28/02/2015	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
<b>Total proyecto:</b>							100,00	96,00	4,00		

<b>Proyecto: 16.0.9.0 - ACUEDUCTO GRAN ROSARIO-NOTA M.A.S.P.y M.A. 0233/2010 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - PA-PLANTA POTABILIZADORA GRANADERO BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2011	30/06/2015	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
<b>Total proyecto:</b>							100,00	40,00	60,00		

<b>Proyecto: 16.0.10.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	42 - FILTROS PLANTA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2013	31/03/2015	Obra en curso	100,00	84,00	16,00		
<b>Total proyecto:</b>							100,00	84,00	16,00		

<b>Proyecto: 16.0.11.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	32 - OBRA DE AGUA - PEREZ - B° CABIN 9	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2014	28/02/2015	Obra en curso	100,00	68,00	32,00		
<b>Total proyecto:</b>							100,00	68,00	32,00		

<b>Proyecto: 16.0.12.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	29 - OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTALACIÓN BOMBAS DE AGUA CRUDA PLAN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2014	30/04/2015	Obra en curso	100,00	2,00	68,00	2016	30,00
0	30 - REPOTENCIACIÓN SUB ESTACIÓN TRANSFORMADORA MÓDULO PLANTA RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2014	31/10/2015	Obra en curso	100,00	4,00	96,00		
0	31 - REHABILITACIÓN ESTACIÓN ELEVADORA 6 PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	26,00	74,00		
0	32 - REHABILITACIÓN CISTERNA CAPITÁN BERMÚDEZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/07/2014	01/01/2016	Obra en curso	100,00	5,00	1,00	2016	94,00
0	33 - CONSTRUCCIÓN SUB ESTACIÓN TRANSFORMADORA TOMA PLANTA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	30/09/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	37 - RENOVACIÓN TABLEROS, CONFIABILIZACIÓN ELECTRICA ESTACIÓN DE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/07/2014	31/03/2015	Obra en curso	100,00	44,00	56,00		
0	38 - REFUERZO ZONA NORTE CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2014	30/04/2015	Obra en curso	100,00	21,00	79,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2015</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.12.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	40 - PROYECTO EJECUTIVO MURO DE CLORO Y CICLÓN DE CAL PLANTA ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	31/03/2015	Obra en curso	100,00	2,00	98,00		
0	41 - PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN FILTROS "D" PLANTA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	31/03/2015	Obra en curso	100,00	2,00	98,00		
0	42 - ACUEDUCTO DE VINCULACION Y POZOS VILLA GOBERNADOR GALVEZ - E	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	28/02/2015	Obra en curso	100,00	52,00	48,00		
0	44 - PA - PLANTA OSMOSIS INVERSA COMPACTA BARRIO TIO ROLO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
0	45 - PLANTA OSMOSIS INVERSA COMPACTA COMPACTA B° SAN FRANCISCO SO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	6,00	94,00		
Total proyecto:							1.200,00	169,00	907,00		

Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - OBRAS EN CONEXIONES Y REDES DE AGUA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS EN CONEXIONES Y REDES DE CLOACA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	3 - OBRAS EN CONEXIONES Y REDES DE AGUA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	4 - OBRAS EN CONEXIONES Y REDES DE CLOACA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - INSTALACIÓN, RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN MEDIDORES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	6 - INSTALACIÓN, RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN MEDIDORES SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	7 - OBRAS VARIAS ACUEDUCTO ESPERANZA / RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2015	30/06/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	8 - OBRAS VARIAS CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2015	30/11/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	9 - OBRAS VARIAS CAPITÁN BERMÚDEZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	10 - OBRAS VARIAS CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	11 - OBRAS VARIAS ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/2015	31/08/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	12 - OBRAS VARIAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	13 - OBRAS VARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	14 - OBRAS VARIAS GÁLVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2015	31/03/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	15 - OBRAS VARIAS GRANADERO BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	16 - OBRAS VARIAS PLANTA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2015	31/10/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2015</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	17 - OBRAS VARIAS PLANTA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	18 - OBRAS VARIAS PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	19 - OBRAS VARIAS RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2015	30/04/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	20 - OBRAS VARIAS RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	21 - OBRAS VARIAS RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2015	31/05/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	22 - OBRAS VARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2015	31/08/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	23 - OBRAS VARIAS VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	24 - TELEGESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN REDES AGUAS SANTAFESINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/2015	31/08/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	25 - OBRAS VARIAS PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/2015	31/10/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	26 - OBRAS VARIAS ACUEDUCTO VILLA ANA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2015	30/04/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	27 - NUEVOS MODULOS PLANTA OSMOSIS INVERSA Y PERFORACIONES CAÑADA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/2015	31/10/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	28 - EXPANSIÓN RED CLOACAL ZONA SURESTE VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2015	31/10/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	29 - REHABILITACIONES EDIFICIAS EN AGUAS SANTAFESINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	30 - OBRAS VARIAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	31 - DOSIFICACIÓN INSUMOS QUÍMICOS PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2015	31/08/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	25,00
										2017	74,00
0	32 - ENTUBADO DESAGÜE DE EFLUENTES PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00
0	33 - RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO ESPERANZA / RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2015	30/09/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00
0	34 - PLANTA DEPURADORA LIQUIDOS CLOCALES REEMPLAZO CUBIERTAS DIG	31 - % de avance físico	82-56-0	01/06/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00
0	35 - PLANTA DEPURADORA LIQUIDOS CLOCALES REEMPLAZO CUBIERTAS DIG	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00
0	36 - AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA LIQUIDOS CLOCALES ESTACIÓN BOM	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2015	30/09/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	9,00
										2017	90,00
0	37 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN LAGUNA TRATAMIENTO FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2015	31/07/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	25,00
										2017	74,00
0	38 - AMPLIACIÓN NUEVO MÓDULO DE PLANTA OSMOSIS INVERSA Y PERFORAC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00
0	39 - OBRAS BÁSICAS CLOCALES: ESTACIÓN ELEVADORA "B" GRANADERO BA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2015	30/11/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00
0	40 - TORRE DE NEUTRALIZACIÓN DE CLORO PLANTA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2015</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	41 - CONSTRUCCIÓN PRE-RESERVA Y REPARACIÓN CISTERNA PLANTA RECONQ	31 - % de avance físico	82-49-0	01/08/2015	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	42 - ADECUACIÓN SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA ESTACIÓN "C" PLANTA RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	43 - ELIMINACIÓN POLVO DE CAL (CICLONES) PLANTA POTABILIZADORA PL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	44 - CONFIABILIZACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN P.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	45 - CONFIABILIZACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN PLANTA POTABILIZADORA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	46 - RENOVACIÓN SUBIDA Y BAJADA DE 4 TANQUES SERVICIOS DESVINCULA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/08/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016 2017	31,00 68,00			
0	47 - RENOVACIÓN PIPING DE CLORO Y BOOSTER PARA EYECTORES PLANTA R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2015	31/10/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	48 - RENOVACIÓN SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE REBAJE PLANTA ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	49 - RENOVACIÓN CAÑERÍA DE LAVADO FILTROS "D" PLANTA POTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	50 - RENOVACIÓN BOMBAS AGUA CRUDA Y TRATADA (A, B YC) PLANTA ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2015	31/10/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016 2017	48,00 51,00			
0	51 - ADECUACIÓN INSTALACIÓN DOSIFICADOR DE FLÚOR PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	52 - PROTECCIÓN COSTA TOMA HERNÁNDEZ PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2015	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	53 - CONTRATACIÓN PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLANTA SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	54 - OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA Y DE PROCESOS PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2015	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	55 - REHABILITACIÓN PLATA DEPURADORA LIQUIDOS CLOACALES Y VACIADE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/02/2015	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	56 - CLOACAS B°EMPALME GRANEROS ETAPA I Y FISHERTON ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2015	30/11/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	57 - RENOVACIÓN RED AGUA RADIO ANTIGUO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2015	31/10/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016 2017	45,00 54,00			
0	58 - RENOVACIÓN RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016 2017	38,00 61,00			
0	59 - RENOVACIÓN TRAMO COLECTOR PARQUEFIELD ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2015	31/07/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2016 2017	89,00 1,00			
0	60 - ABATIMIENTO DE NUTRIENTES EFLUENTE PLANTA DEPURADORA LIQUIDO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2015	30/11/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016 2017	65,00 34,00			
0	61 - 3 PERFORACIONES EN ZONA ESTACIÓN BOMBEO KM 606 RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2015	01/01/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2015</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

<i>Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	62 - RENOVACIÓN RED CLOACAL RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/2015	31/07/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
0	63 - RENOVACIÓN ACUEDUCTO CAMPO DE CAPTACIÓN RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2015	30/11/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016 2017	64,00 35,00			
0	64 - PLANTA DEPURADORA GRAN ROSARIO NORTE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2015	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016 2017	1,00 98,00			
0	65 - RENOVACIÓN RED CLOACAL SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/02/2015	30/11/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016 2017	51,00 48,00			
0	66 - RENOVACIÓN RED AGUA RADIO ANTIGUO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2015	31/10/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016 2017	45,00 54,00			
0	67 - RENOVACIÓN RED CLOACAL RADIO ANTIGUO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2015	30/11/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016 2017	53,00 46,00			
0	68 - ESTACION REBOMBEO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VILLA GOBE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/03/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	69 - CONSTRUCCION 2 TALLERES PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2015	30/04/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00			
<b>Total proyecto:</b>							<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,00</b>					

<i>Proyecto: 19.0.1.0 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2013	31/12/2015	Obra en curso	100,00	57,00	43,00					
0	2 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	75,00	25,00					
0	3 - CLOACAS SOLIDARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	28,00	72,00					
0	4 - CLOACAS SOLIDARIAS CAPITÁN BERMÚDEZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	5 - CLOACAS SOLIDARIAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	6 - CLOACAS SOLIDARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
<b>Total proyecto:</b>							<b>600,00</b>	<b>160,00</b>	<b>440,00</b>					

<i>Proyecto: 20.0.1.0 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - PA-CLOACAS B°EMPALME GRANEROS ETAPA II ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/08/2015	Obra en curso	100,00	15,00	85,00					
0	2 - PA-CLOACAS B°LUDUEÑA NORTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/08/2015	Obra en curso	100,00	35,00	65,00					
0	3 - PA-CLOACAS B°SAN FRANCISQUITO OESTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/08/2015	Obra en curso	100,00	31,00	69,00					
0	4 - PA-CLOACAS VECINAL PUEYRREDON ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/08/2015	Obra en curso	100,00	60,00	40,00					

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2015</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 20.0.1.0 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	5 - PA-CLOACAS B°UNION Y PARQUE CASAS-SECTOR ESTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/07/2015	Obra en curso	100,00	27,00	73,00					
0	6 - PA-CLOACAS B°UNION ESTE Y OESTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/07/2015	Obra en curso	100,00	27,00	73,00					
0	7 - PA-CLOACAS B°EMPALME GRANEROS III ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	31/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	8 - PA-CLOACAS B°LARREA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	31/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	9 - PA-CLOACAS B°20 DE JUNIO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	10 - PA-CLOACAS B°LA CERAMICA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	2,00	98,00					
0	11 - PA-CLOACAS B°AVELLANEDA NORTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	12 - PA-CLOACAS B°AVELLANEDA SUR ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	13 - PA-CLOACAS B°CORONEL DORREGO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	2,00	98,00					
0	14 - PA-CLOACAS B°BARRANQUITA Y VILLA DEL PARQUE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	23,00	77,00					
0	15 - PA-CLOACAS B°SAN LORENZO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	16 - PA-CLOACAS B°CENTENARIO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	17 - PA-AGUA B°ACERIA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	19 - PA-AGUA B°BARRANQUITAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	20 - PA-AGUA B°SANTA ROSA DE LIMA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2014	30/04/2015	Obra en curso	100,00	14,00	86,00					
0	21 - PA-AGUA B°SAN LORENZO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	2,00	98,00					
0	22 - PA-AGUA B°CENTENARIO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	23 - PA-AGUA B°ALTO VERDE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2014	30/04/2015	Obra en curso	100,00	31,00	69,00					
0	24 - PA-AGUA B°CORONEL DORREGO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	25 - PA-AGUA SISTEMA BOMBEO B°LAS FLORES SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2014	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	26 - PA-CLOACAS B°SANTA MARTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
Total proyecto:							2.500,00	281,00	2.219,00					

Proyecto: 21.0.1.0 - OBRAS EXTERNAS A AGUAS SANTAFESINAS - EPE											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - PA-OBRA EXTENSIÓN TENDIDO ELECTRICO IBARLUCEA - ROSARIO (EPE)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	30/06/2015	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
Total proyecto:							100,00	1,00	99,00					