

|  |
|--|
| <b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016</b> |
|--|

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

| <b>Proyecto: 20.1.14.0 - CAMINOS PROVINCIALES</b> |                           |                         |                          |              |                |               |                |                         |                |                              |                     |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| <i>Tipo: Proyecto específico</i>                  |                           |                         |                          |              |                |               |                |                         |                |                              |                     |
| <i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>     |                           |                         |                          |              |                |               |                |                         |                |                              |                     |
| SAFoP   | Obra o actividad          | Unidad de medida        | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa         | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años |                     |
|   |                           |                         |                          |              |                |               |                |                         |                | Año                          | Cantidad programada |
| 0   | 1 - FORTALECIMIENTO DPV   | 31 - % de avance físico | 82-996-0                 | 01/12/2014   | 30/11/2016     | Contratado    | 100,00         | 9,00                    | 91,00          |                              |                     |
| 0   | 104 - MALLA CREMA 6 - PIV | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/05/2010   | 30/06/2016     | Obra en curso | 100,00         | 60,00                   | 40,00          |                              |                     |
| Total proyecto:                                   |                           |                         |                          |              |                |               | 200,00         | 69,00                   | 131,00         |                              |                     |

| <b>Proyecto: 20.1.39.0 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑERA SANTAFESINA</b> |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
|--|---|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| <i>Tipo: Proyecto específico</i>                                   |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
| <i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>                      |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
| SAFoP  | Obra o actividad                          | Unidad de medida        | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa          | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años |                     |
|  |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | Año                          | Cantidad programada |
| 0  | 0 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑERA SANTAFESINA | 31 - % de avance físico | 82-49-0                  | 01/07/2016   | 30/06/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 24,00          | 2017                         | 51,00               |
|  |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | 2018                         | 25,00               |
| Total proyecto:  |   |                         |                          |              |                |                | 100,00         | 0,00                    | 24,00          |                              |                     |

| <b>Proyecto: 20.1.40.0 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA PARA GANADO DEL NORTE SANTAFESINO</b> |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
|--|---|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| <i>Tipo: Proyecto específico</i>   |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
| <i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Ir.</i>  |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
| SAFoP  | Obra o actividad  | Unidad de medida        | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa          | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años |                     |
|  |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | Año                          | Cantidad programada |
| 0  | 0 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA PARA GANADO DEL NORTE SANTAFESINO | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/10/2016   | 30/06/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 8,00           | 2017                         | 30,00               |
|  |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | 2018                         | 62,00               |
| Total proyecto:  |   |                         |                          |              |                |                | 100,00         | 0,00                    | 8,00           |                              |                     |

| <b>Proyecto: 20.1.41.0 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ENERGÍA RENOVABLE</b> |   |                         |                          |              |                |               |                |                         |                |                              |                     |
|---|---|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| <i>Tipo: Proyecto específico</i>  |   |                         |                          |              |                |               |                |                         |                |                              |                     |
| <i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>                             |   |                         |                          |              |                |               |                |                         |                |                              |                     |
| SAFoP   | Obra o actividad  | Unidad de medida        | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa         | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años |                     |
|   |   |                         |                          |              |                |               |                |                         |                | Año                          | Cantidad programada |
| 0   | 1 - CONSTRUCCIÓN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO - LOC. SAN LORENZO | 31 - % de avance físico | 82-119-0                 | 01/05/2015   | 30/06/2016     | Obra en curso | 100,00         | 36,00                   | 64,00          |                              |                     |
| Total proyecto:   |   |                         |                          |              |                |               | 100,00         | 36,00                   | 64,00          |                              |                     |

| <b>Proyecto: 20.1.42.0 - ACUEDUCTO RECONQUISTA - ETAPA II</b> |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
|---|---|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| <i>Tipo: Proyecto específico</i>                              |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
| <i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>                 |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
| SAFoP   | Obra o actividad  | Unidad de medida        | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa          | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años |                     |
|   |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | Año                          | Cantidad programada |
| 0   | 51 - RAMALES DE AGUA Y SIST. DE GESTIÓN - ACUED. RECONQ. - ET. II | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/03/2016   | 31/01/2019     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 25,00          | 2017                         | 54,00               |
|   |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | 2018                         | 20,00               |
|   |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | Resto                        | 1,00                |
| 0   | 52 - RAMALES DE AGUA Y SIST. GEST.ACUED. RECONQ. ET. II - RAMAL 2 | 31 - % de avance físico | 82-49-0                  | 01/06/2016   | 31/12/2017     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 35,00          | 2017                         | 65,00               |
| Total proyecto:   |   |                         |                          |              |                |                | 200,00         | 0,00                    | 60,00          |                              |                     |