

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016</b>
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2018	Obra en curso	100,00	27,00	45,00	2017	24,00
										2018	4,00
0	27 - ET 132/13,2 KV SAN MARTIN (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2018	Obra en curso	100,00	7,00	62,00	2017	26,00
										2018	5,00
0	31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2018	Obra en curso	100,00	22,00	41,00	2017	32,00
										2018	5,00
0	47 - ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGO (S/TRAFO)+Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2017	Obra en curso	100,00	80,00	13,00	2017	7,00
0	52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2012	31/12/2019	Obra en curso	100,00	15,00	41,00	2017	25,00
										2018	17,00
										2019	2,00
0	53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE-PLAZOLETA SORRENTO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	62 - ET 132/13,2 kv RONDEAU (s/TRAFO)+ Alimentacion	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2017	35,00
										2018	51,00
0	67 - Nuevas EETT AT/MT + Alimentación	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2019	Obra en curso	100,00	13,00	8,00	2017	39,00
										2018	38,00
										2019	2,00
0	68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2016	31/12/2019	Obra en curso	100,00	0,00	5,00	2017	39,00
										2018	37,00
										2019	19,00
0	70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2012	31/12/2019	Obra en curso	100,00	2,00	11,00	2017	21,00
										2018	32,00
										2019	34,00
0	75 - ET CHAPERO + Alimentación	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	76 - ET 132/33/13,2kv RENOVA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2012	31/12/2017	Obra en curso	100,00	50,00	24,00	2017	26,00
0	77 - ET 500/132kv ROMANG (2da.Ampliación)	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2014	31/12/2017	Obra en curso	100,00	6,00	17,00	2017	77,00
0	78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	40,00
										2018	40,00
										2019	19,00
0	79 - ET GRANADERO BAIGORRIA + Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	34,00	2017	33,00
										2018	33,00
0	80 - COMPENSACION CAPACITIVA EN CORREDORES RADIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016</b>
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION												
Tipo: Proyecto específico												
Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	81 - ET GERDAU + ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2017	10,00	
										2018	10,00	
										2019	75,00	
0	82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS + ALIMENTAC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2017	56,00	
										2018	30,00	
0	83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2017	40,00	
										2018	27,00	
										2019	28,00	
0	84 - ET VERA (S/TRANSF)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	38,00	
										2018	57,00	
										2019	4,00	
0	85 - ET TOTORAS (S/TRANSF) + ALIMENTAC.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	12,00	
										2018	43,00	
										2019	44,00	
0	86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE - GODOY	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	14,00	
										2018	77,00	
										2019	8,00	
Total proyecto:							2.300,00	611,00	354,00			

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	65,00	25,00	2017	10,00
0	20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	60,00	31,00	2017	9,00
0	21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	43,00	49,00	2017	8,00
0	22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2011	31/12/2016	Obra en curso	100,00	36,00	64,00		
0	36 - REFORMAS EN CDs DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2011	31/12/2017	Obra en curso	100,00	38,00	49,00	2017	13,00
0	65 - LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	64,00	36,00		
0	79 - PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	69,00	22,00	2017	9,00
0	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2018	Obra en curso	100,00	49,00	32,00	2017	11,00
										2018	8,00
0	83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2018	Obra en curso	100,00	43,00	25,00	2017	25,00
										2018	7,00
0	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2018	Obra en curso	100,00	55,00	28,00	2017	11,00
										2018	6,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016</b>
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	95 - SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2018	Obra en curso	100,00	35,00	24,00	2017	27,00	
										2018	14,00	
0	104 - ADECUACION EDILICIA CENTRO CONTROL OPERATIVO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2013	31/12/2016	Obra en curso	100,00	93,00	7,00			
0	108 - Plan de Luz y Agua Segura	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2011	31/12/2018	Obra en curso	100,00	34,00	25,00	2017	21,00	
										2018	20,00	
0	109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2012	31/12/2018	Obra en curso	100,00	45,00	24,00	2017	19,00	
										2018	12,00	
0	111 - LMT 33KV BANDERAS TOSTADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00	
0	112 - LMT 33KV VILLA MINETTI-EL NOCHERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	2,00	98,00			
0	113 - GENERACION FOTOVOLTAICA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00	
0	114 - REMODELACION REDES RURALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2017	33,00	
										2018	34,00	
Total proyecto:							1.800,00	731,00	574,00			