

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

<b>Proyecto: 15.0.2.0 - Desarrollo Institucional Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Desarrollo Institucional	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							100,00	0,00	100,00		

<b>Proyecto: 16.0.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Estudios y Proyectos por Administración	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							100,00	0,00	100,00		

<b>Proyecto: 16.0.2.0 - Política Hídrica y Participación Comunitaria Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Convenios y Contrataciones Universidades	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							100,00	0,00	100,00		

<b>Proyecto: 17.0.2.0 - Supervisión de Trabajos Públicos Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Supervisión de Trabajos Públicos	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							100,00	0,00	100,00		

<b>Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	61 - Readecuación Hidral y Est de O de Arte Zona Centro	31 - % de avance físico	82-995-0	27/02/2009	31/01/2018	Obra terminada	100,00	71,00	29,00		
<b>Total proyecto:</b>							100,00	71,00	29,00		

<b>Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Obras Nuevas en la Provincia	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

<b>Proyecto: 17.1.6.0 - Obras a realizar en la Provincia</b>											
		<i>Tipo: Proyecto específico</i>				<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Obras a realizar en la Provincia	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

<b>Proyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)</b>											
		<i>Tipo: Proyecto específico</i>				<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

<b>Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas</b>											
		<i>Tipo: Proyecto específico</i>				<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	261 - Laguna Paiva - Optimización servicio agua potable	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	262 - Refuerzo y sustit cañerías impulsión-sist. agua potable	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	264 - Ampliac red desag cloacales urbanos sectores C y D-Soldini	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	265 - Optimización servicio de agua potable - El Rabón-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	267 - Ampliación red de desagües cloacales – Piamonte	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		

<b>Proyecto: 17.3.1.0 - Proy Comité de Cuencas</b>											
		<i>Tipo: Proyecto específico</i>				<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	52 - Obras Comité de Cuencas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

<b>Proyecto: 17.5.1.0 - Ejecución obras por administración propia</b>											
		<i>Tipo: Proyecto específico</i>				<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Ejecución obras por administración propia	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

<i>Proyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MlyT</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	40 - Rosario: Pavimentación Bv. 27 de Febrero entre Moré y Av Cir	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2016	30/04/2018	Obra en curso	100,00	80,00	20,00					
0	102 - Pavimentación calle French Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	31/03/2018	Obra en curso	100,00	80,00	20,00					
0	104 - Calle Ecuador V.Gdor. Gálvez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2017	31/03/2018	Obra en curso	100,00	78,00	22,00					
0	110 - Ruta 34 y R280	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	115 - Pavimentación de Villa Ocampo-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2017	31/05/2018	Obra en curso	100,00	80,00	20,00					
0	116 - Pavimentación definitiva calle Francia - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2017	31/08/2018	Obra en curso	100,00	74,00	26,00					
0	117 - Pavim., desag y o. compl.en calles Quintana, Moreno y JPaso	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	31/05/2018	Obra en curso	100,00	91,00	9,00					
0	151 - Rafaela Avda. Pte. Peron 1 etapa	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2019	96,00			
0	152 - Ricardone Mejoramiento del estabilizado urbano	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2019	94,00			
0	153 - Rosario Pavimento definitivo barrio La Granada	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	1,00	0,00	1,00					
0	154 - Casilda Circunvalación Norte	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	155 - Rosario pavimento definitivo Avda. Wilde	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	156 - Reconquista repavimentación calle 47-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2019	96,00			
0	157 - Reconquista Pavimentación Distrito IT-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	158 - Suardí pavimento y desagües	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2019	98,00			
0	159 - San Cristobal repavimentación Avda. De Los Trabajadores	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	160 - Capitan Bermudez pavimentos de Hormigón	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
Total proyecto:							1.601,00	483,00	437,00					

<i>Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MlyT</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	61 - Atención Plan de Obras varias	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	101 - Desagües Boulogne Sur Mer-Galvez	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/2018	31/03/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2019	20,00			
0	103 - Desagües pluviocloacales y repavimentación calle Maipú-Rosar	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	104 - Infraestructura IT-Red de agua, cloaca pavim-Reconquista-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2018	31/07/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	45,00	2019	55,00			
0	111 - Conducto Pluvial Lopez y Planes -San Carlos centro y Sur	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/2018	31/10/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2019	94,00			
0	112 - Obra Complementaria Puente calle 6s/Arroyo Las Toscas	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/2018	31/08/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

<i>Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MlyT</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	113 - Rafaela Desagüe pluvial calle Tucuman	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	114 - Santa Rosa de Calchines Estación de Bombeo Pluvial	31 - % de avance físico	82-35-0	01/05/2018	30/04/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2019	95,00			
Total proyecto:							800,00	0,00	362,00					

<i>Proyecto: 20.0.4.0 - Perforaciones de explotaciones de Aguas Subterranas</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	111 - Construcción de pozo distintas loc. de la Pcia.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00					

<i>Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	158 - Santa Margarita - 9 de Julio -PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/04/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	168 - Empalme San Carlos - Las Colonias	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/2018	31/07/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,00	2019	89,00			
0	171 - B°Parque Vernazza Pueblo Esther - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2018	31/03/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	24,00	2019	76,00			
0	175 - Ramona - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2019	90,00			
0	187 - Arrufo Sistema de Agua Potable	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/2018	31/10/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
Total proyecto:							500,00	0,00	170,00					

<i>Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	106 - Ampliación Planta San Carlos Centro	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	153 - B°Coop. Sector Norte Avellaneda - Gral. Obligado-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	159 - El Araza - Gral Obligado-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	169 - Berabevú - Caseros	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	171 - Ramona - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	174 - San Jorge - San Martín	31 - % de avance físico	82-126-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	175 - Ataliva - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	177 - San Carlos Norte - Las Colonias	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	186 - Guadalupe Norte Sistema de Desagües Cloacales-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	188 - Coronel Bogado Red Desagües Cloacales	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

<i>Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	189 - Elisa Red Desagües Cloacales	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	190 - Helvecia Sistema de Desagües Cloacales	31 - % de avance físico	82-35-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	191 - Perez- Red cloacal Barrio FOPROVI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	192 - Pueblo Esther Ampliación Red Cloacal	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	193 - San Justo Ampliación Red Cloacal Bº Reyes	31 - % de avance físico	82-112-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	75,00			
0	194 - Santo Tome Ampliación desagües cloacales Bº Tanque	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2019	90,00			
0	195 - Santo Tome desagües cloacales Bº Lujan	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2019	90,00			
Total proyecto:							1.700,00	0,00	395,00					

<i>Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de características similares</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	71 - Obras Arte Arroyos Calavera y Las Penquitas	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2016	31/01/2018	Obra terminada	100,00	98,00	2,00					
0	72 - Obras de Arte canal Verra	31 - % de avance físico	82-91-0	14/06/2016	31/01/2018	Obra terminada	100,00	98,00	2,00					
0	109 - Lassaga Obras de Arte en Canal	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/2016	31/01/2018	Obra terminada	100,00	96,00	4,00					
0	112 - Puentes Viales y Ferroviarios RN93	31 - % de avance físico	82-995-0	24/07/2015	31/01/2018	Obra terminada	100,00	92,00	8,00					
0	113 - Agataura Obras Arte vinculación El Hinojo	31 - % de avance físico	82-42-0	06/12/2016	30/06/2018	Obra en curso	100,00	56,00	44,00					
0	118 - Canal Patras	31 - % de avance físico	82-42-0	10/03/2015	31/01/2018	Obra terminada	100,00	96,00	4,00					
0	153 - Canal Interlagunas Reacondicionamiento Hídrico	31 - % de avance físico	82-63-0	18/11/2016	30/06/2018	Obra en curso	100,00	33,00	67,00					
0	201 - Colector Principal El Sable-Cuenca Roca-Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	30/11/2016	31/01/2018	Obra en curso	100,00	94,00	6,00					
0	202 - Desagüe Pluvial Mariano Comas-Cuenca Unión-Prov de Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	09/01/2017	31/01/2018	Obra en curso	100,00	91,00	9,00					
0	251 - Canal Godeken La Chispa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2017	31/07/2018	Obra en curso	100,00	36,00	64,00					
0	254 - Obras de Arte Canal Ppal San Ricardo-Villa Eloisa	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/01/2018	Obra terminada	100,00	99,00	1,00					
0	271 - Desagüe laguna urbana Máximo Paz	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2018	31/10/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2019	80,00			
0	300 - Reacondic Canal nuevo Traza 3-Monigotes Capivara Suardi	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2019	50,00			
0	301 - Canal 446- Dpto San Martín	31 - % de avance físico	82-126-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	36,00	2019	64,00			
0	302 - O. Arte - Construcción 2 alc Canal Ppal Sastre	31 - % de avance físico	82-126-0	01/03/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	303 - Canal Saguier construcción 8 alc	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2018	31/07/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	48,00	2019	52,00			
0	304 - Traza La Maravita-avalle	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2018	30/06/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	41,00	2019	59,00			
0	305 - Canal Aliviador Arequito	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/2018	31/05/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2019	88,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

<i>Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de características similares</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	306 - Canal Bajo Crosetti	31 - % de avance físico	82-7-0	01/06/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,00	2019	77,00
0	307 - Gral Lagos reac canal acceso	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	308 - Chabas canalizacion camino de la Aceitera	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	309 - Reac Arroyo frías-prot urbana en Pueblo Esther	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2018	30/06/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2019	58,00
0	310 - Limpieza Arroyo San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	311 - San Jose de la Esquina construccion alc.	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2018	31/10/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2019	56,00
<b>Total proyecto:</b>							<b>2.400,00</b>	<b>889,00</b>	<b>927,00</b>		

<i>Proyecto: 23.0.2.0 - Bajos Submeridionales</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	57 - Línea Arroyo Golondrina-Construcción Obras Hidráulica-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	02/11/2015	31/01/2018	Obra terminada	100,00	99,00	1,00		
<b>Total proyecto:</b>							<b>100,00</b>	<b>99,00</b>	<b>1,00</b>		

<i>Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	57 - Acueducto Noreste 2-1era Etapa-Reconquista-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2011	28/02/2018	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	62 - Acueducto de la Ribera 1ra etapa (sur 1)	31 - % de avance físico	82-35-0	01/04/2018	31/10/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2019	80,00
0	104 - Acueducto San Javier (Villa Minetti-El Nochero)	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	105 - Acueducto Tostado-Villa Minetti-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	156 - Acueducto de la costa - S. J. Rincon	31 - % de avance físico	82-63-0	06/12/2016	06/06/2018	Obra en curso	100,00	69,00	31,00		
0	175 - Acueducto San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019 2020	66,00 33,00
<b>Total proyecto:</b>							<b>600,00</b>	<b>167,00</b>	<b>254,00</b>		

<i>Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	71 - Nelson Canal Perimetral de defensa y alteo de calzada	31 - % de avance físico	82-63-0	17/10/2011	31/01/2018	Obra terminada	100,00	99,00	1,00		
0	175 - Mantenimiento y defensa terraplenes area metropolitana 1ra	31 - % de avance físico	82-63-0	19/11/2015	31/01/2018	Obra en curso	100,00	83,00	17,00		
0	252 - Ampl op y mant red telem Cca Río Salado y Saladillo Ludueña	31 - % de avance físico	82-995-0	16/11/2015	01/05/2018	Obra en curso	100,00	38,00	62,00		
0	268 - Protección urbana La Chispa	31 - % de avance físico	82-42-0	15/03/2017	14/01/2018	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	273 - Desagüe calle Francia Capitan Bermudez	31 - % de avance físico	82-119-0	17/10/2016	31/01/2018	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	301 - Bustinza Protección contra inundaciones	31 - % de avance físico	82-56-0	21/12/2016	31/01/2018	Obra en curso	100,00	91,00	9,00		
0	321 - Refuerzo Pie de Cascada Arroyo Saladillo	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2018	30/06/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2019	50,00
0	322 - Colonia Margarita Obras hidricas de defensa	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2018	31/07/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2019	67,00
0	323 - Melincue Ampliación estación de Bombeo Laguna Melincue	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2018	30/08/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2019	67,00
0	324 - María Teresa obras de protección urbana - 1ra etapa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2018	30/09/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	38,00	2019	62,00
0	325 - Estación Bombeo 0 - Const sistema de reservorio – Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2018	31/07/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2019	88,00
Total proyecto:							1.100,00	500,00	266,00		

Proyecto: 87.0.1.0 - Saldos no Invertidos Proyectos de Inversión Pública–Ley13543											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - Finalidad 3-Créditos a dist según líneas autorizadas L.13543	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	4 - Finalidad 4-Créditos a dist según líneas autorizadas L.13543	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		