

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor S.A.F.: 4 - PROAS

<i>Proyecto: 15.0.2.0 - Desarrollo Institucional Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Desarrollo Institucional	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

<i>Proyecto: 20.3.1.0 - Construcción Sistemas de Agua Potable Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	52 - Sistema de Provisión de Agua Potable Recreo Sur	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2017	31/07/2018	Obra en curso	100,00	31,00	69,00		
0	54 - Planta de Tratamiento de Color y Turbiedad Cayastá	31 - % de avance físico	82-35-0	01/02/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	31,00	169,00		

<i>Proyecto: 20.3.2.0 - Construcción Servicios Cloacales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Sistema de Desagües cloacales San José de la Esquina	31 - % de avance físico	82-14-0	01/09/2017	31/08/2018	Obra en curso	100,00	8,00	92,00		
0	101 - Red Desagües Cloacales Bº Roque Saenz Peña-Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	30/09/2018	Obra en curso	100,00	26,00	74,00		
0	102 - Const Colector Ppal red des. cloacales Empalme Villa Constit	31 - % de avance físico	82-28-0	01/11/2017	31/10/2018	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
0	103 - Sistema de desagües cloacales Teodelina	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	104 - Sistema de desagües cloacales Elortodo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	105 - Sistema de desagües cloacales Los Molinos	31 - % de avance físico	82-14-0	01/02/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	106 - Sistema de desagües cloacales Arrufó	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	107 - Sistema de desagües cloacales Lanteri-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	108 - Sistema de desagües cloacales Marcelino Escalada	31 - % de avance físico	82-112-0	01/04/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	109 - Sistema de desagües cloacales Barrancas	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	110 - Sistema de desagües cloacales Diego de Alvear	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	111 - Sistema de desagües cloacales Armstrong	31 - % de avance físico	82-7-0	01/04/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	112 - Sistema de desagües cloacales Alejandra	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.300,00	44,00	1.256,00		