

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
------------------------------------------------------------------------

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

<i>Proyecto: 16.0.9.0 - Acueducto Gran Rosario-Nota M.A.S.P.y M.A. 0233/2010</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - Planta Potabilizadora Granadero Baigorria	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	01/04/2018	Obra en curso	100,00	98,00	1,00	2018	1,00
Total proyecto:							100,00	98,00	1,00		

<i>Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	32 - ENTUBADO DESAGÜE DE EFLUENTES PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2018	97,00
0	33 - RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO ESPERANZA / RAFAELA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2017	01/08/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2018	70,00
0	37 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN LAGUNA TRATAMIENTO FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2018 2019	45,00 42,00
0	38 - AMPLIACIÓN NUEVO MÓDULO DE PLANTA OSMOSIS INVERSA Y PERFORAC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00
0	39 - OBRAS BÁSICAS CLOACALES: ESTACIÓN ELEVADORA "B" GRANADERO BA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2018	92,00
0	40 - TORRE DE NEUTRALIZACIÓN DE CLORO PLANTA RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2018	79,00
0	44 - CONFIABILIZACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN P.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2018	78,00
0	46 - RENOVACIÓN SUBIDA Y BAJADA DE 4 TANQUES SERVICIOS DESVINCULA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	19,00	2018 2019	28,00 53,00
0	49 - RENOVACIÓN CAÑERÍA DE LAVADO FILTROS "D" PLANTA POTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	01/11/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00
0	57 - RENOVACIÓN RED AGUA RADIO ANTIGUO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2018 2019	40,00 33,00
0	58 - RENOVACIÓN RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2018 2019	40,00 33,00
0	59 - RENOVACIÓN TRAMO COLECTOR PARQUEFIELD ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	37,00	2018	63,00
0	60 - ABATIMIENTO DE NUTRIENTES EFLUENTE PLANTA DEPURADORA LIQUIDO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	41,00	2018	59,00
0	62 - RENOVACIÓN RED CLOACAL RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	32,00	2018 2019	35,00 33,00
0	64 - PLANTA DEPURADORA GRAN ROSARIO NORTE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	01/03/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00
0	66 - RENOVACIÓN RED AGUA RADIO ANTIGUO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2018 2019	40,00 33,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
------------------------------------------------------------------------

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA /	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	67 - RENOVACIÓN RED CLOACAL RADIO ANTIGUO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2018	40,00			
										2019	33,00			
Total proyecto:							1.700,00	0,00	574,00					

Proyecto: 16.0.14.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA /	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	28 - NUEVOS MODULOS POI Y PERF CDA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	39,00	2018	61,00			
0	31 - POI AMPLIACION 2 NVOS MODULOS GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	32,00	2018	68,00			
0	32 - ADEC PDLC Y NVOS DESAGUES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2018	70,00			
0	34 - ADEC. INSTAL. DOSIF. DE FLUOR P.P. ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2018	91,00			
0	36 - CISTERNAS P/VINCULACION REEMP. TANQUE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2017	01/09/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00			
0	37 - ACUED VINCULAC. ALTO VERDE A PTA LA BOCA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2017	01/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00			
0	40 - POI B°GODOY - SALA DE CLORO Y CERCO PERIM	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	01/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00			
0	42 - PA-ACUEDUCTO GRAN ROSARIO ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2016	01/12/2019	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2018	45,00			
										2019	53,00			
0	43 - AMPLIACION PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2016	01/12/2019	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2018	55,00			
										2019	43,00			
0	47 - TABLEROS CAPACITORES CORREC.POTENCIA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2016	01/03/2018	Obra en curso	100,00	39,00	49,00	2018	12,00			
0	50 - MOD.TRAZA ACUED. G.CANDIOTI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2017	01/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	69,00	2018	31,00			
Total proyecto:							1.100,00	41,00	465,00					

Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA /	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC. Y REDES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	01/08/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	78,00	2018	22,00			
0	2 - REHABILITACIONES EDILICIAS ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	01/11/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2018	72,00			
0	3 - TELEGESTION Y AUTOMATIZACION ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	01/07/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	78,00	2018	22,00			
0	4 - ACCESO POZOS AC ESP RAF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2017	01/04/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00			
0	5 - ACUED.PROTEC.CATOD.ESP-RAF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2017	01/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00			
0	6 - REHAB.CISTERNA CAP.BERMUDEZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/02/2017	01/10/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	48,00	2018	52,00			
0	7 - PDLC AMPL. Y ALIV. CLOAC.CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2018	73,00			
0	8 - OBRAS VARIAS ACUED.DESVIO ARIJON	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2017	01/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	93,00	2018	7,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
------------------------------------------------------------------------

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	9 - OBRAS VARIAS PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/2017	01/08/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	10 - OBRAS VARIAS ACUED. VILLA ANA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	01/08/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	11 - ACUED.REF.AGUA ZONA N Y E ESPZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2017	01/05/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00			
0	12 - RENOVAC.RED CLOACAL FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2017	01/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2018	60,00			
0	13 - TABLERO ELEC.CORREC.FP ACO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	01/03/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00			
0	14 - AMPL.PTA.POTAB. G.BAIG. ETAPA 2	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	50,00			
										2019	49,00			
0	15 - P.ROS.ELIMINAC.CICLONS P.CAL PTA.ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00			
0	16 - REHAB.PDLC,DESAREN. Y VACIAD.RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/02/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00			
0	17 - ADEC.INST.DOSIF.FLUOR PP PTA.RQSTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2018	87,00			
0	18 - REHAB.FILTROS 5 Y 6 PTA. RQSTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	37,00	2018	63,00			
0	19 - EB CLOAC.B'SUR COLEC.E IMP.PTA.RQSTA.-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2018	93,00			
0	20 - CONST.PRE RES.Y CIST. PTA. RQSTA.-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,00	2018	89,00			
0	21 - CONF.SALA FILTR. C Y RENOV.VAL.PTA.ROS.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	01/11/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2018	50,00			
0	22 - RENOV.COMND.F "D" Y M PTA.ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2018	50,00			
										2019	30,00			
0	23 - COLECT.B'S.EDUARDO Z.SUR ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2018	60,00			
0	24 - COLECTOR ZONAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2018	43,00			
										2019	35,00			
0	25 - RENOV.COLECT.MAIPU ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	01/10/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2018	96,00			
0	26 - TABLERO ELEC.CORREC.FP ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	01/03/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	27 - RENOVAC.ACUED.CAPTAC. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,00	2018	27,00			
										2019	55,00			
0	28 - RENOV.C.RED CLOAC. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2018	40,00			
										2019	33,00			
0	29 - ACUED.VINCULAC.CIST.Y BOMB. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	42,00			
										2019	57,00			
0	30 - REHAB.EE CLOAC.GUADALUPE PTA.STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	01/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00			
0	31 - REHAB.EE CLOAC.EL POZO PTA.STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	01/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00			
0	32 - ACUED.STA.MARTA ETAPA 2 STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	16,00	2018	84,00			
0	33 - PROT.CATOD.TOMA HERNANDEZ STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	43,00	2018	57,00			
0	34 - CONFIAB.ELECTR. CISTERNA VGG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	01/07/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2018	20,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
------------------------------------------------------------------------

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	35 - PROGR.REDUC.AGUA NO CONTAB.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	48,00	2018	52,00			
0	36 - PROY.EJECUT.OBRAS INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2017	01/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	37 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.CDA.GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/02/2017	01/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2018	95,00			
0	38 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/02/2017	01/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,00	2018	82,00			
0	39 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2017	01/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	66,00			
										2019	33,00			
0	40 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/02/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
Total proyecto:							4.000,00	0,00	1.895,00					

Proyecto: 19.0.1.0 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	01/12/2019	Obra en curso	100,00	38,00	33,00	2018	21,00			
										2019	8,00			
0	2 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	01/12/2018	Obra en curso	100,00	8,00	5,00	2018	87,00			
0	3 - CLOACAS SOLIDARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	01/12/2019	Obra en curso	100,00	23,00	26,00	2018	26,00			
										2019	25,00			
0	5 - CLOACAS SOLIDARIAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2015	01/12/2019	Obra en curso	100,00	18,00	45,00	2018	27,00			
										2019	10,00			
0	6 - CLOACAS SOLIDARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	01/12/2019	Obra en curso	100,00	12,00	78,00	2018	5,00			
										2019	5,00			
Total proyecto:							500,00	99,00	187,00					

Proyecto: 20.0.1.0 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	7 - PA-CLOACAS B°EMPALME GRANEROS III ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	31/12/2014	01/04/2018	Obra en curso	100,00	55,00	33,00	2018	12,00			
0	8 - PA-CLOACAS B°LARREA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	31/12/2014	01/04/2018	Obra en curso	100,00	46,00	38,00	2018	16,00			
0	29 - PA -CLOACAS EXPANSIONES V.G.G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	01/12/2018	Obra en curso	100,00	25,00	30,00	2018	45,00			
0	30 - PA-CLOACAS EXPANSIONES CAP.BERMUDEZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/2016	01/12/2018	Obra en curso	100,00	30,00	58,00	2018	12,00			
0	31 - PA-CLOACAS EXPANSIONES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	01/12/2018	Obra en curso	100,00	3,00	6,00	2018	91,00			
0	32 - PA-CLOACAS EXPANSIONES SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2018	97,00			
0	33 - PA-CLOACAS EXPANSIONES RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	01/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2018	95,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
------------------------------------------------------------------------

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 20.0.1.0 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	37 - PA-CLOACAS EXPANSIONES RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	01/08/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2018	95,00
Total proyecto:							800,00	159,00	178,00		