

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS		Tipo: Proyecto específico				Unidad ejecutora: DIR OBRAS						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	314 - R.P. 65 TR: DÍAZ - MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
0	349 - R.P. 14 TR R.N. 8 - MARIA TERESA (SECC. I) REPAV.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	15,00	31,00	2018	54,00	
0	350 - R.P. 225 S TR VILLA GOB. GALVEZ A 009	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	44,00	20,00	2018	36,00	
0	356 - R.P.21 - TR PUEBLO ESTHER-AR.SECO-REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
0	427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA LUISA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
0	428 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO - AP01	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2018	41,00	
										2019	50,00	
0	432 - R.P. 70 - RAFAELA - LTE. PCIA DE CÓRDOBA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,00	2018	82,00	
0	433 - R.P. 2 - SAN CRISTOBAL - HUANQUEROS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2018	50,00	
										2019	41,00	
0	434 - R.P. 39 - R.P. 74-S - ARRUFÓ	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,00	2018	82,00	
0	435 - R.P. 13 - LOS CARDOS - LAS ROSAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	36,00	2018	64,00	
Total proyecto:							1.000,00	59,00	441,00			