

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 603 - Aeropuerto Rosario S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario

Proyecto: 16.0.1.0 - REMODELACION Y MEJORAS AEROPUERTO Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SERV. ADMINISTRACION												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	42 - ED.NVA.TERM.INTERNAC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	10,00	24,00	2020	66,00	
0	43 - OB.REF.REM.2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	70,00	30,00			
0	44 - OBRAS RELATIVAS AL S	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	48,00	52,00			
0	46 - READEC. S. CHECK IN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
0	47 - ZONA DE CARGAS.S.SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
0	48 - EJEC.DEPOSITO MANT.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
0	49 - DES. NORTE SSEI-YPF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
0	50 - OB.SECTOR EXT.Y OP.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
0	51 - OB.REF.REM.2019	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
0	52 - OB.EN ZONA AV.GRAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2020	50,00	
Total proyecto:							1.000,00	128,00	756,00			