

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	32 - ENTUB DESAGÜE MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2020	01/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	34 - PDLC REEMPL. CUB. DI	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	37 - REHAB Y AMPL. LAG FI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	56,00	1,00	2021	43,00			
0	39 - OBR BÁSIC CL EE B GB	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	44 - CONFIABILIZACIÓN SIS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	91,00	1,00	2021	8,00			
0	46 - RENOV. SUB Y BAJ 4 T	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	01/12/2022	Obra en curso	100,00	14,00	1,00	2021 2022	67,00 18,00			
0	47 - RENOV. PIPING DE CLO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	49 - RENOV. CAÑER LAV PRO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2017	01/12/2021	Obra en curso	100,00	81,00	1,00	2021	18,00			
0	50 - RENOV. BAC y BAT PRO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021 2022 2023	47,00 26,00 26,00			
0	58 - RENOV. RED CLOAC ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	30/11/2021	Obra en curso	100,00	68,00	1,00	2021	31,00			
0	64 - PTA DEPURADORA GROSN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2017	30/09/2021	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2021	98,00			
Total proyecto:							1.100,00	311,00	11,00					

Proyecto: 16.0.14.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	32 - ADEC PDLC Y NVOS DES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/2017	01/12/2022	Obra en curso	100,00	36,00	1,00	2021 2022	52,00 11,00			
0	37 - ACUED VINCULAC. ALTO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2020	01/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	47 - TABLEROS CAPACITORES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	01/12/2022	Obra en curso	100,00	66,00	1,00	2021 2022	23,00 10,00			
Total proyecto:							300,00	102,00	3,00					

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	4 - ACCESO POZOS AC ESP	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2020	01/06/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	7 - PDLC AMPL. Y ALIV. C	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/2017	01/12/2022	Obra en curso	100,00	49,00	1,00	2021 2022	35,00 15,00			
0	16 - REHAB.PDLC,DESAREN.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	97,00	1,00	2021	2,00			
0	24 - COLECTOR ZONAS ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021 2022 2023	57,00 21,00 21,00			
0	26 - TABLERO ELEC.CORREC.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	01/12/2022	Obra en curso	100,00	78,00	1,00	2021 2022	12,00 9,00			
0	27 - RENOVAC.ACUED.CAPTAC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2017	01/12/2022	Obra en curso	100,00	38,00	1,00	2021 2022	37,00 24,00			
0	32 - ACUED.STA.MARTA ETAP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2017	01/12/2022	Obra en curso	100,00	46,00	1,00	2021 2022	36,00 17,00			
0	35 - PROGR.REDUC.AGUA NO	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2017	01/12/2023	Obra en curso	100,00	24,00	1,00	2021 2022 2023	53,00 11,00 11,00			
0	36 - PROY.EJECUT.OBRAS IN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	82,00	1,00	2021	17,00			
0	39 - OB REQ.P/EXP.CLOA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2017	01/12/2022	Obra en curso	100,00	4,00	1,00	2021 2022	59,00 36,00			
0	40 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/2017	01/12/2022	Obra en curso	100,00	9,00	1,00	2021 2022	85,00 5,00			
Total proyecto:							1.100,00	427,00	11,00					

Proyecto: 16.0.16.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	20 - ACUEDUCTO SAN LORENZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2018	30/06/2021	Obra en curso	100,00	94,00	5,00	2021	1,00			
0	23 - CONST.GALPON DEPOS.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	26 - AMPL. PDLC RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	27 - REF. AGUA B° ROMA CA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2020	01/09/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.16.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	28 - COLECTOR B° LA PATRI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/09/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	29 - EB CLOAC.B° NADAL Y	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/09/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	30 - EB CLOAC. ZONAS N. Y	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	32 - TABL.ELECTR.CORRECT.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	01/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	34 - RENOV. DESCARGA EMIS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021 2022	56,00 43,00			
0	35 - REHAB. POI RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	36 - REHAB. LAGUNAS FAC.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
Total proyecto:							1.100,00	94,00	15,00					

Proyecto: 16.0.17.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	6 - CONFIABILIZ.PLANTA G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	8 - BOOSTER REF. SURESTE	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2020	01/07/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	10 - COLECTOR B° LA LOMA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	11 - REHABILITAC.ESTAC.BO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2020	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021 2022	44,00 55,00			
0	20 - AMPL.PERF. Y VINCULA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	21 - OBRA TOMA SUPLEM. AC	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	25 - REHABILITAC.SIST.FLO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	26 - REHABILITAC.E.E.CENT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	27 - REHABILITAC.SIST.BOM	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021 2022	60,00 39,00			
0	34 - COLECTOR CLOACAL RAF	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021 2022	75,00 24,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.17.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	37 - OPCT-RED COLECT.CLOA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	31/08/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
Total proyecto:							1.100,00	0,00	11,00					

Proyecto: 16.0.18.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - INVERSIONES OPERATIV	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2021	33,00			
0	2 - REHABILITACIONES EDI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	3 - TELEGESTION Y AUTOMA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	4 - ADEC.SALA DE VARIAD.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	01/09/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	5 - ESTAC.BOMBEO AGUA PT	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	6 - REF.AGUA CENTRO - RU	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/09/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	7 - REF.AGUA Z.ESTE -RUF	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00			
										2022	25,00			
										2023	25,00			
0	8 - OPCT-RED CLOACAL FIR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	9 - OPCT-RED CLOACAL CAS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	10 - OPCT-RED CLOACAL CDA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	11 - ACUED.J.NEWBERY ET.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	12 - POI B°GRAFICO Y REDE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	13 - COLECTOR CLOACAL NOR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	14 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	15 - PDLC REEMPL.CUB.DIGE	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2020	01/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	16 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00			
0	17 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00			
										2022	25,00			
										2023	25,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.18.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFOP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	18 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00
										2022	25,00
										2023	25,00
0	19 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00
										2022	25,00
										2023	25,00
0	20 - RENOVAC. RED AGUA RE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00
0	21 - RENOVAC.RED AAGUA RO	31 - % de avance físico	82-84-0	11/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00
										2022	25,00
										2023	25,00
0	22 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	01/12/2030	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00
										2022	25,00
										2023	25,00
0	23 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00
										2022	25,00
										2023	25,00
0	24 - RENOVAC.RED AGUA SAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00
										2022	25,00
										2023	25,00
0	25 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00
										2022	25,00
										2023	25,00
0	26 - REHAB.CLOACA MAXIMA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00
										2022	25,00
										2023	25,00
0	27 - RENOVAC.RED AGUA STA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00
										2022	25,00
										2023	25,00
0	28 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	49,00
										2022	25,00
										2023	25,00
0	29 - REHAB.ACUED.AGUA CRU	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.18.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	30 - COLECTOR CLOACAL B°O	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	70,00	2021	30,00			
Total proyecto:							3.000,00	0,00	165,00					

Proyecto: 19.0.1.0 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - PA-CLOACA SOL.ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	01/12/2021	Obra en curso	100,00	84,00	1,00	2021	15,00			
0	2 - PA-CLOAC. SOL.SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	01/12/2021	Obra en curso	100,00	71,00	1,00	2021	28,00			
0	3 - CLOACAS SOLID.FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	01/12/2021	Obra en curso	100,00	88,00	1,00	2021	11,00			
0	5 - CLOACAS SOLID. FIRMA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2015	01/12/2021	Obra en curso	100,00	76,00	1,00	2021	23,00			
0	6 - CLOACAS SOLID. SAN L	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	01/12/2021	Obra en curso	100,00	81,00	1,00	2021	18,00			
Total proyecto:							500,00	400,00	5,00					