

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 3.0.1.0 - GESTION DE PROGRAMAS Tipo: Proyecto central Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		

Proyecto: 3.0.2.0 - JEFATURAS ZONALES Tipo: Proyecto central Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - JEFATURAS ZONALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	340 - R.P. 77-S - P. LA CA	31 - % de avance físico	82-91-0	20/03/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO	31 - % de avance físico	82-7-0	20/03/2018	31/10/2020	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	503 - R.P. 22-S - TR. GRAL	31 - % de avance físico	82-28-0	25/11/2018	31/10/2020	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	504 - R.P. 2 - TR. HUANQU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	508 - R.P. 277-S Tr. Int.	31 - % de avance físico	82-91-0	09/01/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	511 - R.P. 13 - TR. R.P.27	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	513 - ACCESO A SAN MARIANO	31 - % de avance físico	82-70-0	29/04/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	515 - R.P. 98-S - Tr R.P.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	516 - R.P. 70 - TR. R.N. 3	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	519 - R.P. 22 - TR. RP 280	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	520 - R.P. 25-s - R.P. 13-	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	521 - R.P 90 - KM 0 + 000	31 - % de avance físico	82-28-0	01/12/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	525 - M. PTE COLGANTE - 2E	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	526 - RP 20 - TR. MARÍA SU	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	527 - PAV RP 76-S AC. ARAU	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	528 - PTE. Y ALT. S/R.P.10	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	529 - PTE. Y ALT. S/R.P.68	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	530 - EST. GRAN. RP91 NOCH	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	531 - R.P. 55-S ARIAC. ESC	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	532 - R.P. 72-S LA BRAVA -	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	533 - R.P. 36S ROM. VER 2º	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	534 - CONST. CARR. RP 91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	535 - ROT. R.N.11 AC RP 91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	536 - PAV RP10 CARR B YRIG	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	537 - CIRC SERODINO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	538 - PAV RP 26-S RP10 Y	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	539 - ROT INT RN 34 RP 91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	540 - ROT INT RN 9 Y RP 91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	541 - BICISENDA RN9 C. GOM	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	542 - ROT ACC A CAÑ GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	543 - REP. PTE S RP 13 ENT	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	544 - ENS. PTES. S RP 4	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	545 - RP 94 TR. RN8 VILLA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	546 - CIRC. VENADO TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	547 - RP 14 EJECUCION 2º T	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	548 - CONEX AMENABAR - LAZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	549 - RP 39 TR. RIO SALADO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	550 - RP 22 Y 69 S PALACIO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	551 - RP 13 Y RP 93 S DESD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	552 - RP 2 TR. VILLA SARAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	553 - RP 76 CONSTANZA ELIS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	554 - RP 39 Y RN 34 ARRUFÓ	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	555 - RP 69 MOISES VILLE R	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	556 - RP 61 ELISA SOLEDAD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	557 - RP 39 SAN CRISTÓBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	558 - RP 23 VILLA TRINIDAD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	559 - RP 13 SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	560 - RP 87s EL ARAZA EL R	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	561 - RP 88S MALABRIGO LOS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	562 - RP 22S CEPEDA LA VAN	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	563 - RP 68 S HIPATIA GRUT	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	564 - RPA 50 S SAN GERÓNIM	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	565 - RP 3 LOS TÁBANOS CAÑ	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	566 - RP 3 CAÑADA OMBU LOS	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	567 - RP 3 LOS AMORES LÍMI	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	568 - RP 31 INTIYACO TARTA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	569 - RP 32 TRES BOCAS VIL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	570 - PTE. RP 91 CANAL SER	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							5.800,00	392,00	5.408,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - RECONSTRUCCION DE BA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - REHABILITACIÓN DE RU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	347 - R.P. 2 TR ESTEBRA-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	29/08/2016	31/10/2020	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	354 - R.P.91 -TR. SERODINO	31 - % de avance físico	82-56-0	26/10/2016	31/10/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	355 - R.P.17 - TR. CERES-R	31 - % de avance físico	82-995-0	31/08/2016	31/10/2020	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	362 - R.P. 3 -INTIYACO-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	09/01/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	364 - R.P. 4-S - SAN EDUAR	31 - % de avance físico	82-42-0	09/05/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	365 - R.P. 6 - TR: SAN CAR	31 - % de avance físico	82-70-0	09/05/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	368 - R.P. 10 - GALVEZ - B	31 - % de avance físico	82-105-0	10/11/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	370 - R.P. 15 - AMSTRONG -	31 - % de avance físico	82-7-0	14/02/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	372 - R.P. 22 - TR. JOSEFI	31 - % de avance físico	82-995-0	10/04/2018	31/10/2020	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
0	374 - R.P. 22- R.P 26 - LA	31 - % de avance físico	82-995-0	23/02/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	376 - R.P. 31 - CUATRO ESQ	31 - % de avance físico	82-14-0	09/01/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	377 - R.P. 36-TR ROMANG-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	09/01/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	378 - R.P. 39 - LA PENCA -	31 - % de avance físico	82-995-0	24/01/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	380 - R.P. 61 - SAN JUSTO	31 - % de avance físico	82-995-0	11/07/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	382 - R.P. 63 - SAN VICENT	31 - % de avance físico	82-21-0	17/07/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	384 - R.P. 69 - MOISES VIL	31 - % de avance físico	82-91-0	17/04/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	386 - R.P. 88-S - R.P3-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	09/02/2018	31/10/2020	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	388 - R.P. 91 - CAÑADA DE	31 - % de avance físico	82-56-0	27/04/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	389 - R.P. 94 - VILLA CAÑA	31 - % de avance físico	82-42-0	25/06/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
0	390 - R.P. 96 -R.P. 40-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	16/06/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	428 - AUTOPISTA SANTA FE -	31 - % de avance físico	82-995-0	15/12/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: DIR OBRAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	439 - AUTOP. 3º ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	06/03/2019	31/10/2020	Contratado	100,00	30,00	70,00		
Total proyecto:							2.400,00	1.662,00	738,00		

Proyecto: 33.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	3 - RECONSTRUCCIÓN DE BA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	4 - OBRAS POR CONVENIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	394 - R.P. 28-S - TOTORAS	31 - % de avance físico	82-56-0	04/07/2017	31/10/2020	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	396 - R.P. 56-S - TR. VERA	31 - % de avance físico	82-112-0	06/08/2018	31/10/2020	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	400 - R.P. 294-EL NOCHE-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	02/01/2018	31/10/2020	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	501 - RECONS. R. CALZ. NAT	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							700,00	210,00	490,00		

Proyecto: 34.0.1.0 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - OBRAS POR CONVENIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 35.0.1.0 - PUENTES PROVINCIALES											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: DIR OBRAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	285 - R.P. 55-S TR: R.P. 6	31 - % de avance físico	82-98-0	13/10/2016	31/10/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	514 - PTE S/SALADO RP 4 RE	31 - % de avance físico	82-995-0	03/05/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
Total proyecto:							200,00	197,00	3,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 36.0.1.0 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	406 - ACCESO A AURELIA	31 - % de avance físico	82-21-0	03/07/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
Total proyecto:							100,00	10,00	90,00		

Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	341 - R.P. 1 - TR: R.N. 16	31 - % de avance físico	82-63-0	05/06/2018	31/10/2020	Obra en curso	100,00	45,00	55,00		
0	353 - OBRAS DE SEÑAL H Y V	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	424 - CIRCUNVALACIÓN SASTR	31 - % de avance físico	82-126-0	03/04/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	437 - R.P. 70 - COLONIA PU	31 - % de avance físico	82-70-0	06/03/2018	31/10/2020	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	517 - REC. ALC.Y ACC RP1	31 - % de avance físico	82-98-0	20/06/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	518 - READ. SIST SEMAF RP1	31 - % de avance físico	82-63-0	23/07/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	522 - INTERCAMB EN AUTOP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	523 - ACC. P. IND. ALVEAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	524 - INTERCAMBIADOR EN AU	31 - % de avance físico	82-119-0	01/12/2019	31/10/2020	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
Total proyecto:							900,00	268,00	632,00		

Proyecto: 40.0.1.0 - REPARACION RED VIAL-EMERGENCIA VIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	103 - REHABILITACION DE RU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		