

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 4 - PROAS

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes										
Tipo: Proyecto específico				Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años
										Año Cantidad programada
0	201 - Agua Surest Casilda	31 - % de avance físico	82-14-0	01/10/2021	31/07/2022	Obra en curso	100,00	26,00	74,00	
0	202 - Agua Oeste Casilda	31 - % de avance físico	82-14-0	29/03/2021	29/01/2022	Obra en curso	100,00	77,00	23,00	
0	203 - Acueducto-STome	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023 99,00
0	204 - Decantadoras-Sgrande	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023 99,00
0	210 - Santa Fe Planta Pot	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	65,00	2023 35,00
0	221 - Reconquista Sist AP	31 - % de avance físico	82-49-0	01/02/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023 99,00
0	222 - Rosario renovación c	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023 99,00
0	223 - San Lorenzo Ref AP	31 - % de avance físico	82-119-0	01/02/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023 99,00
0	224 - San Lorenzo renv red	31 - % de avance físico	82-119-0	01/02/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023 99,00
0	225 - Santa Fe vinculacion	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023 99,00
0	226 - VGG sistema AP	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023 99,00
0	227 - Rafaela sist AP-red	31 - % de avance físico	82-21-0	01/02/2022	30/06/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto 99,00
Total proyecto:							1.200,00	103,00	171,00	

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes										
Tipo: Proyecto específico				Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años
										Año Cantidad programada
0	156 - Empalme V Constituci	31 - % de avance físico	82-28-0	09/08/2018	31/01/2022	Obra en curso	100,00	83,00	17,00	
0	171 - Cloaca Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	16/11/2020	04/02/2022	Obra en curso	100,00	81,00	19,00	
0	172 - B°La Patria-Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	12/03/2021	12/03/2022	Obra en curso	100,00	61,00	39,00	
0	173 - B°Ctro Norte-Funes	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2021	01/03/2022	Obra en curso	100,00	60,00	40,00	
0	174 - Los Alamos-Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	09/12/2020	31/01/2022	Obra en curso	100,00	78,00	22,00	
0	175 - B°Antartida-Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	10/12/2020	10/02/2022	Obra en curso	100,00	77,00	23,00	
0	176 - B°V.Clelia-Reconquis	31 - % de avance físico	82-49-0	30/11/2020	31/01/2022	Obra en curso	100,00	85,00	15,00	
0	177 - B°Itati-Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	24/11/2020	24/02/2022	Obra en curso	100,00	78,00	22,00	

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 4 - PROAS

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	178 - B° Belgrano-Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2021	01/04/2022	Obra en curso	100,00	67,00	33,00		
0	179 - Cloacas-N.Este-SFe	31 - % de avance físico	82-63-0	16/04/2021	16/02/2022	Obra en curso	100,00	67,00	33,00		
0	180 - Esperanza Imp Oeste	31 - % de avance físico	82-70-0	22/03/2021	22/11/2022	Obra en curso	100,00	73,00	27,00		
0	181 - Obras basicas-SFe	31 - % de avance físico	82-63-0	16/04/2021	16/02/2022	Obra en curso	100,00	66,00	34,00		
0	201 - C Gomez Ampl planta	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	202 - CGomez reempl diges	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	203 - CGomez video inspec	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	204 - Casilda Ampl PDLC	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	205 - Casilda reemP digest	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	206 - Casilda renov Red	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	207 - Firmat Estación Bbeo	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	208 - Firmat Renov red	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	209 - Firmat rehab y ampl	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2022	31/07/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	210 - Funes expansión rede	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2022	30/11/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	211 - Galvez renovac red	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	212 - Galvez adec y ampl p	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	213 - G Baigorria-B° SRita	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	214 - Rafaela colector bas	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2022	31/07/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	215 - Rafaela Renov red	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	216 - Rafaela exp red sec	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2022	31/08/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	217 - Rafaela rehab planta	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2022	31/08/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	218 - Reconquista B° Sur	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	219 - Rufino Ampl PDLC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 4 - PROAS

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	220 - Rufino ampliacion red	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	221 - S Lorenzo renov red	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	222 - S Lorenzo read EB1	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	223 - Santa Fe Confiabiliz	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2022	31/07/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	224 - Santa Fe rehabilitacion	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	225 - C Bermudez Villa Cas	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/2022	31/08/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	226 - StaFe exp Schneider	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	227 - StaFe Piquete Flores	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2022	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	228 - SFe exp red S Martin	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2022	31/08/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
Total proyecto:							4.000,00	876,00	352,00		

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	70 - Acued Centro Oeste	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	71 - Acueducto Baigorria	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	59,00	2023	41,00
Total proyecto:							200,00	0,00	60,00		