

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2024	Obra en curso	100,00	81,00	5,00	2023	14,00
0	68 - SALIDAS 132kvET 500/	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2022	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	78 - ET ROLDAN + Alimenta	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2028	Obra en curso	100,00	6,00	10,00	2023 Resto	15,00 69,00
0	81 - ET GERDAU + ALIMENTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2030	Obra en curso	100,00	45,00	15,00	2023 Resto	15,00 25,00
0	83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2024	Obra en curso	100,00	94,00	5,00	2023	1,00
0	84 - ET VERA (S/TRANSF)	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2023 Resto	66,00 32,00
0	86 - NUEVA LAT ROSARIO OE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2023	Obra en curso	100,00	66,00	31,00	2023	3,00
0	87 - NUEVA ET CATAMARCA +	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2023	Obra en curso	100,00	2,00	70,00	2023	28,00
0	92 - RENOVACION CD ET SAN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023 Resto	91,00 8,00
0	94 - AMPLIACION ET 132/33	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2019	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	95 - CORRIMIENTO PLAZOLET	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	95,00	2023	5,00
0	98 - ET RAFAELA NORTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023 Resto	60,00 39,00
Total proyecto:							1.200,00	488,00	241,00		

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR O	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2023	Obra en curso	100,00	89,00	10,00	2023	1,00
0	109 - RENOV.DISTRIBUCION R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	114 - REMODELACION REDES R	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2023	Obra en curso	100,00	80,00	15,00	2023	5,00
0	118 - REMOD RED BT CONVENC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2022	Obra en curso	100,00	73,00	26,00	2023	1,00
0	122 - REFORMA DE MT CD PCI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSIONTipo: Proyecto específicoUnidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	123 - REFORMA DE MT DISTRI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2022	Obra en curso	100,00	75,00	25,00		
0	129 - NUEVA SE 33/13,2 KV	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	130 - LMT 33 KV RAFAELA SU	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2023 Resto	91,00 1,00
0	137 - AMPLIACION CD 1 DE M	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	3,00	20,00	2023 2024	70,00 7,00
0	138 - PREENSAMBLADO ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2023	Obra en curso	100,00	55,00	40,00	2023	5,00
0	139 - PREENSAMBLADO SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2023	Obra en curso	100,00	59,00	40,00	2023	1,00
0	142 - AUTOMATIZACION SUBES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2023	Obra en curso	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	143 - NUEVO DIST. 13,2KV S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	152 - TENDIDO CABLE MT PAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	153 - OBRAS MENORES DE DIS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	154 - CONSTRUCC NUEVO DIST	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2022	Contratado	100,00	90,00	10,00		
0	155 - PREENSAM CIUDAD DE F	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2019	31/12/2022	Obra en curso	100,00	76,00	23,00	2023	1,00
0	156 - PREENSAM CIUDAD SAN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	5,00	90,00	2023	5,00
0	157 - AMPLIACION ET SAN GU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2023 Resto	87,00 1,00
0	168 - SALIDAS MT ET BAIGOR	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2023 Resto	84,00 8,00
0	170 - REFORMAS EN SALIDA 4	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2023	20,00
0	172 - NUEVA LMT 33KV ET SA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2023 Resto	80,00 10,00
0	173 - RETIRO DE CONDUCTOR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2023 2024	87,00 1,00
Total proyecto:							2.400,00	1.195,00	540,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA DE EXPLOTAC					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PRODUCCION DE TRANSF	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRODUCCION DE TRANSF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRODUCCION DE TRANSF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							300,00	0,00	300,00		

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	9 - OBRAS FER POR ADMINI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	62,00	15,00	2023	15,00
										Resto	8,00
0	17 - REMOD RED BT VILLA A	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	61,00	38,00	2023	1,00
0	18 - RENOV RED MT Y BT DI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	23 - REFACCION LAMT 33KV	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	24 - ACOND.REDES EN LA BR	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	27 - LMT 33KV ARRUF0-CURU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2019	31/12/2023	Obra en curso	100,00	80,00	15,00	2023	5,00
0	32 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	35,00	64,00	2023	1,00
0	34 - SUMINISTRO ELECTRICO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	35 - REMOD LMT 7,62KV EN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	1,00	79,00	2023	20,00
0	38 - PREENSAMBLADO EUSTOL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	39 - REMODELACION RED DE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	58,00	41,00	2023	1,00
0	40 - REMODELACIÓN LMT RUR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	1,00	79,00	2023	20,00
0	41 - REMODELACION RED DE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
0	42 - REMODELACION BT HUMB	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	37,00	2023	62,00
										Resto	1,00
0	43 - REMODELACION MT 13,2	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2023	50,00
0	44 - REMODELACION MT Y BT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2023	69,00
										Resto	1,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	45 - CONSTRUCCION DE LMT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2023	74,00
										Resto	1,00
0	46 - REMODEL RED RURAL MT	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2023	68,00
										Resto	2,00
0	47 - REMODEL Y CAMBIO CON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2023	50,00
0	48 - REMODEL BT EN HERSIL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2023	66,00
										Resto	1,00
0	49 - REMODEL BT EN VILLA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2023	50,00
0	50 - REMODEL BT DE VILLA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2023	50,00
0	51 - MEJORAS COMPRENDIDAS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2023	69,00
										Resto	1,00
0	52 - REMOD LMT 13,2 KV RU	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2023	50,00
Total proyecto:							2.400,00	861,00	803,00		

Proyecto: 16.0.5.0 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	4 - PLASIS B°TOBA I Y I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	6 - PLASIS B°PUENTE GAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
0	17 - PLASIS B°NUEVA POMP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	50,00	47,00	2023	3,00
Total proyecto:							300,00	154,00	143,00		

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS MENORES SUC CE	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	12 - SUMINISTROS USUARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	24 - OBRAS CIVILES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	25 - SUMINISTRO A USUARIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	27 - OBRAS PARA ATENCION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	28 - OBRAS P/ATENCION IMP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	30 - CALIDAD DE SERVICIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	50,00	25,00	2023 Resto	24,00 1,00
0	31 - OBRAS CIVILES 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	34 - OBRAS P/ATENCION IMP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	36 - CALIDAD DE SERVICIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	90,00	2023	10,00
0	37 - SUMINISTROS USUARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2023	20,00
0	38 - OBRAS P/ATENCION IMP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	39 - OBRAS POR ADMINISTRA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.300,00	808,00	437,00		

Proyecto: 17.0.7.0 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS DE ENERGIA ELECTRICA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - EPE SOCIAL 2021	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	2 - REDUCCION DE PERDIDA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00	2023	0,00
0	3 - EPE SOCIAL 2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2023	20,00
Total proyecto:							300,00	70,00	210,00		

Proyecto: 17.0.8.0 - TELEMEDICION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - TELEMEDICION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 17.0.9.0 - TELESUPERVISIÓN Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - OBRAS PARA TELESUPER	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	5,00	60,00	2023	32,00
										Resto	3,00
0	2 - TELESUPERVISION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	5,00	160,00		

Proyecto: 17.0.10.0 - OFICINA VIRTUAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - OFICINA VIRTUAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		