

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 92 - SFE Gas Ener Renov S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 16.0.3.0 - PROYECTOS DE ENERGIA DE FUENTES RENOVABLES						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SAFEGyER			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	106 - P.A. FOTOV. CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/10/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	107 - P.A. FOTOV. C GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2023	31/12/2023	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	49,00
										2025	50,00
0	108 - P.A.FOTOV. S CRISTOB	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/2023	31/12/2023	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	49,00
										2025	50,00
0	109 - P.A. FOT LA COLONIAS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	201 - PROY. PSFVSL - GH	31 - % de avance físico	82-119-0	01/09/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
Total proyecto:							500,00	50,00	54,00		

Proyecto: 16.0.7.0 - VALORIZACION ENERGETICA			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SAFEGyER						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - V. E. BIOMASA LA CAP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	5,00	35,00	2024	60,00
0	2 - V.E. BIOMASA CT SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2023	31/12/2025	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	45,00
										2025	54,00
0	3 - V.E.BIOMASA VILLA GU	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	4 - PLANTA BIOGAS	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	9,00
										2025	90,00
0	12 - PLANTA RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	13 - PLANTA MONTE VERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	15,00	85,00		
0	14 - PLANTA STA FE N	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	15 - PLANTA RINCON-LEY	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	21 - PLANTA SE PEREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	22 - PLANTA ROSARIO N	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	23 - PLANTA ROSARIO S	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	24 - PLANTA ROSARIO FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
Total proyecto:							1.200,00	20,00	130,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 92 - SFE Gas Ener Renov S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 16.0.8.0 - TRANSICION ENERGETICA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SAFEGyER											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - T. E. - EDIFICIO	31 - % de avance físico	82-84-264	01/01/2023	30/06/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	2 - ACOND. TALLER	31 - % de avance físico	82-84-264	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
0	3 - CTRO, REV. TECNICA	31 - % de avance físico	82-84-264	01/06/2023	30/06/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	40,00
										2025	59,00
0	4 - Obra Civil montaje I	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
Total proyecto:							400,00	10,00	192,00		

Proyecto: 16.0.9.0 - PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SAFEGyER											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PAH ARROYO PAVON	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/2023	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	45,00
										2025	54,00
0	2 - PAH ARROYO SALADILLO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	3 - PAH ARROYO MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/2023	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	45,00
										2025	54,00
Total proyecto:							300,00	0,00	3,00		

Proyecto: 17.0.1.0 - PROYECTO GASODUCTO METROPOLITANO (Ex gasoducto de la Costa) Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SAFEGyER											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - GASODUCTO METROPOLIT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	2 - RED DISTRIB COLASTIN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2023	01/09/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	40,00
										2025	59,00
0	3 - RED DIST S.J. RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2023	01/09/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	40,00
										2025	59,00
0	4 - RED DIST A. LEYES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2023	01/09/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	40,00
										2025	59,00
0	5 - RED DIST MONT. V Y A	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2023	01/09/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	40,00
										2025	59,00
Total proyecto:							500,00	20,00	84,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 92 - SFE Gas Ener Renov S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 17.0.2.0 - GASODUCTOS REGIONALES Y DE APROXIMACION											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: SAFEGyER											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - GTO REG SUDOESTE	31 - % de avance físico	82-91-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	2 - GTO REG SAN CARLOS C	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	5 - GTO DESVIO ARIJON	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	6 - GTO EST. MATILDE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	7 - GTO ANGELICA-SV	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	8 - GTO GESSLER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	9 - GTO STO DOM-SARMIENT	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	10 - GTO S.C.SAGUIER-ESME	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	11 - GTO JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	13 - GTO CHAPUY	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	14 - GTO PILAR-GRUTLY	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	15 - GTO CLUCELLAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	16 - GTO BUSTINZA-C.GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	17 - GTO RN34 IBAR-SM ESC	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	18 - GTO TOSTADO-GATO COL	31 - % de avance físico	82-77-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	19 - GASODUCTO SUR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	20 - GTO BATALLON 121	31 - % de avance físico	82-84-264	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	21 - GTO REGIONAL SUR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2022	31/03/2023	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	22 - GTO ROS Y Z METROP.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	23 - GTO. M.OCA- CASTELAR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	24 - GTO. TORTUGA-SANJORG	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	25 - GTO PROVIDENCIA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 92 - SFE Gas Ener Renov S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 17.0.2.0 - GASODUCTOS REGIONALES Y DE APROXIMACION											
Tipo: Proyecto específico				Unidad ejecutora: SAFEGyER							
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	26 - GTO LAS COLONIAS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
Total proyecto:							2.300,00	80,00	141,00		

Proyecto: 17.0.5.0 - GASIFICACION DEL NORESTE SANTAFESINO (GaNES)											
Tipo: Proyecto específico				Unidad ejecutora: SAFEGyER							
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - GaNES VERA Y PINTADO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	6 - GaNES PEDRO GOMEZ CE	31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	7 - GaNES FLORENCIA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2022	31/08/2023	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
0	8 - GaNES EMILIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	9 - GaNES VIDELA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	10 - GaNES GOB. CRESPO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	11 - GaNES HERSILIA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	12 - GaNES CALCHAQUI	31 - % de avance físico	82-133-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	13 - GaNES DOLORES-S.MART	31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	14 - GaNES MALABRIGO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/2022	30/09/2023	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	15 - GaNES VILLA OCAMPO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2023	31/08/2025	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024 2025	49,00 50,00
0	16 - GaNES COLONIA SILVA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	17 - GaNES LA CRIOLLA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	18 - GaNES ROMANG	31 - % de avance físico	82-98-0	01/11/2022	30/09/2023	Obra en curso	100,00	25,00	75,00		
0	19 - GaNES HELVECIA	31 - % de avance físico	82-35-0	01/10/2022	31/08/2023	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	20 - GaNES TACUARENDI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	21 - GaNES RAMAYON	31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	22 - GaNES MARGARITA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	23 - GaNES GUADALUPE NORT	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 92 - SFE Gas Ener Renov S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 17.0.5.0 - GASIFICACION DEL NORESTE SANTAFESINO (GaNES)												Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: SAFEGyER			
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
											Año	Cantidad programada						
0	24 - GaNES VERA		31 - % de avance físico	82-133-0	01/04/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	49,00						
											2025	50,00						
0	25 - GaNES LAS GARZAS		31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00						
0	26 - GaNES S.A. DE OBLIGA		31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00						
0	27 - GaNES LAS TOSCAS		31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2023	31/12/2025	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	49,00						
											2025	50,00						
0	28 - GaNES MARCELINO ESCA		31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00						
0	29 - GaNES SAN JAVIER		31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00						
0	30 - GaNES BERNA		31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00						
0	31 - GaNES EL RABON		31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00						
0	32 - GaNES ARROYO CEIBAL		31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00						
Total proyecto:								2.800,00	85,00	339,00								

Proyecto: 17.0.6.0 - REDES DE DISTRIBUCION ASOCIADAS A GASODUCTOS REGIONALES Y AP						Tipo: Proyecto específico	Unidad ejecutora: SAFEGyER				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - R.D. VILLA TRINIDAD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	2 - R.D. COLONIA ROSA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	3 - R.D. SAN GUILLERMO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	4 - R.D. SUARDI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	5 - R.D. SAN JER.SAUCE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	6 - R.D. DESVIO ARIJON	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	7 - R.D. ESTAC MATILDE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	8 - R.D. ANGELICA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	9 - R.D. INDUST ANGELICA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	10 - R.D. SAN VICENTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 92 - SFE Gas Ener Renov S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 17.0.6.0 - REDES DE DISTRIBUCION ASOCIADAS A GASODUCTOS REGIONALES Y AP							Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SAFEGyER		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	11 - R.D. GESSLER	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	12 - R.D. SANTO DOMINGO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	13 - R.D. PROGRESO-HIPATI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	14 - R.D. SARMIENTO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	15 - R.D. STA CLARA SAGUI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	16 - R.D. ZENON PEREYRA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	17 - R.D. JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	19 - R.D. CHAPUY	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	20 - R.D. GRUTLY	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	21 - R.D. FELICIA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	22 - R.D. NUEVO TORINO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	23 - R.D. PILAR	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	24 - R.D. CLUCELLAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	25 - R.D. TACURAL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	26 - R.D.BELLA ITALIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	27 - R.D. COLONIA ALDO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	28 - R.D. FRONTERA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	29 - R.D. ATALIVA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	30 - R.D. RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	31 - RED CASILDA OBRA COM	31 - % de avance físico	82-14-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
Total proyecto:							3.000,00	0,00	30,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 92 - SFE Gas Ener Renov S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 18.0.1.0 - PLATAFORMA BIOREFINERIAS												Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: SAFEGyER		
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años						
											Año	Cantidad programada					
0	1 - NAVE INDUSTRIAL, INS		31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	20,00	80,00							
Total proyecto:								100,00	20,00	80,00							

Proyecto: 18.0.4.0 - BIOCOMBUSTIBLES - BIOENERGIAS												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SAFEGyER	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	1 - CTRO DE ALM. Y DISTR	31 - % de avance físico	82-119-0	01/09/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00				
0	32 - PROY. BIO. PTA. PIL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/2023	31/12/2025	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	49,00				
										2025	50,00				
0	201 - CTRO DE AUTOSERVICIO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/09/2023	31/12/2024	Obra no iniciada	100,00	0,00	1,00	2024	99,00				
Total proyecto:							300,00	0,00	3,00						

Proyecto: 19.0.1.0 - OBRAS MENORES EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SAFEGyER	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - OBRAS EST. EDUC.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00					
Total proyecto:							100,00	95,00	5,00					

Proyecto: 19.0.2.0 - OBRAS MENORES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD												Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: SAFEGyER		
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años						
											Año	Cantidad programada					
0	1 - OBRAS EN ESTABLECIMI		31 - % de avance físico	82-996-0	01/08/2022	31/03/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00							
							Total proyecto:	100,00	95,00	5,00							