

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSIONTipo: Proyecto específicoUnidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2025	Obra en curso	100,00	81,00	1,00	2024	17,00
										Resto	1,00
0	68 - SALIDAS 132kvET 500/	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	70 - ET 132/33Kv LAMINADO	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2012	31/12/2025	Obra en curso	100,00	80,00	5,00	2024	5,00
										Resto	10,00
0	78 - ET ROLDAN + Alimenta	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2030	Obra en curso	100,00	15,00	14,00	2024	16,00
										Resto	55,00
0	81 - ET GERDAU + ALIMENTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2030	Obra en curso	100,00	50,00	6,00	2024	6,00
										Resto	38,00
0	83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2025	Obra en curso	100,00	90,00	1,00	2024	8,00
										Resto	1,00
0	84 - ET VERA (S/TRANSF)	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2020	31/12/2025	Obra en curso	100,00	9,00	75,00	2024	15,00
										Resto	1,00
0	86 - NUEVA LAT ROSARIO OE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2024	Obra en curso	100,00	80,00	18,00	2024	2,00
0	87 - NUEVA ET CATAMARCA +	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2024	Obra en curso	100,00	39,00	60,00	2024	1,00
0	92 - RENOVACION CD ET SAN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2026	Obra en curso	100,00	0,00	15,00	2024	72,00
										Resto	13,00
0	94 - AMPLIACION ET 132/33	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	1,00	2024	98,00
										Resto	1,00
0	95 - CORRIMIENTO PLAZOLET	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	98 - ET RAFAELA NORTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2026	Obra en curso	100,00	0,00	1,00	2024	59,00
										Resto	40,00
Total proyecto:							1.300,00	638,00	203,00		

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSIONTipo: Proyecto específicoUnidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR O	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2024	Obra en curso	100,00	90,00	9,00	2024	1,00
0	114 - REMODELACION REDES R	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2024	Obra en curso	100,00	73,00	26,00	2024	1,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSIONTipo: Proyecto específicoUnidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	118 - REMOD RED BT CONVENC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	123 - REFORMA DE MT DISTRI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	129 - NUEVA SE 33/13,2 KV	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	130 - LMT 33 KV RAFAELA SU	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	0,00	58,00	2024	42,00
0	137 - AMPLIACION CD 1 DE M	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2025	Obra en curso	100,00	3,00	16,00	2024 Resto	79,00 2,00
0	138 - PREENSAMBLADO ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	75,00	24,00	2024	1,00
0	139 - PREENSAMBLADO SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2025	Obra en curso	100,00	69,00	1,00	2024 Resto	29,00 1,00
0	142 - AUTOMATIZACION SUBES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2023	Obra en curso	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	143 - NUEVO DIST. 13,2KV S	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	153 - OBRAS MENORES DE DIS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	154 - CONSTRUCC NUEVO DIST	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2019	31/12/2023	Obra en curso	100,00	26,00	74,00		
0	155 - PREENSAM CIUDAD DE F	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2019	31/12/2025	Obra en curso	100,00	70,00	10,00	2024 Resto	19,00 1,00
0	156 - PREENSAM CIUDAD SAN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	54,00	45,00	2024	1,00
0	157 - AMPLIACION ET SAN GU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	1,00	2024 Resto	87,00 12,00
0	168 - SALIDAS MT ET BAIGOR	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2021	31/12/2025	Obra en curso	100,00	20,00	44,00	2024 Resto	35,00 1,00
0	170 - REFORMAS EN SALIDA 4	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	69,00	30,00	2024	1,00
0	172 - NUEVA LMT 33KV ET SA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2026	Obra en curso	100,00	0,00	9,00	2024 Resto	80,00 11,00
0	173 - RETIRO DE CONDUCTOR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	0,00	54,00	2024	46,00
0	175 - NUEVOS ALIMENTA.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	70,00	2024 Resto	25,00 5,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSIONTipo: Proyecto específicoUnidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	181 - LAMT 33 KV TOSTADO V	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2022	31/12/2026	Obra en curso	100,00	0,00	40,00	2024	42,00
										Resto	18,00
0	182 - LMT 33 KV SAN GREGOR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	5,00	2024	80,00
										Resto	15,00
0	183 - INFRAESTRUC. POR INT	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	55,00	2024	40,00
										Resto	5,00
0	184 - CONVENIO C/MISPYH P/	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
Total proyecto:							2.500,00	945,00	677,00		

Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CEDTipo: Proyecto específicoUnidad ejecutora: GERENCIA DE EXPLOTA(											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PRODUCCION DE TRANSF	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRODUCCION DE TRANSF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRODUCCION DE TRANSF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							300,00	0,00	300,00		

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALESTipo: Proyecto específicoUnidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	9 - OBRAS FER POR ADMINI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2025	Obra en curso	100,00	74,00	13,00	2024	12,00
										Resto	1,00
0	17 - REMOD RED BT VILLA A	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	24 - ACOND.REDES EN LA BR	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	27 - LMT 33KV ARRUFU-CURU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2019	31/12/2025	Obra en curso	100,00	83,00	16,00	2024	1,00
0	32 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	34 - SUMINISTRO ELECTRICO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	35 - REMOD LMT 7,62KV EN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	40,00	59,00	2024	1,00
0	38 - PREENSAMBLADO EUSTOL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	39 - REMODELACION RED DE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	72,00	27,00	2024	1,00
0	40 - REMODELACIÓN LMT RUR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	53,00	46,00	2024	1,00
0	41 - REMODELACION RED DE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	42 - REMODELACION BT HUMB	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	14,00	85,00	2024	1,00
0	43 - REMODELACION MT 13,2	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	7,00	92,00	2024	1,00
0	44 - REMODELACION MT Y BT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	23,00	75,00	2024	2,00
0	45 - CONSTRUCCION DE LMT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	40,00	59,00	2024	1,00
0	46 - REMODEL RED RURAL MT	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	1,00	2024 Resto	30,00 69,00
0	47 - REMODEL Y CAMBIO CON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	25,00	74,00	2024	1,00
0	48 - REMODEL BT EN HERSIL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	6,00	93,00	2024	1,00
0	49 - REMODEL BT EN VILLA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	3,00	97,00		
0	50 - REMODEL BT DE VILLA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	51 - MEJORAS COMPRENDIDAS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	50,00	49,00	2024	1,00
0	52 - REMOD LMT 13,2 KV RU	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	20,00	79,00	2024	1,00
0	53 - REMOD. BT BERNARDO D	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	50,00	2024 Resto	49,00 1,00
0	54 - REMODEL BT SANTO DOM	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	50,00	2024 Resto	49,00 1,00
0	55 - REMODEL. BT GREGORIA	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	60,00	2024 Resto	39,00 1,00
0	56 - PREENSAMBLADO EN MAR	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	58,00	2024 Resto	41,00 1,00
0	57 - PREENSAMBLADO EN NEL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	50,00	2024 Resto	39,00 11,00
Total proyecto:							2.700,00	1.072,00	1.271,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 98 - E.P.E.    S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etap	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	6 - OBRAS MENORES SUC. R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	12 - SUMINISTROS USUARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	25 - SUMINISTRO A USUARIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	27 - SUMINISTRO A USUARIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	28 - OBRAS P/ATENCION IMP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	30 - CALIDAD DE SERVICIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2025	Obra en curso	100,00	83,00	8,00	2024 Resto	8,00 1,00
0	31 - OBRAS CIVILES 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	36 - OBRAS CIVILES 2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	20,00	79,00	2024	1,00
0	37 - SUMINISTROS USUARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	45,00	54,00	2024	1,00
0	38 - OBRAS P/ATENCION IMP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	10,00	89,00	2024	1,00
0	39 - OBRAS POR ADMINISTRA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	40 - OBRAS CIVILES 2023	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	0,00	70,00	2024	30,00
0	41 - SUMINISTROS USUARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	0,00	90,00	2024	10,00
0	42 - OBRAS P/ AT IMPREVIS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	0,00	99,00	2024	1,00
0	43 - OBRAS POR ADMINISTRA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	0,00	90,00	2024	10,00
0	44 - CALIDAD DE SERVICIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	66,00	2024 Resto	33,00 1,00
Total proyecto:							1.600,00	851,00	652,00		

Proyecto: 17.0.7.0 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS DE ENERGIA ELECTRICA      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etap	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - REDUCCION DE PERDIDA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 17.0.8.0 - TELEMEDICION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - TELEMEDICION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.0.9.0 - TELESUPERVISIÓN Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - OBRAS PARA TELESUPER	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2025	Obra en curso	100,00	32,00	27,00	2024	40,00
										Resto	1,00
0	2 - TELESUPERVISION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	32,00	127,00		

Proyecto: 17.0.10.0 - OFICINA VIRTUAL Y DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - OFI VIRT Y DIG PROC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 18.0.2.0 - EPE SOCIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	153 - OBRAS MENORES DE DIS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	179 - OBRA RELOC DE VIVIEN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	1,00	97,00	2024	2,00
Total proyecto:							200,00	1,00	197,00		

Proyecto: 18.0.5.0 - PROGRAMA DE LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	6 - PLASIS B° PUENTE GAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	17 - PLASIS B° NUEVA POMP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
Total proyecto:							200,00	194,00	6,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 18.0.7.0 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL			
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años						
											Año	Cantidad programada					
0	1 - EPE SOCIAL 2021		31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	85,00	15,00							
0	2 - REDUCCION PERDIDAS N		31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00							
0	3 - EPE SOCIAL 2022		31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	39,00	60,00	2024	1,00					
0	4 - EPE SOCIAL 2023		31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	0,00	79,00	2024	20,00					
											Resto	1,00					
Total proyecto:								400,00	124,00	254,00							