

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009</b>
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 14 - Inf. Vial S Fe L12653

<b>Proyecto: 26.0.1.0 - Transformación en Autovía RN N°19</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: Unidad de Gestión</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - TRAMO I Ruta Nacional N°11	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/07/2008	31/12/2010	Contratado	100,00	10,00	61,00	2.010	29,00
	2 - TRAMO II Sección 1	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/07/2008	31/12/2010	Contratado	100,00	10,00	61,00	2.010	29,00
	3 - TRAMO II Sección 2	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/07/2008	31/12/2010	Contratado	100,00	10,00	61,00	2.010	29,00
	4 - TRAMO III Sección 1	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/07/2008	31/12/2010	Contratado	100,00	10,00	61,00	2.010	29,00
	5 - TRAMO III Sección 2	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/07/2008	31/12/2010	Contratado	100,00	10,00	61,00	2.010	29,00
<b>Proyecto: 26.0.2.0 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-SEG. VIAL</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: Unidad de Gestión</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Administración-Seguridad Vial	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/06/2009	01/12/2009	Contratado	100,00	0,00	100,00		
	2 - Seguridad Vial en Ruta Pcial. N°21	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/11/2008	01/02/2009	Obra a iniciar	100,00	33,00	67,00		
<b>Proyecto: 26.0.3.0 - Fortalecimiento Institucional - Logística</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: Unidad de Gestión</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Administración - Logística	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/07/2009	01/08/2010	Contratado	100,00	0,00	63,00	2.010	37,00
<b>Proyecto: 26.0.4.0 - Fortalecimiento Institucional- Planeamiento</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: Unidad de Gestión</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Administración - Planeamiento	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/03/2009	01/08/2010	Contratado	100,00	0,00	57,00	2.010	43,00
<b>Proyecto: 26.0.5.0 - Fortalecimiento Institucional- Unidad de Gestión</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: Unidad de Gestión</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Administración - Unidad de Gestión	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/09/2008	01/03/2011	Contratado	100,00	32,00	34,00	2.010	34,00
<b>Proyecto: 26.0.6.0 - Fortalecimiento Institucional - Unidad Ambiental</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: Unidad de Gestión</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Administración - Unidad Ambiental	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/10/2008	01/10/2010	Contratado	100,00	29,00	68,00	2.010	3,00