

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 2.0.1.0 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD											Tipo: Proyecto central		Unidad ejecutora: D.P.V	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--------------------------------	--

SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO D.P.V. COSTANERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2008	30/06/2009	Obra en curso	100,00	48,00	52,00		

Proyecto: 16.0.1.0 - CONSTRUCCION DE RUTAS PROVINCIALES											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIR OBRAS	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--

SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	2 - CONSORCIOS CAMINEROS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	4 - ACCIONES IMPREVISTAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	5 - REHABILITACION DE RUTAS PROVINCIALES	31 - % de avance físico	82-995-0	15/11/2007	30/06/2009	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
	7 - AV.CIRCUNV.OESTE Y ACC STA.FE-SECC.III-2DA.ETAP	31 - % de avance físico	82-63-0	05/03/2007	05/03/2009	Obra en curso	100,00	75,00	25,00		
	14 - R.P. 62 Tr. R.P.1 Const. Terraplén Secc1 R.P. 1 Aº Saladillo	31 - % de avance físico	82-35-0	04/10/2004	30/06/2009	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
	15 - R.P 62 Tr. R.P.1 Const. Terraplén Secc2 Aº Salad. RN11	31 - % de avance físico	82-995-0	04/10/2004	30/06/2009	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
	55 - AVENIDA CIRCUNVALACION GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	15/11/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	2,00	98,00		
	65 - R.P.31-S-PARAJE CUATRO ESQUINAS-R.P.93	31 - % de avance físico	82-14-0	15/10/2008	15/12/2009	Obra en curso	100,00	9,00	91,00		
	66 - R.P.22-S-PUENTE SOBRE ARROYO PAVON	31 - % de avance físico	82-28-0	15/11/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	62,00	38,00		
	74 - AVDA. DE LA TRAVESIA-TR.:AV.SORREN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2008	01/06/2010	Obra en curso	100,00	2,00	70,00	2.010	28,00
	76 - R.P.64-AP01-LARRECHEA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/2008	31/12/2009	Obra en curso	100,00	42,00	58,00		
	82 - R.P. 10 SERODINO-ANDINO	31 - % de avance físico	82-56-0	15/11/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	47,00	53,00		
	89 - R.P.64S -PROVIDENCIA - R.P.10	31 - % de avance físico	82-70-0	15/11/2007	30/06/2009	Obra en curso	100,00	69,00	31,00		
	92 - R.P.10 - ANDINO - ALDAO	31 - % de avance físico	82-119-0	15/11/2007	30/06/2009	Obra en curso	100,00	92,00	8,00		
	104 - ACC. AEROPU. MALVINAS ETAPA B-AUT.ROSARIO-CORDOBA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2007	01/12/2009	Obra en curso	100,00	39,00	61,00		
	106 - R.P.31 - TRES BOCAS - TARTAGAL	31 - % de avance físico	82-995-0	15/11/2007	15/12/2009	Obra en curso	100,00	26,00	74,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 16.0.1.0 - CONSTRUCCION DE RUTAS PROVINCIALES											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIR OBRAS	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	112 - R.P. 3- TR.: GARABATO-COLMENA	31 - % de avance físico	82-133-0	15/11/2007	15/06/2009	Obra en curso	100,00	54,00	46,00					
	115 - R.P.1 - R.N. 168 - KM. 8 - AMPLIACION DE CALZADA	31 - % de avance físico	82-63-0	15/11/2007	15/12/2009	Obra en curso	100,00	50,00	50,00					
	126 - R.P.62-TRAMO:ATALIVA-SA	31 - % de avance físico	82-995-0	15/11/2007	10/09/2009	Obra en curso	100,00	43,00	57,00					
	133 - PROTECCION DE LA DEFENSA C/ INUND. RIO SALADO-TR I Y II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2008	31/12/2009	Obra en curso	100,00	43,00	57,00					
	134 - R.P.37-PTE S/Aº CALCHAQUI-1ER. ETAPA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/11/2008	31/12/2009	Obra en curso	100,00	3,00	97,00					
	135 - ACCESO SUR A LA CIUDAD DE LAS ROSAS DESDE R.P.178	31 - % de avance físico	82-7-0	15/11/2007	15/12/2009	Obra en curso	100,00	3,00	97,00					
	156 - ACCESO Bº LA ORILLA - ESPERANZA DESDE R.P. 70	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2008	30/06/2009	Obra en curso	100,00	36,00	64,00					
	164 - R.P.10 - PTE. S/AUTOPISTA AP01- ENLACE PEAJE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/2008	31/12/2009	Obra en curso	100,00	88,00	12,00					

Proyecto: 16.0.2.0 - Crédito para Redeterminación Precios de Obras a Distribuir											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIR OBRAS	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	1 - Crédito para Redeterminación Precios de Obra a Distribuir	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					

Proyecto: 17.0.1.0 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES PROVINCIALES											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
	3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
	4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPIOS Y COMUNAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
	5 - CONVENIOS CON COMUNAS LEY 4908	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
	7 - SEÑALIZACION DE RUTAS PCIALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
	9 - SEGURIDAD VIAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					