

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,28	2.010	44,68
										2.011	34,04
	17 - ET 132/13,2 KV SCALABRINI ORTIZ (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	75,77	24,23		
	18 - ET 132/13,2 KV ECHESORTU (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	85,84	14,16		
	25 - C.A.S. 132 KV ET CENTRO - ET MENDOZA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,25	2.010	37,25
										2.011	62,50
	27 - ET 132/13,2 KV SAN MARTIN (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,14	2.010	47,71
										2.011	32,15
	30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra en curso	100,00	31,98	21,71	2.010	17,37
										2.011	28,94
	31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra en curso	100,00	11,50	27,65	2.010	27,66
										2.011	33,19
	32 - AMPLIACION ET 132/33/13,2 KV MARIA JUANA (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra en curso	100,00	2,19	16,86	2.010	20,24
										2.011	40,47
										2.012	20,24
	36 - ET 132/33/13,2 KV AEROPUERTO (FUNES)+ Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	88,13	11,87		
	37 - ET 132/33/13,2 KV CHABAS + Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	3,32	84,04	2.010	12,64
	40 - 3er.Enlace 132 KV SANTO TOME - CALCHINES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	99,30	0,70		
	41 - LAT 132KV PTO.SAN MARTIN-ET Terminal 6	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	34,37	2.010	34,37
										2.011	31,26
	45 - LAT 132KVET TERMINAL 6- ET TIMBUES	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,62	2.010	16,56
										2.011	16,56
										2.012	66,26
	46 - ET IBARLUCEA + Alimentacion	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	47 - ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGO (S/TRAFO)+Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,61	2.010	15,91
										2.011	18,23
										2.012	55,25

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	48 - ET 132/13,2KV PTO.STA.FE (S/TRAFO) + Alimentación	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	7,27	65,95	2.010	26,78
	52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	38,46	2.010	61,54
	53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE-PLAZOLETA SORRENTO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	74,07	2.010	25,93
	56 - ET GOB.CRESPO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,33	2.010	76,67
	57 - AMPLIACION ET RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	33,33	61,67	2.010	5,00
	58 - LAT 132KvCOLON(TRANSBA)-VI CAÑAS	31 - % de avance físico	82-997-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,69	2.010	23,08
	59 - AMP.ET132/33/13,2KV LA RIBERA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,38	2.010	31,83
	60 - AMP.ET132/33/13,2 kV CARGIL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,77	2.010	49,23
	61 - CAS 132kV ET SUR-ET SAN MARTIN-ET MENDOZA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,11	2.010	26,16
	62 - ET 132/13,2 kv RONDEAU (s/TRAFO)+ Alimentacion	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,03	2.010	0,26
										2.011	8,09
										2.012	91,62
	63 - REEMPL.CAS 132kVPLAZOLETA SORRENTO-SORRENTO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,05	2.010	10,10
										2.011	28,28
										2.012	56,57
	64 - NUEVAS EETT AT/MT +Alim.Zona Norte Prov.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,86	2.010	10,87
										2.011	18,70
										2.012	59,57
	65 - NUEVAS EETT AT/MT +Alim.Zona Sur Provincial	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,31	2.010	10,31
										2.011	23,13
										2.012	56,25

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	16 - NUEVO CENTRO DIST. ET CALCHINES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	28,18	71,82		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra en curso	100,00	21,85	9,86	2.010	20,17
										2.011	21,22
										2.012	26,90
	20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra en curso	100,00	19,86	11,40	2.010	19,80
										2.011	23,60
										2.012	25,34
	21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra en curso	100,00	7,63	26,98	2.010	19,07
										2.011	19,07
										2.012	27,25
	22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra en curso	100,00	17,10	13,28	2.010	18,16
										2.011	21,19
										2.012	30,27
	36 - REFORMAS EN CDs DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	4,20	61,92	2.010	33,88
	38 - CONSTRUCC. LMTs EN SUC. RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	57,14	42,86		
	41 - REMODELAC. SET 33/13,2 KV LAS PAREJAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	66,67	2.010	33,33
	42 - CONSTRUCC. LMTs EN SUC. CENTRO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	65,22	34,78		
	47 - CTRO. DIST. V. CONSTITUCION - RESIDENCIAL	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra en curso	100,00	38,30	56,56	2.010	5,14
	48 - NUEVA SETs y SETAs EN ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	35,71	64,29		
	53 - NUEVO DISTRIBUIDORES (ROSARIO)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra en curso	100,00	8,70	18,55	2.010	21,40
										2.011	22,82
										2.012	28,53
	56 - DISTRIBUIDORES ZONA ET BLAS PARERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	96,10	3,90		
	58 - CONSTRUCCION SETAs EN SUC. RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	57,69	42,31		
	59 - CONST. Y REPOT. SETAs EN SUC. CENTRO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	42,62	57,38		
	60 - CONST. LMTs EN SUCURSAL OESTE	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	43,24	56,76		
	63 - REACOND. CTRO. DIST. SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	87,30	12,70		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	65 - LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra en curso	100,00	8,33	16,67	2.010	20,83
										2.011	20,83
										2.012	33,34
	68 - PREENSAMBLADO EN SANTA FE CENTRO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	98,43	1,57		
	75 - RENOVACION CD DANERI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra en curso	100,00	88,89	11,11		
	77 - REFORMA RED MT ZONA NOROESTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	79 - PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra en curso	100,00	5,65	3,90	2.010	9,94
										2.011	12,10
										2.012	68,41
	81 - COMPLEJO DISTRIBUCION ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	19,08	2.010	26,32
										2.011	30,92
										2.012	23,68
	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra en curso	100,00	18,99	6,38	2.010	17,03
										2.011	20,58
										2.012	37,02
	83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra en curso	100,00	20,96	9,83	2.010	15,63
										2.011	17,86
										2.012	35,72
	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra en curso	100,00	9,24	10,28	2.010	21,18
										2.011	24,00
										2.012	35,30
	94 - NUEVOS CRD's en Rosario + Tendidos	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra en curso	100,00	0,00	33,33	2.010	38,10
										2.011	28,57
	95 - SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra en curso	100,00	1,29	11,45	2.010	25,75
										2.011	31,47
										2.012	30,04
	96 - CAMBIO CAS EN DISTRIBUIDORES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	99 - CTRO.DISTRIB.ET STA.FE CENTRO (2da.Etapa)	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	100 - LMT 33kv LA RIBERA-TERMoeLECTRICA/ SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2009	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,18	2.010	81,82

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	101 - REFORMAS RED MT EETT ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,22	2.010	38,89
										2.011	38,89
	102 - LMTs 33Kv ZONA SUR PROVINCIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2.010	15,00
										2.011	20,83
2.012										54,17	
103 - EDIFICIO CORPORATIVO EN SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,80	2.010	2,70	
									2.011	4,94	
									2.012	90,56	
104 - ADECUACION EDILICIA CENTRO CONTROL OPERATIVO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2.010	35,00	
									2.011	45,00	
Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,99	2.010	25,23
										2.011	31,78