

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.5.0 - PLAN DE OBRA NOTA N°3108 ALyG C Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - P.O.I CAÑADA DE GOMEZ Y OBRAS COMPL.	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	1,00	16,00	2.010	37,00
									2.011	46,00	
	2 - REFUERZO VARADERO SARSOTTI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	6,00	42,00	2.010	23,00
									2.011	29,00	
	3 - REFUERZO AGUA BV. LEHMANN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	4,00	42,00	2.010	24,00
									2.011	30,00	
	4 - VACIADERO CAMIONES GRO. BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	37,00	11,00	2.010	44,00
									2.011	8,00	
	5 - PLANTA DEPURADORA RAFAELA 3 MOD.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	83,00	1,00	2.010	15,00
									2.011	1,00	
	6 - PLANTA DEPURADORA RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	1,00	7,00	2.010	41,00
									2.011	51,00	
	7 - VERA MUJICA 3 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	10,00	39,00	2.010	24,00
									2.011	27,00	
	8 - REUBICACION TOMA DE AGUA RQTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	1,00	22,00	2.010	34,00
									2.011	43,00	
	9 - PERFORACION, ACUED., Y TELEG. VGG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	72,00	2,00	2.010	25,00
								2.011	1,00		
10 - OBRAS VS PTA ROSARIO TERM. AÑO 2008	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	44,00	7,00	2.010	44,00	
								2.011	5,00		
11 - AMPLIACION PTA DEPURADORA ESPZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	1,00	22,00	2.010	34,00	
								2.011	43,00		
12 - PERFORACION, ACUED., Y TELEG. S.LZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	81,00	8,00	2.010	5,00	
								2.011	6,00		
13 - PERFORACION, ACUED., Y TELEG. C.GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	51,00	5,00	2.010	40,00	
								2.011	4,00		
14 - NUEVO FILTRO PTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	18,00	19,00	2.010	49,00	
								2.011	14,00		
15 - P.O.I. RUFINO Y OBRAS COMPL.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	13,00	21,00	2.010	31,00	
								2.011	35,00		
16 - COLECTOR RIBEREÑO NORTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	8,00	36,00	2.010	31,00	
								2.011	25,00		
17 - SATURADORES DE CAL PTA. STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.010	31,00	
								2.011	39,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.5.0 - PLAN DE OBRA NOTA N°3108 ALyG C      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	18 - AUMENTO CAPTAC. A°PTA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	19 - SEDITUBOS EN DECANTADORES PTA ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2.010	35,00
										2.011	43,00
	20 - FILTROS BATERIA "F" PTA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	21 - DESAGÜE A° DECANTADA PTA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	22 - SEDITUBOS DECANTADORES 3 Y 4 PTA RQTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	23 - SATURADORES DE CAL PTA RQTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2.010	32,00
										2.011	41,00
	24 - AGUA B°LANCEROS CON ACUED RECONQ	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2.010	39,00
										2.011	49,00
25 - REFUERZO DE AGUA EXPANS MUNIC ESPZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00	
									2.011	31,00	
26 - AGUA B°TOMAS DE LA TORRE FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2.010	35,00	
									2.011	43,00	
27 - AGUA FREDRICK. 6 CASADO 4 Y 5 FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00	
									2.011	31,00	
28 - CLOACA REP. DE LOS HORNOS 1 A 4 STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2.010	26,00	
									2.011	65,00	
29 - ALIVIADOR CLOACAL CENTRO GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00	
									2.011	31,00	
30 - ESTAC ELEVADORAS CLOACALES ESPZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.010	31,00	
									2.011	39,00	
31 - CLOACAS B°B VISTA Y AZCUENAGA ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2.010	32,00	
									2.011	41,00	
32 - RED PRIMARIA CLOAC ZONA NORTE S LZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,00	2.010	36,00	
									2.011	46,00	
33 - RED CLOCAS (4EE/IMPULS/COLEC) G BAIG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2.010	38,00	
									2.011	47,00	
34 - CLOACAS B°CENTRO VGG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2.010	35,00	
									2.011	45,00	

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.5.0 - PLAN DE OBRA NOTA N°3108 ALyG C Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	35 - REDUCCION OLORES PTA DEP GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2.010	35,00
										2.011	43,00
	36 - PTA DEPURADORA 4° MOD RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2.010	41,00
										2.011	51,00
	37 - PROYECTO PTA DEP GRAN ROSARIO NORTE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	38 - COLEC CLOCAL NUEVA ROMA E 1 CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	39 - AMPLIAC PTA DEPURADORA CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2.010	35,00
										2.011	44,00
	40 - PTA DEPUR COLECT Y VACIAD PTA RQTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2.010	11,00
										2.011	87,00
	41 - CONSTRUC PRE-RESERVA PTA RQTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.010	31,00
										2.011	39,00
	42 - ADECUACION EDILICIA PTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	43 - DESAGÜES Y REMOD FILTROS ACUED CTRO	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2.010	29,00
										2.011	59,00
	44 - OBRAS EN CONEX Y REDES AGUA ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	45 - OBRAS EN CONEX Y REDES CLOACAS ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	46 - OBRAS VARIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	47 - INSTALACION DE MEDIDORES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	48 - RENOV Y REHAB MEDIDORES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	49 - OBRAS VARIAS CDA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	50 - OBRAS VARIAS CAPITAN BERMUDEZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	51 - OBRAS VARIAS CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.5.0 - PLAN DE OBRA NOTA N°3108 ALyG C Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	52 - OBRAS VARIAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	53 - OBRAS VARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	54 - OBRAS VARIAS GRO BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	55 - OBRAS VARIAS RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	56 - OBRAS VARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	57 - OBRAS VARIAS VGG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	58 - OBRAS VARIAS ACUED ESPZA / RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	59 - INSTALACION MEDIDORES STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	60 - RENOV Y REHAB MEDIDORES SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
61 - OBRAS VARIAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00	
									2.011	31,00	
62 - OBRAS VARIAS ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00	
									2.011	31,00	
63 - OBRAS VARIAS GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00	
									2.011	31,00	
64 - OBRAS VARIAS RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00	
									2.011	31,00	
65 - OBRAS VARIAS RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00	
									2.011	31,00	
66 - OBRAS EN CONEX Y REDES AGUA STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00	
									2.011	31,00	
67 - OBRAS EN CONEX Y REDES CLOACA S FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00	
									2.011	31,00	
68 - OBRAS EN PTA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00	
									2.011	31,00	

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.5.0 - PLAN DE OBRA NOTA N°3108 ALyG C Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	69 - OBRAS EN PTA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	70 - OBRAS EN PTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.010	25,00
										2.011	31,00
	71 - TELEGESTION Y AUTOMATIZ REDES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	1,00	43,00	2.010	26,00
										2.011	30,00