

REPORTE PERIÓDICO AGOSTO

55% **de obra
avanzada**

📍 Santa Fe - Santo Tomé

Nuevo Puente Carretero

Ya completamos
40 de las 42 pilas



Cada pila está compuesta por:

3
PILOTES



3
COLUMNAS



1
CABEZAL

*Iniciamos la ejecución de los **5 pilotes restantes** en el cauce del Río Salado*



COMPLETADOS:

131 / 136

PILOTES

130 / 136

COLUMNAS

Finalizado:



40/42

CABEZALES

Superestructura

144 / 215

**VIGAS YA
FABRICADAS**

140 / 215

**VIGAS YA
MONTADAS**



**Seguimos fabricando y
colocando prelosas todas las semanas
para poder hormigonar**



28/43

**vanos
completos:**



23/43

tableros hormigonados



Obras complementarias

**Acceso a
Santo Tomé**



**Trabajos de:
desagüe pluvial:**

**Conducto finalizado
en calle Mitre**

**Calle 7 de Marzo hasta
Falucho en ejecución**

Obras complementarias

**Acceso a
Santo Tomé**



Paquete estructural

Ya están finalizadas la capa subrasante y base en calle Mitre. Entre la primera y segunda semana de agosto se prevé terminar con esta arteria e iniciar los trabajos en la calle 7 de Marzo

Obras complementarias

**Acceso a
Santa Fe**



Calzada Norte

Ya se encuentra finalizado un tramo de 300 mts de calzada completa y un tramo de 150 mts de media calzada. Además Se están ejecutando la rama de incorporación, sellado de juntas, cordones, veredas y calces

Calzada Sur

Estamos ejecutando el hormigón de base e iniciando el hormigón de calzada previsto durante la semana







**Gobernador
Maximiliano Pullaro**