

PLAN DE TRABAJOS GENERALES

Obra:

REFORMAS Y RECUPERACIÓN EDILICIA - CENTRO RESIDENCIAL "ENRIQUE ASTENGO"
AVDA. 15 DE MAYO S/N° - ALVEAR - DEPTO. ROSARIO

N°	DESIGNACION	IMPORTE	% INC	PLAZO DE OBRA (MESES - DIAS)					
				1	30	2	60	3	90
01	TRABAJOS PRELIMINARES	847.842,78	0,65	100,00	0,65				
02	DEMOLICIONES Y RETIROS	4.663.352,17	3,58	90,00	3,22	10,00	0,36		
03	MOVIMIENTO DE SUELOS	545.619,47	0,42	90,00	0,38	10,00	0,04		
04	ESTRUCTURA	2.927.200,93	2,25	70,00	1,57	30,00	0,67		
05	AISLACIONES	2.046.951,11	1,57	80,00	1,26	20,00	0,31		
06	MAMPOSTERÍA Y TABIQUES	3.190.445,66	2,45			100,00	2,45		
07	CONTRAPISOS Y CARPETAS	563.874,57	0,43	80,00	0,35	20,00	0,09		
08	PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZÓCALOS	7.749.359,46	5,95			70,00	4,16	30,00	1,78
09	REVOQUES	2.261.265,50	1,73			100,00	1,73	20,00	0,25
10	REVESTIMIENTOS	1.631.021,65	1,25			80,00	1,00		
11	CIELORRASOS	1.663.990,97	1,28			100,00	1,28		
12	INSTALACIÓN SANITARIA	5.898.514,48	4,53	20,00	0,91	30,00	1,36	50,00	2,26
13	INSTALACIÓN ELECTRICA	12.480.616,85	9,58	20,00	1,92	30,00	2,87	50,00	4,79
14	CUBIERTAS	8.001.950,04	6,14	20,00	1,23	30,00	1,84	50,00	3,07
15	CARPINTERÍA Y HERRERÍA	14.131.111,75	10,84	20,00	2,17	40,00	4,34	40,00	4,34
16	PINTURAS	32.219.690,37	24,72			20,00	4,94	80,00	19,78
17	MOBILIARIO FIJO Y EQUIPAMIENTO	4.018.946,12	3,08	10,00	0,31	20,00	0,62	70,00	2,16
18	VIDRIOS Y ESPEJOS	4.542.579,94	3,49	25,00	0,87	25,00	0,87	50,00	1,74
19	VARIOS	20.948.488,30	16,07	25,00	4,02	25,00	4,02	50,00	8,04
	INVERSION PARCIAL			18,84		32,96		48,21	
	INVERSION ACUMULADA	\$ 130.332.822,10	100	18,84		51,79		100,00	