

PROYECTO EDIFICIO EDUCACIONAL
INTERVENCIONES INTEGRALES Escuela Normal Superior de Comercio N°46 "Domingo Guzmán Silva" y E.E.S. Orientada N° 442 "Juana del Pino de Rivadavia"
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROVINCIA DE SANTA FE
PLAN DE TRABAJO

RUBRO	Incidencia (%)	COSTO (\$)	PRECIO (\$)	0	30	60	90	120	150	180	210	240
1 TRABAJOS PRELIMINARES	5,23%	\$ 17.110.000,00	\$ 25.921.650,00		30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2 DEMOLICIONES Y RETIROS	0,52%	\$ 1.701.000,00	\$ 2.577.015,00		60,00%	20,00%						
3 ESTRUCTURAS	1,06%	\$ 3.485.330,00	\$ 5.280.274,95			50,00%	50,00%					
4 MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS	0,47%	\$ 1.532.220,00	\$ 2.321.313,30			50,00%	50,00%					
5 AISLACIONES	0,25%	\$ 818.035,00	\$ 1.239.323,03					100,00%				
6 REVOQUES	0,50%	\$ 1.638.310,00	\$ 2.482.039,65						50,00%	50,00%		
7 CUBIERTAS	1,96%	\$ 6.408.410,00	\$ 9.708.741,15							50,00%	50,00%	
8 PISOS Y PREMOLDEADOS	0,13%	\$ 416.520,00	\$ 631.027,80							100,00%		
9 RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS DE MADERA	25,70%	\$ 84.099.800,00	\$ 127.411.197,00		5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
10 RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS DE HIERRO	0,20%	\$ 649.600,00	\$ 984.144,00					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
11 CARPINTERÍAS DE ALUMNIO	3,18%	\$ 10.422.600,00	\$ 15.790.239,00				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
12 HERRERÍAS	20,75%	\$ 67.920.000,00	\$ 102.898.800,00		5,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	
13 INSTALACIONES SANITARIAS	0,61%	\$ 1.990.940,00	\$ 3.001.124,10						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
14 VIDRIOS	0,71%	\$ 2.324.410,00	\$ 3.521.481,15						25,00%	25,00%	50,00%	
15 PINTURAS	38,74%	\$ 126.789.948,00	\$ 192.086.771,22		5,00%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	5,00%
TOTAL	100,00%	\$ 327.297.123,00	\$ 495.855.141,35									

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Total periodo			\$ -	\$ 30.957.945,41	\$ 51.059.200,24	\$ 72.910.522,16	\$ 85.344.365,62	\$ 96.976.713,73	\$ 77.712.833,55	\$ 71.576.216,21	\$ 19.317.344,44
Total acumulado			\$ -	\$ 30.957.945,41	\$ 82.017.145,65	\$ 154.927.667,81	\$ 240.272.033,42	\$ 327.248.747,16	\$ 404.961.580,70	\$ 476.537.796,91	\$ 495.855.141,35
Total periodo (%)			0%	6%	10%	15%	17%	18%	16%	14%	4%
Total acumulado (%)			0%	6,24%	16,54%	31,24%	48,46%	66,00%	81,67%	96,10%	100,00%