

PLAN DE TRABAJOS GENERALES

Obra: REFORMAS EDILICIAS "Sede Ministerio Venado Tuerto"
2 DE ABRIL esq. JUAN B. JUSTO - VENADO TUERTO - Depto. GRAL. LÓPEZ

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	IMPORTE	% INC.
01	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 508.876,54	0,80
02	DEMOLICIONES Y RETIROS	\$ 3.360.926,64	5,31
03	ESTRUCTURA	\$ 904.611,25	1,43
04	AISLACIONES	\$ 13.918.987,11	22,01
05	MAMPOSTERÍA Y TABIQUES	\$ 619.377,58	0,98
06	CONTRAPISOS Y CARPETAS	\$ 193.254,56	0,31
07	PISOS, SOLÍAS, UMBRALES Y ZÓCALOS	\$ 528.502,84	0,84
08	REVOQUES	\$ 1.175.600,54	1,86
09	CIELORRASOS	\$ 1.155.942,12	1,83
10	INSTALACIÓN SANITARIA + ARTEFACTOS	\$ 1.749.318,64	2,77
11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA + ARTEFACTOS	\$ 3.710.526,44	5,87
12	INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA	\$ 4.849.680,00	7,67
13	CARPINTERÍA Y HERRERÍA	\$ 9.905.119,00	15,66
14	PINTURAS	\$ 11.743.231,22	18,57
15	VIDRIOS Y ESPEJOS	\$ 6.508.262,59	10,29
16	VARIOS	\$ 2.404.359,51	3,80
INVERSIÓN PARCIAL			
INVERSIÓN ACUMULADA		\$ 63.236.576,58	100,00

PLAZO DE OBRA (QUINCENA)									
1		2		3		4			
100,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50,00	11,01	50,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00
50,00	0,49	50,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50,00	0,93	50,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50,00	0,91	50,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50,00	1,38	50,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,17	80,00	4,69		
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,53	80,00	6,14		
25,00	3,92	25,00	3,92	25,00	3,92	25,00	3,92		
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3,71	80,00	14,86		
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,06	80,00	8,23		
25,00	0,95	25,00	0,95	25,00	0,95	25,00	0,95		
14,05		19,59		27,58		38,79			
14,05		33,64		61,21		100,00			