

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

"Construcción de Nueva Guardia, Refuncionalización UTI / UCI Clínica  
Obra: e Instalación de nuevo Módulo UTI Covid19 - Hospital Regional de  
Vera - Dpto. Vera"

Presupuesto: \$  
244.993.390,80

Ubicación: Soldado Gómez N° 2495 - Vera - Dpto. Vera

Plazo de Obra: 270 Días

	ITEM	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)	INCID. (%)	PLAZO DE OBRA (DÍAS)																	
					30	1	60	2	90	3	120	4	150	5	180	6	210	7	240	8	270	9
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00		Obras Generales																				
	A1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 5.728.820,55	2,34					50%	1,17	50%	1,17										
	A2	MOVIMIENTO DE SUELO	\$ 1.706.642,58	0,70					30%	0,21	70%	0,49										
	A3	ESTRUCTURA	\$ 5.129.865,65	2,09							50%	1,05	50%	1,05								
	A4	MUROS Y TABIQUES	\$ 1.854.823,35	0,76									50%	0,38	50%	0,38						
	A5	AISLACIONES	\$ 2.691,99	0,00									70%	0,00	30%	0,00						
	A6	CUBIERTAS	\$ 684.806,94	0,28											80%	0,22	20%	0,06				
	A7	CIELORRASOS	\$ 79.357,91	0,03											20%	0,01	80%	0,03				
	A8	CONTRAPISOS Y CARPETAS	\$ 51.577,34	0,02									20%	0,00	50%	0,01	30%	0,01				
	A9	PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS	\$ 6.383.493,47	2,61											20%	0,52	50%	1,30	30%	0,78		
	A10	REVESTIMIENTOS	\$ 84.711,78	0,03													50%	0,02	50%	0,02		
	A11	CARPINTERIAS	\$ 905.117,73	0,37															50%	0,18	50%	0,18
	A12	VIDRIOS	\$ 58.363,26	0,02															50%	0,01	50%	0,01
	A13	PINTURA	\$ 296.689,62	0,12																	100%	0,12
	A14	INSTALACION SANITARIA	\$ 1.292.270,10	0,53							10%	0,05	10%	0,05	10%	0,05	10%	0,05	20%	0,11	40%	0,21
	A15	INSTALACION ELECTRICA	\$ 17.771.618,93	7,25							10%	0,73	10%	0,73	10%	0,73	10%	0,73	20%	1,45	40%	2,90
	A16	INSTALACIONES TERMOMECHANICAS	\$ 1.171.465,52	0,48															50%	0,24	50%	0,24
	A17	INSTALACION GASES MEDICINALES	\$ 13.834.885,56	5,65							10%	0,56	10%	0,56	20%	1,13	20%	1,13	20%	1,13	20%	1,13
	A18	EQUIPAMIENTO	\$ 846.302,27	0,35															50%	0,17	50%	0,17
	A19	VARIOS	\$ 3.778.086,72	1,54											25%	0,39	25%	0,39	25%	0,39	25%	0,39
A20	MOVILIDAD DE OBRA	\$ 2.107.919,43	0,86	11%	0,10	11%	0,10	11%	0,10	11%	0,10	11%	0,10	11%	0,10	11%	0,10	11%	0,10	11%	0,10	
1 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00		Sector UTI - UCI Clínica - SECTOR A REFUNCIONALIZAR Y REFACCIONAR																				
	B1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 4.786.941,23	1,95					50%	0,98	50%	0,98										
	B2	MOVIMIENTO DE SUELOS	\$ 12.757,50	0,01					100%	0,01												
	B3	ESTRUCTURA	\$ 2.271.703,38	0,93							50%	0,46	50%	0,46								
	B4	MUROS Y TABIQUES	\$ 1.714.218,93	0,70							50%	0,35	50%	0,35								
	B5	AISLACIONES	\$ 18.034,10	0,01							50%	0,00	50%	0,00								
	B6	CUBIERTAS	\$ 3.602.164,73	1,47									50%	0,74	50%	0,74						
	B7	REVOQUES	\$ 988.327,80	0,40									50%	0,20	50%	0,20						
	B8	CIELORRASOS	\$ 1.476.979,02	0,60											100%	0,60						
	B9	CONTRAPISOS Y CARPETAS	\$ 1.957.862,10	0,80									50%	0,40	50%	0,40						
B10	PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS	\$ 3.488.669,97	1,42											80%	1,14	20%	0,28					

Ministerio de Infraestructura,  
Servicios Públicos y Hábitat

# Santa Fe

## Provincia

## PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

**"Construcción de Nueva Guardia, Refuncionalización UTI / UCI Clínica  
Obra: e Instalación de nuevo Módulo UTI Covid19 - Hospital Regional de  
Vera - Dpto. Vera"**

Presupuesto: \$  
244.993.390,80

**Ubicación:** Soldado Gómez N° 2495 - Vera - Dpto. Vera

**Plazo de Obra: 270 Dias**

	ITEM	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)	INCID. (%)	PLAZO DE OBRA (DÍAS)																		
					30	1	60	2	90	3	120	4	150	5	180	6	210	7	240	8	270	9	
11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00		Obras Generales																					
	B11	REVESTIMIENTOS	\$ 4.794.045,27	1,96												50%	0,98	50%	0,98				
	B12	CARPINTERÍA	\$ 3.936.520,26	1,61														50%	0,80	50%	0,80		
	B13	VIDRIOS	\$ 1.240.946,48	0,51														50%	0,25	50%	0,25		
	B14	PINTURA	\$ 1.765.659,14	0,72												30%	0,22	50%	0,36	20%	0,14		
	B15	INSTALACION SANITARIA	\$ 2.776.106,78	1,13					10%	0,11	10%	0,11	10%	0,11	10%	0,11	10%	0,11	20%	0,23	30%	0,34	
	B16	INSTALACION ELECTRICA	\$ 15.175.620,11	6,19					10%	0,62	10%	0,62	10%	0,62	10%	0,62	10%	0,62	20%	1,24	30%	1,86	
	B17	INSTALACION DE GASES MEDICINALES	\$ 6.501.670,82	2,65					10%	0,27	10%	0,27	10%	0,27	10%	0,27	10%	0,27	20%	0,53	30%	0,80	
	B18	INSTALACION CONTRA INCENDIO	\$ 736.104,87	0,30													25%	0,08	25%	0,08	50%	0,15	
	B19	EQUIPAMIENTO	\$ 11.955.634,17	4,88											25%	1,22	25%	1,22	25%	1,22	25%	1,22	
B20	VARIOS	\$ 907.500,00	0,37											25%	0,09	25%	0,09	25%	0,09	25%	0,09		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 1		SECTOR NUEVA GUARDIA MÉDICA																					
	C1	MOVIMIENTO DE SUELO	\$ 590.262,93	0,24			50%	0,12	50%	0,12													
	C2	ESTRUCTURA	\$ 19.070.053,49	7,78			50%	3,89	50%	3,89													
	C3	MUROS Y TABIQUES	\$ 4.051.927,41	1,65					50%	0,83	50%	0,83											
	C4	AISLACIONES	\$ 37.985,88	0,02					50%	0,01	50%	0,01											
	C5	CUBIERTAS	\$ 6.106.428,72	2,49							50%	1,25	50%	1,25									
	C6	Cielorrasos	\$ 1.697.410,70	0,69											50%	0,35	50%	0,35					
	C7	CONTRAPISOS Y CARPETAS	\$ 1.181.933,57	0,48									50%	0,24	50%	0,24							
	C8	PISOS , SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS	\$ 3.579.028,94	1,46											50%	0,73	50%	0,73					
	C9	REVESTIMIENTOS	\$ 2.287.927,58	0,93													50%	0,47	50%	0,47			
	C10	Carpintería	\$ 4.128.894,21	1,69															50%	0,84	50%	0,84	
	C11	VIDRIOS	\$ 2.091.610,95	0,85															50%	0,43	50%	0,43	
	C12	Pinturas	\$ 1.308.805,31	0,53															50%	0,27	50%	0,27	
	C13	INSTALACION SANITARIA	\$ 2.022.710,07	0,83			10%	0,08	10%	0,08	10%	0,08	10%	0,08	10%	0,08	20%	0,17	30%	0,25			
	C14	INSTALACION ELECTRICA	\$ 7.045.350,57	2,88			10%	0,29	10%	0,29	10%	0,29	10%	0,29	10%	0,29	20%	0,58	30%	0,86			
	C15	INSTALACION GASES MEDICINALES	\$ 2.383.455,39	0,97			10%	0,10	10%	0,10	10%	0,10	10%	0,10	10%	0,10	20%	0,19	30%	0,29			
	C16	INSTALACION CONTRA INCENDIO	\$ 423.146,88	0,17															50%	0,09	50%	0,09	
	C17	EQUIPAMIENTO	\$ 2.687.567,18	1,10															50%	0,55	50%	0,55	
C18	VARIOS	\$ 3.637.719,00	1,48											25%	0,37	25%	0,37	25%	0,37	25%	0,37		
1		Módulo COVID																					
	D1	MOVIMIENTO DE SUELO	\$ 234.900,00	0,10	100%	0,10																	

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

"Construcción de Nueva Guardia, Refuncionalización UTI / UCI Clínica  
Obra: e Instalación de nuevo Módulo UTI Covid19 - Hospital Regional de  
Vera - Dpto. Vera"

Presupuesto: \$  
244.993.390,80

Ubicación: Soldado Gómez N° 2495 - Vera - Dpto. Vera

Plazo de Obra: 270 Días

ITEM	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)	INCID. (%)	PLAZO DE OBRA (DÍAS)																	
				30	1	60	2	90	3	120	4	150	5	180	6	210	7	240	8	270	9
	Obras Generales																				
2	D2	ESTRUCTURA	\$ 6.476.827,67	2,64	100%	2,64															
3	D3	MUROS Y TABIQUES	\$ 5.720.665,50	2,34	80%	1,87	20%	0,47													
4	D4	AISLACIONES	\$ 19.915,50	0,01	100%	0,01															
5	D5	CUBIERTAS	\$ 3.606.135,74	1,47	80%	1,18	20%	0,29													
6	D6	CONTRAPISOS Y CARPETAS	\$ 277.006,50	0,11	100%	0,11															
7	D7	PISOS , SOLIAS UMBRALES Y ZOCALOS	\$ 2.041.712,43	0,83	50%	0,42	50%	0,42													
8	D8	REVESTIMIENTOS	\$ 945.189,00	0,39	50%	0,19	50%	0,19													
9	D9	CARPINTERIA	\$ 1.598.835,98	0,65	50%	0,33	50%	0,33													
10	D10	VIDRIOS	\$ 214.707,48	0,09	50%	0,04	50%	0,04													
11	D11	PINTURAS	\$ 535.998,47	0,22			100%	0,22													
12	D12	INSTALACION SANITARIA	\$ 1.156.260,71	0,47	50%	0,24	50%	0,24													
13	D13	INSTALACION ELECTRICA	\$ 13.535.474,51	5,52	20%	1,10	80%	4,42													
14	D14	INSTALALACION TERMOMECANICA	\$ 5.033.071,13	2,05			100%	2,05													
15	D15	INSTALACION GASES MEDICINALES- NO SE INCL	\$ 4.188.962,33	1,71			100%	1,71													
16	D16	INSTALACION DE INCENDIO	\$ 147.501,68	0,06			100%	0,06													
17	D17	EQUIPAMIENTO	\$ 322.050,00	0,13			100%	0,13													
18	D18	SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE OBRA	\$ 728.980,19	0,30	30%	0,09	70%	0,21													
	TOTALES	\$ 244.993.390,80	100,00																		
	INVERSIÓN MENSUAL		\$	20.608.445,67		37.619.485,45		21.482.450,66		23.232.194,82		19.539.463,12		27.133.508,30		25.753.644,96		36.174.453,66		33.449.744,17	
			%	8,412		15,355		8,769		9,483		7,976		11,075		10,512		14,765		13,653	
	INVERSIÓN ACUMULADA		\$	20.608.445,67		58.227.931,12		79.710.381,78		102.942.576,60		122.482.039,72		149.615.548,02		175.369.192,98		211.543.646,63		244.993.390,80	
			%	8,412		23,767		32,536		42,019		49,994		61,069		71,581		86,347		100,000	