

PLAN DE TRABAJOS GENERALES

Obra: MIDH: CERRAMIENTO DEL INGRESO SEMICUBIERTO.
ALTE. BROWN N° 6998 - SANTA FE - DEPTO. LA CAPITAL

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	IMPORTE	% INC.	PLAZO DE OBRA (MESES / DÍAS)					
				1	30	2	60	3	90
01	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 3.555.488,38	3,12	100,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02	DEMOLICIONES Y RETIROS	\$ 4.075.028,28	3,58	100,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MOVIMIENTO DE SUELOS	\$ 374.453,72	0,33	100,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ESTRUCTURA	\$ 3.511.561,95	3,08	50,00	1,54	50,00	1,54	0,00	0,00
05	AISLACIONES	\$ 537.975,00	0,47	0,00	0,00	100,00	0,47	0,00	0,00
06	CUBIERTAS	\$ 378.375,00	0,33	0,00	0,00	100,00	0,33	0,00	0,00
07	CONTRAPISOS Y CARPETAS	\$ 5.649.573,45	4,96	0,00	0,00	100,00	4,96	0,00	0,00
08	CARPINTERÍA Y HERRERÍA	\$ 95.018.182,04	83,37	25,00	20,84	25,00	20,84	50,00	41,69
09	VARIOS	\$ 870.000,00	0,76	0,00	0,00	100,00	0,76	0,00	0,00
	INVERSIÓN PARCIAL			29,41		28,91		41,69	
	INVERSIÓN ACUMULADA	\$ 113.970.637,82	100,00	29,41		58,31		100,00	