

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014
--

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.1.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 17 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Serv. Penitenciario											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	56 - CONSTRUCCIÓN SECTOR GOBIERNO Y NAVES ALCAIDIA URUI	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/10/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	6,00	94,00		
Proyecto: 1.0.2.0 - SISTEMA VIDEO VIGILANCIA URBANA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Policía											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - SISTEMA VIDEO VIGILANCIA URBANA	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra en curso	100,00	81,00	19,00		
Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Policía											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	53 - REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL ALCAIDIAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/07/2013	31/12/2014	Obra en curso	100,00	3,00	97,00		
Proyecto: 17.0.1.0 - REFACCIONES UNIDADES PENITENCIARIAS DE LA PCIA. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Serv. Penitenciario											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - REFACCIONES UNIDADES PENITENCIARIAS DE LA PCIA.	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		