

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019</b>
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176

Proyecto: 30.0.1.0 - INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: U.E.P.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - FORTALECIMIENTO INST	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2011	30/06/2019	Contratado	100,00	38,00	62,00		
0	2 - AMPL. Y REFACC. ESC.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2011	30/06/2019	Contratado	100,00	95,00	5,00		
0	3 - FORTALECIMIENTO INST	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2019	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2020	40,00
										2021	40,00
0	51 - AMPL. Y REF. DE ESC.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2019	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	16,00	2020	44,00
										2021	40,00
Total proyecto:							400,00	133,00	103,00		