

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat S.A.F.: 1 - Sec Estado Habitat

Proyecto: 18.0.1.0 - PROGRAMA MI TIERRA MI CASA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SecEstadoDelHabitat											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROGRAMA MI TIERRA M	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 20.2.1.0 - PROGRAMA INTEGRAL INTERVENCION EN BARRIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SecEstadoDelHabitat											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PROG.INT.EN BARRIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	61,21	38,79		
0	2 - PROG.INT.EN BARRIOS-	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/08/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	3 - PROG.INT.EN BARRIOS-	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	30/09/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	4 - PROG.INT.EN BARRIOS-	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2019	30/06/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - PROG.INT.EN BARRIOS-	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2019	31/08/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							500,00	61,21	438,79		

Proyecto: 22.0.1.0 - PROGRAMA INTEGRACION ASENTAMIENTOS IRREGULARES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SecEstadoDelHabitat											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROGRAMA INTEGRACION	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	1,76	98,24		
Total proyecto:							100,00	1,76	98,24		

Proyecto: 23.0.1.0 - PROG.ACCION PARA LA PROVISION DE TIERRAS P/EL HABITAT SOCIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SecEstadoDelHá											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - P.PROV.TIERRAS SAN J	31 - % de avance físico	82-98-0	01/09/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	41,35	58,65		
0	2 - P.PROV.TIERRAS GALVE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	90,88	9,12		
0	3 - P.PROV.T.A.SECO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	49,17	50,83		
0	5 - PROG.PROV.TIERRAS HA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	62,23	37,77		
0	6 - PROG.PROV.TIERRAS HA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	17,63	82,37		
Total proyecto:							500,00	261,26	238,74		