

# EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESAS, SOCIEDADES Y OTROS ENTES

# EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESAS, SOCIEDADES Y OTROS ENTES

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

|                                                                                                                                                       |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Ejercicio: 2024                                                                                                                                       |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                                                                                                         |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov                                                                                                                  |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ                                                                                                                      |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Proyecto: 16.0.3 - PROYECTOS DE ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER                  |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 101 - PARQUE FOTOVOLTAICO H TOSTADO                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-77-0        | 01/05/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 106 - PARQUE FOTOVOLTAICO CASILDA                                                                                                                     | 31 - % de avance físico | 82-14-0        | 30/11/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 107 - PARQUE FOTOVOLTAICO CAÑADA DE GOMEZ                                                                                                             | 31 - % de avance físico | 82-56-0        | 01/12/24    | 01/04/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 108 - PARQUE FOTOVOLTAICO SAN CRISTOBAL                                                                                                               | 31 - % de avance físico | 82-91-0        | 01/05/24    | 01/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 110 - AMPLIACION PARQUE SOLAR FOTOVILTAICO SAN LORENZO                                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/12/24    | 01/04/25      | 2,50               | 1,00                | 30,00         | 31,00              | 2,50            | 5,00              |
| Proyecto: 16.0.6 - CELDAS DE COMBUSTIBLE      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER                                       |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - CELDA COMBUSTIBLE SOFC: LABORATORIO Y CENTRO CAPACITACI                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/06/23    | 31/12/26      | 0,00               | 30,00               | 50,00         | 80,00              | 0,00            | 0,00              |
| Proyecto: 16.0.7 - VALORIZACION ENERGETICA      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER                                     |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - VAL. ENERG. RES. DE PODA - BIOENERGIA - CENTRAL GRAN ROSARI                                                                                       | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 31/05/23    | 31/12/26      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 3 - VAL. ENERG. RES. DE PODA - BIOMASA-VILLA GUILLERMINA                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-49-0        | 01/09/24    | 01/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 4 - PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA ELECT. A PARTIR DE BIOGAS                                                                                         | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/03/24    | 01/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 14 - PLANTA DE PROCESAMIENTO BIOMASA DE PODA SANTA FE NORTE                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/03/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 22 - PLANTA DE PROC. BIOMASA DE PODA - GRAN ROSARIO NORTE                                                                                             | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/06/24    | 01/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 23 - PLANTA DE PROC. BIOMASA DE PODA - GRAN ROSARIO, SUR                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/06/24    | 01/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 24 - PLANTA DE PROC. BIOMASA DE PODA - GRAN ROSARIO FUNES                                                                                             | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| Proyecto: 16.0.8 - TRANSICION ENERGETICA      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER                                       |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - CENTRO DE TRANSICION ENERGETICA - EDIFICIO                                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 0,05                | (0,05)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 2 - ACONDICIONAMIENTO TALLER ENERGIA SOLAR TERMICA                                                                                                    | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/06/23    | 31/12/25      | 0,00               | 23,77               | 0,00          | 23,77              | 0,00            | 0,00              |
| 4 - OBRA CIVIL MONTAJE LUGAR DE PRUEBA CONCENTRADOR SOLAR                                                                                             | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/12/24    | 01/03/25      | 0,00               | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 0,00            | 0,00              |
| 5 - ENERGIA SOLAR TERMICA                                                                                                                             | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00               | 70,00               | 20,00         | 90,00              | 0,00            | 0,00              |
| Proyecto: 16.0.9 - PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER                   |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - PAH ARROYO PAVON                                                                                                                                  | 31 - % de avance físico | 82-995-0       | 01/11/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 2 - PAH ARROYO SALADILLO                                                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/09/24    | 01/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 3 - PAH ARROYO MONJE                                                                                                                                  | 31 - % de avance físico | 82-105-0       | 01/11/24    | 01/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| Proyecto: 17.0.1 - PROYECTO GASODUCTO METROPOLITANO (Ex gasoducto de la Costa)      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - GASODUCTO METROPOLITANO                                                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/08/22    | 01/06/24      | 31,46              | 67,54               | 1,00          | 68,54              | 38,44           | 69,90             |
| 2 - RED DISTRIBUCION B°COLASTINE                                                                                                                      | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/07/24    | 01/07/25      | 0,00               | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 0,00            | 0,00              |

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

|                                                                                                                                                       |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Ejercicio: 2024                                                                                                                                       |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                                                                                                         |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov                                                                                                                  |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ                                                                                                                      |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Proyecto: 17.0.1 - PROYECTO GASODUCTO METROPOLITANO (Ex gasoducto de la Costa)      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 3 - RED DISTRIBUCION SAN JOSE DEL RINCON                                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/07/24    | 01/07/25      | 0,00               | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 0,00            | 0,00              |
| 4 - RED DISTRIBUCION ARROYO LEYES                                                                                                                     | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/07/24    | 01/07/25      | 0,00               | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 0,00            | 0,00              |
| 5 - RED DISTRIBUCION MONTE VERA Y AROYO AGUIAR                                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/07/24    | 01/07/25      | 0,00               | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 0,00            | 0,00              |
| Proyecto: 17.0.2 - GASODUCTOS REGIONALES Y DE APROXIMACION      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER                     |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - GASODUCTO REGIONAL DEL SUDOESTE                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-91-0        | 01/11/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 0,00            | 0,00              |
| 2 - GASODUCTO REGIONAL SAN CARLOS                                                                                                                     | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/11/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 0,00            | 0,00              |
| 5 - GASODUCTO DESVIO ARIJON                                                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-105-0       | 01/11/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 0,00            | 0,00              |
| 6 - GASODUCTO ESTACION MATILDE                                                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/11/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 7 - GASODUCTO ANGELICA-SAN VICENTE                                                                                                                    | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/11/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 8 - GASODUCTO GESSLER                                                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/11/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 9 - GASODUCTO SANTO DOMINGO-SARMIENTO                                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/11/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 10 - GASODUCTO SANTA CLARA DE SAGUIER - ESMERALDA                                                                                                     | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/11/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 11 - GASODUCTO JOSEFINA                                                                                                                               | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/11/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 0,00            | 0,00              |
| 13 - GASODUCTO CHAPUY                                                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 0,02                | (0,02)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 14 - GASODUCTO PILAR-GRUTLY                                                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 0,01                | (0,01)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 15 - GASODUCTO CLUCELLAS                                                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 0,03                | (0,03)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 16 - GASODUCTO BUSTINZA-CAÑADA DE GOMEZ                                                                                                               | 31 - % de avance físico | 82-56-0        | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 0,06                | (0,06)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 17 - GASODUCTO RN 34 IBARLUCEA - SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS                                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-995-0       | 01/01/24    | 21/12/25      | 0,00               | 0,01                | (0,01)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 18 - GASODUCTO TOSTADO - GATO COLORADO                                                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-77-0        | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 0,01                | (0,01)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 19 - GASODUCTO SUR                                                                                                                                    | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/11/24    | 01/09/25      | 0,00               | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 0,00            | 0,00              |
| 20 - GASODUCTO BATALLON 121 - ROSARIO                                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 0,02                | (0,02)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 21 - GASODUCTO REGIONAL SUR                                                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-995-0       | 01/05/22    | 01/06/24      | 20,12              | 79,88               | 0,00          | 79,88              | 63,03           | 83,15             |
| 22 - GASODUCTO INYEC. SIST. ALTA PRES. DE ROSARIO Y ZONA METRC                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-995-0       | 01/09/22    | 01/12/24      | 25,23              | 73,47               | (11,00)       | 62,47              | 24,87           | 50,10             |
| Proyecto: 17.0.5 - GASIFICACION DEL NORESTE SANTAFESINO (GaNES)      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER                |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 3 - GaNES TOSTADO ETAPA 1 CONEXION RAMAL GNEA                                                                                                         | 31 - % de avance físico | 82-77-0        | 01/10/24    | 01/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 4 - GaNES TOSTADO ETAPA 2 RED COMPLETA                                                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-77-0        | 01/10/24    | 01/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 5 - GaNES VERA Y PINTADO                                                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-112-0       | 01/10/24    | 01/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 6 - GaNES PEDRO GOMEZ CELLO                                                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-112-0       | 01/10/24    | 01/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 7 - GaNES FLORENCIA                                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-49-0        | 01/11/22    | 01/06/24      | 12,73              | 87,27               | 0,00          | 87,27              | 4,08            | 16,81             |
| 8 - GaNES EMILIA                                                                                                                                      | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/10/24    | 01/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 9 - GaNES VIDELA                                                                                                                                      | 31 - % de avance físico | 82-112-0       | 01/10/24    | 01/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

|                                                               |                         |                |                                |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Ejercicio: 2024                                               |                         |                |                                |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                 |                         |                |                                |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov                          |                         |                |                                |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ                              |                         |                |                                |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Proyecto: 19.0.2 - OBRAS MENORES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |                         |                |                                |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo: 5 - Proyecto específico                                 |                         |                | Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                          | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio                    | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - OBRAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD                         | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/09/22                       | 01/06/24      | 0,00               | 74,56               | (25,44)       | 49,12              | 0,00            | 0,00              |



C.P.N. MA. JORGELINA FRANCO  
Santa Fe Gas y Energías  
Renovables - SAPEM  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

|                                                             |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Ejercicio: 2024                                             |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo de presupuesto: Aprobado                               |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Institución: 97 - LIF SE                                    |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - LIF SE                                          |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Proyecto: 16.0.1 - Fortalecimiento Capacidad Productiva LIF |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo: 5 - Proyecto específico                               |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Unidad Ejecutora: 1 - DIRECTORIO SOCIEDAD DEL ESTADO        |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                        | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 2 - Refuncionalización de Área Betalactámica                | 9 - m2 en construcción  | 82-63-0        | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 2 - Refuncionalización de Área Betalactámica                | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/12/18    | 31/12/24      | 0,00               | 20,00               | 0,00          | 20,00              | 0,00            | 0,00              |

  
CPN Luciana Manías  
Jefe de Administración  
Contable y Presupuesto  
LIF S.E.

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

| Ejercicio: 2024                                                                                                                  |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                                                                                    |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Institución: 98 - E.P.E.                                                                                                         |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi                                                                                                 |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA         |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                             | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)                                                                                  | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/11    | 31/12/26      | 94,00              | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 94,00             |
| 30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/15    | 31/12/24      | 95,00              | 5,00                | 0,00          | 5,00               | 4,00            | 99,00             |
| 53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE-PLAZOLETA SORRENTO                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/24    | 31/12/27      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 68 - SALIDAS 132kvET 500/132KV RIO CORONDA                                                                                       | 31 - % de avance físico | 82-105-0       | 01/01/23    | 31/12/24      | 99,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 1,00            | 100,00            |
| 70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES                                                                                          | 31 - % de avance físico | 82-28-0        | 01/01/12    | 31/12/27      | 80,00              | 2,00                | (1,00)        | 1,00               | 1,00            | 81,00             |
| 78 - ET ROLDAN + Alimentación                                                                                                    | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/01/14    | 31/12/30      | 22,00              | 5,00                | 2,00          | 7,00               | 6,00            | 28,00             |
| 81 - ET GERDAU + ALIMENTACION                                                                                                    | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/15    | 31/12/30      | 89,00              | 3,00                | 2,00          | 5,00               | 5,00            | 94,00             |
| 82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS + ALIMENTAC                                                                                       | 31 - % de avance físico | 82-7-0         | 01/01/15    | 31/12/24      | 100,00             | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 100,00            |
| 83 - CONVERSION LAT'S                                                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/15    | 31/12/25      | 92,00              | 8,00                | (4,00)        | 4,00               | 4,00            | 96,00             |
| 84 - ET VERA (S/TRANSF)                                                                                                          | 31 - % de avance físico | 82-133-0       | 01/01/20    | 31/12/25      | 51,00              | 26,00               | (2,00)        | 24,00              | 24,00           | 75,00             |
| 86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE - GODOY                                                                                             | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/17    | 31/12/24      | 91,00              | 2,00                | (1,00)        | 1,00               | 1,00            | 92,00             |
| 87 - NUEVA ET CATAMARCA + CAS +132 KV DT ALIMENTACION                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/17    | 31/12/24      | 76,00              | 5,00                | (3,00)        | 2,00               | 2,00            | 78,00             |
| 92 - RENOVACION CD ET SANTA FE NORTE                                                                                             | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/23    | 31/12/25      | 16,00              | 72,00               | (28,00)       | 44,00              | 44,00           | 60,00             |
| 94 - AMPLIACION ET 132/33/13,2 TOSTADO                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-77-0        | 01/01/23    | 31/12/24      | 39,00              | 0,00                | 1,00          | 1,00               | 0,00            | 39,00             |
| 95 - CORRIMIENTO PLAZOLETA TRANSICION                                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/23    | 31/12/24      | 90,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 90,00             |
| 98 - ET RAFAELA NORTE                                                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/01/23    | 31/12/26      | 3,00               | 40,00               | (13,00)       | 27,00              | 27,00           | 30,00             |
| 99 - MALLA PAT ET CAÑADA DE GOMEZ                                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-126-0       | 01/01/24    | 31/12/27      | 0,00               | 30,00               | (10,00)       | 20,00              | 3,00            | 3,00              |
| 100 - AMPLIACION ET RINCON                                                                                                       | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 101 - COMPENSACIÓN CAPACITIVA                                                                                                    | 31 - % de avance físico | 82-995-0       | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 103 - ET ESPERANZA                                                                                                               | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/01/24    | 31/12/27      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 104 - ET CARRERAS                                                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/01/24    | 31/12/27      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                             | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/15    | 31/12/25      | 95,00              | 5,00                | 0,00          | 5,00               | 5,00            | 100,00            |
| 109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/15    | 31/12/24      | 90,00              | 2,00                | (2,00)        | 0,00               | 0,00            | 90,00             |
| 114 - REMODELACION REDES RURALES                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/15    | 31/12/26      | 98,00              | 7,00                | (3,00)        | 4,00               | 2,00            | 100,00            |
| 116 - REFORMA MT CD CHIESA                                                                                                       | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/18    | 31/12/24      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 118 - REMOD RED BT CONVENCIONAL POR PREENSAMBLADO SANTO TC                                                                       | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/18    | 31/12/24      | 99,00              | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 99,00             |
| 122 - REFORMA DE MT CD PCIAS UNIDAS - CD SCALA ORTIZ CD GRANER                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/18    | 31/12/24      | 99,00              | 2,00                | 0,00          | 2,00               | 0,00            | 99,00             |
| 130 - LMT 33 KV RAFAELA SUR-NUEVO TORINO+SET 33/13,2 KV NUEVO T                                                                  | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/01/22    | 31/12/25      | 55,00              | 58,00               | 17,00         | 75,00              | 14,00           | 69,00             |
| 133 - NUEVA SE MT/MT MARCELINO ESCALADA                                                                                          | 31 - % de avance físico | 82-112-0       | 01/01/23    | 31/12/24      | 85,00              | 0,00                | 13,00         | 13,00              | 13,00           | 98,00             |
| 137 - AMPLIACION CD 1 DE MAYO Y REF ASOCIADAS                                                                                    | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/18    | 31/12/26      | 6,00               | 55,00               | (55,00)       | 0,00               | 0,00            | 6,00              |
| 138 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA II                                                                                             | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/18    | 31/12/24      | 74,00              | 2,00                | 3,00          | 5,00               | 5,00            | 79,00             |

CP MAURO LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION  
FINANCIERA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| Obra                                                           | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej. Ant. Real | Pto. Inicial. U. Fis. | Modif. aprob. | Pto. Vig. U. Fisicas | Deveng. al 31/12 | Cant. total ejec. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 142 - AUTOMATIZACION SUBESTACIONES ROSARIO                     | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00                 | 1,00                  | (1,00)        | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 143 - NUEVO DIST. 13,2KV SAN AGUSTIN ET BLAS PARERA            | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/18    | 31/12/25      | 0,00                 | 4,00                  | 0,00          | 4,00                 | 4,00             | 4,00              |
| 153 - OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN                            | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00                 | 100,00                | 0,00          | 100,00               | 86,00            | 86,00             |
| 154 - CONSTRUCC NUEVO DISTRIB RINCON                           | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/19    | 31/12/24      | 50,00                | 5,00                  | (5,00)        | 0,00                 | 0,00             | 50,00             |
| 155 - PREENSAM CIUDAD DE FRONTERA - AG MARIA JUANA             | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/01/19    | 31/12/26      | 82,00                | 9,00                  | (3,00)        | 6,00                 | 6,00             | 88,00             |
| 156 - PREENSAM CIUDAD SAN VICENTE - AD.MARIA JUANA             | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/01/21    | 31/12/25      | 2,00                 | 92,00                 | (85,00)       | 7,00                 | 7,00             | 9,00              |
| 157 - AMPLIACION ET SAN GUILLERMO Y CONTR                      | 31 - % de avance físico | 82-91-0        | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00                 | 40,00                 | (25,00)       | 15,00                | 9,00             | 9,00              |
| 168 - SALIDAS MT ET BAIGORRIA                                  | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/01/21    | 31/12/26      | 34,00                | 52,00                 | (49,00)       | 3,00                 | 0,00             | 34,00             |
| 170 - REFORMAS EN SALIDA 4 DE 13,2 KV DE ET RAFAELA            | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/01/22    | 31/12/24      | 80,00                | 2,00                  | (1,00)        | 1,00                 | 1,00             | 81,00             |
| 173 - RETIRO DE CONDUCTOR SUBTERRANEO PUENTE CARRETERO         | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/22    | 31/12/25      | 10,00                | 1,00                  | (1,00)        | 0,00                 | 0,00             | 10,00             |
| 175 - NUEVOS ALIMENTADORES ENTRE CD GUEMES Y MAYORAZ - SANT    | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/22    | 31/12/25      | 69,00                | 4,00                  | 1,00          | 5,00                 | 5,00             | 74,00             |
| 176 - NUEVA CONFIGURAC SALIDA 8 ET ESPERANZA                   | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00                 | 60,00                 | 11,00         | 71,00                | 60,00            | 60,00             |
| 180 - NUEVO DISTR. DE 13,2KV NORTE II DE LA ET CAÑADA DE GOMEZ | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00                 | 65,00                 | (5,00)        | 60,00                | 28,00            | 28,00             |
| 181 - LAMT 33 KV TOSTADO VILLA MINETTI                         | 31 - % de avance físico | 82-77-0        | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00                 | 5,00                  | 0,00          | 5,00                 | 5,00             | 5,00              |
| 182 - LMT 33 KV SAN GREGORIO - CRISTOPHERSEN                   | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00                 | 1,00                  | 5,00          | 6,00                 | 6,00             | 6,00              |
| 183 - INFRAESTRUC. POR INTERFERENCIAS CON OBRA ONU RN 34       | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/01/23    | 31/12/26      | 40,00                | 15,00                 | 33,00         | 48,00                | 45,00            | 85,00             |
| 186 - PREENSAMBLADO HUMBERTO PRIMO                             | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00                 | 85,00                 | (85,00)       | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 187 - CONST. RAT. Y DERIVACIONES 33KV EN LAS TOSCAS            | 31 - % de avance físico | 82-49-0        | 01/01/24    | 31/12/27      | 0,00                 | 1,00                  | (1,00)        | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |

Proyecto: 16.0.3 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 3 - GERENCIA DE EXPLOTACION

| Obra                                                 | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej. Ant. Real | Pto. Inicial. U. Fis. | Modif. aprob. | Pto. Vig. U. Fisicas | Deveng. al 31/12 | Cant. total ejec. |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00                 | 100,00                | 0,00          | 100,00               | 99,00            | 99,00             |
| 0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00                 | 100,00                | 0,00          | 100,00               | 99,00            | 99,00             |
| 0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00                 | 100,00                | 0,00          | 100,00               | 99,00            | 99,00             |

Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| Obra                                                          | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej. Ant. Real | Pto. Inicial. U. Fis. | Modif. aprob. | Pto. Vig. U. Fisicas | Deveng. al 31/12 | Cant. total ejec. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 9 - OBRAS FER POR ADMINISTRACION                              | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/18    | 31/12/25      | 79,00                | 10,00                 | 3,00          | 13,00                | 8,00             | 87,00             |
| 17 - REMOD RED BT VILLA ANA (VILLA ANA - LA RESERVA - PJE 50) | 31 - % de avance físico | 82-49-0        | 01/01/20    | 31/12/24      | 79,00                | 1,00                  | 20,00         | 21,00                | 0,00             | 79,00             |
| 18 - RENOV RED MT Y BT DIST ING CHANOURDIE                    | 31 - % de avance físico | 82-49-0        | 01/01/20    | 31/12/24      | 64,00                | 1,00                  | (1,00)        | 0,00                 | 0,00             | 64,00             |
| 24 - ACOND.REDES EN LA BRAVA Y CACIQUE ARIACAIQUIN            | 31 - % de avance físico | 82-98-0        | 01/01/18    | 31/12/24      | 0,00                 | 1,00                  | 0,00          | 1,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 24 - ACOND.REDES EN LA BRAVA Y CACIQUE ARIACAIQUIN            | 31 - % de avance físico | 82-112-0       | 01/01/24    | 31/12/24      | 87,00                | 0,00                  | 10,00         | 10,00                | 9,00             | 96,00             |
| 27 - LMT 33KV ARRUFU-CURUPAITY - 22KM                         | 31 - % de avance físico | 82-91-0        | 01/01/19    | 31/12/24      | 98,00                | 1,00                  | 0,00          | 1,00                 | 1,00             | 99,00             |
| 28 - REMOD RED MY Y BT COMUNA MOISES VILLE                    | 31 - % de avance físico | 82-91-0        | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00                 | 30,00                 | 50,00         | 80,00                | 28,00            | 28,00             |
| 32 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,62 DIST GARIBALDI                    | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/01/20    | 31/12/26      | 73,00                | 27,00                 | (27,00)       | 0,00                 | 0,00             | 73,00             |

CP MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| Obra                                                            | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 35 - REMOD LMT 7,62KV EN DIST COLONIA MARGARITA                 | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/01/20    | 31/12/24      | 73,00              | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 1,00            | 74,00             |
| 39 - REMODELACION RED DE BT EN LOCALIDAD DE PILAR – DPTO. LAS C | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/01/20    | 31/12/26      | 22,00              | 49,00               | 0,00          | 49,00              | 35,00           | 57,00             |
| 40 - REMODELACIÓN LMT RURALES EN MONTE VERA ZONA SUR            | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/20    | 31/12/24      | 76,00              | 1,00                | 19,00         | 20,00              | 20,00           | 96,00             |
| 42 - REMODELACION BT HUMBOLDT                                   | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/01/21    | 31/12/26      | 0,00               | 47,00               | 11,00         | 58,00              | 50,00           | 50,00             |
| 43 - REMODELACION MT 13,2 KV CASAS-LAS BANDURRIAS-CROSEQUIN     | 31 - % de avance físico | 82-126-0       | 01/01/24    | 31/12/26      | 1,00               | 72,00               | (9,00)        | 63,00              | 55,00           | 56,00             |
| 44 - REMODELACION MT Y BT CAMPO ANDINO                          | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/21    | 31/12/24      | 98,00              | 2,00                | (1,00)        | 1,00               | 1,00            | 99,00             |
| 45 - CONSTRUCCION DE LAMT 13,2 Y REMOD                          | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/21    | 31/12/24      | 96,00              | 5,00                | (1,00)        | 4,00               | 4,00            | 100,00            |
| 46 - REMODEL RED RURAL MT DISTRITOS PROVIDENCIA Y M LUISA       | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/01/24    | 31/12/27      | 0,00               | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 0,00            | 0,00              |
| 47 - REMODEL Y CAMBIO CONDUCTOR RURAL                           | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/20    | 31/12/24      | 75,00              | 5,00                | (2,00)        | 3,00               | 3,00            | 78,00             |
| 48 - REMODEL BT EN HERSILIA                                     | 31 - % de avance físico | 82-91-0        | 01/01/21    | 31/12/26      | 1,00               | 96,00               | (43,00)       | 53,00              | 51,00           | 52,00             |
| 49 - REMODEL BT EN VILLA TRINIDAD                               | 31 - % de avance físico | 82-91-0        | 01/01/22    | 31/12/25      | 65,00              | 53,00               | (18,00)       | 35,00              | 35,00           | 100,00            |
| 50 - REMODEL BT DE VILLA LAURA                                  | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/22    | 01/12/24      | 99,00              | 2,00                | (1,00)        | 1,00               | 1,00            | 100,00            |
| 51 - MEJORAS COMPRENDIDAS EN EL FER SUC OESTE                   | 31 - % de avance físico | 82-56-0        | 01/01/21    | 31/12/24      | 82,00              | 1,00                | 17,00         | 18,00              | 18,00           | 100,00            |
| 52 - REMOD LMT 13,2 KV RURAL EN DIST MONTE DE OCA BOUQUET       | 31 - % de avance físico | 82-7-0         | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 53 - REMOD. BT BERNARDO DE IRIGOYEN                             | 31 - % de avance físico | 82-105-0       | 01/01/22    | 31/12/26      | 77,00              | 22,00               | 0,00          | 22,00              | 16,00           | 93,00             |
| 54 - REMODEL BT SANTO DOMINGO                                   | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/01/22    | 31/12/25      | 84,00              | 24,00               | (7,00)        | 17,00              | 16,00           | 100,00            |
| 55 - REMODEL. BT GREGORIA PEREZ DE DENIS                        | 31 - % de avance físico | 82-77-0        | 01/01/22    | 31/12/25      | 8,00               | 80,00               | (20,00)       | 60,00              | 59,00           | 67,00             |
| 56 - PREENSAMBLADO SANTA MARGARITA                              | 31 - % de avance físico | 82-77-0        | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 57 - PREENSAMBLADO EN NELSON                                    | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/22    | 31/12/26      | 7,00               | 50,00               | 10,00         | 60,00              | 58,00           | 65,00             |
| 58 - REMODELACION LAMT CASALENGO                                | 31 - % de avance físico | 82-105-0       | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00               | 10,00               | (10,00)       | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 59 - REPOTENCIACION Y ACONDICIONAMIENTO LAMT 7,62KV ZR CRISPI   | 31 - % de avance físico | 82-126-0       | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00               | 20,00               | (20,00)       | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 60 - REMOD. LAMT 13,2KV. EN DISTRITO EMILIA Y VIDELA            | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00               | 20,00               | (20,00)       | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 61 - REMOD. 13,2KV DISTRITO ELISA, J. ARAUZ Y LA PELADA         | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00               | 10,00               | 4,00          | 14,00              | 12,00           | 12,00             |
| 62 - REMOD. LMT LBT SETA ZONA URBANA TRAILL                     | 31 - % de avance físico | 82-126-0       | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00               | 5,00                | (5,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 63 - MEJORA LAMT LABT PARAJE WILDERMUTH                         | 31 - % de avance físico | 82-126-0       | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00               | 5,00                | (5,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 64 - SUB-ESTACION DE REBAJE 33/13,2KV RUEDA                     | 31 - % de avance físico | 82-126-0       | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00               | 0,00                | 98,00         | 98,00              | 0,00            | 0,00              |

Proyecto: 16.0.6 - VARIOS

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| Obra                                     | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 30 - CALIDAD DE SERVICIO 2020            | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/20    | 31/12/26      | 85,00              | 6,00                | (3,00)        | 3,00               | 2,00            | 87,00             |
| 31 - OBRAS CIVILES 2020                  | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/23    | 31/12/24      | 99,00              | 0,00                | 1,00          | 1,00               | 1,00            | 100,00            |
| 36 - OBRAS CIVILES 2022                  | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/21    | 31/12/25      | 63,00              | 35,00               | (20,00)       | 15,00              | 0,00            | 63,00             |
| 37 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2022 | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/21    | 31/12/25      | 88,00              | 10,00               | (5,00)        | 5,00               | 0,00            | 88,00             |
| 38 - OBRAS P/ATENCION IMPREVISTOS 2022   | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/22    | 31/12/24      | 97,00              | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 1,00            | 98,00             |

CP MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

| Ejercicio: 2024                                                                                                                       |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                                                                                         |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Institución: 98 - E.P.E.                                                                                                              |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi                                                                                                      |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Proyecto: 16.0.6 - VARIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA                             |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 39 - OBRAS POR ADMINISTRACION2022                                                                                                     | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/21    | 31/12/24      | 100,00             | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 100,00            |
| 40 - OBRAS CIVILES 2023                                                                                                               | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/22    | 31/12/25      | 42,00              | 56,00               | (6,00)        | 50,00              | 31,00           | 73,00             |
| 41 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2023                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/22    | 31/12/24      | 47,00              | 45,00               | (5,00)        | 40,00              | 40,00           | 87,00             |
| 44 - CALIDAD DE SERVICIO 2023                                                                                                         | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/22    | 31/12/25      | 44,00              | 50,00               | (20,00)       | 30,00              | 30,00           | 74,00             |
| 45 - OBRAS CIVILES 2024                                                                                                               | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00               | 40,00               | (5,00)        | 35,00              | 30,00           | 30,00             |
| 46 - SUMINISTRO DE USUARIOS PUNTUALES 2024                                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00               | 80,00               | (20,00)       | 60,00              | 50,00           | 50,00             |
| 47 - OBRAS PARA TENSION IMPREVISTOS 2024                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 99,00               | (1,00)        | 98,00              | 25,00           | 25,00             |
| 48 - OBRAS POR ADIMINISTRACION 2024                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 90,00               | (10,00)       | 80,00              | 0,00            | 0,00              |
| 49 - CALIDAD DE SERVICIO 2024                                                                                                         | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 70,00               | (20,00)       | 50,00              | 23,00           | 23,00             |
| Proyecto: 17.0.8 - TELEMEDICION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL                                  |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - TELEMEDICION                                                                                                                      | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00               | 100,00              | 0,00          | 100,00             | 99,00           | 99,00             |
| Proyecto: 17.0.9 - TELESUPERVISIÓN Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL                               |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - OBRAS PARA TELESUPERVISION                                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/20    | 31/12/26      | 38,00              | 25,00               | 26,00         | 51,00              | 47,00           | 85,00             |
| 2 - TELESUPERVISION                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00               | 100,00              | 0,00          | 100,00             | 99,00           | 99,00             |
| Proyecto: 17.0.10 - OFICINA VIRTUAL Y DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - OFICINA VIRTUAL Y DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS                                                                                      | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00               | 100,00              | 0,00          | 100,00             | 43,00           | 43,00             |
| Proyecto: 18.0.2 - EPE SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL                                    |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 153 - OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00               | 100,00              | 0,00          | 100,00             | 72,00           | 72,00             |
| Proyecto: 18.0.5 - PROGRAMA DE LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA      |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 17 - PLASIS B* NUEVA POMPEYA                                                                                                          | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/20    | 31/12/24      | 67,00              | 1,00                | 0,00          | 1,00               | 1,00            | 68,00             |
| Proyecto: 18.0.7 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL                |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                  | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - EPE SOCIAL 2021                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/23    | 31/12/24      | 71,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 71,00             |
| 2 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS                                                                                                    | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00               | 100,00              | 0,00          | 100,00             | 99,00           | 99,00             |
| 3 - EPE SOCIAL 2022                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/20    | 31/12/25      | 77,00              | 18,00               | (1,00)        | 17,00              | 17,00           | 94,00             |
| 4 - EPE SOCIAL 2023                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/22    | 31/12/25      | 21,00              | 78,00               | (13,00)       | 65,00              | 52,00           | 73,00             |

CP. MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

|                                                                                                                                  |                         |                |             |               |                       |                       |               |                      |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Ejercicio: 2024                                                                                                                  |                         |                |             |               |                       |                       |               |                      |                  |                   |
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                                                                                    |                         |                |             |               |                       |                       |               |                      |                  |                   |
| Institución: 98 - E.P.E.                                                                                                         |                         |                |             |               |                       |                       |               |                      |                  |                   |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi                                                                                                 |                         |                |             |               |                       |                       |               |                      |                  |                   |
| Proyecto: 18.0.7 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL |                         |                |             |               |                       |                       |               |                      |                  |                   |
| Obra                                                                                                                             | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej. Ac. Ej. Ant. Real | Pto. Inicial. U. Fis. | Modif. aprob. | Pto. Vig. U. Fisicas | Deveng. al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 5 - EPE SOCIAL 2024                                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-996-0       | 01/01/24    | 31/12/26      | 0,00                  | 33,00                 | 27,00         | 60,00                | 50,00            | 50,00             |

CP MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

| Ejercicio: 2024                                                                                                                                    |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                                                                                                      |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Institución: 94 - ASSA                                                                                                                             |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - ASSA                                                                                                                                   |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Proyecto: 16.0.14 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                               | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 42 - PA-ACUEDUCTO GRAN ROSARIO ETAPA II                                                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/12/16    | 31/05/26      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| Proyecto: 16.0.19 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio 2021 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA  |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                               | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 16 - ENHOSA-COLECTOR B°LA PATRIA FIRMAT                                                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/04/21    | 30/06/24      | 44,00              | 11,00               | (8,00)        | 3,00               | 38,00           | 82,00             |
| 16 - ENHOSA-COLECTOR B°LA PATRIA FIRMAT                                                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-56-0        | 01/04/21    | 31/12/24      | 0,00               | 0,00                | 24,00         | 24,00              | 0,00            | 0,00              |
| Proyecto: 16.0.20 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans, Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA              |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                               | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 7 - ACUED.OV.LAGOS ET.1 CASILDA                                                                                                                    | 31 - % de avance físico | 82-14-0        | 01/02/23    | 28/02/25      | 85,00              | 1,00                | 9,00          | 10,00              | 15,00           | 100,00            |
| 18 - EXP.RED AGUA B°LOS ALAMOS Y V.AEROCUB RAFAELA                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/10/22    | 31/05/25      | 84,00              | 4,00                | 9,00          | 13,00              | 3,00            | 87,00             |
| 19 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTAB.SANTA FE                                                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/05/22    | 31/12/25      | 9,00               | 47,00               | (44,00)       | 3,00               | 2,00            | 11,00             |
| 20 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTAB.GDRO.BAIGORRIA                                                                                                          | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/05/22    | 31/12/25      | 15,00              | 43,00               | (43,00)       | 0,00               | 0,00            | 15,00             |
| 22 - REHAB.COLECTOR GRAL. SANTA FE                                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/09/23    | 31/03/25      | 15,00              | 40,00               | (1,00)        | 39,00              | 54,00           | 69,00             |
| 23 - ENHOSA-CLOACAS O.BASICAS LOS ALAMOS                                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/07/23    | 20/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 25 - RENOVACION EMISARIO SUR                                                                                                                       | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/05/22    | 31/12/26      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| Proyecto: 16.0.21 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans, Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA              |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                               | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 8 - ACUED. B° PUERTO RECONQUISTA                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-49-0        | 01/04/24    | 30/04/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 9 - AMPLIAC. PDLC GALVEZ                                                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-105-0       | 01/05/24    | 30/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 10 - REHABILITAC. EE CENTRAL STA.FE                                                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/04/24    | 30/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 11 - REHAB. COLECTOR GRAL. STA. FE                                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/09/24    | 31/01/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 16 - REHAB.COLECTOR CLOACAL CDA.DE GOMEZ                                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-56-0        | 01/07/24    | 31/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 19 - REHAB.Y AMPLIAC.LAG.TRATAM.FIRMAT                                                                                                             | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/05/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 21 - RENOV.CAÑERIA DE LAVADO FILTROS "D" PTA.ROSARIO                                                                                               | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/07/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 22 - REFUERZO DE AGUA SAN LORENZO                                                                                                                  | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/05/24    | 30/04/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 23 - ENHOSA-RENOV.COLECTOR CORRIENTES ROSARIO                                                                                                      | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 24 - RENOV.COLECTOR VELEZ SANSFIELD ROSARIO                                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/07/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 25 - CISTERNA P/VINC.LA BOCA ALTO VERDE STA.FE                                                                                                     | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/05/24    | 30/04/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 26 - CISTERNA REBOMBEO LA GUARDIA STA.FE                                                                                                           | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 30/04/24    | 31/01/25      | 0,00               | 1,00                | 13,00         | 14,00              | 0,00            | 0,00              |
| 30 - AMPL. PDLC RUFINO                                                                                                                             | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/07/24    | 30/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 31 - RENOV.SOPORTE ACUED.COLASTINE STA.FE                                                                                                          | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 33 - REHAB.LAGUNAS PDLC ESPERANZA                                                                                                                  | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/04/24    | 31/01/25      | 0,00               | 1,00                | 65,00         | 66,00              | 65,00           | 65,00             |
| 37 - RENOV. RED AGUA SAN LORENZO                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/01/24    | 31/03/25      | 0,00               | 29,00               | 58,00         | 87,00              | 59,00           | 59,00             |

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

| Ejercicio: 2024                                                                                                                                              |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                                                                                                                |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |  |
| Institución: 94 - ASSA                                                                                                                                       |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |  |
| S.A.F.: 1 - ASSA                                                                                                                                             |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |  |
| Proyecto: 16.0.21 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans,      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA              |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |  |
| Obra                                                                                                                                                         | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |  |
| 38 - RENOV. RED AGUA ROSARIO                                                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/06/24    | 31/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 39 - RENOV. RED AGUA STA. FE                                                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/04/24    | 28/02/26      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 40 - PROTECCIÓN PERFORACIONES RUFINO                                                                                                                         | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/05/24    | 31/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 41 - CENTRO RECEPC. CAMIONES ATMOSF. SF.                                                                                                                     | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/10/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| Proyecto: 16.0.22 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |  |
| Obra                                                                                                                                                         | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |  |
| 1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC. Y REDES                                                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-995-0       | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 15,00               | 68,00         | 83,00              | 92,00           | 92,00             |  |
| 2 - REHABILITACIONES EDILICIAS ASSA                                                                                                                          | 31 - % de avance físico | 82-995-0       | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 7,00                | 1,00          | 8,00               | 84,00           | 84,00             |  |
| 3 - TELEGESTION Y AUTOMATIZACION ASSA                                                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-995-0       | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 15,00               | (15,00)       | 0,00               | 84,00           | 84,00             |  |
| 4 - PROY.EJECUT.OBRAS INFRAESTRUCTURA                                                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-995-0       | 01/01/24    | 31/05/25      | 0,00               | 1,00                | 2,00          | 3,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 5 - PROYECTO REDUC. AGUA NO CONTAB.                                                                                                                          | 31 - % de avance físico | 82-995-0       | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 6 - AMPL. PDLC CDA. DE GOMEZ                                                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-56-0        | 01/07/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 7 - BOOSTER CASILDA                                                                                                                                          | 31 - % de avance físico | 82-14-0        | 01/08/24    | 31/03/25      | 0,00               | 1,00                | 26,00         | 27,00              | 7,00            | 7,00              |  |
| 8 - ACUED. FIRMAT                                                                                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/07/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 9 - ADECUAC. PTA.POTAB. ACO                                                                                                                                  | 31 - % de avance físico | 82-105-0       | 01/09/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 10 - E.B. AGUA B° GÜEMES                                                                                                                                     | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/10/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 11 - CAÑERÍA VINC. POI NORTE                                                                                                                                 | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/09/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 12 - RZO. AGUA VINC.B° LOS ALAMOS Y AERO CLUB                                                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 30/06/24    | 30/04/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 13 - E.E.C. COLECTOR E IMP.B° SUR RQSTA.                                                                                                                     | 31 - % de avance físico | 82-49-0        | 01/07/24    | 31/07/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 14 - CAÑERIA AGUA CARMEN LUISA RQTA                                                                                                                          | 31 - % de avance físico | 82-49-0        | 01/07/24    | 31/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 15 - ACUED.VINC.GARABATO RQSTA.                                                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-49-0        | 01/07/24    | 31/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 16 - COLECTORES CLOAC.ZONA SUR RQSTA.                                                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-49-0        | 01/07/24    | 31/07/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 17 - ACCESO A DISP. LODOS P.P. RQSTA.                                                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-49-0        | 01/07/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 18 - REACONDIC. SUBSUELO FILTROS B ROS.                                                                                                                      | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/05/24    | 30/04/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 19 - RZO. AGUA BATTLE Y ORDOÑEZ ROS.                                                                                                                         | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 20 - RED DE AGUA B° TOBA                                                                                                                                     | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 21 - ABATIM. DE NUTRIENTES PDLC RUF.                                                                                                                         | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/03/24    | 31/07/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 22 - RZO. AGUA RUFINO                                                                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/09/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | 15,00         | 16,00              | 0,00            | 0,00              |  |
| 22 - RZO. AGUA RUFINO                                                                                                                                        | 31 - % de avance físico | 82-56-0        | 01/10/24    | 28/02/25      | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 23 - REHAB. TRAMO POZO SUR STA.FE                                                                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/04/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 24 - RENOV. FILTROS P.P. STA.FE                                                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/05/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 25 - NVA. SALA DE CLORINADORES P.P. STA.FE                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/06/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |
| 26 - E.B. AGUA SUR STA. FE                                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/07/24    | 31/05/26      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |  |

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

| Ejercicio: 2024                                                                  |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                                    |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Institución: 94 - ASSA                                                           |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - ASSA                                                                 |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Proyecto: 16.0.22 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo: 5 - Proyecto específico                                                    |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA                                              |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                             | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 27 - REHAB. PRE-RESERVA P.P. STA.FE                                              | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 28 - NVO.CENTRO LOGISTICO LAS FLORES                                             | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/02/24    | 31/05/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 29 - AMPL. E.B. PTA.POT. STA. FE                                                 | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/03/24    | 28/02/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 30 - AMPL. PDL C CASILDA                                                         | 31 - % de avance físico | 82-14-0        | 01/05/24    | 28/02/26      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 31 - RENOVAC.ACUED. CAMPO CAPT.RUFINO                                            | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/07/24    | 30/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 32 - RENOVAC.ACUED.CIUDAD RUFINO                                                 | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/07/24    | 30/09/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 33 - RENOVAC.RED CLOACAL S.LORENZO                                               | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/07/24    | 31/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 34 - REHAB. E.B. 1 SAN LORENZO                                                   | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/07/24    | 31/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 35 - RENOVAC. RED CLOACAL CDA. DE GOMEZ                                          | 31 - % de avance físico | 82-56-0        | 01/07/24    | 31/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 36 - RENOVAC. RED CLOACAL CASILDA                                                | 31 - % de avance físico | 82-14-0        | 01/07/24    | 31/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 37 - RENOVAC. RED CLOACAL RUFINO                                                 | 31 - % de avance físico | 82-42-0        | 01/07/24    | 31/03/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 38 - RZO. G.B. Y CENTRO DISTRIB.                                                 | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/07/24    | 31/05/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 39 - PDL C SAN LORENZO                                                           | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/03/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 40 - E.E.L.C. SAN LORENZO                                                        | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/03/24    | 31/01/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 41 - PDL C GRAN ROSARIO NORTE S.L.                                               | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/12/24    | 30/11/27      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 42 - NUEVA PDL C ESPZA.                                                          | 31 - % de avance físico | 82-70-0        | 01/05/24    | 31/12/25      | 0,00               | 1,00                | (1,00)        | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 43 - CONFIAB. DOSIF. DE CAL PPR                                                  | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/10/24    | 31/05/25      | 0,00               | 0,00                | 7,00          | 7,00               | 13,00           | 13,00             |
| 45 - E.E.Y SIST.DES.CLOAC.FISHERTON NO ROSARIO                                   | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/09/24    | 31/08/25      | 0,00               | 0,00                | 4,00          | 4,00               | 2,00            | 2,00              |
| 46 - PERF.SIN VINC.CDA DE GOMEZ                                                  | 31 - % de avance físico | 82-56-0        | 01/10/24    | 31/12/24      | 0,00               | 0,00                | 72,00         | 72,00              | 92,00           | 92,00             |
| 47 - PERF.POZO DE AGUA FUNES                                                     | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/09/24    | 30/09/24      | 0,00               | 0,00                | 100,00        | 100,00             | 100,00          | 100,00            |
| 48 - AMP.CAMPO CAP.SUBT.1 ET.FIRMAT                                              | 31 - % de avance físico | 82-56-0        | 01/10/24    | 31/03/26      | 0,00               | 0,00                | 1,00          | 1,00               | 1,00            | 1,00              |
| 49 - RED CLOAC.VEC.IBARRA VGG                                                    | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/12/24    | 30/11/25      | 0,00               | 0,00                | 3,00          | 3,00               | 2,00            | 2,00              |
| 50 - REFUERZO CISTERNA B*GODOY ROSARIO                                           | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/10/24    | 31/08/25      | 0,00               | 0,00                | 9,00          | 9,00               | 0,00            | 0,00              |
| 51 - RENOV.FALSO FDO.FILTROS 15 Y 17 PPSF                                        | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/10/24    | 31/12/24      | 0,00               | 0,00                | 5,00          | 5,00               | 17,00           | 17,00             |
| 52 - PERFORACIONES DE AGUA GALVEZ                                                | 31 - % de avance físico | 82-105-0       | 01/11/24    | 31/12/24      | 0,00               | 0,00                | 90,00         | 90,00              | 100,00          | 100,00            |
| 53 - REHAB.Y MEJORAS PDL C GALVEZ                                                | 31 - % de avance físico | 82-105-0       | 01/12/24    | 31/03/25      | 0,00               | 0,00                | 6,00          | 6,00               | 2,00            | 2,00              |
| 54 - FINAL.RED CLOAC.B*B.LOPEZ RAFAELA                                           | 31 - % de avance físico | 82-21-0        | 01/11/24    | 31/12/24      | 0,00               | 0,00                | 100,00        | 100,00             | 100,00          | 100,00            |
| 55 - RENOVACION BV. SARGENTO CABRAL - S.LORENZO                                  | 31 - % de avance físico | 82-119-0       | 01/11/24    | 31/03/25      | 0,00               | 0,00                | 32,00         | 32,00              | 0,00            | 0,00              |
| 56 - PLAN RENOVACION REDES AGUA SANTA FE                                         | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/12/24    | 31/05/26      | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| 57 - PLAN RENOVACION REDES AGUA ROSARIO                                          | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/12/24    | 30/06/25      | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00              |
| Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES         |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo: 5 - Proyecto específico                                                    |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA                                              |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                             | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 7 - P.S.E.I.D.C. B* FISHERTON NO ROSARIO                                         | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/07/24    | 30/09/25      | 0,00               | 0,00                | 17,00         | 17,00              | 6,00            | 6,00              |

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

|                                                                                                                                                     |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Ejercicio: 2024                                                                                                                                     |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                                                                                                       |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Institución: 94 - ASSA                                                                                                                              |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - ASSA                                                                                                                                    |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOCALES      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 8 - P.S.E.I.D.C Bª NVO ALBERDI NORTE Y CRISTALERIA ROSARIO                                                                                          | 31 - % de avance físico | 82-84-0        | 01/10/24    | 31/07/25      | 0,00               | 0,00                | 40,00         | 40,00              | 0,00            | 0,00              |
| Proyecto: 39.0.1 - PLAN INCLUIR      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA                                         |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 3 - PI-MEJORA OPERATIVA PTA.SANTA FE                                                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/02/21    | 31/12/24      | 99,00              | 0,00                | 1,00          | 1,00               | 1,00            | 100,00            |

  
Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

|                                                                                                                                                                          |                         |                |             |               |                      |                      |               |                     |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Ejercicio: 2024                                                                                                                                                          |                         |                |             |               |                      |                      |               |                     |                 |                   |
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                                                                                                                            |                         |                |             |               |                      |                      |               |                     |                 |                   |
| Institución: 95 - Tunnel Subfluv.                                                                                                                                        |                         |                |             |               |                      |                      |               |                     |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - ente interprovincial                                                                                                                                         |                         |                |             |               |                      |                      |               |                     |                 |                   |
| Proyecto: 16.0.1 - ACTUALIZACION TUNEL SUBFLUVIAL      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS   |                         |                |             |               |                      |                      |               |                     |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                                     | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej. Ant. Real | Pto.Inicial. U. Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U. Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 15 - ADQUISICION Y MONTAJE CONDUCTOR DE 13,2 KV.                                                                                                                         | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00                 | 0,00                 | 100,00        | 100,00              | 100,00          | 100,00            |
| 20 - MODIFICACIONES EDILICIAS                                                                                                                                            | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00                 | 100,00               | 0,00          | 100,00              | 0,00            | 0,00              |
| 22 - REPAV. LOSA RODAMIENTO                                                                                                                                              | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00                 | 100,00               | 0,00          | 100,00              | 100,00          | 100,00            |
| Proyecto: 17.0.1 - ACTUALIZACION COMPLEJO TURISTICO      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS |                         |                |             |               |                      |                      |               |                     |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                                     | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej. Ant. Real | Pto.Inicial. U. Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U. Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 2 - REMODELACION COMPLEJO                                                                                                                                                | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00                 | 0,00                 | 100,00        | 100,00              | 0,00            | 0,00              |

  
C. P. N. ROSANA FANTINO  
DIRECCIÓN CONTABLE  
ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL  
"RAUL URANGA-CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"


Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

|                                                               |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Ejercicio: 2024                                               |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                 |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Institución: 100 - Fid.Prov Prod Medic                        |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - FidPro.Prod.Medicam.                              |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Proyecto: 18.0.1 - Fortalecimiento de Capacidades Productivas |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo: 5 - Proyecto específico                                 |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Unidad Ejecutora: 1 - LIF SE- FIDUCIARIO                      |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                          | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Físicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - Adecuación Instalaciones Productivas LIF                  | 31 - % de avance físico | 82-63-0        | 01/01/23    | 31/12/24      | 0,00               | 50,00               | 0,00          | 50,00              | 0,00            | 0,00              |

  
CPN Luciana Manías  
Gerente de Administración  
Contable y Presupuesto  
LIF S.E

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2024

|                                                                                                                                                                      |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Ejercicio: 2024                                                                                                                                                      |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Tipo de presupuesto: Aprobado                                                                                                                                        |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Institución: 901 - U. Ejec.Biprovincial                                                                                                                              |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| S.A.F.: 1 - UE-EB-Ac.Sta Fe-Cor                                                                                                                                      |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Proyecto: 16.0.1 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - Unidad Ejec. Biprovin. Acueducto Interprov. Santa Fe-Córdoba |                         |                |             |               |                    |                     |               |                    |                 |                   |
| Obra                                                                                                                                                                 | Unidad de medida        | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - EXPROPIACIONES                                                                                                                                                   | 31 - % de avance físico | 97-999-0       | 01/01/24    | 31/12/24      | 0,00               | 100,00              | 0,00          | 100,00             | 0,00            | 0,00              |
| 2 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL - BLOQUE A                                                                                                                                | 31 - % de avance físico | 97-999-0       | 01/01/24    | 30/11/25      | 0,00               | 46,00               | 18,00         | 64,00              | 12,85           | 12,85             |

  
C.P.N. SILVANA MANSUR  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a/c  
M. G. P.

# EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESAS, SOCIEDADES Y OTROS ENTES

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                        |                         |                |                         |                        |                     |        |                |        |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov                                    |                         |                |                         |                        |                     |        |                |        |               |        |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ                                        |                         |                |                         |                        |                     |        |                |        |               |        |
| Categoría programática                                                  | Fuente                  | Presupuesto    | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado      |        | Pagado        |        |
|                                                                         |                         |                |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución      | Cons.  | Ejecución     | Cons.  |
| 16.0.3.101 - PARQUE FOTOVOLTAICO H TOSTADO                              | 111 - Tesoro Provincial | 16.000.000,00  | (12.000.000,00)         | 4.000.000,00           | 3.381.783,09        | 84,55% | 3.381.783,09   | 84,55% | 3.381.783,09  | 84,55% |
| Total categoría programática                                            |                         | 16.000.000,00  | (12.000.000,00)         | 4.000.000,00           | 3.381.783,09        |        | 3.381.783,09   |        | 3.381.783,09  |        |
| 16.0.3.106 - PARQUE FOTOVOLTAICO CASILDA                                | 111 - Tesoro Provincial | 12.000.000,00  | (12.000.000,00)         | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                            |                         | 12.000.000,00  | (12.000.000,00)         | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.3.107 - PARQUE FOTOVOLTAICO CAÑADA DE GOMEZ                        | 111 - Tesoro Provincial | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                            |                         | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.3.108 - PARQUE FOTOVOLTAICO SAN CRISTOBAL                          | 111 - Tesoro Provincial | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                            |                         | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.3.110 - AMPLIACION PARQUE SOLAR FOTOVILTAICO SAN LORENZO           | 111 - Tesoro Provincial | 16.000.000,00  | 28.210.000,00           | 44.210.000,00          | 9.776.959,90        | 22,12% | 9.776.959,90   | 22,12% | 9.776.959,90  | 22,12% |
| 3002 - Tasa Ley 12.692                                                  |                         | 0,00           | 216.000.000,00          | 216.000.000,00         | 90.396.991,49       | 41,85% | 90.396.991,49  | 41,85% | 75.536.092,84 | 34,97% |
| Total categoría programática                                            |                         | 16.000.000,00  | 244.210.000,00          | 260.210.000,00         | 100.173.951,39      |        | 100.173.951,39 |        | 85.313.052,74 |        |
| 16.0.6.1 - CELDA COMBUSTIBLE SOFC: LABORATORIO Y CENTRO CAPACITACION    | 111 - Tesoro Provincial | 120.004.000,00 | (29.935.000,00)         | 90.069.000,00          | 33.378.205,94       | 37,06% | 33.378.205,94  | 37,06% | 32.493.341,40 | 36,08% |
| 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.                                              |                         | 200.000,00     | 0,00                    | 200.000,00             | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| 3002 - Tasa Ley 12.692                                                  |                         | 0,00           | 10.000.000,00           | 10.000.000,00          | 2.050.464,00        | 20,51% | 2.050.464,00   | 20,51% | 1.025.232,00  | 10,25% |
| 5195 - Proy. Estrategico pa                                             |                         | 0,00           | 50.725.902,00           | 50.725.902,00          | 2.232.033,60        | 4,40%  | 2.232.033,60   | 4,40%  | 2.232.033,60  | 4,40%  |
| Total categoría programática                                            |                         | 120.204.000,00 | 30.790.902,00           | 150.994.902,00         | 37.660.703,54       |        | 37.660.703,54  |        | 35.750.607,00 |        |
| 16.0.7.1 - VAL. ENERG. RES. DE PODA - BIOENERGIA - CENTRAL GRAN ROSARIO | 111 - Tesoro Provincial | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                            |                         | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.7.3 - VAL. ENERG. RES. DE PODA - BIOMASA-VILLA GUILLERMINA         | 111 - Tesoro Provincial | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                            |                         | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                     |                             |               |                         |                        |                     |        |               |        |               |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov                                 |                             |               |                         |                        |                     |        |               |        |               |        |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ                                     |                             |               |                         |                        |                     |        |               |        |               |        |
| Categoría programática                                               | Fuente                      | Presupuesto   | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado     |        | Pagado        |        |
|                                                                      |                             |               |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución     | Cons.  | Ejecución     | Cons.  |
| 16.0.7.4 - PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA ELECT. A PARTIR DE BIOGAS | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.7.14 - PLANTA DE PROCESAMIENTO BIOMASA DE PODA SANTA FE NORTE   | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.7.22 - PLANTA DE PROC. BIOMASA DE PODA - GRAN ROSARIO NORTE     | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.7.23 - PLANTA DE PROC. BIOMASA DE PODA - GRAN ROSARIO. SUR      | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.7.24 - PLANTA DE PROC. BIOMASA DE PODA - GRAN ROSARIO FUNES     | 111 - Tesoro Provincial     | 6.210.000,00  | (6.210.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 6.210.000,00  | (6.210.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.8.1 - CENTRO DE TRANSICION ENERGETICA - EDIFICIO                | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.8.2 - ACONDICIONAMIENTO TALLER ENERGIA SOLAR TERMICA            | 111 - Tesoro Provincial     | 1.559.000,00  | 0,00                    | 1.559.000,00           | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 1.559.000,00  | 0,00                    | 1.559.000,00           | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.8.4 - OBRA CIVIL MONTAJE LUGAR DE PRUEBA CONCENTRADOR SOLAR     | 111 - Tesoro Provincial     | 9.000.000,00  | 0,00                    | 9.000.000,00           | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 9.000.000,00  | 0,00                    | 9.000.000,00           | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.8.5 - ENERGIA SOLAR TERMICA                                     | 111 - Tesoro Provincial     | 70.554.000,00 | (8.000.000,00)          | 62.554.000,00          | 44.155.643,10       | 70,59% | 44.155.643,10 | 70,59% | 41.062.784,25 | 65,64% |
|                                                                      | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.  | 4.000.000,00  | 0,00                    | 4.000.000,00           | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                                      | 3002 - Tasa Ley 12.692      | 0,00          | 20.000.000,00           | 20.000.000,00          | 3.681.216,00        | 18,41% | 3.681.216,00  | 18,41% | 1.840.608,00  | 9,20%  |
|                                                                      | 5194 - Proy. Estrategico pa | 0,00          | 67.912.000,00           | 67.912.000,00          | 2.736.417,38        | 4,03%  | 2.736.417,38  | 4,03%  | 2.736.417,38  | 4,03%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 74.554.000,00 | 79.912.000,00           | 154.466.000,00         | 50.573.276,48       |        | 50.573.276,48 |        | 45.639.809,63 |        |
| 16.0.9.1 - PAH ARROYO PAVON                                          | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.9.2 - PAH ARROYO SALADILLO                                      | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.9.3 - PAH ARROYO MONJE                                          | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                         |                             | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                      |                              |                  |                         |                        |                     |        |                  |        |                  |        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov                  |                              |                  |                         |                        |                     |        |                  |        |                  |        |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ                      |                              |                  |                         |                        |                     |        |                  |        |                  |        |
| Categoría programática                                | Fuente                       | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado        |        | Pagado           |        |
|                                                       |                              |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución        | Cons.  | Ejecución        | Cons.  |
| 17.0.1.1 - GASODUCTO METROPOLITANO                    | 111 - Tesoro Provincial      | 1.672.681.000,00 | 3.119.173.160,00        | 4.791.854.160,00       | 4.214.928.840,65    | 87,96% | 4.214.928.840,65 | 87,96% | 3.653.941.339,89 | 76,25% |
|                                                       | 5174 - Conv.M.Gas.Metropo    | 1.802.377.000,00 | 28.244.515,57           | 1.830.621.515,57       | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 3.475.058.000,00 | 3.147.417.675,57        | 6.622.475.675,57       | 4.214.928.840,65    |        | 4.214.928.840,65 |        | 3.653.941.339,89 |        |
| 17.0.1.2 - RED DISTRIBUCION B*COLASTINE               | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00     | 0,00                    | 1.000.000,00           | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 1.000.000,00     | 0,00                    | 1.000.000,00           | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |
| 17.0.1.3 - RED DISTRIBUCION SAN JOSE DEL RINCON       | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00     | 0,00                    | 1.000.000,00           | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 1.000.000,00     | 0,00                    | 1.000.000,00           | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |
| 17.0.1.4 - RED DISTRIBUCION ARROYO LEYES              | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00     | 0,00                    | 1.000.000,00           | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 1.000.000,00     | 0,00                    | 1.000.000,00           | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |
| 17.0.1.5 - RED DISTRIBUCION MONTE VERA Y AROYO AGUIAR | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00     | 0,00                    | 1.000.000,00           | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 1.000.000,00     | 0,00                    | 1.000.000,00           | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |
| 17.0.2.1 - GASODUCTO REGIONAL DEL SUDOESTE            | 111 - Tesoro Provincial      | 5.000.000,00     | 0,00                    | 5.000.000,00           | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 5.000.000,00     | 0,00                    | 5.000.000,00           | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |
| 17.0.2.2 - GASODUCTO REGIONAL SAN CARLOS              | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00       | 301.500.000,00          | 302.000.000,00         | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 500.000,00       | 301.500.000,00          | 302.000.000,00         | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |
| 17.0.2.5 - GASODUCTO DESVIO ARIJON                    | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |
| 17.0.2.6 - GASODUCTO ESTACION MATILDE                 | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |
| 17.0.2.7 - GASODUCTO ANGELICA-SAN VICENTE             | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |
| 17.0.2.8 - GASODUCTO GESSLER                          | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |
| 17.0.2.9 - GASODUCTO SANTO DOMINGO-SARMIENTO          | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                                       | Total categoría programática | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                       |                              |                  |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov                                   |                              |                  |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ                                       |                              |                  |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
| Categoría programática                                                 | Fuente                       | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado      |        | Pagado         |        |
|                                                                        |                              |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución      | Cons.  | Ejecución      | Cons.  |
| 17.0.2.10 - GASODUCTO SANTA CLARA DE SAGUIER - ESMERALDA               | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.2.11 - GASODUCTO JOSEFINA                                         | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00       | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 500.000,00       | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.2.13 - GASODUCTO CHAPUY                                           | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.2.14 - GASODUCTO PILAR-GRUTLY                                     | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.2.15 - GASODUCTO CLUCELLAS                                        | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.2.16 - GASODUCTO BUSTINZA-CAÑADA DE GOMEZ                         | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.2.17 - GASODUCTO RN 34 IBARLUCEA - SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS      | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.2.18 - GASODUCTO TOSTADO - GATO COLORADO                          | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.2.19 - GASODUCTO SUR                                              | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.2.20 - GASODUCTO BATALLON 121 - ROSARIO                           | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.2.21 - GASODUCTO REGIONAL SUR                                     | 111 - Tesoro Provincial      | 1.368.217.000,00 | 473.543.625,00          | 1.841.760.625,00       | 904.202.999,36      | 49,09% | 904.202.999,36 | 49,09% | 857.965.349,00 | 46,58% |
|                                                                        | 5171 - Conv.M.AmpGasReg:     | 1.081.061.000,00 | 36.713.060,69           | 1.117.774.060,69       | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 2.449.278.000,00 | 510.256.685,69          | 2.959.534.685,69       | 904.202.999,36      |        | 904.202.999,36 |        | 857.965.349,00 |        |
| 17.0.2.22 - GASODUCTO INYEC. SIST. ALTA PRES. DE ROSARIO Y ZONA METRO. | 111 - Tesoro Provincial      | 2.925.223.000,00 | 843.400.000,00          | 3.768.623.000,00       | 842.799.123,77      | 22,36% | 842.799.123,77 | 22,36% | 826.932.745,30 | 21,94% |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                       |                             |                  |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov                                   |                             |                  |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ                                       |                             |                  |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
| Categoría programática                                                 | Fuente                      | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado      |        | Pagado         |        |
|                                                                        |                             |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución      | Cons.  | Ejecución      | Cons.  |
| 17.0.2.22 - GASODUCTO INYEC. SIST. ALTA PRES. DE ROSARIO Y ZONA METRO. | 5183 - Gas. Nva.Iny.Rosario | 2.235.375.000,00 | 38.280.370,20           | 2.273.655.370,20       | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 5.160.598.000,00 | 881.680.370,20          | 6.042.278.370,20       | 842.799.123,77      |        | 842.799.123,77 |        | 826.932.745,30 |        |
| 17.0.5.3 - GaNES TOSTADO ETAPA 1 CONEXION RAMAL GNEA                   | 111 - Tesoro Provincial     | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.4 - GaNES TOSTADO ETAPA 2 RED COMPLETA                          | 111 - Tesoro Provincial     | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.5 - GaNES VERA Y PINTADO                                        | 111 - Tesoro Provincial     | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.6 - GaNES PEDRO GOMEZ CELLO                                     | 111 - Tesoro Provincial     | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.7 - GaNES FLORENCIA                                             | 111 - Tesoro Provincial     | 817.201.000,00   | (591.000.000,00)        | 226.201.000,00         | 152.150.947,75      | 67,26% | 152.150.947,75 | 67,26% | 152.150.947,75 | 67,26% |
| Total categoría programática                                           |                             | 817.201.000,00   | (591.000.000,00)        | 226.201.000,00         | 152.150.947,75      |        | 152.150.947,75 |        | 152.150.947,75 |        |
| 17.0.5.8 - GaNES EMILIA                                                | 111 - Tesoro Provincial     | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.9 - GaNES VIDE LA                                               | 111 - Tesoro Provincial     | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.10 - GaNES GOBERNADOR CRESPO                                    | 111 - Tesoro Provincial     | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.11 - GaNES HERSILIA                                             | 111 - Tesoro Provincial     | 500.000,00       | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 500.000,00       | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.12 - GaNES CALCHAQUI                                            | 111 - Tesoro Provincial     | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.13 - GaNES DOLORES Y SAN MARTIN NORTE                           | 111 - Tesoro Provincial     | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 500.000,00       | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.14 - GaNES MALABRIGO                                            | 111 - Tesoro Provincial     | 5.000.000,00     | (5.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 5.000.000,00     | (5.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.15 - GaNES VILLA OCAMPO                                         | 111 - Tesoro Provincial     | 5.000.000,00     | 0,00                    | 5.000.000,00           | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                           |                             | 5.000.000,00     | 0,00                    | 5.000.000,00           | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                          |                              |                |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov      |                              |                |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ          |                              |                |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
| Categoría programática                    | Fuente                       | Presupuesto    | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado      |        | Pagado         |        |
|                                           |                              |                |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución      | Cons.  | Ejecución      | Cons.  |
| 17.0.5.16 - GaNES COLONIA SILVA           | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.17 - GaNES LA CRIOLLA              | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.18 - GaNES ROMANG                  | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00   | 0,00                    | 1.000.000,00           | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 1.000.000,00   | 0,00                    | 1.000.000,00           | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.19 - GaNES HELVECIA                | 111 - Tesoro Provincial      | 516.804.000,00 | 300.394.250,00          | 817.198.250,00         | 660.111.667,92      | 80,78% | 660.111.667,92 | 80,78% | 618.729.987,07 | 75,71% |
|                                           | Total categoría programática | 516.804.000,00 | 300.394.250,00          | 817.198.250,00         | 660.111.667,92      |        | 660.111.667,92 |        | 618.729.987,07 |        |
| 17.0.5.20 - GaNES TACUARENDI              | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.21 - GaNES RAMAYON                 | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.22 - GaNES MARGARITA               | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.23 - GaNES GUADALUPE NORTE         | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.24 - GaNES VERA                    | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.25 - GaNES LAS GARZAS              | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.26 - GaNES SAN ANTONIO DE OBLIGADO | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.27 - GaNES LAS TOSCAS              | 111 - Tesoro Provincial      | 5.000.000,00   | (5.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 5.000.000,00   | (5.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.28 - GaNES MARCELINO DE ESCALADA   | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.29 - GaNES SAN JAVIER              | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 17.0.5.30 - GaNES BERNA                   | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                                           | Total categoría programática | 500.000,00     | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                   |                         |              |                         |                        |                     |       |           |       |           |       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov               |                         |              |                         |                        |                     |       |           |       |           |       |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ                   |                         |              |                         |                        |                     |       |           |       |           |       |
| Categoría programática                             | Fuente                  | Presupuesto  | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |       | Devengado |       | Pagado    |       |
|                                                    |                         |              |                         |                        | Ejecución           | Cons. | Ejecución | Cons. | Ejecución | Cons. |
| 17.0.5.31 - GaNES EL RABON                         | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.5.32 - GaNES ARROYO CEIBAL                    | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.1 - RED DISTRIBUCION VILLA TRINIDAD         | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.2 - RED DISTRIBUCION COLONIA ROSA           | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.3 - RED DISTRIBUCION SAN GUILLERMO          | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.4 - RED DISTRIBUCION SUARDI                 | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.5 - RED DISTRIBUCION SAN JERONIMO DEL SAUCE | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.6 - RED DISTRIBUCION DESVIO ARIJON          | 111 - Tesoro Provincial | 5.000.000,00 | (5.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 5.000.000,00 | (5.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.7 - RED DISTRIBUCION ESTACION MATILDE       | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.8 - RED DISTRIBUCION ANGELICA               | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.9 - RED DISTRIBUCION INDUSTRIAL ANGELICA    | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.10 - RED DISTRIBUCION SAN VICENTE           | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.11 - RED DISTRIBUCION GESSLER               | 111 - Tesoro Provincial | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                       |                         | 500.000,00   | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN


Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                    |                              |               |                         |                        |                     |       |           |       |           |       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov                |                              |               |                         |                        |                     |       |           |       |           |       |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ                    |                              |               |                         |                        |                     |       |           |       |           |       |
| Categoría programática                              | Fuente                       | Presupuesto   | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |       | Devengado |       | Pagado    |       |
|                                                     |                              |               |                         |                        | Ejecución           | Cons. | Ejecución | Cons. | Ejecución | Cons. |
| 17.0.6.12 - RED DISTRIBUCION SANTO DOMINGO          | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.13 - RED DISTRIBUCION PROGRESO E HIPATIA     | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.14 - RED DISTRIBUCION SARMIENTO              | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.15 - RED DISTRIBUCION SANTA CLARA DE SAGUIER | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.16 - RED DISTRIBUCION ZENON PEREYRA          | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.17 - RED DISTRIBUCION JOSEFINA               | 111 - Tesoro Provincial      | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 500.000,00    | (500.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.19 - RED DISTRIBUCION CHAPUY                 | 111 - Tesoro Provincial      | 5.000.000,00  | (5.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 5.000.000,00  | (5.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.20 - RED DISTRIBUCION GRUTLY                 | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.21 - RED DISTRIBUCION FELICIA                | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.22 - RED DISTRIBUCION NUEVO TORINO           | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.23 - RED DISTRIBUCION PILAR                  | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.6.24 - RED DISTRIBUCION CLUCELLAS              | 111 - Tesoro Provincial      | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 1.000.000,00  | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
| 17.0.7.1 - CONEXIONES RED DE GAS A MEDIDOR          | 111 - Tesoro Provincial      | 34.792.000,00 | 0,00                    | 34.792.000,00          | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 34.792.000,00 | 0,00                    | 34.792.000,00          | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024


| Ejercicio: 2.024                                                      |                             |                   |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov                                  |                             |                   |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |         |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ                                      |                             |                   |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |         |
| Categoría programática                                                | Fuente                      | Presupuesto       | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado        |         | Pagado           |         |
|                                                                       |                             |                   |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución        | Cons.   | Ejecución        | Cons.   |
| 18.0.1.1 - NAVE INDUSTRIAL, INST.,<br>DEPOSITO Y PLATEA PLANTA PILOTO | 111 - Tesoro Provincial     | 75.312.000,00     | 50.000.000,00           | 125.312.000,00         | 85.253.436,13       | 68,03%  | 85.253.436,13    | 68,03%  | 71.033.568,73    | 56,69%  |
| Total categoría programática                                          |                             | 75.312.000,00     | 50.000.000,00           | 125.312.000,00         | 85.253.436,13       |         | 85.253.436,13    |         | 71.033.568,73    |         |
| 18.0.1.2 - PLATAFORMA BIOREFINERIA                                    | 5196 - Proy. Estrategico pa | 0,00              | 32.810.000,00           | 32.810.000,00          | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   |
| Total categoría programática                                          |                             | 0,00              | 32.810.000,00           | 32.810.000,00          | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |         |
| 18.0.4.32 - PROYECTO BIOMETANO<br>PLANTA PILOTO                       | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00      | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   |
| Total categoría programática                                          |                             | 1.000.000,00      | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |         |
| 18.0.4.201 - CENTRO DE<br>AUTOSERVICIO (DEPTO LA CAPITAL)             | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00      | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   |
| Total categoría programática                                          |                             | 1.000.000,00      | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |         |
| 18.0.4.202 - CENTRO DE<br>AUTOSERVICIO (DEPTO ROSARIO)                | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00      | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   |
| Total categoría programática                                          |                             | 1.000.000,00      | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |         |
| 18.0.4.203 - CENTRO DE<br>AUTOSERVICIO (DEPTO GRAL LOPEZ)             | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00      | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   |
| Total categoría programática                                          |                             | 1.000.000,00      | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |         |
| 18.0.4.204 - CENTRO DE<br>AUTOSERVICIO (DEPTO GRAL<br>OBLIGADO)       | 111 - Tesoro Provincial     | 1.000.000,00      | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   |
| Total categoría programática                                          |                             | 1.000.000,00      | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |         |
| 19.0.1.1 - OBRAS EN<br>ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS                    | 111 - Tesoro Provincial     | 210.000.000,00    | (204.702.875,00)        | 5.297.125,00           | 5.297.125,00        | 100,00% | 5.297.125,00     | 100,00% | 5.297.125,00     | 100,00% |
| Total categoría programática                                          |                             | 210.000.000,00    | (204.702.875,00)        | 5.297.125,00           | 5.297.125,00        |         | 5.297.125,00     |         | 5.297.125,00     |         |
| 19.0.2.1 - OBRAS EN<br>ESTABLECIMIENTO DE SALUD                       | 111 - Tesoro Provincial     | 62.000.000,00     | (62.000.000,00)         | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   |
| Total categoría programática                                          |                             | 62.000.000,00     | (62.000.000,00)         | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |         |
| Total S.A.F.                                                          |                             | 13.145.570.000,00 | 4.620.559.008,46        | 17.766.129.008,46      | 7.056.533.855,08    |         | 7.056.533.855,08 |         | 6.356.136.315,20 |         |
| Total institución                                                     |                             | 13.145.570.000,00 | 4.620.559.008,46        | 17.766.129.008,46      | 7.056.533.855,08    |         | 7.056.533.855,08 |         | 6.356.136.315,20 |         |
| Total general                                                         |                             | 13.145.570.000,00 | 4.620.559.008,46        | 17.766.129.008,46      | 7.056.533.855,08    |         | 7.056.533.855,08 |         | 6.356.136.315,20 |         |

  
C.P.N. MA JORGELINA FRANCO  
Santa Fe Gas y Energías Renovables - SAPEM  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                       |                         |                  |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 97 - LIF SE                               |                         |                  |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
| S.A.F.: 1 - LIF SE                                     |                         |                  |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
| Categoría programática                                 | Fuente                  | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado      |        | Pagado         |        |
|                                                        |                         |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución      | Cons.  | Ejecución      | Cons.  |
| 16.0.1.2 - Refuncionalización de Área<br>Betalactámica | 111 - Tesoro Provincial | 1.260.000.000,00 | 0,00                    | 1.260.000.000,00       | 185.175.356,64      | 14,70% | 185.175.356,64 | 14,70% | 183.693.698,79 | 14,58% |
| Total categoría programática                           |                         | 1.260.000.000,00 | 0,00                    | 1.260.000.000,00       | 185.175.356,64      |        | 185.175.356,64 |        | 183.693.698,79 |        |
| Total S.A.F.                                           |                         | 1.260.000.000,00 | 0,00                    | 1.260.000.000,00       | 185.175.356,64      |        | 185.175.356,64 |        | 183.693.698,79 |        |
| Total institución                                      |                         | 1.260.000.000,00 | 0,00                    | 1.260.000.000,00       | 185.175.356,64      |        | 185.175.356,64 |        | 183.693.698,79 |        |
| Total general                                          |                         | 1.260.000.000,00 | 0,00                    | 1.260.000.000,00       | 185.175.356,64      |        | 185.175.356,64 |        | 183.693.698,79 |        |

  
CPN Luciana Manias  
Gerente de Administración  
Contable y Presupuesto  
LIF S.E.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|------------------|--------|
| Institución: 98 - E.P.E.                                        |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí                                |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
| Categoría programática                                          | Fuente                       | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado        |         | Pagado           |        |
|                                                                 |                              |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución        | Cons.   | Ejecución        | Cons.  |
| 16.0.1.16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA<br>(SIN TRANSFORMADOR)       | 206 - Ley 23966 - FEDEI      | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                 | Total categoría programática | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.1.30 - NUEVO CAMPO 132 KV<br>EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)     | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 5.000.000,00     | 800.000,00              | 5.800.000,00           | 5.774.337,93        | 99,56%  | 5.774.337,93     | 99,56%  | 5.774.337,93     | 99,56% |
|                                                                 | Total categoría programática | 5.000.000,00     | 800.000,00              | 5.800.000,00           | 5.774.337,93        |         | 5.774.337,93     |         | 5.774.337,93     |        |
| 16.0.1.53 - LAT 132 KV ET ROSARIO<br>OESTE-PLAZOLETA SORRENTO   | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 100.000,00       | (100.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                 | Total categoría programática | 100.000,00       | (100.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.1.68 - SALIDAS 132kvET<br>500/132KvRIO CORONDA             | 206 - Ley 23966 - FEDEI      | 50.000,00        | 50.460.000,00           | 50.510.000,00          | 50.510.000,00       | 100,00% | 50.503.259,54    | 99,99%  | 49.371.964,05    | 97,75% |
|                                                                 | Total categoría programática | 50.000,00        | 50.460.000,00           | 50.510.000,00          | 50.510.000,00       |         | 50.503.259,54    |         | 49.371.964,05    |        |
| 16.0.1.70 - ET 132/33Kv LAMINADOS<br>INDUSTRIALES               | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 76.000.000,00    | (7.998.000,00)          | 68.002.000,00          | 66.326.638,06       | 97,54%  | 66.326.638,06    | 97,54%  | 66.326.638,05    | 97,54% |
|                                                                 | Total categoría programática | 76.000.000,00    | (7.998.000,00)          | 68.002.000,00          | 66.326.638,06       |         | 66.326.638,06    |         | 66.326.638,05    |        |
| 16.0.1.78 - ET ROLDAN + Alimentación                            | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 1.058.663.000,00 | (233.323.000,00)        | 825.340.000,00         | 702.670.482,55      | 85,14%  | 680.917.904,80   | 82,50%  | 667.287.249,91   | 80,85% |
|                                                                 | Total categoría programática | 1.058.663.000,00 | (233.323.000,00)        | 825.340.000,00         | 702.670.482,55      |         | 680.917.904,80   |         | 667.287.249,91   |        |
| 16.0.1.81 - ET GERDAU +<br>ALIMENTACION                         | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 592.000.000,00   | 332.880.000,00          | 924.880.000,00         | 916.892.956,27      | 99,14%  | 916.892.956,27   | 99,14%  | 916.892.956,27   | 99,14% |
|                                                                 | Total categoría programática | 592.000.000,00   | 332.880.000,00          | 924.880.000,00         | 916.892.956,27      |         | 916.892.956,27   |         | 916.892.956,27   |        |
| 16.0.1.82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS<br>+ ALIMENTAC            | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 0,00             | 37.331.000,00           | 37.331.000,00          | 37.331.000,00       | 100,00% | 37.330.468,81    | 100,00% | 35.919.644,68    | 96,22% |
|                                                                 | 206 - Ley 23966 - FEDEI      | 11.820.000,00    | 71.212.691,28           | 83.032.691,28          | 48.503.658,07       | 58,42%  | 46.348.152,88    | 55,82%  | 37.712.922,37    | 45,42% |
|                                                                 | Total categoría programática | 11.820.000,00    | 108.543.691,28          | 120.363.691,28         | 85.834.658,07       |         | 83.678.621,69    |         | 73.632.567,05    |        |
| 16.0.1.83 - CONVERSION LAT´S                                    | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 560.941.000,00   | 153.111.000,00          | 714.052.000,00         | 714.052.000,00      | 100,00% | 714.028.184,59   | 100,00% | 678.073.510,56   | 94,96% |
|                                                                 | Total categoría programática | 560.941.000,00   | 153.111.000,00          | 714.052.000,00         | 714.052.000,00      |         | 714.028.184,59   |         | 678.073.510,56   |        |
| 16.0.1.84 - ET VERA (S/TRANSF)                                  | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 1.109.685.000,00 | 3.569.556.000,00        | 4.679.241.000,00       | 4.679.241.000,00    | 100,00% | 4.679.241.000,00 | 100,00% | 4.322.161.181,55 | 92,37% |
|                                                                 | 206 - Ley 23966 - FEDEI      | 242.130.000,00   | (126.915.000,00)        | 115.215.000,00         | 115.214.098,74      | 100,00% | 115.214.098,74   | 100,00% | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                 | Total categoría programática | 1.351.815.000,00 | 3.442.641.000,00        | 4.794.456.000,00       | 4.794.455.098,74    |         | 4.794.455.098,74 |         | 4.322.161.181,55 |        |
| 16.0.1.86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE<br>- GODOY                  | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 0,00             | 429.242.000,00          | 429.242.000,00         | 429.242.000,00      | 100,00% | 411.491.953,43   | 95,87%  | 347.696.842,68   | 81,00% |
|                                                                 | 206 - Ley 23966 - FEDEI      | 50.000.000,00    | 2.613.000,00            | 52.613.000,00          | 42.542.254,60       | 80,86%  | 42.542.254,60    | 80,86%  | 34.824.427,34    | 66,19% |
|                                                                 | Total categoría programática | 50.000.000,00    | 431.855.000,00          | 481.855.000,00         | 471.784.254,60      |         | 454.034.208,03   |         | 382.521.270,02   |        |
| 16.0.1.87 - NUEVA ET CATAMARCA +<br>CAS +132 KV DT ALIMENTACION | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 0,00             | 1.075.835.000,00        | 1.075.835.000,00       | 1.075.835.000,00    | 100,00% | 1.075.179.174,04 | 99,94%  | 1.015.889.074,38 | 94,43% |

CP. MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                             |                            |                  |                      |                     |                     |         |                   |         |                  |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------|---------|------------------|--------|
| Institución: 98 - E.P.E.                                     |                            |                  |                      |                     |                     |         |                   |         |                  |        |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí                             |                            |                  |                      |                     |                     |         |                   |         |                  |        |
| Categoría programática                                       | Fuente                     | Presupuesto      | Modificac. aprobadas | Presupuesto vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado         |         | Pagado           |        |
|                                                              |                            |                  |                      |                     | Ejecución           | Cons.   | Ejecución         | Cons.   | Ejecución        | Cons.  |
| 16.0.1.87 - NUEVA ET CATAMARCA + CAS +132 KV DT ALIMENTACION | 206 - Ley 23966 - FEDEI    | 150.000.000,00   | 45.312.000,00        | 195.312.000,00      | 33.645.077,70       | 17,23%  | 31.575.495,08     | 16,17%  | 19.988.133,64    | 10,23% |
| Total categoría programática                                 |                            | 150.000.000,00   | 1.121.147.000,00     | 1.271.147.000,00    | 1.109.480.077,70    |         | 1.106.754.669,12  |         | 1.035.877.208,02 |        |
| 16.0.1.88 - NUEVA ET AVELLANEDA-PN                           | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 0,00             | 7.060.000,00         | 7.060.000,00        | 7.059.860,46        | 100,00% | 7.059.860,46      | 100,00% | 6.429.578,29     | 91,07% |
| Total categoría programática                                 |                            | 0,00             | 7.060.000,00         | 7.060.000,00        | 7.059.860,46        |         | 7.059.860,46      |         | 6.429.578,29     |        |
| 16.0.1.92 - RENOVACION CD ET SANTA FE NORTE                  | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 3.347.118.000,00 | 365.669.000,00       | 3.712.787.000,00    | 3.712.787.000,00    | 100,00% | 3.700.052.292,44  | 99,66%  | 3.610.738.890,27 | 97,25% |
| Total categoría programática                                 |                            | 3.347.118.000,00 | 365.669.000,00       | 3.712.787.000,00    | 3.712.787.000,00    |         | 3.700.052.292,44  |         | 3.610.738.890,27 |        |
| 16.0.1.94 - AMPLIACION ET 132/33/13,2 TOSTADO                | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 475.819.000,00   | (202.268.000,00)     | 273.551.000,00      | 273.551.000,00      | 100,00% | 273.550.862,09    | 100,00% | 235.491.501,48   | 86,09% |
| Total categoría programática                                 |                            | 475.819.000,00   | (202.268.000,00)     | 273.551.000,00      | 273.551.000,00      |         | 273.550.862,09    |         | 235.491.501,48   |        |
| 16.0.1.95 - CORRIMIENTO PLAZOLETA TRANSICION                 | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 2.400.000,00     | 73.012.000,00        | 75.412.000,00       | 75.412.000,00       | 100,00% | 75.411.807,34     | 100,00% | 71.495.247,90    | 94,81% |
| Total categoría programática                                 |                            | 2.400.000,00     | 73.012.000,00        | 75.412.000,00       | 75.412.000,00       |         | 75.411.807,34     |         | 71.495.247,90    |        |
| 16.0.1.98 - ET RAFAELA NORTE                                 | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 9.543.323.000,00 | 783.734.000,00       | 10.327.057.000,00   | 10.327.057.000,00   | 100,00% | 10.288.139.376,45 | 99,62%  | 9.770.799.954,09 | 94,61% |
| Total categoría programática                                 | 206 - Ley 23966 - FEDEI    | 5.000.000,00     | (5.000.000,00)       | 0,00                | 0,00                | 0,00%   | 0,00              | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                              |                            | 9.548.323.000,00 | 778.734.000,00       | 10.327.057.000,00   | 10.327.057.000,00   |         | 10.288.139.376,45 |         | 9.770.799.954,09 |        |
| 16.0.1.99 - MALLA PAT ET CAÑADA DE GOMEZ                     | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 300.000.000,00   | (177.256.000,00)     | 122.744.000,00      | 122.743.436,67      | 100,00% | 21.740.053,12     | 17,71%  | 19.448.789,72    | 15,85% |
| Total categoría programática                                 |                            | 300.000.000,00   | (177.256.000,00)     | 122.744.000,00      | 122.743.436,67      |         | 21.740.053,12     |         | 19.448.789,72    |        |
| 16.0.1.100 - AMPLIACION ET RINCON                            | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)       | 0,00                | 0,00                | 0,00%   | 0,00              | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                            | 1.000.000,00     | (1.000.000,00)       | 0,00                | 0,00                |         | 0,00              |         | 0,00             |        |
| 16.0.1.101 - COMPENSACIÓN CAPACITIVA                         | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 1.000,00         | (1.000,00)           | 0,00                | 0,00                | 0,00%   | 0,00              | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                            | 1.000,00         | (1.000,00)           | 0,00                | 0,00                |         | 0,00              |         | 0,00             |        |
| 16.0.1.103 - ET ESPERANZA                                    | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 1.000,00         | (1.000,00)           | 0,00                | 0,00                | 0,00%   | 0,00              | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                            | 1.000,00         | (1.000,00)           | 0,00                | 0,00                |         | 0,00              |         | 0,00             |        |
| 16.0.1.104 - ET CARRERAS                                     | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 100.000,00       | (100.000,00)         | 0,00                | 0,00                | 0,00%   | 0,00              | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                            | 100.000,00       | (100.000,00)         | 0,00                | 0,00                |         | 0,00              |         | 0,00             |        |
| 16.0.2.82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras         | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 0,00             | 9.000,00             | 9.000,00            | 9.000,00            | 100,00% | 148,84            | 1,65%   | 148,84           | 1,65%  |
| Total categoría programática                                 |                            | 0,00             | 9.000,00             | 9.000,00            | 9.000,00            |         | 148,84            |         | 148,84           |        |
| 16.0.2.84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras                   | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 187.636.000,00   | (79.379.000,00)      | 108.257.000,00      | 108.257.000,00      | 100,00% | 108.257.000,00    | 100,00% | 88.971.939,01    | 82,19% |
| Total categoría programática                                 |                            | 187.636.000,00   | (79.379.000,00)      | 108.257.000,00      | 108.257.000,00      |         | 108.257.000,00    |         | 88.971.939,01    |        |

CP MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                          |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|------------------|--------|
| Institución: 98 - E.P.E.                                                  |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí                                          |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
| Categoría programática                                                    | Fuente                       | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado        |         | Pagado           |        |
|                                                                           |                              |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución        | Cons.   | Ejecución        | Cons.  |
| 16.0.2.109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO                                   | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 3.540.000,00     | (3.540.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                           | Total categoría programática | 3.540.000,00     | (3.540.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.2.114 - REMODELACION REDES RURALES                                   | 111 - Tesoro Provincial      | 1.606.757.000,00 | 3.352.709.000,00        | 4.959.466.000,00       | 2.842.127.392,80    | 57,31%  | 2.615.661.960,26 | 52,74%  | 2.151.790.952,66 | 43,39% |
|                                                                           | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 737.532.000,00   | 3.966.243.000,00        | 4.703.775.000,00       | 3.201.942.506,89    | 68,07%  | 2.735.327.663,82 | 58,15%  | 2.368.947.418,99 | 50,36% |
|                                                                           | Total categoría programática | 2.344.289.000,00 | 7.318.952.000,00        | 9.663.241.000,00       | 6.044.069.899,69    |         | 5.350.989.624,08 |         | 4.520.738.371,65 |        |
| 16.0.2.116 - REFORMA MT CD CHIESA                                         | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 260.000,00       | (260.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                           | Total categoría programática | 260.000,00       | (260.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.2.118 - REMOD RED BT CONVENCIONAL POR PREENSAMBLADO SANTO TOME       | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 2.200.000,00     | (2.200.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                           | Total categoría programática | 2.200.000,00     | (2.200.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.2.122 - REFORMA DE MT CD PCIAS UNIDAS - CD SCALA ORTIZ CD GRANEROS   | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 2.500.000,00     | 9.997.000,00            | 12.497.000,00          | 10.772.020,00       | 86,20%  | 10.772.020,00    | 86,20%  | 10.772.020,00    | 86,20% |
|                                                                           | Total categoría programática | 2.500.000,00     | 9.997.000,00            | 12.497.000,00          | 10.772.020,00       |         | 10.772.020,00    |         | 10.772.020,00    |        |
| 16.0.2.130 - LMT 33 KV RAFAELA SUR-NUEVO TORINO+SET 33/13,2 KV NUEVO TORI | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 465.000.000,00   | 632.291.000,00          | 1.097.291.000,00       | 1.097.291.000,00    | 100,00% | 1.097.290.045,53 | 100,00% | 756.106.846,16   | 68,91% |
|                                                                           | Total categoría programática | 465.000.000,00   | 632.291.000,00          | 1.097.291.000,00       | 1.097.291.000,00    |         | 1.097.290.045,53 |         | 756.106.846,16   |        |
| 16.0.2.133 - NUEVA SE MT/MT MARCELINO ESCALADA                            | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 0,00             | 2.253.000,00            | 2.253.000,00           | 2.253.000,00        | 100,00% | 2.252.415,00     | 99,97%  | 2.252.415,00     | 99,97% |
|                                                                           | Total categoría programática | 0,00             | 2.253.000,00            | 2.253.000,00           | 2.253.000,00        |         | 2.252.415,00     |         | 2.252.415,00     |        |
| 16.0.2.137 - AMPLIACION CD 1 DE MAYO Y REF ASOCIADAS                      | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 56.952.000,00    | (56.952.000,00)         | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                           | Total categoría programática | 56.952.000,00    | (56.952.000,00)         | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.2.138 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA II                               | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 10.260.000,00    | 19.809.000,00           | 30.069.000,00          | 30.069.000,00       | 100,00% | 30.068.900,41    | 100,00% | 26.965.296,28    | 89,68% |
|                                                                           | Total categoría programática | 10.260.000,00    | 19.809.000,00           | 30.069.000,00          | 30.069.000,00       |         | 30.068.900,41    |         | 26.965.296,28    |        |
| 16.0.2.142 - AUTOMATIZACION SUBESTACIONES ROSARIO                         | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 1.000,00         | (1.000,00)              | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                           | Total categoría programática | 1.000,00         | (1.000,00)              | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.2.143 - NUEVO DIST. 13,2KV SAN AGUSTIN ET BLAS PARERA                | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 32.544.000,00    | 43.145.000,00           | 75.689.000,00          | 75.689.000,00       | 100,00% | 75.688.836,12    | 100,00% | 70.549.563,54    | 93,21% |
|                                                                           | Total categoría programática | 32.544.000,00    | 43.145.000,00           | 75.689.000,00          | 75.689.000,00       |         | 75.688.836,12    |         | 70.549.563,54    |        |

CP MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                       |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|------------------|--------|
| Institución: 98 - E.P.E.                                               |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí                                       |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
| Categoría programática                                                 | Fuente                       | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado        |         | Pagado           |        |
|                                                                        |                              |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución        | Cons.   | Ejecución        | Cons.  |
| 16.0.2.153 - OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN                             | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 1.682.000.000,00 | 1.550.000.000,00        | 3.232.000.000,00       | 3.232.000.000,00    | 100,00% | 2.795.353.148,37 | 86,49%  | 2.532.501.958,94 | 78,36% |
|                                                                        | Total categoría programática | 1.682.000.000,00 | 1.550.000.000,00        | 3.232.000.000,00       | 3.232.000.000,00    |         | 2.795.353.148,37 |         | 2.532.501.958,94 |        |
| 16.0.2.154 - CONSTRUCC NUEVO DISTRIB RINCON                            | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 18.615.000,00    | (18.615.000,00)         | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 18.615.000,00    | (18.615.000,00)         | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.2.155 - PREENSAM CIUDAD DE FRONTERA - AG MARIA JUANA              | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 298.212.000,00   | 178.863.000,00          | 477.075.000,00         | 477.075.000,00      | 100,00% | 477.074.002,84   | 100,00% | 425.110.654,14   | 89,11% |
|                                                                        | Total categoría programática | 298.212.000,00   | 178.863.000,00          | 477.075.000,00         | 477.075.000,00      |         | 477.074.002,84   |         | 425.110.654,14   |        |
| 16.0.2.156 - PREENSAM CIUDAD SAN VICENTE - AD.MARIA JUANA              | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 101.001.000,00   | (39.569.000,00)         | 61.432.000,00          | 61.432.000,00       | 100,00% | 61.431.408,02    | 100,00% | 60.078.233,52    | 97,80% |
|                                                                        | Total categoría programática | 101.001.000,00   | (39.569.000,00)         | 61.432.000,00          | 61.432.000,00       |         | 61.431.408,02    |         | 60.078.233,52    |        |
| 16.0.2.157 - AMPLIACION ET SAN GUILLERMO Y CONTR                       | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 500.000.000,00   | (239.031.000,00)        | 260.969.000,00         | 260.969.000,00      | 100,00% | 160.072.008,89   | 61,34%  | 160.072.008,89   | 61,34% |
|                                                                        | Total categoría programática | 500.000.000,00   | (239.031.000,00)        | 260.969.000,00         | 260.969.000,00      |         | 160.072.008,89   |         | 160.072.008,89   |        |
| 16.0.2.168 - SALIDAS MT ET BAIGORRIA                                   | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 410.250.000,00   | (367.284.000,00)        | 42.966.000,00          | 42.966.000,00       | 100,00% | 42.965.104,50    | 100,00% | 37.865.741,95    | 88,13% |
|                                                                        | Total categoría programática | 410.250.000,00   | (367.284.000,00)        | 42.966.000,00          | 42.966.000,00       |         | 42.965.104,50    |         | 37.865.741,95    |        |
| 16.0.2.170 - REFORMAS EN SALIDA 4 DE 13,2 KV DE ET RAFAELA             | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 8.050.000,00     | 92.791.000,00           | 100.841.000,00         | 82.823.822,36       | 82,13%  | 77.714.446,27    | 77,07%  | 70.611.773,34    | 70,02% |
|                                                                        | Total categoría programática | 8.050.000,00     | 92.791.000,00           | 100.841.000,00         | 82.823.822,36       |         | 77.714.446,27    |         | 70.611.773,34    |        |
| 16.0.2.173 - RETIRO DE CONDUCTOR SUBTERRANEO PUENTE CARRETERO          | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 1.000,00         | (1.000,00)              | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                        | Total categoría programática | 1.000,00         | (1.000,00)              | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.2.175 - NUEVOS ALIMENTADORES ENTRE CD GUEMES Y MAYORAZ - SANTA FE | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 69.000.000,00    | 112.049.000,00          | 181.049.000,00         | 180.820.959,14      | 99,87%  | 180.575.655,89   | 99,74%  | 158.729.044,34   | 87,67% |
|                                                                        | Total categoría programática | 69.000.000,00    | 112.049.000,00          | 181.049.000,00         | 180.820.959,14      |         | 180.575.655,89   |         | 158.729.044,34   |        |
| 16.0.2.176 - NUEVA CONFIGURAC SALIDA 8 ET ESPERANZA                    | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 739.597.000,00   | 1.192.538.000,00        | 1.932.135.000,00       | 1.919.284.656,61    | 99,34%  | 1.919.284.656,60 | 99,34%  | 1.608.331.888,34 | 83,24% |
|                                                                        | Total categoría programática | 739.597.000,00   | 1.192.538.000,00        | 1.932.135.000,00       | 1.919.284.656,61    |         | 1.919.284.656,60 |         | 1.608.331.888,34 |        |
| 16.0.2.180 - NUEVO DISTR. DE 13,2KV NORTE II DE LA ET CAÑADA DE GOMEZ  | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 189.903.000,00   | 541.085.000,00          | 730.988.000,00         | 730.987.999,98      | 100,00% | 730.987.999,98   | 100,00% | 632.621.609,33   | 86,54% |
|                                                                        | Total categoría programática | 189.903.000,00   | 541.085.000,00          | 730.988.000,00         | 730.987.999,98      |         | 730.987.999,98   |         | 632.621.609,33   |        |
| 16.0.2.181 - LAMT 33 KV TOSTADO VILLA MINETTI                          | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 40.000.000,00    | 12.531.000,00           | 52.531.000,00          | 52.530.392,94       | 100,00% | 52.530.392,94    | 100,00% | 47.810.993,47    | 91,02% |
|                                                                        | Total categoría programática | 40.000.000,00    | 12.531.000,00           | 52.531.000,00          | 52.530.392,94       |         | 52.530.392,94    |         | 47.810.993,47    |        |

CP MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                     |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|------------------|--------|
| Institución: 98 - E.P.E.                                             |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí                                     |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |        |
| Categoría programática                                               | Fuente                       | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado        |         | Pagado           |        |
|                                                                      |                              |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución        | Cons.   | Ejecución        | Cons.  |
| 16.0.2.182 - LMT 33 KV SAN GREGORIO - CRISTOPHERSEN                  | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 600.000.000,00   | (97.919.000,00)         | 502.081.000,00         | 502.081.000,00      | 100,00% | 502.080.237,50   | 100,00% | 449.149.873,80   | 89,46% |
|                                                                      | Total categoría programática | 600.000.000,00   | (97.919.000,00)         | 502.081.000,00         | 502.081.000,00      |         | 502.080.237,50   |         | 449.149.873,80   |        |
| 16.0.2.183 - INFRAESTRUC. POR INTERFERENCIAS CON OBRA ONU RN 34      | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 25.961.000,00    | 199.143.000,00          | 225.104.000,00         | 225.104.000,00      | 100,00% | 211.110.730,54   | 93,78%  | 195.669.299,67   | 86,92% |
|                                                                      | Total categoría programática | 25.961.000,00    | 199.143.000,00          | 225.104.000,00         | 225.104.000,00      |         | 211.110.730,54   |         | 195.669.299,67   |        |
| 16.0.2.186 - PREENSAMBLADO HUMBERTO PRIMO                            | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 292.630.000,00   | (292.630.000,00)        | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                      | Total categoría programática | 292.630.000,00   | (292.630.000,00)        | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.2.187 - CONST. RAT. Y DERIVACIONES 33KV EN LAS TOSCAS           | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 1.000,00         | (1.000,00)              | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                      | Total categoría programática | 1.000,00         | (1.000,00)              | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED          | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 3.251.000.000,00 | 4.788.200.000,00        | 8.039.200.000,00       | 8.039.200.000,00    | 100,00% | 8.037.756.557,95 | 99,98%  | 7.129.613.274,52 | 88,69% |
|                                                                      | Total categoría programática | 3.251.000.000,00 | 4.788.200.000,00        | 8.039.200.000,00       | 8.039.200.000,00    |         | 8.037.756.557,95 |         | 7.129.613.274,52 |        |
| 16.0.4.9 - OBRAS FER POR ADMINISTRACION                              | 111 - Tesoro Provincial      | 94.920.000,00    | 16.583.000,00           | 111.503.000,00         | 111.503.000,00      | 100,00% | 100.615.865,84   | 90,24%  | 87.031.621,68    | 78,05% |
|                                                                      | Total categoría programática | 94.920.000,00    | 16.583.000,00           | 111.503.000,00         | 111.503.000,00      |         | 100.615.865,84   |         | 87.031.621,68    |        |
| 16.0.4.11 - REM RED BT Y MT VILLA SARALEGUI                          | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 0,00             | 322.000,00              | 322.000,00             | 322.000,00          | 100,00% | 321.859,05       | 99,96%  | 321.859,05       | 99,96% |
|                                                                      | Total categoría programática | 0,00             | 322.000,00              | 322.000,00             | 322.000,00          |         | 321.859,05       |         | 321.859,05       |        |
| 16.0.4.17 - REMOD RED BT VILLA ANA (VILLA ANA - LA RESERVA - PJE 50) | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 1.940.000,00     | 10.205.000,00           | 12.145.000,00          | 12.145.000,00       | 100,00% | 2.612.735,25     | 21,51%  | 2.559.680,14     | 21,08% |
|                                                                      | Total categoría programática | 1.940.000,00     | 10.205.000,00           | 12.145.000,00          | 12.145.000,00       |         | 2.612.735,25     |         | 2.559.680,14     |        |
| 16.0.4.18 - RENOV RED MT Y BT DIST ING CHANOURDIE                    | 111 - Tesoro Provincial      | 190.000,00       | (190.000,00)            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
|                                                                      | Total categoría programática | 190.000,00       | (190.000,00)            | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |        |
| 16.0.4.24 - ACOND.REDES EN LA BRAVA Y CACIQUE ARIACAIQUIN            | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 170.000,00       | 4.574.000,00            | 4.744.000,00           | 4.743.851,14        | 100,00% | 4.743.763,28     | 100,00% | 4.272.759,71     | 90,07% |
|                                                                      | Total categoría programática | 170.000,00       | 4.574.000,00            | 4.744.000,00           | 4.743.851,14        |         | 4.743.763,28     |         | 4.272.759,71     |        |
| 16.0.4.27 - LMT 33KV ARRUFU-CURUPAITY - 22KM                         | 111 - Tesoro Provincial      | 19.600.000,00    | (15.787.000,00)         | 3.813.000,00           | 3.813.000,00        | 100,00% | 3.812.977,09     | 100,00% | 3.777.521,51     | 99,07% |
|                                                                      | Total categoría programática | 19.600.000,00    | (15.787.000,00)         | 3.813.000,00           | 3.813.000,00        |         | 3.812.977,09     |         | 3.777.521,51     |        |
| 16.0.4.28 - REMOD RED MY Y BT COMUNA MOISES VILLE                    | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 102.144.000,00   | 402.829.497,53          | 504.973.497,53         | 474.882.522,04      | 94,04%  | 244.146.420,93   | 48,35%  | 214.376.842,13   | 42,45% |
|                                                                      | Total categoría programática | 102.144.000,00   | 402.829.497,53          | 504.973.497,53         | 474.882.522,04      |         | 244.146.420,93   |         | 214.376.842,13   |        |

CP MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                         |                              |                |                      |                     |                     |         |                |         |                |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|
| Institución: 98 - E.P.E.                                                 |                              |                |                      |                     |                     |         |                |         |                |        |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí                                         |                              |                |                      |                     |                     |         |                |         |                |        |
| Categoría programática                                                   | Fuente                       | Presupuesto    | Modificac. aprobadas | Presupuesto vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado      |         | Pagado         |        |
|                                                                          |                              |                |                      |                     | Ejecución           | Cons.   | Ejecución      | Cons.   | Ejecución      | Cons.  |
| 16.0.4.32 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,62 DIST GARIBALDI                        | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00           | 12.567.000,00        | 12.567.000,00       | 12.566.925,88       | 100,00% | 12.566.925,88  | 100,00% | 12.422.350,23  | 98,85% |
|                                                                          | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 101.920.000,00 | (53.620.000,00)      | 48.300.000,00       | 43.156.978,97       | 89,35%  | 43.156.978,97  | 89,35%  | 40.572.949,07  | 84,00% |
|                                                                          | Total categoría programática | 101.920.000,00 | (41.053.000,00)      | 60.867.000,00       | 55.723.904,85       |         | 55.723.904,85  |         | 52.995.299,30  |        |
| 16.0.4.35 - REMOD LMT 7,62KV EN DIST COLONIA MARGARITA                   | 111 - Tesoro Provincial      | 1.855.000,00   | (1.613.000,00)       | 242.000,00          | 241.415,64          | 99,76%  | 241.415,64     | 99,76%  | 241.415,63     | 99,76% |
|                                                                          | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 0,00           | 4.200.000,00         | 4.200.000,00        | 4.115.271,15        | 97,98%  | 4.115.271,15   | 97,98%  | 4.115.271,15   | 97,98% |
|                                                                          | Total categoría programática | 1.855.000,00   | 2.587.000,00         | 4.442.000,00        | 4.356.686,79        |         | 4.356.686,79   |         | 4.356.686,78   |        |
| 16.0.4.39 - REMODELACION RED DE BT EN LOCALIDAD DE PILAR – DPTO. LAS COL | 111 - Tesoro Provincial      | 11.611.000,00  | (1.274.000,00)       | 10.337.000,00       | 10.336.724,03       | 100,00% | 10.336.724,03  | 100,00% | 10.336.385,75  | 99,99% |
|                                                                          | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 116.116.000,00 | (776.000,00)         | 115.340.000,00      | 115.340.000,00      | 100,00% | 115.339.517,66 | 100,00% | 108.991.346,16 | 94,50% |
|                                                                          | Total categoría programática | 127.727.000,00 | (2.050.000,00)       | 125.677.000,00      | 125.676.724,03      |         | 125.676.241,69 |         | 119.327.731,91 |        |
| 16.0.4.40 - REMODELACIÓN LMT RURALES EN MONTE VERA ZONA SUR              | 111 - Tesoro Provincial      | 16.400.000,00  | (15.442.000,00)      | 958.000,00          | 958.000,00          | 100,00% | 957.772,18     | 99,98%  | 837.642,60     | 87,44% |
|                                                                          | Total categoría programática | 16.400.000,00  | (15.442.000,00)      | 958.000,00          | 958.000,00          |         | 957.772,18     |         | 837.642,60     |        |
| 16.0.4.42 - REMODELACION BT HUMBOLDT                                     | 111 - Tesoro Provincial      | 25.440.000,00  | (3.863.000,00)       | 21.577.000,00       | 21.577.000,00       | 100,00% | 21.576.060,64  | 100,00% | 6.407.443,93   | 29,70% |
|                                                                          | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 73.567.000,00  | 180.269.000,00       | 253.836.000,00      | 253.836.000,00      | 100,00% | 242.760.722,68 | 95,64%  | 229.757.780,09 | 90,51% |
|                                                                          | Total categoría programática | 99.007.000,00  | 176.406.000,00       | 275.413.000,00      | 275.413.000,00      |         | 264.336.783,32 |         | 236.165.224,02 |        |
| 16.0.4.43 - REMODELACION MT 13,2 KV CASAS-LAS BANDURRIAS-CROSQUIN        | 111 - Tesoro Provincial      | 147.840.000,00 | 242.899.000,00       | 390.739.000,00      | 390.739.000,00      | 100,00% | 390.736.413,00 | 100,00% | 196.494.428,62 | 50,29% |
|                                                                          | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 22.980.000,00  | 263.391.000,00       | 286.371.000,00      | 286.371.000,00      | 100,00% | 286.371.000,00 | 100,00% | 195.565.400,94 | 68,29% |
|                                                                          | Total categoría programática | 170.820.000,00 | 506.290.000,00       | 677.110.000,00      | 677.110.000,00      |         | 677.107.413,00 |         | 392.059.829,56 |        |
| 16.0.4.44 - REMODELACION MT Y BT CAMPO ANDINO                            | 111 - Tesoro Provincial      | 33.720.000,00  | (32.249.000,00)      | 1.471.000,00        | 1.470.922,14        | 100,00% | 1.470.922,14   | 100,00% | 1.318.312,93   | 89,62% |
|                                                                          | Total categoría programática | 33.720.000,00  | (32.249.000,00)      | 1.471.000,00        | 1.470.922,14        |         | 1.470.922,14   |         | 1.318.312,93   |        |
| 16.0.4.45 - CONSTRUCCION DE LAMT 13,2 Y REMOD                            | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 14.400.000,00  | 53.284.000,00        | 67.684.000,00       | 67.683.043,93       | 100,00% | 67.683.043,93  | 100,00% | 59.919.266,29  | 88,53% |
|                                                                          | Total categoría programática | 14.400.000,00  | 53.284.000,00        | 67.684.000,00       | 67.683.043,93       |         | 67.683.043,93  |         | 59.919.266,29  |        |
| 16.0.4.46 - REMODEL RED RURAL MT DISTRITOS PROVIDENCIA Y M LUISA         | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)       | 0,00                | 0,00                | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                          | Total categoría programática | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)       | 0,00                | 0,00                |         | 0,00           |         | 0,00           |        |

CP MAURICIO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

## EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                 |                              |                |                         |                        |                     |         |                |         |                |        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|
| Institución: 98 - E.P.E.                                         |                              |                |                         |                        |                     |         |                |         |                |        |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí                                 |                              |                |                         |                        |                     |         |                |         |                |        |
| Categoría programática                                           | Fuente                       | Presupuesto    | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado      |         | Pagado         |        |
|                                                                  |                              |                |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución      | Cons.   | Ejecución      | Cons.  |
| 16.0.4.47 - REMODEL Y CAMBIO CONDUCTOR RURAL                     | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 19.720.000,00  | (14.669.000,00)         | 5.051.000,00           | 5.051.000,00        | 100,00% | 5.048.675,96   | 99,95%  | 4.766.850,78   | 94,37% |
|                                                                  | Total categoría programática | 19.720.000,00  | (14.669.000,00)         | 5.051.000,00           | 5.051.000,00        |         | 5.048.675,96   |         | 4.766.850,78   |        |
| 16.0.4.48 - REMODEL BT EN HERSILIA                               | 111 - Tesoro Provincial      | 74.400.000,00  | 92.337.000,00           | 166.737.000,00         | 150.002.254,04      | 89,96%  | 150.002.254,04 | 89,96%  | 144.606.556,50 | 86,73% |
|                                                                  | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 128.125.000,00 | 455.167.000,00          | 583.292.000,00         | 583.292.000,00      | 100,00% | 583.292.000,00 | 100,00% | 400.966.713,67 | 68,74% |
|                                                                  | Total categoría programática | 202.525.000,00 | 547.504.000,00          | 750.029.000,00         | 733.294.254,04      |         | 733.294.254,04 |         | 545.573.270,17 |        |
| 16.0.4.49 - REMODEL BT EN VILLA TRINIDAD                         | 111 - Tesoro Provincial      | 75.256.000,00  | (57.330.000,00)         | 17.926.000,00          | 17.925.152,66       | 100,00% | 17.925.152,66  | 100,00% | 16.091.904,00  | 89,77% |
|                                                                  | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 0,00           | 25.000.000,00           | 25.000.000,00          | 24.943.939,82       | 99,78%  | 24.943.939,82  | 99,78%  | 24.943.939,82  | 99,78% |
|                                                                  | Total categoría programática | 75.256.000,00  | (32.330.000,00)         | 42.926.000,00          | 42.869.092,48       |         | 42.869.092,48  |         | 41.035.843,82  |        |
| 16.0.4.50 - REMODEL BT DE VILLA LAURA                            | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 12.600.000,00  | (10.537.000,00)         | 2.063.000,00           | 2.062.211,28        | 99,96%  | 2.062.211,28   | 99,96%  | 1.819.002,67   | 88,17% |
|                                                                  | Total categoría programática | 12.600.000,00  | (10.537.000,00)         | 2.063.000,00           | 2.062.211,28        |         | 2.062.211,28   |         | 1.819.002,67   |        |
| 16.0.4.51 - MEJORAS COMPRENDIDAS EN EL FER SUC OESTE             | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00           | 7.969.000,00            | 7.969.000,00           | 7.968.928,49        | 100,00% | 7.968.928,49   | 100,00% | 7.716.113,71   | 96,83% |
|                                                                  | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 8.020.000,00   | (1.603.000,00)          | 6.417.000,00           | 6.414.551,59        | 99,96%  | 6.414.551,59   | 99,96%  | 5.802.552,37   | 90,43% |
|                                                                  | Total categoría programática | 8.020.000,00   | 6.366.000,00            | 14.386.000,00          | 14.383.480,08       |         | 14.383.480,08  |         | 13.518.666,08  |        |
| 16.0.4.52 - REMOD LMT 13,2 KV RURAL EN DIST MONTE DE OCA BOUQUET | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 120.202.000,00 | (120.202.000,00)        | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                  | Total categoría programática | 120.202.000,00 | (120.202.000,00)        | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00           |         | 0,00           |        |
| 16.0.4.53 - REMOD. BT BERNARDO DE IRIGOYEN                       | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 42.000.000,00  | 30.000.000,00           | 72.000.000,00          | 51.672.126,88       | 71,77%  | 51.666.784,21  | 71,76%  | 47.736.465,68  | 66,30% |
|                                                                  | Total categoría programática | 42.000.000,00  | 30.000.000,00           | 72.000.000,00          | 51.672.126,88       |         | 51.666.784,21  |         | 47.736.465,68  |        |
| 16.0.4.54 - REMODEL BT SANTO DOMINGO                             | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 70.000.000,00  | 30.000.000,00           | 100.000.000,00         | 92.475.888,10       | 92,48%  | 92.475.888,09  | 92,48%  | 86.404.913,16  | 86,41% |
|                                                                  | Total categoría programática | 70.000.000,00  | 30.000.000,00           | 100.000.000,00         | 92.475.888,10       |         | 92.475.888,09  |         | 86.404.913,16  |        |
| 16.0.4.55 - REMODEL. BT GREGORIA PEREZ DE DENIS                  | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 196.081.000,00 | 85.699.000,00           | 281.780.000,00         | 281.780.000,00      | 100,00% | 281.779.135,37 | 100,00% | 237.121.797,69 | 84,15% |
|                                                                  | Total categoría programática | 196.081.000,00 | 85.699.000,00           | 281.780.000,00         | 281.780.000,00      |         | 281.779.135,37 |         | 237.121.797,69 |        |
| 16.0.4.56 - PREENSAMBLADO SANTA MARGARITA                        | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                  | Total categoría programática | 1.000.000,00   | (1.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00           |         | 0,00           |        |
| 16.0.4.57 - PREENSAMBLADO EN NELSON                              | 111 - Tesoro Provincial      | 484.815.000,00 | 33.797.000,00           | 518.612.000,00         | 428.383.706,39      | 82,60%  | 428.383.706,39 | 82,60%  | 381.886.058,48 | 73,64% |

CP MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA DE LA ENERGIA

## EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                     |                              |                |                         |                        |                     |         |                |         |                |        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|
| Institución: 98 - E.P.E.                                             |                              |                |                         |                        |                     |         |                |         |                |        |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí                                     |                              |                |                         |                        |                     |         |                |         |                |        |
| Categoría programática                                               | Fuente                       | Presupuesto    | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado      |         | Pagado         |        |
|                                                                      |                              |                |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución      | Cons.   | Ejecución      | Cons.  |
| 16.0.4.57 - PREENSAMBLADO EN NELSON                                  | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 215.159.000,00 | 269.957.000,00          | 485.116.000,00         | 485.116.000,00      | 100,00% | 472.825.788,77 | 97,47%  | 472.825.788,77 | 97,47% |
|                                                                      | Total categoría programática | 699.974.000,00 | 303.754.000,00          | 1.003.728.000,00       | 913.499.706,39      |         | 901.209.495,16 |         | 854.711.847,25 |        |
| 16.0.4.58 - REMODELACION LAMT CASALENGO                              | 111 - Tesoro Provincial      | 58.685.000,00  | (58.685.000,00)         | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                      | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 4.890.000,00   | (4.890.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                      | Total categoría programática | 63.575.000,00  | (63.575.000,00)         | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00           |         | 0,00           |        |
| 16.0.4.59 - REPOTENCIACION Y ACONDICIONAMIENTO LAMT 7,62KV ZR CRISPI | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 114.838.000,00 | (114.838.000,00)        | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                      | Total categoría programática | 114.838.000,00 | (114.838.000,00)        | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00           |         | 0,00           |        |
| 16.0.4.60 - REMOD. LAMT 13,2KV. EN DISTRITO EMILIA Y VIDELA          | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 112.274.000,00 | (112.274.000,00)        | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                      | Total categoría programática | 112.274.000,00 | (112.274.000,00)        | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00           |         | 0,00           |        |
| 16.0.4.61 - REMOD. 13,2KV DISTRITO ELISA, J. ARAUZ Y LA PELADA       | 111 - Tesoro Provincial      | 48.511.000,00  | 117.572.000,00          | 166.083.000,00         | 166.083.000,00      | 100,00% | 166.082.661,49 | 100,00% | 152.263.915,59 | 91,68% |
|                                                                      | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 48.511.000,00  | 28.905.000,00           | 77.416.000,00          | 77.415.953,50       | 100,00% | 77.415.953,50  | 100,00% | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                      | Total categoría programática | 97.022.000,00  | 146.477.000,00          | 243.499.000,00         | 243.498.953,50      |         | 243.498.614,99 |         | 152.263.915,59 |        |
| 16.0.4.62 - REMOD. LMT LBT SETA ZONA URBANA TRAILL                   | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 61.355.000,00  | (61.355.000,00)         | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                      | Total categoría programática | 61.355.000,00  | (61.355.000,00)         | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00           |         | 0,00           |        |
| 16.0.4.63 - MEJORA LAMT LABT PARAJE WILDERMUTH                       | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 44.556.000,00  | (44.556.000,00)         | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                      | Total categoría programática | 44.556.000,00  | (44.556.000,00)         | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00           |         | 0,00           |        |
| 16.0.4.64 - SUB-ESTACION DE REBAJE 33/13,2KV RUEDA                   | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 1.000.000,00   | 69.000.000,00           | 70.000.000,00          | 51.489.815,71       | 73,56%  | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
|                                                                      | Total categoría programática | 1.000.000,00   | 69.000.000,00           | 70.000.000,00          | 51.489.815,71       |         | 0,00           |         | 0,00           |        |
| 16.0.6.30 - CALIDAD DE SERVICIO 2020                                 | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 105.689.000,00 | 479.063.000,00          | 584.752.000,00         | 584.752.000,00      | 100,00% | 568.045.373,80 | 97,14%  | 540.144.096,41 | 92,37% |
|                                                                      | Total categoría programática | 105.689.000,00 | 479.063.000,00          | 584.752.000,00         | 584.752.000,00      |         | 568.045.373,80 |         | 540.144.096,41 |        |
| 16.0.6.31 - OBRAS CIVILES 2020                                       | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 0,00           | 666.000,00              | 666.000,00             | 666.000,00          | 100,00% | 665.226,98     | 99,88%  | 563.243,83     | 84,57% |
|                                                                      | Total categoría programática | 0,00           | 666.000,00              | 666.000,00             | 666.000,00          |         | 665.226,98     |         | 563.243,83     |        |
| 16.0.6.36 - OBRAS CIVILES 2022                                       | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 599.137.000,00 | (432.209.000,00)        | 166.928.000,00         | 166.928.000,00      | 100,00% | 160.451.163,18 | 96,12%  | 142.398.697,75 | 85,31% |
|                                                                      | Total categoría programática | 599.137.000,00 | (432.209.000,00)        | 166.928.000,00         | 166.928.000,00      |         | 160.451.163,18 |         | 142.398.697,75 |        |

CP MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                  |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |         |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| Institución: 98 - E.P.E.                          |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |         |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí                  |                              |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                  |         |
| Categoría programática                            | Fuente                       | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado        |         | Pagado           |         |
|                                                   |                              |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución        | Cons.   | Ejecución        | Cons.   |
| 16.0.6.37 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2022   | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 110.110.000,00   | (39.000,00)             | 110.071.000,00         | 110.071.000,00      | 100,00% | 109.904.341,21   | 99,85%  | 53.295.973,39    | 48,42%  |
|                                                   | Total categoría programática | 110.110.000,00   | (39.000,00)             | 110.071.000,00         | 110.071.000,00      |         | 109.904.341,21   |         | 53.295.973,39    |         |
| 16.0.6.38 - OBRAS P/ATENCION IMPREVISTOS 2022     | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 14.156.000,00    | 5.527.000,00            | 19.683.000,00          | 19.683.000,00       | 100,00% | 19.682.119,85    | 100,00% | 19.682.119,85    | 100,00% |
|                                                   | Total categoría programática | 14.156.000,00    | 5.527.000,00            | 19.683.000,00          | 19.683.000,00       |         | 19.682.119,85    |         | 19.682.119,85    |         |
| 16.0.6.39 - OBRAS POR ADMINISTRACION2022          | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 1.170.000,00     | (1.170.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   |
|                                                   | Total categoría programática | 1.170.000,00     | (1.170.000,00)          | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |         |
| 16.0.6.40 - OBRAS CIVILES 2023                    | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 398.994.000,00   | (108.688.000,00)        | 290.306.000,00         | 290.306.000,00      | 100,00% | 289.350.125,32   | 99,67%  | 272.360.846,22   | 93,82%  |
|                                                   | Total categoría programática | 398.994.000,00   | (108.688.000,00)        | 290.306.000,00         | 290.306.000,00      |         | 289.350.125,32   |         | 272.360.846,22   |         |
| 16.0.6.41 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2023   | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 2.488.100.000,00 | 920.123.000,00          | 3.408.223.000,00       | 3.237.608.086,78    | 94,99%  | 3.229.782.635,00 | 94,76%  | 3.157.284.870,93 | 92,64%  |
|                                                   | Total categoría programática | 2.488.100.000,00 | 920.123.000,00          | 3.408.223.000,00       | 3.237.608.086,78    |         | 3.229.782.635,00 |         | 3.157.284.870,93 |         |
| 16.0.6.44 - CALIDAD DE SERVICIO 2023              | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 755.365.000,00   | (344.193.000,00)        | 411.172.000,00         | 411.172.000,00      | 100,00% | 409.406.446,09   | 99,57%  | 398.184.624,73   | 96,84%  |
|                                                   | Total categoría programática | 755.365.000,00   | (344.193.000,00)        | 411.172.000,00         | 411.172.000,00      |         | 409.406.446,09   |         | 398.184.624,73   |         |
| 16.0.6.45 - OBRAS CIVILES 2024                    | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 545.258.000,00   | 262.761.000,00          | 808.019.000,00         | 808.019.000,00      | 100,00% | 800.177.391,29   | 99,03%  | 671.289.235,09   | 83,08%  |
|                                                   | Total categoría programática | 545.258.000,00   | 262.761.000,00          | 808.019.000,00         | 808.019.000,00      |         | 800.177.391,29   |         | 671.289.235,09   |         |
| 16.0.6.46 - SUMINISTRO DE USUARIOS PUNTUALES 2024 | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 1.469.963.000,00 | 1.273.790.000,00        | 2.743.753.000,00       | 2.743.740.354,58    | 100,00% | 2.538.370.097,61 | 92,52%  | 2.031.755.301,23 | 74,05%  |
|                                                   | Total categoría programática | 1.469.963.000,00 | 1.273.790.000,00        | 2.743.753.000,00       | 2.743.740.354,58    |         | 2.538.370.097,61 |         | 2.031.755.301,23 |         |
| 16.0.6.47 - OBRAS PARA TENSION IMPREVISTOS 2024   | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 50.000.000,00    | (16.578.000,00)         | 33.422.000,00          | 8.392.275,32        | 25,11%  | 8.392.275,32     | 25,11%  | 8.392.275,32     | 25,11%  |
|                                                   | Total categoría programática | 50.000.000,00    | (16.578.000,00)         | 33.422.000,00          | 8.392.275,32        |         | 8.392.275,32     |         | 8.392.275,32     |         |
| 16.0.6.48 - OBRAS POR ADIMINISTRACION 2024        | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 40.000.000,00    | (40.000.000,00)         | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   |
|                                                   | Total categoría programática | 40.000.000,00    | (40.000.000,00)         | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |         | 0,00             |         |
| 16.0.6.49 - CALIDAD DE SERVICIO 2024              | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 115.607.000,00   | 323.393.000,00          | 439.000.000,00         | 439.000.000,00      | 100,00% | 423.405.134,72   | 96,45%  | 357.680.954,00   | 81,48%  |
|                                                   | Total categoría programática | 115.607.000,00   | 323.393.000,00          | 439.000.000,00         | 439.000.000,00      |         | 423.405.134,72   |         | 357.680.954,00   |         |
| 17.0.8.1 - TELEMEDICION                           | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 2.330.400.000,00 | (1.820.100.000,00)      | 510.300.000,00         | 510.289.748,28      | 100,00% | 508.362.179,20   | 99,62%  | 437.032.062,64   | 85,64%  |
|                                                   | Total categoría programática | 2.330.400.000,00 | (1.820.100.000,00)      | 510.300.000,00         | 510.289.748,28      |         | 508.362.179,20   |         | 437.032.062,64   |         |
| 17.0.9.1 - OBRAS PARA TELESUPERVISION             | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 489.527.000,00   | (221.106.000,00)        | 268.421.000,00         | 268.421.000,00      | 100,00% | 256.229.215,24   | 95,46%  | 222.935.154,19   | 83,05%  |
|                                                   | 219 - Fdo.Elect.Rur L13414   | 327.900.000,00   | (327.900.000,00)        | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   |
|                                                   | Total categoría programática | 817.427.000,00   | (549.006.000,00)        | 268.421.000,00         | 268.421.000,00      |         | 256.229.215,24   |         | 222.935.154,19   |         |

CP MAYRO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                            |                              |                   |                         |                        |                     |         |                   |         |                   |         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| Institución: 98 - E.P.E.                                    |                              |                   |                         |                        |                     |         |                   |         |                   |         |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí                            |                              |                   |                         |                        |                     |         |                   |         |                   |         |
| Categoría programática                                      | Fuente                       | Presupuesto       | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado         |         | Pagado            |         |
|                                                             |                              |                   |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución         | Cons.   | Ejecución         | Cons.   |
| 17.0.9.2 - TELESUPERVISION                                  | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 791.845.000,00    | 474.100.000,00          | 1.265.945.000,00       | 1.265.407.612,72    | 99,96%  | 1.265.407.612,72  | 99,96%  | 1.178.606.912,15  | 93,10%  |
|                                                             | Total categoría programática | 791.845.000,00    | 474.100.000,00          | 1.265.945.000,00       | 1.265.407.612,72    |         | 1.265.407.612,72  |         | 1.178.606.912,15  |         |
| 17.0.10.1 - OFICINA VIRTUAL Y<br>DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 112.000.000,00    | (82.700.000,00)         | 29.300.000,00          | 27.204.904,76       | 92,85%  | 12.677.424,76     | 43,27%  | 10.411.469,51     | 35,53%  |
|                                                             | Total categoría programática | 112.000.000,00    | (82.700.000,00)         | 29.300.000,00          | 27.204.904,76       |         | 12.677.424,76     |         | 10.411.469,51     |         |
| 18.0.2.153 - OBRAS MENORES DE<br>DISTRIBUCIÓN               | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 200.000.000,00    | (150.000.000,00)        | 50.000.000,00          | 50.000.000,00       | 100,00% | 35.787.431,85     | 71,58%  | 29.637.659,64     | 59,28%  |
|                                                             | Total categoría programática | 200.000.000,00    | (150.000.000,00)        | 50.000.000,00          | 50.000.000,00       |         | 35.787.431,85     |         | 29.637.659,64     |         |
| 18.0.5.17 - PLASIS B° NUEVA POMPEYA                         | 111 - Tesoro Provincial      | 5.066.000,00      | (1.244.000,00)          | 3.822.000,00           | 3.822.000,00        | 100,00% | 3.821.529,92      | 99,99%  | 3.601.348,99      | 94,23%  |
|                                                             | Total categoría programática | 5.066.000,00      | (1.244.000,00)          | 3.822.000,00           | 3.822.000,00        |         | 3.821.529,92      |         | 3.601.348,99      |         |
| 18.0.7.1 - EPE SOCIAL 2021                                  | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 0,00              | 4.638.000,00            | 4.638.000,00           | 4.638.000,00        | 100,00% | 4.638.000,00      | 100,00% | 330.954,09        | 7,14%   |
|                                                             | Total categoría programática | 0,00              | 4.638.000,00            | 4.638.000,00           | 4.638.000,00        |         | 4.638.000,00      |         | 330.954,09        |         |
| 18.0.7.2 - REDUCCION PERDIDAS NO<br>TECNICAS                | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 610.400.000,00    | (318.000.000,00)        | 292.400.000,00         | 272.344.860,17      | 93,14%  | 270.148.490,24    | 92,39%  | 248.393.824,63    | 84,95%  |
|                                                             | Total categoría programática | 610.400.000,00    | (318.000.000,00)        | 292.400.000,00         | 272.344.860,17      |         | 270.148.490,24    |         | 248.393.824,63    |         |
| 18.0.7.3 - EPE SOCIAL 2022                                  | 111 - Tesoro Provincial      | 8.000.000,00      | (889.000,00)            | 7.111.000,00           | 7.109.826,96        | 99,98%  | 7.109.826,96      | 99,98%  | 4.282.120,66      | 60,22%  |
|                                                             | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 130.000.000,00    | 123.815.000,00          | 253.815.000,00         | 253.815.000,00      | 100,00% | 253.815.000,00    | 100,00% | 241.389.872,45    | 95,11%  |
|                                                             | Total categoría programática | 138.000.000,00    | 122.926.000,00          | 260.926.000,00         | 260.924.826,96      |         | 260.924.826,96    |         | 245.671.993,11    |         |
| 18.0.7.4 - EPE SOCIAL 2023                                  | 111 - Tesoro Provincial      | 359.434.000,00    | 2.133.000,00            | 361.567.000,00         | 361.567.000,00      | 100,00% | 361.566.929,58    | 100,00% | 361.566.929,58    | 100,00% |
|                                                             | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 45.132.000,00     | 361.666.000,00          | 406.798.000,00         | 406.798.000,00      | 100,00% | 406.798.000,00    | 100,00% | 317.641.059,57    | 78,08%  |
|                                                             | Total categoría programática | 404.566.000,00    | 363.799.000,00          | 768.365.000,00         | 768.365.000,00      |         | 768.364.929,58    |         | 679.207.989,15    |         |
| 18.0.7.5 - EPE SOCIAL 2024                                  | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 197.368.000,00    | 240.489.000,00          | 437.857.000,00         | 437.857.000,00      | 100,00% | 437.385.462,23    | 99,89%  | 388.674.229,34    | 88,77%  |
|                                                             | Total categoría programática | 197.368.000,00    | 240.489.000,00          | 437.857.000,00         | 437.857.000,00      |         | 437.385.462,23    |         | 388.674.229,34    |         |
|                                                             | Total S.A.F.                 | 43.891.986.000,00 | 24.055.261.188,81       | 67.947.247.188,81      | 63.549.566.404,72   |         | 61.466.808.925,01 |         | 55.158.654.486,58 |         |
|                                                             | Total institución            | 43.891.986.000,00 | 24.055.261.188,81       | 67.947.247.188,81      | 63.549.566.404,72   |         | 61.466.808.925,01 |         | 55.158.654.486,58 |         |
|                                                             | Total general                | 43.891.986.000,00 | 24.055.261.188,81       | 67.947.247.188,81      | 63.549.566.404,72   |         | 61.466.808.925,01 |         | 55.158.654.486,58 |         |

CP MAURO N. LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

**EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al mes 12/2024

Ejercicio: 2.024

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

| Categoría programática                                      | Fuente                      | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado        |        | Pagado         |        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------|--------|----------------|--------|
|                                                             |                             |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución        | Cons.  | Ejecución      | Cons.  |
| 16.0.14.42 - PA-ACUEDUCTO GRAN ROSARIO ETAPA II             | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |        | 0,00           |        |
| 16.0.19.16 - ENHOSA-COLECTOR B°LA PATRIA FIRMAT             | 111 - Tesoro Provincial     | 120.999.000,00   | 58.128.868,00           | 179.127.868,00         | 139.873.702,00      | 78,09%  | 110.716.706,00   | 61,81% | 15.334.680,00  | 8,56%  |
| Total categoría programática                                |                             | 120.999.000,00   | 58.128.868,00           | 179.127.868,00         | 139.873.702,00      |         | 110.716.706,00   |        | 15.334.680,00  |        |
| 16.0.20.7 - ACUED.OV.LAGOS ET.1 CASILDA                     | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | 51.787.023,00           | 51.797.023,00          | 51.797.023,00       | 100,00% | 51.067.995,00    | 98,59% | 35.372.607,00  | 68,29% |
| Total categoría programática                                |                             | 10.000,00        | 51.787.023,00           | 51.797.023,00          | 51.797.023,00       |         | 51.067.995,00    |        | 35.372.607,00  |        |
| 16.0.20.18 - EXP.RED AGUA B°LOS ALAMOS Y V.AERoclUB RAFAELA | 111 - Tesoro Provincial     | 36.310.000,00    | 74.294.988,00           | 110.604.988,00         | 54.883.338,00       | 49,62%  | 53.943.034,00    | 48,77% | 47.128.186,00  | 42,61% |
| Total categoría programática                                |                             | 36.310.000,00    | 74.294.988,00           | 110.604.988,00         | 54.883.338,00       |         | 53.943.034,00    |        | 47.128.186,00  |        |
| 16.0.20.19 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTAB.SANTA FE                 | 111 - Tesoro Provincial     | 1.220.233.000,00 | (1.171.562.953,00)      | 48.670.042,00          | 48.670.042,00       | 100,00% | 47.724.662,00    | 98,06% | 47.724.662,00  | 98,06% |
| Total categoría programática                                |                             | 1.220.233.000,00 | (1.171.562.953,00)      | 48.670.042,00          | 48.670.042,00       |         | 47.724.662,00    |        | 47.724.662,00  |        |
| 16.0.20.20 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTAB.GDRO.BAIG                | 111 - Tesoro Provincial     | 653.400.000,00   | (653.400.000,00)        | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                |                             | 653.400.000,00   | (653.400.000,00)        | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |        | 0,00           |        |
| 16.0.20.22 - REHAB.COLECTOR GRAL. SANTA FE                  | 111 - Tesoro Provincial     | 435.600.000,00   | 1.393.268.332,00        | 1.828.868.332,00       | 1.589.341.557,00    | 86,90%  | 1.293.230.916,00 | 70,71% | 493.597.208,00 | 26,99% |
|                                                             | 3016 - Convenio Fallo Corte | 0,00             | 483.090.000,00          | 483.090.000,00         | 420.290.713,00      | 87,00%  | 420.290.713,00   | 87,00% | 11.361.900,00  | 2,35%  |
| Total categoría programática                                |                             | 435.600.000,00   | 1.876.358.332,00        | 2.311.958.332,00       | 2.009.632.270,00    |         | 1.713.521.629,00 |        | 504.959.108,00 |        |
| 16.0.20.23 - ENHOSA-CLOACAS O.BASICAS LOS ALAMOS            | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |        | 0,00           |        |
| 16.0.20.25 - RENOVACION EMISARIO SUR                        | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |        | 0,00           |        |
| 16.0.21.8 - ACUED. B° PUERTO RECONQUISTA                    | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |        | 0,00           |        |
| 16.0.21.9 - AMPLIAC. PDLC GALVEZ                            | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |        | 0,00           |        |
| 16.0.21.10 - REHABILITAC. EE CENTRAL STA.FE                 | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| Total categoría programática                                |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00             |        | 0,00           |        |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                             |                         |             |                         |                        |                     |        |                |        |               |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 94 - ASSA                                       |                         |             |                         |                        |                     |        |                |        |               |        |
| S.A.F.: 1 - ASSA                                             |                         |             |                         |                        |                     |        |                |        |               |        |
| Categoría programática                                       | Fuente                  | Presupuesto | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado      |        | Pagado        |        |
|                                                              |                         |             |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución      | Cons.  | Ejecución     | Cons.  |
| 16.0.21.11 - REHAB. COLECTOR GRAL. STA. FE                   | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                         | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.21.16 - REHAB.COLECTOR CLOACAL CDA.DE GOMEZ             | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                         | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.21.19 - REHAB.Y AMPLIAC.LAG.TRATAM.FIRMAT               | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                         | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.21.21 - RENOV.CAÑERÍA DE LAVADO FILTROS "D" PTA.ROSARIO | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                         | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.21.22 - REFUERZO DE AGUA SAN LORENZO                    | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                         | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.21.23 - ENHOSA-RENOV.COLECTOR CORRIENTES ROSARIO        | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                         | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.21.24 - RENOV.COLECTOR VELEZ SANSFIELD ROSARIO          | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                         | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.21.25 - CISTERNA P/VINC.LA BOCA ALTO VERDE STA.FE       | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                         | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.21.26 - CISTERNA REBOMBEO LA GUARDIA STA.FE             | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | 49.541.951,00           | 49.551.951,00          | 39.589.117,00       | 79,89% | 27.489.117,00  | 55,48% | 27.489.117,00 | 55,48% |
| Total categoría programática                                 |                         | 10.000,00   | 49.541.951,00           | 49.551.951,00          | 39.589.117,00       |        | 27.489.117,00  |        | 27.489.117,00 |        |
| 16.0.21.30 - AMPL. PDLIC RUFINO                              | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                         | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.21.31 - RENOV.SOPORTE ACUED.COLASTINE STA.FE            | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| Total categoría programática                                 |                         | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00          |        |
| 16.0.21.33 - REHAB.LAGUNAS PDLIC ESPERANZA                   | 111 - Tesoro Provincial | 10.000,00   | 390.642.262,00          | 390.652.262,00         | 337.406.739,00      | 86,37% | 282.158.179,00 | 72,23% | 0,00          | 0,00%  |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                      |                             |                  |                         |                        |                     |        |                   |        |                   |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Institución: 94 - ASSA                                |                             |                  |                         |                        |                     |        |                   |        |                   |        |
| S.A.F.: 1 - ASSA                                      |                             |                  |                         |                        |                     |        |                   |        |                   |        |
| Categoría programática                                | Fuente                      | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado         |        | Pagado            |        |
|                                                       |                             |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución         | Cons.  | Ejecución         | Cons.  |
| 16.0.21.33 - REHAB.LAGUNAS PDLC ESPERANZA             | 3016 - Convenio Fallo Corte | 0,00             | 156.076.448,00          | 156.076.448,00         | 149.761.259,00      | 95,95% | 149.761.259,00    | 95,95% | 0,00              | 0,00%  |
| Total categoría programática                          |                             | 10.000,00        | 546.718.710,00          | 546.728.710,00         | 487.167.998,00      |        | 431.919.438,00    |        | 0,00              |        |
| 16.0.21.37 - RENOV. RED AGUA SAN LORENZO              | 111 - Tesoro Provincial     | 96.800.000,00    | 206.321.046,00          | 303.121.046,00         | 274.257.374,00      | 90,48% | 148.487.381,00    | 48,99% | 40.321.036,00     | 13,30% |
| Total categoría programática                          |                             | 96.800.000,00    | 206.321.046,00          | 303.121.046,00         | 274.257.374,00      |        | 148.487.381,00    |        | 40.321.036,00     |        |
| 16.0.21.38 - RENOV. RED AGUA ROSARIO                  | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  |
| Total categoría programática                          |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00              |        | 0,00              |        |
| 16.0.21.39 - RENOV. RED AGUA STA. FE                  | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  |
| Total categoría programática                          |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00              |        | 0,00              |        |
| 16.0.21.40 - PROTECCIÓN PERFORACIONES RUFINO          | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  |
| Total categoría programática                          |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00              |        | 0,00              |        |
| 16.0.21.41 - CENTRO RECEPC. CAMIONES ATMOSF. SF.      | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  |
| Total categoría programática                          |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00              |        | 0,00              |        |
| 16.0.22.1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC. Y REDES | 111 - Tesoro Provincial     | 4.831.941.000,00 | 21.156.724.886,00       | 25.988.665.886,00      | 25.176.725.481,00   | 96,88% | 23.614.886.252,00 | 90,87% | 17.150.642.679,00 | 65,99% |
| 3016 - Convenio Fallo Corte                           |                             | 0,00             | 2.077.953.288,00        | 2.077.953.288,00       | 2.070.244.771,00    | 99,63% | 1.797.691.782,00  | 86,51% | 1.130.873.702,00  | 54,42% |
| Total categoría programática                          |                             | 4.831.941.000,00 | 23.234.678.174,00       | 28.066.619.174,00      | 27.246.970.252,00   |        | 25.412.578.034,00 |        | 18.281.516.381,00 |        |
| 16.0.22.2 - REHABILITACIONES EDILICIAS ASSA           | 111 - Tesoro Provincial     | 391.066.000,00   | (73.222.832,00)         | 317.843.168,00         | 317.442.395,00      | 99,87% | 266.311.715,00    | 83,79% | 61.622.667,00     | 19,39% |
| Total categoría programática                          |                             | 391.066.000,00   | (73.222.832,00)         | 317.843.168,00         | 317.442.395,00      |        | 266.311.715,00    |        | 61.622.667,00     |        |
| 16.0.22.3 - TELEGESTION Y AUTOMATIZACION ASSA         | 111 - Tesoro Provincial     | 69.208.000,00    | (69.208.000,00)         | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  |
| Total categoría programática                          |                             | 69.208.000,00    | (69.208.000,00)         | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00              |        | 0,00              |        |
| 16.0.22.4 - PROY.EJECUT.OBRAS INFRAESTRUCTURA         | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | 2.645.949,00            | 2.655.949,00           | 2.596.756,00        | 97,77% | 2.231.639,00      | 84,02% | 1.564.832,00      | 58,92% |
| Total categoría programática                          |                             | 10.000,00        | 2.645.949,00            | 2.655.949,00           | 2.596.756,00        |        | 2.231.639,00      |        | 1.564.832,00      |        |
| 16.0.22.5 - PROYECTO REDUC. AGUA NO CONTAB.           | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  |
| Total categoría programática                          |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00              |        | 0,00              |        |
| 16.0.22.6 - AMPL. PDLC CDA. DE GOMEZ                  | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  | 0,00              | 0,00%  |
| Total categoría programática                          |                             | 10.000,00        | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00              |        | 0,00              |        |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                         |                              |             |                         |                        |                     |         |               |        |           |       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|---------------|--------|-----------|-------|
| Institución: 94 - ASSA                                   |                              |             |                         |                        |                     |         |               |        |           |       |
| S.A.F.: 1 - ASSA                                         |                              |             |                         |                        |                     |         |               |        |           |       |
| Categoría programática                                   | Fuente                       | Presupuesto | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado     |        | Pagado    |       |
|                                                          |                              |             |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución     | Cons.  | Ejecución | Cons. |
| 16.0.22.7 - BOOSTER CASILDA                              | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | 102.033.250,00          | 102.043.250,00         | 102.043.250,00      | 100,00% | 27.295.162,00 | 26,75% | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | 102.033.250,00          | 102.043.250,00         | 102.043.250,00      |         | 27.295.162,00 |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.8 - ACUED. FIRMAT                                | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.9 - ADECUAC. PTA.POTAB. ACO                      | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.10 - E.B. AGUA B° GÜEMES                         | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.11 - CAÑERÍA VINC. POI NORTE                     | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.12 - RZO. AGUA VINC.B° LOS<br>ALAMOS Y AERO CLUB | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.13 - E.E.C. COLECTOR E IMP.B°<br>SUR RQSTA.      | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.14 - CAÑERÍA AGUA CARMEN<br>LUISA RQTA           | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.15 - ACUED.VINC.GARABATO<br>RQSTA.               | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.16 - COLECTORES CLOAC.ZONA<br>SUR RQSTA.         | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.17 - ACCESO A DISP. LODOS<br>P.P. RQSTA.         | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.18 - REACONDIC. SUBSUELO<br>FILTROS B ROS.       | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.19 - RZO. AGUA BATTLE Y<br>ORDOÑEZ ROS.          | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |
| 16.0.22.20 - RED DE AGUA B° TOBA                         | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00          | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
|                                                          | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |         | 0,00          |        | 0,00      |       |

## EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

Ejercicio: 2.024

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

| Categoría programática                             | Fuente                       | Presupuesto | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado     |        | Pagado        |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                                    |                              |             |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución     | Cons.  | Ejecución     | Cons.  |
| 16.0.22.21 - ABATIM. DE NUTRIENTES PDLC RUF.       | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.22.22 - RZO. AGUA RUFINO                      | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | 131.840.247,00          | 131.850.247,00         | 128.429.473,00      | 97,41% | 68.624.549,00 | 52,05% | 65.004.726,00 | 49,30% |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | 131.840.247,00          | 131.850.247,00         | 128.429.473,00      |        | 68.624.549,00 |        | 65.004.726,00 |        |
| 16.0.22.23 - REHAB. TRAMO POZO SUR STA.FE          | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.22.24 - RENOV. FILTROS P.P. STA.FE            | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.22.25 - NVA. SALA DE CLORINADORES P.P. STA.FE | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.22.26 - E.B. AGUA SUR STA. FE                 | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.22.27 - REHAB. PRE-RESERVA P.P. STA.FE        | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.22.28 - NVO.CENTRO LOGISTICO LAS FLORES       | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.22.29 - AMPL. E.B. PTA.POT. STA. FE           | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.22.30 - AMPL. PDLC CASILDA                    | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.22.31 - RENOVAC.ACUED. CAMPO CAPT.RUFINO      | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.22.32 - RENOVAC.ACUED.CIUDAD RUFINO           | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 16.0.22.33 - RENOVAC.RED CLOACAL S.LORENZO         | 111 - Tesoro Provincial      | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
|                                                    | Total categoría programática | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |        |

## EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

Ejercicio: 2.024

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

| Categoría programática                                 | Fuente                      | Presupuesto | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado      |        | Pagado       |       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|--------------|-------|
|                                                        |                             |             |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución      | Cons.  | Ejecución    | Cons. |
| 16.0.22.34 - REHAB. E.B. 1 SAN LORENZO                 | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00         | 0,00% |
| Total categoría programática                           |                             | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00         |       |
| 16.0.22.35 - RENOVAC. RED CLOACAL CDA. DE GOMEZ        | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00         | 0,00% |
| Total categoría programática                           |                             | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00         |       |
| 16.0.22.36 - RENOVAC. RED CLOACAL CASILDA              | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00         | 0,00% |
| Total categoría programática                           |                             | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00         |       |
| 16.0.22.37 - RENOVAC. RED CLOACAL RUFINO               | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00         | 0,00% |
| Total categoría programática                           |                             | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00         |       |
| 16.0.22.38 - RZO. G.B. Y CENTRO DISTRIB.               | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00         | 0,00% |
| Total categoría programática                           |                             | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00         |       |
| 16.0.22.39 - PDLC SAN LORENZO                          | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00         | 0,00% |
| Total categoría programática                           |                             | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00         |       |
| 16.0.22.40 - E.E.L.C. SAN LORENZO                      | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00         | 0,00% |
| Total categoría programática                           |                             | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00         |       |
| 16.0.22.41 - PDLC GRAN ROSARIO NORTE S.L.              | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00         | 0,00% |
| Total categoría programática                           |                             | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00         |       |
| 16.0.22.42 - NUEVA PDLC ESPZA.                         | 111 - Tesoro Provincial     | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00         | 0,00% |
| Total categoría programática                           |                             | 10.000,00   | (10.000,00)             | 0,00                   | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00         |       |
| 16.0.22.43 - CONFIAB. DOSIF. DE CAL PPR                | 111 - Tesoro Provincial     | 0,00        | 351.981.867,00          | 351.981.867,00         | 264.229.698,00      | 75,07% | 237.889.746,00 | 67,59% | 0,00         | 0,00% |
| Total categoría programática                           |                             | 0,00        | 351.981.867,00          | 351.981.867,00         | 264.229.698,00      |        | 237.889.746,00 |        | 0,00         |       |
| 16.0.22.45 - E.E.Y SIST.DES.CLOAC.FISHERTON NO ROSARIO | 3016 - Convenio Fallo Corte | 0,00        | 349.443.165,00          | 349.443.165,00         | 63.007.937,00       | 18,03% | 36.066.327,00  | 10,32% | 1.349.000,00 | 0,39% |
| Total categoría programática                           |                             | 0,00        | 349.443.165,00          | 349.443.165,00         | 63.007.937,00       |        | 36.066.327,00  |        | 1.349.000,00 |       |
| 16.0.22.46 - PERF.SIN VINC.CDA DE GOMEZ                | 3016 - Convenio Fallo Corte | 0,00        | 213.235.587,00          | 213.235.587,00         | 179.268.971,00      | 84,07% | 159.321.065,00 | 74,72% | 2.999.330,00 | 1,41% |
| Total categoría programática                           |                             | 0,00        | 213.235.587,00          | 213.235.587,00         | 179.268.971,00      |        | 159.321.065,00 |        | 2.999.330,00 |       |
| 16.0.22.47 - PERF.POZO DE AGUA FUNES                   | 3016 - Convenio Fallo Corte | 0,00        | 28.092.500,00           | 28.092.500,00          | 21.780.000,00       | 77,53% | 21.780.000,00  | 77,53% | 0,00         | 0,00% |
| Total categoría programática                           |                             | 0,00        | 28.092.500,00           | 28.092.500,00          | 21.780.000,00       |        | 21.780.000,00  |        | 0,00         |       |

07/05/2025 - 11:49

Página 6 de 8

Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A.

## EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

Ejercicio: 2.024

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

| Categoría programática                                     | Fuente                       | Presupuesto | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado      |         | Pagado         |         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|                                                            |                              |             |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución      | Cons.   | Ejecución      | Cons.   |
| 16.0.22.48 - AMP.CAMPO CAP.SUBT.1<br>ET.FIRMAT             | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00        | 88.705.997,00           | 88.705.997,00          | 88.705.997,00       | 100,00% | 23.567.383,00  | 26,57%  | 0,00           | 0,00%   |
|                                                            | Total categoría programática | 0,00        | 88.705.997,00           | 88.705.997,00          | 88.705.997,00       |         | 23.567.383,00  |         | 0,00           |         |
| 16.0.22.49 - RED CLOAC.VEC.IBARRA<br>VGG                   | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00        | 45.812.580,00           | 45.812.580,00          | 24.329.947,00       | 53,11%  | 9.387.493,00   | 20,49%  | 0,00           | 0,00%   |
|                                                            | 3016 - Convenio Fallo Corte  | 0,00        | 27.400.000,00           | 27.400.000,00          | 27.400.000,00       | 100,00% | 27.400.000,00  | 100,00% | 0,00           | 0,00%   |
|                                                            | Total categoría programática | 0,00        | 73.212.580,00           | 73.212.580,00          | 51.729.947,00       |         | 36.787.493,00  |         | 0,00           |         |
| 16.0.22.50 - REFUERZO CISTERNA<br>BºGODOY ROSARIO          | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00        | 267.839.000,00          | 267.839.000,00         | 124.736.309,00      | 46,57%  | 51.828.309,00  | 19,35%  | 51.828.309,00  | 19,35%  |
|                                                            | Total categoría programática | 0,00        | 267.839.000,00          | 267.839.000,00         | 124.736.309,00      |         | 51.828.309,00  |         | 51.828.309,00  |         |
| 16.0.22.51 - RENOV.FALSO<br>FDO.FILTROS 15 Y 17 PPSF       | 3016 - Convenio Fallo Corte  | 0,00        | 146.379.604,00          | 146.379.604,00         | 129.854.357,00      | 88,71%  | 79.086.316,00  | 54,03%  | 35.589.189,00  | 24,31%  |
|                                                            | Total categoría programática | 0,00        | 146.379.604,00          | 146.379.604,00         | 129.854.357,00      |         | 79.086.316,00  |         | 35.589.189,00  |         |
| 16.0.22.52 - PERFORACIONES DE AGUA<br>GALVEZ               | 3016 - Convenio Fallo Corte  | 0,00        | 70.776.501,00           | 70.776.501,00          | 58.213.550,00       | 82,25%  | 58.213.550,00  | 82,25%  | 0,00           | 0,00%   |
|                                                            | Total categoría programática | 0,00        | 70.776.501,00           | 70.776.501,00          | 58.213.550,00       |         | 58.213.550,00  |         | 0,00           |         |
| 16.0.22.53 - REHAB.Y MEJORAS PDLC<br>GALVEZ                | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00        | 95.951.163,00           | 95.951.163,00          | 25.847.911,00       | 26,94%  | 22.778.365,00  | 23,74%  | 18.067.275,00  | 18,83%  |
|                                                            | Total categoría programática | 0,00        | 95.951.163,00           | 95.951.163,00          | 25.847.911,00       |         | 22.778.365,00  |         | 18.067.275,00  |         |
| 16.0.22.54 - FINAL.RED<br>CLOAC.BºB.LOPEZ RAFAELA          | 3016 - Convenio Fallo Corte  | 0,00        | 347.080.000,00          | 347.080.000,00         | 296.482.783,00      | 85,42%  | 283.592.351,00 | 81,71%  | 125.907.425,00 | 36,28%  |
|                                                            | Total categoría programática | 0,00        | 347.080.000,00          | 347.080.000,00         | 296.482.783,00      |         | 283.592.351,00 |         | 125.907.425,00 |         |
| 16.0.22.55 - RENOVACION BV.<br>SARGENTO CABRAL - S.LORENZO | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00        | 61.710.381,00           | 61.710.381,00          | 61.710.381,00       | 100,00% | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   |
|                                                            | Total categoría programática | 0,00        | 61.710.381,00           | 61.710.381,00          | 61.710.381,00       |         | 0,00           |         | 0,00           |         |
| 16.0.22.56 - PLAN RENOVACION REDES<br>AGUA SANTA FE        | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00        | 717.219.687,00          | 717.219.687,00         | 717.219.687,00      | 100,00% | 717.219.687,00 | 100,00% | 717.219.687,00 | 100,00% |
|                                                            | Total categoría programática | 0,00        | 717.219.687,00          | 717.219.687,00         | 717.219.687,00      |         | 717.219.687,00 |         | 717.219.687,00 |         |
| 16.0.22.57 - PLAN RENOVACION REDES<br>AGUA ROSARIO         | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00        | 639.648.705,00          | 639.648.705,00         | 622.277.510,00      | 97,28%  | 622.277.510,00 | 97,28%  | 622.277.510,00 | 97,28%  |
|                                                            | Total categoría programática | 0,00        | 639.648.705,00          | 639.648.705,00         | 622.277.510,00      |         | 622.277.510,00 |         | 622.277.510,00 |         |
| 16.0.22.58 - PLAN RENOVACION REDES<br>CLOACA ROSARIO       | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00        | 141.332.066,00          | 141.332.066,00         | 0,00                | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   |
|                                                            | Total categoría programática | 0,00        | 141.332.066,00          | 141.332.066,00         | 0,00                |         | 0,00           |         | 0,00           |         |

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                                  |                              |                  |                         |                        |                     |         |                   |        |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Institución: 94 - ASSA                                            |                              |                  |                         |                        |                     |         |                   |        |                   |        |
| S.A.F.: 1 - ASSA                                                  |                              |                  |                         |                        |                     |         |                   |        |                   |        |
| Categoría programática                                            | Fuente                       | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado         |        | Pagado            |        |
|                                                                   |                              |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución         | Cons.  | Ejecución         | Cons.  |
| 19.0.1.7 - P.S.E.I.D.C. Bª FISHERTON NO ROSARIO                   | 3016 - Convenio Fallo Corte  | 0,00             | 248.308.664,00          | 248.308.664,00         | 232.596.478,00      | 93,67%  | 143.028.445,00    | 57,60% | 136.590.405,00    | 55,01% |
|                                                                   | Total categoría programática | 0,00             | 248.308.664,00          | 248.308.664,00         | 232.596.478,00      |         | 143.028.445,00    |        | 136.590.405,00    |        |
| 19.0.1.8 - P.S.E.I.D.C Bª NVO ALBERDI NORTE Y CRISTALERIA ROSARIO | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00             | 74.002.756,00           | 74.002.756,00          | 74.002.756,00       | 100,00% | 32.009.040,00     | 43,25% | 30.568.239,00     | 41,31% |
|                                                                   | Total categoría programática | 0,00             | 74.002.756,00           | 74.002.756,00          | 74.002.756,00       |         | 32.009.040,00     |        | 30.568.239,00     |        |
| 39.0.1.3 - PI-MEJORA OPERATIVA PTA.SANTA FE                       | 111 - Tesoro Provincial      | 0,00             | 232.143.049,00          | 232.143.049,00         | 223.998.945,00      | 96,49%  | 223.998.945,00    | 96,49% | 6.818.768,00      | 2,94%  |
|                                                                   | Total categoría programática | 0,00             | 232.143.049,00          | 232.143.049,00         | 223.998.945,00      |         | 223.998.945,00    |        | 6.818.768,00      |        |
|                                                                   | Total S.A.F.                 | 7.856.177.000,00 | 28.513.458.020,00       | 36.369.635.020,00      | 34.139.016.207,00   |         | 31.111.355.593,00 |        | 20.877.253.139,00 |        |
|                                                                   | Total institución            | 7.856.177.000,00 | 28.513.458.020,00       | 36.369.635.020,00      | 34.139.016.207,00   |         | 31.111.355.593,00 |        | 20.877.253.139,00 |        |
|                                                                   | Total general                | 7.856.177.000,00 | 28.513.458.020,00       | 36.369.635.020,00      | 34.139.016.207,00   |         | 31.111.355.593,00 |        | 20.877.253.139,00 |        |

  
Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S. A

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                        |                            |               |                         |                        |                     |        |                |        |           |       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|-----------|-------|
| Institución: 95 - Tunel Subfluv.                        |                            |               |                         |                        |                     |        |                |        |           |       |
| S.A.F.: 1 - ente interprovincial                        |                            |               |                         |                        |                     |        |                |        |           |       |
| Categoría programática                                  | Fuente                     | Presupuesto   | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado      |        | Pagado    |       |
|                                                         |                            |               |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución      | Cons.  | Ejecución | Cons. |
| 16.0.1.15 - ADQUISICION Y MONTAJE CONDUCTOR DE 13,2 KV. | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 0,00          | 6.000.000,00            | 6.000.000,00           | 4.448.046,36        | 74,13% | 4.448.046,36   | 74,13% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                            |                            | 0,00          | 6.000.000,00            | 6.000.000,00           | 4.448.046,36        |        | 4.448.046,36   |        | 0,00      |       |
| 16.0.1.20 - MODIFICACIONES EDILICIAS                    | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 14.000.000,00 | 21.150.000,00           | 35.150.000,00          | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                            |                            | 14.000.000,00 | 21.150.000,00           | 35.150.000,00          | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00      |       |
| 16.0.1.22 - REPAV. LOSA RODAMIENTO                      | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 20.000.000,00 | 170.000.000,00          | 190.000.000,00         | 111.609.495,06      | 58,74% | 106.682.465,44 | 56,15% | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                            |                            | 20.000.000,00 | 170.000.000,00          | 190.000.000,00         | 111.609.495,06      |        | 106.682.465,44 |        | 0,00      |       |
| 17.0.1.2 - REMODELACION COMPLEJO                        | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis. | 0,00          | 20.000.000,00           | 20.000.000,00          | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
| Total categoría programática                            |                            | 0,00          | 20.000.000,00           | 20.000.000,00          | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00      |       |
| Total S.A.F.                                            |                            | 34.000.000,00 | 217.150.000,00          | 251.150.000,00         | 116.057.541,42      |        | 111.130.511,80 |        | 0,00      |       |
| Total institución                                       |                            | 34.000.000,00 | 217.150.000,00          | 251.150.000,00         | 116.057.541,42      |        | 111.130.511,80 |        | 0,00      |       |
| Total general                                           |                            | 34.000.000,00 | 217.150.000,00          | 251.150.000,00         | 116.057.541,42      |        | 111.130.511,80 |        | 0,00      |       |

  
C. P. N. ROSANA FANTINO  
DIRECCIÓN CONTABLE  
ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL  
"RAUL URANGA-CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

| Ejercicio: 2.024                                    |                              |                |                         |                        |                     |       |           |       |           |       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Institución: 100 - Fid.Prov Prod Medic              |                              |                |                         |                        |                     |       |           |       |           |       |
| S.A.F.: 1 - FidPro.Prod.Medicam.                    |                              |                |                         |                        |                     |       |           |       |           |       |
| Categoría programática                              | Fuente                       | Presupuesto    | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |       | Devengado |       | Pagado    |       |
|                                                     |                              |                |                         |                        | Ejecución           | Cons. | Ejecución | Cons. | Ejecución | Cons. |
| 18.0.1.1 - Adecuación Instalaciones Productivas LIF | 201 - Rec.Prop.de Lib Dis.   | 130.000.000,00 | 0,00                    | 130.000.000,00         | 0,00                | 0,00% | 0,00      | 0,00% | 0,00      | 0,00% |
|                                                     | Total categoría programática | 130.000.000,00 | 0,00                    | 130.000.000,00         | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
|                                                     | Total S.A.F.                 | 130.000.000,00 | 0,00                    | 130.000.000,00         | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
|                                                     | Total institución            | 130.000.000,00 | 0,00                    | 130.000.000,00         | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |
|                                                     | Total general                | 130.000.000,00 | 0,00                    | 130.000.000,00         | 0,00                |       | 0,00      |       | 0,00      |       |

  
CPN Luciana Manías  
Gerente de Administración  
Contable y Presupuesto  
LIF S.E.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2024

Ejercicio: 2.024

Institución: 901 - U. Ejec.Biprovincial

S.A.F.: 1 - UE-EB-Ac.Sta Fe-Cor

| Categoría programática                       | Fuente                       | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado        |        | Pagado           |        |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|                                              |                              |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución        | Cons.  | Ejecución        | Cons.  |
| 16.0.1.1 - EXPROPIACIONES                    | 111 - Tesoro Provincial      | 25.000.000,00    | 0,00                    | 25.000.000,00          | 0,00                | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
|                                              | Total categoría programática | 25.000.000,00    | 0,00                    | 25.000.000,00          | 0,00                |        | 0,00             |        | 0,00             |        |
| 16.0.1.2 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL - BLOQUE A | 111 - Tesoro Provincial      | 210.000.000,00   | 1.380.000.000,00        | 1.590.000.000,00       | 1.366.016.354,44    | 85,91% | 1.366.016.354,44 | 85,91% | 1.160.946.080,79 | 73,02% |
|                                              | 847 - Ley 14082 Fdo Kuwait   | 4.050.000.000,00 | 3.040.000.000,00        | 7.090.000.000,00       | 4.686.812.276,56    | 66,11% | 4.686.812.276,56 | 66,11% | 3.055.108.564,36 | 43,09% |
|                                              | Total categoría programática | 4.260.000.000,00 | 4.420.000.000,00        | 8.680.000.000,00       | 6.052.828.631,00    |        | 6.052.828.631,00 |        | 4.216.054.645,15 |        |
|                                              | Total S.A.F.                 | 4.285.000.000,00 | 4.420.000.000,00        | 8.705.000.000,00       | 6.052.828.631,00    |        | 6.052.828.631,00 |        | 4.216.054.645,15 |        |
|                                              | Total institución            | 4.285.000.000,00 | 4.420.000.000,00        | 8.705.000.000,00       | 6.052.828.631,00    |        | 6.052.828.631,00 |        | 4.216.054.645,15 |        |
|                                              | Total general                | 4.285.000.000,00 | 4.420.000.000,00        | 8.705.000.000,00       | 6.052.828.631,00    |        | 6.052.828.631,00 |        | 4.216.054.645,15 |        |

C.P.N. SILVANA A. MANSUR  
Dir. Gral. De Administración a/c  
M.O.P.