

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 5 - Poder Judicial										
S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA)										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
51.0.1.1 - EDIFICIOS JUZGADOS VARIOS	111 - Tesoro Provincial	40.821.026.000,00	(11.934.802.610,73)	28.886.223.389,27	28.886.223.389,27	100,00%	28.886.223.389,27	100,00%	28.799.126.648,29	99,70%
Total categoría programática		40.821.026.000,00	(11.934.802.610,73)	28.886.223.389,27	28.886.223.389,27		28.886.223.389,27		28.799.126.648,29	
Total S.A.F.		40.821.026.000,00	(11.934.802.610,73)	28.886.223.389,27	28.886.223.389,27		28.886.223.389,27		28.799.126.648,29	

S.A.F.: 4 - Tasas por certific.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
51.0.1.1 - EDIFICIOS JUZGADOS VARIOS	307 - Tas.Cert.Juz.1a.Ins.	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total S.A.F.		180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total institución		41.001.026.000,00	(11.934.802.610,73)	29.066.223.389,27	28.886.223.389,27		28.886.223.389,27		28.799.126.648,29	

Institución: 8 - Min. Pub. de Defensa										
S.A.F.: 1 - Mrio. Pco. Defensa										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.0.3.1 - READECUACION EDIFICIO JUAN DE GARAY 1626	111 - Tesoro Provincial	37.000.000,00	20.000.000,00	57.000.000,00	30.345.232,25	53,24%	30.345.232,25	53,24%	30.345.232,25	53,24%
Total categoría programática		37.000.000,00	20.000.000,00	57.000.000,00	30.345.232,25		30.345.232,25		30.345.232,25	
20.0.4.1 - ADQUISICIÓN NUEVO INMUEBLE SEDE VERA	111 - Tesoro Provincial	0,00	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	100,00%	224.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00		224.000.000,00		0,00	
20.0.5.1 - READECUACIÓN DE INMUEBLE PROPIO EN SEDE MELINCÚE EN INTERSECCIÓN DE CALLES LAPRIDA Y BROWN	111 - Tesoro Provincial	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total S.A.F.		37.000.000,00	394.000.000,00	431.000.000,00	254.345.232,25		254.345.232,25		30.345.232,25	
Total institución		37.000.000,00	394.000.000,00	431.000.000,00	254.345.232,25		254.345.232,25		30.345.232,25	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 9 - Min. Pub. Acusación										
S.A.F.: 1 - M. Publico Acusación										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
21.0.1.7 - Obra Cerramiento Interior PB inmueble 1º Mayo 2245 Rosario	111 - Tesoro Provincial	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00%	31.500.000,00	100,00%	31.500.000,00	100,00%
Total categoría programática		0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00		31.500.000,00		31.500.000,00	
21.0.1.8 - Obra Tabicamiento inmueble 25 de Mayo 2319 Santa Fe	111 - Tesoro Provincial	0,00	37.680.000,00	37.680.000,00	37.680.000,00	100,00%	37.680.000,00	100,00%	37.680.000,00	100,00%
Total categoría programática		0,00	37.680.000,00	37.680.000,00	37.680.000,00		37.680.000,00		37.680.000,00	
21.0.1.9 - Obra Cerramiento interior PB y PA San Martín 2886 Rosario	111 - Tesoro Provincial	0,00	23.924.712,00	23.924.712,00	23.924.712,00	100,00%	23.924.712,00	100,00%	23.924.712,00	100,00%
Total categoría programática		0,00	23.924.712,00	23.924.712,00	23.924.712,00		23.924.712,00		23.924.712,00	
21.0.1.10 - Instalación de Divisorios de Aluminio y Vidrio en inmueble calle Ituzaingó n° 56 - Rafaela	111 - Tesoro Provincial	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00%	26.000.000,00	100,00%	26.000.000,00	100,00%
Total categoría programática		0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00	
21.0.1.11 - Obra Cableado de Datos y Energía inmueble San Martín 2800 Rosario	111 - Tesoro Provincial	0,00	30.835.000,00	30.835.000,00	30.835.000,00	100,00%	30.835.000,00	100,00%	30.835.000,00	100,00%
Total categoría programática		0,00	30.835.000,00	30.835.000,00	30.835.000,00		30.835.000,00		30.835.000,00	
21.0.1.12 - Obra de Reparación de Cubierta del Laboratorio Químico Forense - Recreo	111 - Tesoro Provincial	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00%	32.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00		32.000.000,00		0,00	
Total S.A.F.		0,00	181.939.712,00	181.939.712,00	181.939.712,00		181.939.712,00		149.939.712,00	
Total institución		0,00	181.939.712,00	181.939.712,00	181.939.712,00		181.939.712,00		149.939.712,00	
Institución: 13 - M. Gob e Inn Púb										
S.A.F.: 1 - M. Gob e Inn Púb DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
18.0.1.1 - REFACCIONES GENERALES REGISTRO CIVIL	111 - Tesoro Provincial	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	4.496.500,00	4,50%	4.496.500,00	4,50%	0,00	0,00%
Total categoría programática		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	4.496.500,00		4.496.500,00		0,00	
22.1.1.1 - GESTION DIGITAL DE TRAMITES Y EXPEDIENTES DE LA ADM. PUBLICA	111 - Tesoro Provincial	127.671.000,00	2.173.200.844,00	2.300.871.844,00	1.043.389.343,91	45,35%	1.043.389.343,91	45,35%	1.016.149.547,76	44,16%
Total categoría programática		127.671.000,00	2.173.200.844,00	2.300.871.844,00	1.043.389.343,91		1.043.389.343,91		1.016.149.547,76	
Total S.A.F.		227.671.000,00	2.173.200.844,00	2.400.871.844,00	1.047.885.843,91		1.047.885.843,91		1.016.149.547,76	
Total institución		227.671.000,00	2.173.200.844,00	2.400.871.844,00	1.047.885.843,91		1.047.885.843,91		1.016.149.547,76	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 24 - M. Just. y Seg										
S.A.F.: 1 - M. Just. y Seg - DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1.0.3.163 - MODERNIZACIÓN EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	120.191.161,33	120.191.161,33	59.998.686,95	49,92%	59.998.686,95	49,92%	59.998.686,95	49,92%
Total categoría programática		0,00	120.191.161,33	120.191.161,33	59.998.686,95		59.998.686,95		59.998.686,95	
1.0.3.164 - CONSTRUCCION EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	204.652.532,26	204.652.532,26	3.598.740,00	1,76%	3.598.740,00	1,76%	3.598.740,00	1,76%
Total categoría programática		0,00	204.652.532,26	204.652.532,26	3.598.740,00		3.598.740,00		3.598.740,00	
1.0.4.58 - OBRAS COMP. PABELLONES OFENSORES SEXUALES - UP 10 S.FCIA.	111 - Tesoro Provincial	0,00	991.295.842,92	991.295.842,92	554.013.837,68	55,89%	548.313.541,68	55,31%	548.313.541,68	55,31%
Total categoría programática		0,00	991.295.842,92	991.295.842,92	554.013.837,68		548.313.541,68		548.313.541,68	
Total S.A.F.		0,00	1.316.139.536,51	1.316.139.536,51	617.611.264,63		611.910.968,63		611.910.968,63	
S.A.F.: 6 - Agenc.Seguridad Vial										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
27.0.2.1 - PROGRAMA DE INFRAEST. PARA LA SEG. VIAL EN GOB. LOCALES	347 - Revis. Téc.Vehicular	0,00	1.191.887.000,00	1.191.887.000,00	388.768.810,00	32,62%	388.768.810,00	32,62%	388.768.810,00	32,62%
Total categoría programática		0,00	1.191.887.000,00	1.191.887.000,00	388.768.810,00		388.768.810,00		388.768.810,00	
Total S.A.F.		0,00	1.191.887.000,00	1.191.887.000,00	388.768.810,00		388.768.810,00		388.768.810,00	
Total institución		0,00	2.508.026.536,51	2.508.026.536,51	1.006.380.074,63		1.000.679.778,63		1.000.679.778,63	
Institución: 32 - M. Des Productivo										
S.A.F.: 1 - M. Des Prod - DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1.0.1.1 - REMODELACIÓN SEDE CENTRAL	111 - Tesoro Provincial	500.000.000,00	(77.235.381,69)	422.764.618,31	33.926.891,42	8,03%	33.926.891,42	8,03%	0,00	0,00%
Total categoría programática		500.000.000,00	(77.235.381,69)	422.764.618,31	33.926.891,42		33.926.891,42		0,00	
1.0.1.7 - ACONDICIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	111 - Tesoro Provincial	0,00	44.972.154,79	44.972.154,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	44.972.154,79	44.972.154,79	0,00		0,00		0,00	
20.0.1.1 - MEJORAS ACUARIO RÍO PARANÁ	111 - Tesoro Provincial	0,00	32.263.226,90	32.263.226,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	32.263.226,90	32.263.226,90	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 32 - M. Des Productivo										
S.A.F.: 1 - M. Des Prod - DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
24.0.1.1 - CONSTRUCCIÓN NUEVO DISTRIBUIDOR LOS POLIGONOS – SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	2.500.000.000,00	545.736.846,43	3.045.736.846,43	2.621.058.617,86	86,06%	2.621.058.617,86	86,06%	2.613.032.896,80	85,79%
Total categoría programática		2.500.000.000,00	545.736.846,43	3.045.736.846,43	2.621.058.617,86		2.621.058.617,86		2.613.032.896,80	
Total S.A.F.		3.000.000.000,00	545.736.846,43	3.545.736.846,43	2.654.985.509,28		2.654.985.509,28		2.613.032.896,80	
Total institución		3.000.000.000,00	545.736.846,43	3.545.736.846,43	2.654.985.509,28		2.654.985.509,28		2.613.032.896,80	

Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
19.0.5.52 - REFACCIÓN EDIFICIO PROMUDI - SANTA FE	332 - Rec.Pmo.PROMUDI I	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total S.A.F.		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00		0,00		0,00	

S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
19.0.8.1 - REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO	111 - Tesoro Provincial	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	59.340.958,16	98,90%	59.340.958,16	98,90%	59.340.958,16	98,90%
Total categoría programática		0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	59.340.958,16		59.340.958,16		59.340.958,16	
19.0.8.2 - PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES CULTURALES	111 - Tesoro Provincial	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total S.A.F.		0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	59.340.958,16		59.340.958,16		59.340.958,16	

S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.1.43.51 - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN - ETAPA II	111 - Tesoro Provincial	41.701.000,00	0,00	41.701.000,00	38.916.162,77	93,32%	38.916.162,77	93,32%	38.916.162,77	93,32%
	839 - Fondo Abu Dhabi para	91.852.000,00	0,00	91.852.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	840 - Ley 13760 Fondo OPE	50.151.000,00	0,00	50.151.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		183.704.000,00	0,00	183.704.000,00	38.916.162,77		38.916.162,77		38.916.162,77	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.1.43.52 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DESVÍO ARIJÓN	111 - Tesoro Provincial	8.680.952.000,00	(500.000.000,00)	8.180.952.000,00	6.633.039.428,02	81,08%	6.633.039.428,02	81,08%	4.730.874.659,80	57,83%
	839 - Fondo Abu Dhabi para	19.121.039.000,00	0,00	19.121.039.000,00	4.731.571.017,62	24,75%	4.731.571.017,62	24,75%	4.731.571.017,62	24,75%
	840 - Ley 13760 Fondo OPE	10.440.087.000,00	0,00	10.440.087.000,00	5.026.257.596,73	48,14%	5.026.257.596,73	48,14%	5.024.404.199,16	48,13%
	Total categoría programática	38.242.078.000,00	(500.000.000,00)	37.742.078.000,00	16.390.868.042,37		16.390.868.042,37		14.486.849.876,58	
20.1.43.53 - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN - TRAMO SAN VICENTE	111 - Tesoro Provincial	1.652.586.000,00	0,00	1.652.586.000,00	1.228.584.107,13	74,34%	1.228.584.107,13	74,34%	852.953.618,09	51,61%
	840 - Ley 13760 Fondo OPE	5.849.365.000,00	0,00	5.849.365.000,00	3.452.215.178,54	59,02%	3.452.215.178,54	59,02%	3.411.814.472,42	58,33%
	Total categoría programática	7.501.951.000,00	0,00	7.501.951.000,00	4.680.799.285,67		4.680.799.285,67		4.264.768.090,51	
20.7.1.51 - DEFENSA Y ESTABILIZACIÓN DE BARRANCAS SAN JAVIER	111 - Tesoro Provincial	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	2.298.688.719,15	28,73%	2.298.688.719,15	28,73%	924.148.599,44	11,55%
	626 - FdoFidFed Inf Region	37.517.885.000,00	0,00	37.517.885.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	6.490.274.737,76	6.490.274.737,76	6.490.274.737,76	100,00%	6.490.274.737,76	100,00%	6.490.274.737,76	100,00%
	Total categoría programática	37.517.885.000,00	14.490.274.737,76	52.008.159.737,76	8.788.963.456,91		8.788.963.456,91		7.414.423.337,20	
20.8.1.1 - INSPECCIÓN DE OBRA - EXPANSIÓN RED PCIAL DE DATOS DE SF	111 - Tesoro Provincial	74.170.000,00	101.458.000,00	175.628.000,00	129.797.037,04	73,91%	129.797.037,04	73,91%	129.797.037,04	73,91%
	846 - Santa Fe+Conectada	296.679.000,00	405.831.000,00	702.510.000,00	519.188.082,96	73,91%	519.188.082,96	73,91%	519.188.082,96	73,91%
	Total categoría programática	370.849.000,00	507.289.000,00	878.138.000,00	648.985.120,00		648.985.120,00		648.985.120,00	
20.8.1.51 - CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA	111 - Tesoro Provincial	5.119.970.000,00	2.078.198.000,00	7.198.168.000,00	4.907.155.287,74	68,17%	4.907.155.287,74	68,17%	4.907.155.287,74	68,17%
	846 - Santa Fe+Conectada	24.479.876.000,00	6.014.699.000,00	30.494.575.000,00	19.854.886.511,15	65,11%	19.854.886.511,15	65,11%	19.815.838.321,39	64,98%
	Total categoría programática	29.599.846.000,00	8.092.897.000,00	37.692.743.000,00	24.762.041.798,89		24.762.041.798,89		24.722.993.609,13	
20.8.1.53 - CONECTIVIDAD A BARRIOS POPULARES	111 - Tesoro Provincial	110.439.000,00	65.422.000,00	175.861.000,00	148.069.740,70	84,20%	148.069.740,70	84,20%	148.069.740,70	84,20%
	846 - Santa Fe+Conectada	441.756.000,00	261.682.000,00	703.438.000,00	619.258.791,20	88,03%	619.258.791,20	88,03%	592.278.660,96	84,20%
	Total categoría programática	552.195.000,00	327.104.000,00	879.299.000,00	767.328.531,90		767.328.531,90		740.348.401,66	
20.8.2.1 - ADQ. DE BS. TECNOLÓGICOS Y MUEBLES ESCOLARES - ESCUELAS	111 - Tesoro Provincial	168.909.000,00	0,00	168.909.000,00	111.169.452,70	65,82%	111.169.452,70	65,82%	111.169.452,70	65,82%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.8.2.1 - ADQ. DE BS. TECNOLÓGICOS Y MUEBLES ESCOLARES - ESCUELAS	846 - Santa Fe+Conectada	675.634.000,00	0,00	675.634.000,00	444.677.766,30	65,82%	444.677.766,30	65,82%	444.677.766,30	65,82%
	Total categoría programática	844.543.000,00	0,00	844.543.000,00	555.847.219,00		555.847.219,00		555.847.219,00	
20.8.2.2 - ADQ. DE BS. TECNOLÓGICOS Y MUEBLES ESCOLARES - FAB. LABS.	111 - Tesoro Provincial	64.000.000,00	(64.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	846 - Santa Fe+Conectada	256.000.000,00	0,00	256.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	320.000.000,00	(64.000.000,00)	256.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.8.2.51 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES	111 - Tesoro Provincial	3.471.802.000,00	0,00	3.471.802.000,00	2.019.527.145,98	58,17%	2.019.527.145,98	58,17%	2.019.527.145,98	58,17%
	846 - Santa Fe+Conectada	13.126.228.000,00	0,00	13.126.228.000,00	8.078.108.427,66	61,54%	8.078.108.427,66	61,54%	8.078.108.427,66	61,54%
	Total categoría programática	16.598.030.000,00	0,00	16.598.030.000,00	10.097.635.573,64		10.097.635.573,64		10.097.635.573,64	
20.8.2.53 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS	111 - Tesoro Provincial	153.600.000,00	(153.600.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	846 - Santa Fe+Conectada	614.400.000,00	(371.612.000,00)	242.788.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	768.000.000,00	(525.212.000,00)	242.788.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.8.3.1 - SS. TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	111 - Tesoro Provincial	203.320.000,00	(54.000.000,00)	149.320.000,00	105.532.334,85	70,68%	105.532.334,85	70,68%	94.236.749,85	63,11%
	846 - Santa Fe+Conectada	813.280.000,00	0,00	813.280.000,00	486.538.837,09	59,82%	486.538.837,09	59,82%	486.538.837,09	59,82%
	Total categoría programática	1.016.600.000,00	(54.000.000,00)	962.600.000,00	592.071.171,94		592.071.171,94		580.775.586,94	
20.12.1.1 - ADQUISICIÓN DE BIENES	111 - Tesoro Provincial	421.427.000,00	0,00	421.427.000,00	137.479.111,36	32,62%	137.479.111,36	32,62%	137.479.111,36	32,62%
	849 - L 14247 - AFD ProyBio	2.057.554.000,00	1.400.000.000,00	3.457.554.000,00	1.296.171.066,54	37,49%	1.296.171.066,54	37,49%	1.296.171.066,54	37,49%
	Total categoría programática	2.478.981.000,00	1.400.000.000,00	3.878.981.000,00	1.433.650.177,90		1.433.650.177,90		1.433.650.177,90	
20.12.1.51 - CENTRO AMBIENTAL ECONOMÍA CIRCULAR Y TURISMO SOCIAL-MELINCÚE	111 - Tesoro Provincial	15.521.000,00	(15.521.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L 14247 - AFD ProyBio	75.781.000,00	0,00	75.781.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	91.302.000,00	(15.521.000,00)	75.781.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.12.1.52 - ÁREA DE SERVICIOS RESERVA NATURAL LA LOCA - DPTO. VERA	111 - Tesoro Provincial	25.083.000,00	(25.083.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L 14247 - AFD ProyBio	122.466.000,00	0,00	122.466.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	147.549.000,00	(25.083.000,00)	122.466.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.12.1.53 - ÁREA DE SERVICIOS RESERVA NATURAL 7B - DPTO. VERA	111 - Tesoro Provincial	22.405.000,00	(22.405.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L 14247 - AFD ProyBio	109.392.000,00	0,00	109.392.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	131.797.000,00	(22.405.000,00)	109.392.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.12.1.54 - INTERV. Y ÁREA SS. RESERVA HÍDRICA JUAN DE GARAY - STO.TOMÉ	111 - Tesoro Provincial	111.015.000,00	(111.015.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L 14247 - AFD ProyBio	542.014.000,00	0,00	542.014.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	653.029.000,00	(111.015.000,00)	542.014.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.12.1.55 - ÁREA DE SERVICIOS RESERVA NATUAL CAYASTÁ - DPTO. GARAY	111 - Tesoro Provincial	76.437.000,00	(76.437.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L 14247 - AFD ProyBio	373.194.000,00	0,00	373.194.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	449.631.000,00	(76.437.000,00)	373.194.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.12.1.56 - ÁREA DE SERVICIOS LAGUNA LA VERDE - DPTO. SAN CRISTÓBAL	111 - Tesoro Provincial	69.462.000,00	(69.462.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L 14247 - AFD ProyBio	339.138.000,00	0,00	339.138.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	408.600.000,00	(69.462.000,00)	339.138.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.12.1.57 - CONSTRUCCIÓN PUENTES S/A° QUENCHO Y A° CAREE - TR.RNN°11 - PUERTO OCAMPO	111 - Tesoro Provincial	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L 14247 - AFD ProyBio	0,00	1.706.890.000,00	1.706.890.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.12.1.57 - CONSTRUCCIÓN PUENTES S/A° QUENCHO Y A° CAREE - TR.RNN°11 - PUERTO OCAMPO	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	796.978.757,61	796.978.757,61	796.978.757,61	100,00%	796.978.757,61	100,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	3.303.868.757,61	3.303.868.757,61	796.978.757,61		796.978.757,61		0,00	
20.12.2.1 - ADQUISICIÓN DE BIENES	111 - Tesoro Provincial	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L14247 - AFD ProyBio	830.000.000,00	0,00	830.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.12.2.51 - EDIFICIO ÁREA ADMINISTRATIVA Y SUM - "LA ESMERALDA"	111 - Tesoro Provincial	376.518.000,00	139.409.000,00	515.927.000,00	391.091.506,49	75,80%	391.091.506,49	75,80%	386.345.253,28	74,88%
	849 - L14247 - AFD ProyBio	1.838.291.000,00	834.844.959,91	2.673.135.959,91	2.054.994.988,97	76,88%	2.054.994.988,97	76,88%	2.032.394.159,36	76,03%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	58.698.210,80	58.698.210,80	40.457.559,74	68,93%	40.457.559,74	68,93%	40.457.559,74	68,93%
Total categoría programática		2.214.809.000,00	1.032.952.170,71	3.247.761.170,71	2.486.544.055,20		2.486.544.055,20		2.459.196.972,38	
20.12.2.52 - EDIFICIO INVESTIG., LABORATORIOS Y OFICINAS "LA ESMERALDA"	111 - Tesoro Provincial	376.253.000,00	(226.237.000,00)	150.016.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L14247 - AFD ProyBio	1.836.998.000,00	0,00	1.836.998.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.213.251.000,00	(226.237.000,00)	1.987.014.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.12.2.53 - CENTRO DE INTERPRET. Y EDUCACIÓN AMBIENTAL "LA ESMERALDA"	111 - Tesoro Provincial	376.253.000,00	(376.253.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L14247 - AFD ProyBio	1.836.998.000,00	0,00	1.836.998.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.213.251.000,00	(376.253.000,00)	1.836.998.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.12.2.54 - ÁREA DESARROLLO ECONOMÍA CIRCULAR Y ENERGÍAS RENOVABLES	111 - Tesoro Provincial	16.723.000,00	(16.723.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L14247 - AFD ProyBio	81.645.000,00	0,00	81.645.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	98.368.000,00	(16.723.000,00)	81.645.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.12.3.1 - ADQUISICIÓN DE BIENES	111 - Tesoro Provincial	403.750.000,00	(200.000.000,00)	203.750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.12.3.1 - ADQUISICIÓN DE BIENES	849 - L14247 - AFD ProyBio	1.971.250.000,00	1.000.000.000,00	2.971.250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Total categoría programática	2.375.000.000,00	800.000.000,00	3.175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20.12.3.51 - CENTRO INNOVAC. CLIMÁTICA RECONQUISTA - DPTO.GRAL.OBLIGADO	111 - Tesoro Provincial	96.697.000,00	(96.697.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L14247 - AFD ProyBio	472.107.000,00	0,00	472.107.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	568.804.000,00	(96.697.000,00)	472.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20.12.3.52 - CENTRO INNOVAC. CLIMÁTICA ROSARIO - DPTO.ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	208.712.000,00	(208.712.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	849 - L14247 - AFD ProyBio	1.019.007.000,00	0,00	1.019.007.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.227.719.000,00	(208.712.000,00)	1.019.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24.1.1.51 - INTERVENCION CENTRO ACUATICO CAP - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	6.662.720.000,00	6.662.720.000,00	1.761.081.276,16	26,43%	1.761.081.276,16	26,43%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	3.658.031.974,35	3.658.031.974,35	3.658.031.974,35	100,00%	3.658.031.974,35	100,00%	3.658.031.974,35	100,00%
	Total categoría programática	0,00	10.320.751.974,35	10.320.751.974,35	5.419.113.250,51	5,23%	5.419.113.250,51	5,23%	3.658.031.974,35	3,54%
24.1.1.52 - CONSTRUCCION MICROESTADIO PARQUE INDEPENDENCIA - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	4.703.934.000,00	4.703.934.000,00	531.533.338,42	11,30%	531.533.338,42	11,30%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	3.237.958.490,71	3.237.958.490,71	3.237.958.490,71	100,00%	3.237.958.490,71	100,00%	3.237.958.490,71	100,00%
	Total categoría programática	0,00	7.941.892.490,71	7.941.892.490,71	3.769.491.829,13	4,73%	3.769.491.829,13	4,73%	3.237.958.490,71	4,08%
24.1.1.53 - CONSTRUCCION MULTIESPACIO ARENA PREDIO FERIAL - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	9.528.781.000,00	9.528.781.000,00	1.529.109.999,50	16,05%	1.529.109.999,50	16,05%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	6.147.041.703,01	6.147.041.703,01	6.147.041.703,01	100,00%	6.147.041.703,01	100,00%	6.147.041.703,01	100,00%
	Total categoría programática	0,00	15.675.822.703,01	15.675.822.703,01	7.676.151.702,51	48,98%	7.676.151.702,51	48,98%	6.147.041.703,01	39,22%
24.1.1.54 - INTERVENCION PISTA ATLETISMO CARD - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.770.470.000,00	1.770.470.000,00	182.783.042,54	10,32%	182.783.042,54	10,32%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.220.951.918,80	1.220.951.918,80	1.220.951.918,80	100,00%	1.220.951.918,80	100,00%	1.220.951.918,80	100,00%
	Total categoría programática	0,00	2.991.421.918,80	2.991.421.918,80	1.403.734.961,34	46,91%	1.403.734.961,34	46,91%	1.220.951.918,80	40,43%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
24.1.1.55 - CONSTRUCCION MICROESTADIO CARD - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	5.176.391.000,00	5.176.391.000,00	507.167.920,60	9,80%	507.167.920,60	9,80%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	3.836.599.569,89	3.836.599.569,89	3.836.599.569,89	100,00%	3.836.599.569,89	100,00%	3.836.599.569,89	100,00%
	Total categoría programática	0,00	9.012.990.569,89	9.012.990.569,89	4.343.767.490,49		4.343.767.490,49		3.836.599.569,89	
24.1.1.56 - CONSTRUCCION DE POLIGONO DE TIRO - RECREO	111 - Tesoro Provincial	0,00	3.089.442.000,00	3.089.442.000,00	394.282.882,60	12,76%	394.282.882,60	12,76%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.952.562.357,92	1.952.562.357,92	1.952.562.357,92	100,00%	1.952.562.357,92	100,00%	1.952.562.357,92	100,00%
	Total categoría programática	0,00	5.042.004.357,92	5.042.004.357,92	2.346.845.240,52		2.346.845.240,52		1.952.562.357,92	
24.1.1.57 - CONSTRUCCION DE MICROESTADIO DISTRITO JOVEN - RAFAELA	111 - Tesoro Provincial	0,00	7.617.401.000,00	7.617.401.000,00	1.110.245.677,85	14,58%	1.110.245.677,85	14,58%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	5.727.684.861,71	5.727.684.861,71	5.727.684.861,71	100,00%	5.727.684.861,71	100,00%	5.727.684.861,71	100,00%
	Total categoría programática	0,00	13.345.085.861,71	13.345.085.861,71	6.837.930.539,56		6.837.930.539,56		5.727.684.861,71	
24.1.1.58 - CONSTRUCCION PISTA BMX Y SKATE PARK - RAFAELA	111 - Tesoro Provincial	0,00	855.773.000,00	855.773.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	582.162.367,12	582.162.367,12	582.162.367,12	100,00%	582.162.367,12	100,00%	582.162.367,12	100,00%
	Total categoría programática	0,00	1.437.935.367,12	1.437.935.367,12	582.162.367,12		582.162.367,12		582.162.367,12	
24.1.1.59 - CONSTRUCCION VELODROMO - RAFAELA	111 - Tesoro Provincial	0,00	3.892.553.000,00	3.892.553.000,00	350.145.005,93	9,00%	350.145.005,93	9,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.476.717.009,88	2.476.717.009,88	2.476.717.009,88	100,00%	2.476.717.009,88	100,00%	2.476.717.009,88	100,00%
	Total categoría programática	0,00	6.369.270.009,88	6.369.270.009,88	2.826.862.015,81		2.826.862.015,81		2.476.717.009,88	
24.1.1.60 - CUBIERTA PASEO XXI	111 - Tesoro Provincial	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	225.984.041,00	225.984.041,00	225.984.041,00	100,00%	225.984.041,00	100,00%	225.984.041,00	100,00%
	Total categoría programática	0,00	595.984.041,00	595.984.041,00	225.984.041,00		225.984.041,00		225.984.041,00	
24.1.2.51 - INTERVENCIONES URBANAS - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	82.740.000,00	82.740.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	82.740.000,00	82.740.000,00	0,00		0,00		0,00	
24.1.2.52 - INTERVENCIONES URBANAS - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.797.645.000,00	1.797.645.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.078.769.494,42	1.078.769.494,42	1.078.769.494,42	100,00%	1.078.769.494,42	100,00%	1.078.769.494,42	100,00%
	Total categoría programática	0,00	2.876.414.494,42	2.876.414.494,42	1.078.769.494,42		1.078.769.494,42		1.078.769.494,42	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
24.1.2.53 - INTERVENCIONES URBANAS - RAFAELA	111 - Tesoro Provincial	0,00	3.238.389.000,00	3.238.389.000,00	2.529.623.266,56	78,11%	2.529.623.266,56	78,11%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	3.238.389.000,00	3.238.389.000,00	2.529.623.266,56		2.529.623.266,56		0,00	
43.0.1.51 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE RUTAS PROVINCIALES	850 - L14214 - Conect Vial	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total S.A.F.		153.787.772.000,00	106.497.331.454,89	260.285.103.454,89	111.081.065.552,77		111.081.065.552,77		97.588.853.916,52	
Total institución		153.802.772.000,00	106.947.331.454,89	260.750.103.454,89	111.140.406.510,93		111.140.406.510,93		97.648.194.874,68	
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 1 - Educación (DGA)										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
5.0.10.1 - FONDO ATENCION NECESIDADES INMEDIATAS	111 - Tesoro Provincial	7.197.000.000,00	1.443.010.164,00	8.640.010.164,00	8.635.403.862,03	99,95%	8.635.403.862,03	99,95%	8.582.135.252,62	99,33%
	3016 - Convenio Fallo Corte	4.000.000.000,00	7.756.989.836,00	11.756.989.836,00	11.413.160.369,19	97,08%	11.413.160.369,19	97,08%	11.295.619.819,88	96,08%
Total categoría programática		11.197.000.000,00	9.200.000.000,00	20.397.000.000,00	20.048.564.231,22		20.048.564.231,22		19.877.755.072,50	
5.0.11.3 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MINISTERIALES	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	48.423.726,83	96,85%	48.423.726,83	96,85%	43.783.126,83	87,57%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.100.000.000,00	(790.000.000,00)	310.000.000,00	74.401.122,13	24,00%	74.115.932,12	23,91%	65.691.218,85	21,19%
Total categoría programática		1.150.000.000,00	(790.000.000,00)	360.000.000,00	122.824.848,96		122.539.658,95		109.474.345,68	
5.0.12.1 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO ESCOLARES	111 - Tesoro Provincial	418.000.000,00	(100.579.957,00)	317.420.043,00	300.764.485,39	94,75%	300.764.485,39	94,75%	261.410.930,41	82,36%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.100.000.000,00	(1.100.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.518.000.000,00	(1.200.579.957,00)	317.420.043,00	300.764.485,39		300.764.485,39		261.410.930,41	
5.0.12.600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	111 - Tesoro Provincial	1.100.000.000,00	339.385.750,00	1.439.385.750,00	642.259.686,61	44,62%	642.259.686,61	44,62%	604.204.383,18	41,98%
Total categoría programática		1.100.000.000,00	339.385.750,00	1.439.385.750,00	642.259.686,61		642.259.686,61		604.204.383,18	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 1 - Educación (DGA)										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
5.0.12.700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TECNICO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000.000,00	(339.385.750,00)	660.614.250,00	328.580.862,31	49,74%	328.580.862,31	49,74%	223.119.850,13	33,78%
	Total categoría programática	1.000.000.000,00	(339.385.750,00)	660.614.250,00	328.580.862,31		328.580.862,31		223.119.850,13	
5.0.14.1 - PROGRAMA CONSTRUCCION 1000 AULAS	111 - Tesoro Provincial	12.125.000.000,00	800.000.000,00	12.925.000.000,00	11.139.927.566,78	86,19%	11.139.927.566,78	86,19%	10.866.336.537,21	84,07%
	3016 - Convenio Fallo Corte	6.800.000.000,00	1.606.800.000,00	8.406.800.000,00	6.162.124.539,11	73,30%	6.162.124.539,11	73,30%	5.217.670.246,52	62,07%
	Total categoría programática	18.925.000.000,00	2.406.800.000,00	21.331.800.000,00	17.302.052.105,89		17.302.052.105,89		16.084.006.783,73	
5.0.14.2 - MOBILIARIO Y EQUIP.1000 AULAS	111 - Tesoro Provincial	1.000.000.000,00	(142.430.207,00)	857.569.793,00	699.308.006,49	81,55%	699.308.006,49	81,55%	517.050.170,98	60,29%
	3016 - Convenio Fallo Corte	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	3.000.000.000,00	(2.142.430.207,00)	857.569.793,00	699.308.006,49		699.308.006,49		517.050.170,98	
5.0.14.3 - INTERVENCIONES INTEGRALES	111 - Tesoro Provincial	6.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	4.000.000.000,00	3.609.063.012,20	90,23%	3.609.063.012,20	90,23%	3.437.600.565,02	85,94%
	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000.000,00	(4.453.789.836,00)	546.210.164,00	351.352.884,59	64,33%	351.352.884,59	64,33%	351.352.884,59	64,33%
	Total categoría programática	11.000.000.000,00	(6.453.789.836,00)	4.546.210.164,00	3.960.415.896,79		3.960.415.896,79		3.788.953.449,61	
	Total S.A.F.	48.890.000.000,00	1.020.000.000,00	49.910.000.000,00	43.404.770.123,66		43.404.484.933,65		41.465.974.986,22	

S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
5.0.1.1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS LEY FEDERAL DE EDCUACION	337 - Rec.Ley Fed.Vta.Pli	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		0,00		0,00	
5.0.1.600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	507 - Ley Nac. Educación	4.035.358.000,00	504.769.184,82	4.540.127.184,82	380.126.223,18	8,37%	380.126.223,18	8,37%	256.522.838,73	5,65%
	5180 - Proy. Vuelta al Aula	2.979.158.000,00	(50.000.000,00)	2.929.158.000,00	451.160.759,34	15,40%	451.160.759,34	15,40%	449.514.442,03	15,35%
	Total categoría programática	7.014.516.000,00	454.769.184,82	7.469.285.184,82	831.286.982,52		831.286.982,52		706.037.280,76	
5.0.1.700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	507 - Ley Nac. Educación	2.183.325.000,00	1.049.720.976,62	3.233.045.976,62	869.974.152,98	26,91%	869.974.152,98	26,91%	869.974.152,98	26,91%
	5180 - Proy. Vuelta al Aula	183.414.000,00	50.000.000,00	233.414.000,00	194.657.697,26	83,40%	194.657.697,26	83,40%	194.657.697,26	83,40%
	Total categoría programática	2.366.739.000,00	1.099.720.976,62	3.466.459.976,62	1.064.631.850,24		1.064.631.850,24		1.064.631.850,24	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
5.0.8.1 - PLAN DE MEJORAS EDUCACION TECNICA PROFESIONAL	5029 - Dcto. Prov.1787/06	100.500.000,00	390.000.000,00	490.500.000,00	183.322.276,84	37,38%	183.322.276,84	37,38%	149.335.936,84	30,45%
Total categoría programática		100.500.000,00	390.000.000,00	490.500.000,00	183.322.276,84		183.322.276,84		149.335.936,84	
5.0.8.700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	5029 - Dcto. Prov.1787/06	8.045.842.000,00	0,00	8.045.842.000,00	8.577.496,44	0,11%	8.577.496,44	0,11%	8.577.496,44	0,11%
Total categoría programática		8.045.842.000,00	0,00	8.045.842.000,00	8.577.496,44		8.577.496,44		8.577.496,44	
Total S.A.F.		17.527.597.000,00	1.944.491.561,44	19.472.088.561,44	2.087.818.606,04		2.087.818.606,04		1.928.582.564,28	
Total institución		66.417.597.000,00	2.964.491.561,44	69.382.088.561,44	45.492.588.729,70		45.492.303.539,69		43.394.557.550,50	
Institución: 50 - M. de Salud										
S.A.F.: 1 - Salud (DGA)										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.4.10 - MANTENIMIENTO EDILICIO SAMCO FELICIA	111 - Tesoro Provincial	0,00	86.600.001,00	86.600.001,00	86.600.001,00	100,00%	86.600.001,00	100,00%	29.485.513,50	34,05%
Total categoría programática		0,00	86.600.001,00	86.600.001,00	86.600.001,00		86.600.001,00		29.485.513,50	
16.0.4.11 - REFORMA Y REFUNC. GUARDIA - SAMCO SAN LORENZO	111 - Tesoro Provincial	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total S.A.F.		0,00	96.600.001,00	96.600.001,00	86.600.001,00		86.600.001,00		29.485.513,50	
S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CTROS. SALUD VDO. TUERTO	5037 - SeguroSalud Ley12282	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CTROS SALUD NODO RAFAELA	5037 - SeguroSalud Ley12282	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CTROS DE SALUD NODO RECONQUISTA	5037 - SeguroSalud Ley12282	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 50 - M. de Salud										
S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CTROS DE SALUD NODO SANTA FE	5037 - SeguroSalud Ley12282	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CTROS DE SALUD NODO ROSARIO	5037 - SeguroSalud Ley12282	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total S.A.F.		250.000.000,00	(250.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total institución		250.000.000,00	(153.399.999,00)	96.600.001,00	86.600.001,00		86.600.001,00		29.485.513,50	
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
15.0.1.51 - CONVENIOS Y CONTRATACIONES	111 - Tesoro Provincial	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%
	414 - Ley 13748 apart I c)	88.000.000,00	23.780.000,00	111.780.000,00	111.780.000,00	100,00%	111.780.000,00	100,00%	111.780.000,00	100,00%
Total categoría programática		88.000.000,00	68.780.000,00	156.780.000,00	156.780.000,00		156.780.000,00		156.780.000,00	
16.0.1.51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	7.484.523,28	12.484.523,28	5.308.843,59	42,52%	5.308.843,59	42,52%	5.308.843,59	42,52%
	3016 - Convenio Fallo Corte	61.000.000,00	(32.457.350,50)	28.542.649,50	28.542.649,50	100,00%	28.542.649,50	100,00%	28.421.634,87	99,58%
Total categoría programática		66.000.000,00	(24.972.827,22)	41.027.172,78	33.851.493,09		33.851.493,09		33.730.478,46	
16.0.1.116 - GRANJA LA ESMERALDA - Etapa 1 - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	6.094.909,47	87,07%	6.094.909,47	87,07%	6.061.263,74	86,59%
Total categoría programática		1.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	6.094.909,47		6.094.909,47		6.061.263,74	
16.0.1.138 - AEROPUERTO SAUCE VIEJO: REPARACIONES VARIAS - SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.256 - CONST EHA EDIF SEDE TRIB CUENTAS PROV DE SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	27.000.000,00	232.766.637,06	259.766.637,06	30.523.993,59	11,75%	30.523.993,59	11,75%	29.288.223,58	11,28%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.256 - CONST EHA EDIF SEDE TRIB CUENTAS PROV DE SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	229.242.643,47	229.242.643,47	229.242.643,47	100,00%	229.242.643,47	100,00%	217.490.081,63	94,87%
Total categoría programática		27.000.000,00	462.009.280,53	489.009.280,53	259.766.637,06		259.766.637,06		246.778.305,21	
16.0.1.262 - REHABILITACION DEL CORREO DE ESPERANZA-LAS COLONIAS	111 - Tesoro Provincial	27.000.000,00	8.490.623,12	35.490.623,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	43.885.000,00	0,00	43.885.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		70.885.000,00	8.490.623,12	79.375.623,12	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.298 - REHAB DE INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES EDIF MOP STA FE	111 - Tesoro Provincial	54.000.000,00	63.218.483,20	117.218.483,20	117.218.483,20	100,00%	117.218.483,20	100,00%	113.843.375,59	97,12%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00%	80.000.000,00	100,00%	78.331.214,90	97,91%
Total categoría programática		54.000.000,00	143.218.483,20	197.218.483,20	197.218.483,20		197.218.483,20		192.174.590,49	
16.0.1.299 - REPARACION MANSARDA CASA GOBIERNO- SANTA FE - LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	720.360.000,00	(516.726.875,00)	203.633.125,00	187.039.980,61	91,85%	187.039.980,61	91,85%	187.039.980,61	91,85%
Total categoría programática		720.360.000,00	(516.726.875,00)	203.633.125,00	187.039.980,61		187.039.980,61		187.039.980,61	
16.0.1.300 - REPARACIONES VARIAS SEDE DE GOBIERNO-ROSARIO - DPTO ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	834.000.000,00	(595.204.004,55)	238.795.995,45	218.795.995,45	91,63%	218.795.995,45	91,63%	208.263.605,34	87,21%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	43.928.918,36	43.928.918,36	43.928.918,36	100,00%	43.928.918,36	100,00%	43.928.918,36	100,00%
Total categoría programática		834.000.000,00	(551.275.086,19)	282.724.913,81	262.724.913,81		262.724.913,81		252.192.523,70	
16.0.1.301 - DELEGACION REGIONAL - SURSAFE - VENADO TUERTO	111 - Tesoro Provincial	234.000.000,00	184.350.328,30	418.350.328,30	232.805.941,76	55,65%	232.805.941,76	55,65%	232.805.941,76	55,65%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	173.409.745,53	173.409.745,53	173.409.745,53	100,00%	173.409.745,53	100,00%	173.409.745,53	100,00%
Total categoría programática		234.000.000,00	357.760.073,83	591.760.073,83	406.215.687,29		406.215.687,29		406.215.687,29	
16.0.1.302 - NVO SIST DESAGUES PLUVIALES Y REPARAC -API Y SCIT - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	820.000.000,00	(79.328.304,52)	740.671.695,48	542.225.868,17	73,21%	542.225.868,17	73,21%	542.225.868,17	73,21%
Total categoría programática		820.000.000,00	(79.328.304,52)	740.671.695,48	542.225.868,17		542.225.868,17		542.225.868,17	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.303 - CASA DE SANTA FE- REFACCION INTERNA- CABA	111 - Tesoro Provincial	756.000.000,00	(637.059.053,45)	118.940.946,55	110.277.272,75	92,72%	110.277.272,75	92,72%	109.104.224,92	91,73%
Total categoría programática		756.000.000,00	(637.059.053,45)	118.940.946,55	110.277.272,75		110.277.272,75		109.104.224,92	
16.0.1.304 - ESPACIO COWORKING DESAR. PRODUCT -MONTEVIDEO 373 5°P- CABA	111 - Tesoro Provincial	721.500.000,00	(242.904.392,71)	478.595.607,29	284.709.026,22	59,49%	284.709.026,22	59,49%	284.709.026,22	59,49%
Total categoría programática		721.500.000,00	(242.904.392,71)	478.595.607,29	284.709.026,22		284.709.026,22		284.709.026,22	
16.0.1.305 - EDIFICO MOP COSTANERA- RETECHADO E INSTALACION ELETRICA	111 - Tesoro Provincial	405.000.000,00	(405.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		405.000.000,00	(405.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.306 - RESTAURACION ARCHIVO GRAL DE LA PROVINCIA - DPTO LA CAPITAL	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.307 - REFACCIONES EN OFICINAS- J.M ROSAS - ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	270.000.000,00	(270.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		270.000.000,00	(270.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.309 - REORDENAMIENTO EDIFICIO VIALIDAD ZONA 10 - VENADO TUERTO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.311 - EDIF CORREO ARGENTINO -REMODELACION- SANTA FE	414 - Ley 13748 apart I c)	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.312 - GJA LA ESMERALDA -REHAB, SEDE ADM Y CTRO CAPACIT - SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.313 - NUEVO EDIF. MOP COSTANERA- SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	81.000.000,00	(81.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		81.000.000,00	(81.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.314 - REFACCION INTEGRAL DEL MOP-ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.315 - AEROPUERTO SAUCE VIEJO: REHABILITACION BARRACAS - SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.316 - AEROPUERTO SAUCE VIEJO: PROV AGUA NVO SUMINISTRO Y TANQUE	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.317 - AEROPUERTO SAUCE VIEJO: BOMBEROS REHABILITACION - SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.318 - PUESTA EN VALOR AREA TERMINAL OMNIBUS SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	20.000.000,00	(20.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.51 - MANTENIMIENTO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	26.700.000,00	31.700.000,00	7.501.557,90	23,66%	7.501.557,90	23,66%	537.757,90	1,70%
	414 - Ley 13748 apart I c)	14.462.000,00	(14.462.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		19.462.000,00	12.238.000,00	31.700.000,00	7.501.557,90		7.501.557,90		537.757,90	
16.0.2.88 - CARCEL U 11-PIÑERO-CONST.4º MINI PENAL-ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	163.102,01	163.102,01	163.102,01	100,00%	163.102,01	100,00%	163.102,01	100,00%
Total categoría programática		0,00	163.102,01	163.102,01	163.102,01		163.102,01		163.102,01	
16.0.2.238 - UPI PENAL DE CORONDA-PROV AGUA- DEMOL TANQUE	111 - Tesoro Provincial	467.876.000,00	273.123.603,41	740.999.603,41	485.742.485,85	65,55%	485.742.485,85	65,55%	485.742.485,85	65,55%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	130.064.030,10	130.064.030,10	130.064.030,10	100,00%	130.064.030,10	100,00%	130.064.030,10	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	254.493.062,76	254.493.062,76	254.493.062,76	100,00%	254.493.062,76	100,00%	254.493.062,76	100,00%
Total categoría programática		467.876.000,00	657.680.696,27	1.125.556.696,27	870.299.578,71		870.299.578,71		870.299.578,71	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.284 - MODULOS OFENSORES SEXUALES SANTA FELICIA- VERA	111 - Tesoro Provincial	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.090.602,05	97,90%	19.090.602,05	97,90%	18.679.206,50	95,79%
Total categoría programática		0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.090.602,05		19.090.602,05		18.679.206,50	
16.0.2.285 - MODULOS OFENSORES SEXUALES LAS FLORES- STA FE	111 - Tesoro Provincial	27.000.000,00	(25.793.387,69)	1.206.612,31	1.206.612,31	100,00%	1.206.612,31	100,00%	1.206.612,31	100,00%
Total categoría programática		27.000.000,00	(25.793.387,69)	1.206.612,31	1.206.612,31		1.206.612,31		1.206.612,31	
16.0.2.314 - CASA DEL ADOLESCENTE-REPARACIONES VARIAS	3016 - Convenio Fallo Corte	21.600.000,00	(21.600.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		21.600.000,00	(21.600.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.316 - CONST.EDIF.CONTROL VISTA-PAB.ALOJAM.ALTO PERFIL-UP5-ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	1.240.920.000,00	697.449.055,59	1.938.369.055,59	1.223.939.813,84	63,14%	1.223.939.813,84	63,14%	1.156.895.484,31	59,68%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	370.051.322,02	370.051.322,02	370.051.322,02	100,00%	370.051.322,02	100,00%	370.051.322,02	100,00%
Total categoría programática		1.240.920.000,00	1.067.500.377,61	2.308.420.377,61	1.593.991.135,86		1.593.991.135,86		1.526.946.806,33	
16.0.2.326 - CONSTR. COMISARIA CAYASTACITO - DPTO. SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.335 - CONST PABELLONES DE AISLAMIENTOS INST COREC U1 -CORONDA	111 - Tesoro Provincial	2.000.000.000,00	935.559.149,31	2.935.559.149,31	2.060.311.106,54	70,19%	2.060.311.106,54	70,19%	2.060.311.106,54	70,19%
Total categoría programática		2.000.000.000,00	935.559.149,31	2.935.559.149,31	2.060.311.106,54		2.060.311.106,54		2.060.311.106,54	
16.0.2.336 - CENTRO DE CAPACI FEDERAR BOMBEROS VOLUNTARIOS GALVEZ	111 - Tesoro Provincial	1.000.000.000,00	(431.380.000,00)	568.620.000,00	568.620.000,00	100,00%	568.620.000,00	100,00%	5.320.000,00	0,94%
Total categoría programática		1.000.000.000,00	(431.380.000,00)	568.620.000,00	568.620.000,00		568.620.000,00		5.320.000,00	
16.0.2.337 - OBRAS COMPLEMENT NVO EDIF CONTROL REQUISAS UP11 PIÑERO	111 - Tesoro Provincial	2.000.000.000,00	(1.154.292.685,25)	845.707.314,75	749.689.070,81	88,65%	749.689.070,81	88,65%	749.689.070,81	88,65%
Total categoría programática		2.000.000.000,00	(1.154.292.685,25)	845.707.314,75	749.689.070,81		749.689.070,81		749.689.070,81	
16.0.2.338 - UP3-CAMBIO DE TECHO DE LA REDONDA-ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.339 - SEDE DE JUPEJU - DORREGO 950 - ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.340 - RENOV INTEGRAL PABEL CARCEL DE LAS FLORES-LA CAPITAL	3016 - Convenio Fallo Corte	500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.341 - ALCAIDIA-RAFAELA- CASTELLANOS	3016 - Convenio Fallo Corte	500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.342 - ALCAIDIA RECONQUISTA- GRAL. OBLIGADO	3016 - Convenio Fallo Corte	500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.343 - CONSTRUCCION COMISARIA- COLONIA ESTHER- SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.344 - CONSTRUCCION COMISARIA - GOMEZ CELLO- SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.345 - CONSTRUCCION DE COMISARIA- LA CRIOLLA- SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.346 - EDIFICIO COMANDO RADIOELECTRICO- SAN GENARO- SAN JERONIMO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.347 - MEJORA EDILICIA COMISARIA- PJE BOCA DE MONJE-SAN JERONIMO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.348 - NUEVO EDIFICIO COMISARIA- VIDELA-SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.349 - REF Y REMOD. COMISARIA 8VA-VERA Y PINTADO- SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.350 - REFAC COMISARIA 4TA.MACIEL-SAN JERONIMO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.351 - REMOD. DESTACAMENTO POLICIAL N°7- COLONIA SILVA- SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.352 - PROVISION DE AGUA- CARCEL DE LAS FLORES- LA CAPITAL	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.353 - REFACCION PABELLONES PATRIMONIALES-CORONDA- SAN JERONIMO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.354 - COMANDO RADIOELECTRICO-VILLA CONSTITUCION	111 - Tesoro Provincial	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(1.950.000,00)	750.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.355 - ESTACIONES POLICIALES SUDOESTE Y SUR-REPARACIONES VARIAS	3016 - Convenio Fallo Corte	10.800.000,00	(10.800.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		10.800.000,00	(10.800.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.356 - LABORATORIO FORENSE-VENADO TUERTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.357 - ESCUELA PENITENCIARIA-REPARACION Y PUESTA EN VALOR EX LICEO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.358 - PUESTA EN VALOR CORRALITO-CORONDA	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.359 - ESPA-CORONDA	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.360 - CERPJ-REPARACIONES VARIAS	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.361 - PUNTO DE IDENTIFICACION SUDOESTE-REPARACIONES VARIAS	3016 - Convenio Fallo Corte	10.800.000,00	(10.800.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		10.800.000,00	(10.800.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.362 - CENTRO DE MONITOREO SAN JOSE DE LA ESQUINA - DPTO CASEROS	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.363 - CENTRO DE MONITOREO VILLA GDOR GALVEZ - DPTO ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES IDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	4.001.354,00	66,69%	4.001.354,00	66,69%	4.001.354,00	66,69%
Total categoría programática		5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	4.001.354,00		4.001.354,00		4.001.354,00	
16.0.3.290 - CAPS MENDOZA OESTE - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	0,00	368.567,24	368.567,24	368.567,24	100,00%	368.567,24	100,00%	368.567,24	100,00%
Total categoría programática		0,00	368.567,24	368.567,24	368.567,24		368.567,24		368.567,24	
16.0.3.323 - CENTRO SALUD DE PILAR - CONSTRUC - PILAR -DPTO LAS COLONIAS	111 - Tesoro Provincial	540.000.000,00	(78.549.477,88)	461.450.522,12	438.848.376,72	95,10%	438.848.376,72	95,10%	421.819.731,25	91,41%
414 - Ley 13748 apart I c)		15.231.000,00	56.681.438,77	71.912.438,77	71.861.800,62	99,93%	71.861.800,62	99,93%	71.861.800,62	99,93%
Total categoría programática		555.231.000,00	(21.868.039,11)	533.362.960,89	510.710.177,34		510.710.177,34		493.681.531,87	
16.0.3.364 - IMPERMEAB CTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO - V GDOR GALVEZ	5133 - Ley 13748 apart II a	836.000,00	711.743,35	1.547.743,35	1.460.443,62	94,36%	1.460.443,62	94,36%	1.460.443,62	94,36%
Total categoría programática		836.000,00	711.743,35	1.547.743,35	1.460.443,62		1.460.443,62		1.460.443,62	
16.0.3.365 - CONST CENTRO SALUD N 13 RINCON NORTE - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	610.740.000,00	129.877.971,98	740.617.971,98	555.708.909,36	75,03%	555.708.909,36	75,03%	554.447.481,83	74,86%
Total categoría programática		610.740.000,00	129.877.971,98	740.617.971,98	555.708.909,36		555.708.909,36		554.447.481,83	
16.0.3.367 - SAMCO DE PAVON ARRIBA - DPTO CONSTITUCION	111 - Tesoro Provincial	85.320.000,00	210.308.451,30	295.628.451,30	148.489.521,81	50,23%	148.489.521,81	50,23%	148.489.521,81	50,23%
3016 - Convenio Fallo Corte		0,00	147.138.929,49	147.138.929,49	147.138.929,49	100,00%	147.138.929,49	100,00%	147.138.929,49	100,00%
Total categoría programática		85.320.000,00	357.447.380,79	442.767.380,79	295.628.451,30		295.628.451,30		295.628.451,30	
16.0.3.368 - HOSPITAL ALASSIA - SANTA FE - LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	390.000.000,00	5.542.492.870,80	5.932.492.870,80	924.292.249,69	15,58%	924.292.249,69	15,58%	924.292.249,69	15,58%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.3.368 - HOSPITAL ALASSIA - SANTA FE - LA CAPITAL	414 - Ley 13748 apart I c)	1.949.000.000,00	500.000.000,00	2.449.000.000,00	2.449.000.000,00	100,00%	2.449.000.000,00	100,00%	2.449.000.000,00	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	3.216.086.498,12	3.216.086.498,12	3.216.086.498,12	100,00%	3.216.086.498,12	100,00%	3.216.086.498,12	100,00%
	Total categoría programática	2.339.000.000,00	9.258.579.368,92	11.597.579.368,92	6.589.378.747,81		6.589.378.747,81		6.589.378.747,81	
16.0.3.374 - AMPLIACION Y REMOD SAMCO FUNES - DPTO ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	64.260.000,00	1.106.246.375,41	1.170.506.375,41	184.607.703,61	15,77%	184.607.703,61	15,77%	184.607.703,61	15,77%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	961.740.671,58	961.740.671,58	961.740.671,58	100,00%	961.740.671,58	100,00%	961.740.671,58	100,00%
	Total categoría programática	64.260.000,00	2.067.987.046,99	2.132.247.046,99	1.146.348.375,19		1.146.348.375,19		1.146.348.375,19	
16.0.3.376 - HOSP SAYAGO 2A. ETAPA - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	825.621.030,40	831.021.030,40	817.732.075,66	98,40%	817.732.075,66	98,40%	816.615.985,51	98,27%
	5133 - Ley 13748 apart II a	13.563.000,00	82.797.553,24	96.360.553,24	96.329.066,56	99,97%	96.329.066,56	99,97%	96.329.066,56	99,97%
	Total categoría programática	18.963.000,00	908.418.583,64	927.381.583,64	914.061.142,22		914.061.142,22		912.945.052,07	
16.0.3.380 - HOSPITAL DE RAFAELA 3A. ETAPA - DPTO CASTELLANOS	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	2.412.090.866,18	2.417.490.866,18	566.877.479,43	23,45%	566.877.479,43	23,45%	566.877.479,43	23,45%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	3.409.002.763,03	3.409.002.763,03	3.409.002.763,03	100,00%	3.409.002.763,03	100,00%	3.409.002.763,03	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.850.613.386,75	1.850.613.386,75	1.850.613.386,75	100,00%	1.850.613.386,75	100,00%	1.850.613.386,75	100,00%
	Total categoría programática	5.400.000,00	7.671.707.015,96	7.677.107.015,96	5.826.493.629,21		5.826.493.629,21		5.826.493.629,21	
16.0.3.381 - REF Y AMPLIA SAMCO VILLA GUILLERMINA - DPTO GRAL OBLIGADO	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	405.168.213,51	407.868.213,51	17.878.088,74	4,38%	17.878.088,74	4,38%	17.878.088,74	4,38%
	414 - Ley 13748 apart I c)	4.457.000,00	(1.029.537,99)	3.427.462,01	3.427.462,01	100,00%	3.427.462,01	100,00%	3.427.462,01	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	389.990.124,77	389.990.124,77	389.990.124,77	100,00%	389.990.124,77	100,00%	369.461.623,57	94,74%
	Total categoría programática	7.157.000,00	794.128.800,29	801.285.800,29	411.295.675,52		411.295.675,52		390.767.174,32	
16.0.3.382 - CONST CERCO DE SEGURIDAD HOSPITAL ROSARIO - DPTO ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	8.100.000,00	(8.100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	8.100.000,00	(8.100.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.388 - SAYAGO 3A. ETAPA - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.3.437 - SAMCO DE SUNCHALES – DPTO CASTELLANOS	111 - Tesoro Provincial	0,00	816.000.000,00	816.000.000,00	505.067.393,43	61,90%	505.067.393,43	61,90%	387.072.123,61	47,44%
	3016 - Convenio Fallo Corte	2.437.000.000,00	(1.189.139.992,84)	1.247.860.007,16	1.239.137.728,71	99,30%	1.239.137.728,71	99,30%	1.178.329.322,76	94,43%
	Total categoría programática	2.437.000.000,00	(373.139.992,84)	2.063.860.007,16	1.744.205.122,14		1.744.205.122,14		1.565.401.446,37	
16.0.3.455 - HOSPITAL ZONA SUR - ROSARIO - DPTO ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	7.687.241,66	7.687.241,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	7.687.241,66	7.687.241,66	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.472 - RETECHADO E IMPERMEAB - HOSPITAL SAMCO SAN CRISTOBAL	111 - Tesoro Provincial	145.260.000,00	137.064.244,57	282.324.244,57	282.324.244,57	100,00%	282.324.244,57	100,00%	278.937.684,33	98,80%
	Total categoría programática	145.260.000,00	137.064.244,57	282.324.244,57	282.324.244,57		282.324.244,57		278.937.684,33	
16.0.3.498 - HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE-INTSLAC TOMOGRAFO-ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	875.000.000,00	(296.193.099,29)	578.806.900,71	381.086.091,23	65,84%	381.086.091,23	65,84%	369.053.705,15	63,76%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	50.058.362,17	50.058.362,17	48.882.133,61	97,65%	48.882.133,61	97,65%	48.882.133,61	97,65%
	Total categoría programática	875.000.000,00	(246.134.737,12)	628.865.262,88	429.968.224,84		429.968.224,84		417.935.838,76	
16.0.3.499 - HOSP. SAMCO "DR.JUAN E. MILICH"-2°ETAPA-VILLA CONSTITUCION	111 - Tesoro Provincial	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.851.000.000,00	(223.130.979,00)	1.627.869.021,00	1.627.869.021,00	100,00%	1.627.869.021,00	100,00%	1.627.869.021,00	100,00%
	Total categoría programática	1.851.000.000,00	(177.130.979,00)	1.673.869.021,00	1.627.869.021,00		1.627.869.021,00		1.627.869.021,00	
16.0.3.500 - CONST. SAMCO - JUAN BERNABE MOLINA - V CONSTITUCION	111 - Tesoro Provincial	0,00	168.295.000,00	168.295.000,00	54.255.055,96	32,24%	54.255.055,96	32,24%	53.906.940,62	32,03%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.200.000.000,00	(897.560.142,08)	302.439.857,92	302.439.857,92	100,00%	302.439.857,92	100,00%	302.054.518,98	99,87%
	Total categoría programática	1.200.000.000,00	(729.265.142,08)	470.734.857,92	356.694.913,88		356.694.913,88		355.961.459,60	
16.0.3.501 - CAPS B° MALABRIGO- HELVECIA	111 - Tesoro Provincial	334.000.000,00	(135.946.627,67)	198.053.372,33	192.101.810,74	97,00%	192.101.810,74	97,00%	191.299.984,34	96,59%
	Total categoría programática	334.000.000,00	(135.946.627,67)	198.053.372,33	192.101.810,74		192.101.810,74		191.299.984,34	
16.0.3.502 - RECONST VEREDAS HOSPITAL ITALIANO - SANTA FE - LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	116.000.000,00	96.670.511,74	212.670.511,74	211.462.624,90	99,43%	211.462.624,90	99,43%	210.980.052,00	99,21%
	Total categoría programática	116.000.000,00	96.670.511,74	212.670.511,74	211.462.624,90		211.462.624,90		210.980.052,00	
16.0.3.503 - CENTRO DE SALU SUR - VARIOS - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	450.000.000,00	(124.800.000,00)	325.200.000,00	66.334.295,77	20,40%	66.334.295,77	20,40%	66.334.295,77	20,40%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.3.503 - CENTRO DE SALU SUR - VARIOS - ROSARIO	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	307.140.486,96	307.140.486,96	306.453.733,93	99,78%	306.453.733,93	99,78%	281.614.788,08	91,69%
Total categoría programática		450.000.000,00	182.340.486,96	632.340.486,96	372.788.029,70		372.788.029,70		347.949.083,85	
16.0.3.504 - COLONIA PSIQUIATRICA - OLIVEROS - DPTO IRIONDO	111 - Tesoro Provincial	0,00	689.000.000,00	689.000.000,00	218.362.498,66	31,69%	218.362.498,66	31,69%	218.362.498,66	31,69%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.667.000.000,00	(1.187.452.916,91)	479.547.083,09	479.547.083,09	100,00%	479.547.083,09	100,00%	432.871.059,35	90,27%
Total categoría programática		1.667.000.000,00	(498.452.916,91)	1.168.547.083,09	697.909.581,75		697.909.581,75		651.233.558,01	
16.0.3.505 - REPAR CENTRO DE SALUD NORTE: VILLA ANA - ITATI Y LA LOMA	3016 - Convenio Fallo Corte	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.506 - SAMCO AMENABAR-RETECHADO Y MEJORAS- GRAL. LOPEZ	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.507 - SAMCO PROGRESO- LAS COLONIAS	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.508 - HOSPITAL J LANZA- AMPL. SALA DIAGN TOMOGRAFO- SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.509 - SAMCO PUERTO GABOTO- AMPLI. Y REF EDIFICIO-S. JERONIMO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.510 - CONST 2 COMUN TERAPEUTICAS TRATAM ADICIONES-ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.511 - HOSPITAL J LANZA- CONSTRUCC. 6 CONSULTORIOS-S. JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.512 - HOSPITAL CONSTRUCCION- 1 E- FLORENCIA- GRAL. OBLIG	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.3.513 - HOSPITAL J LANZA- CONSTRUCCION SALA TERAPIA INTESIVA	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.514 - DISPENSARIO VECINAL PEDRONI- GALVEZ	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.515 - CENTRO SALUD PUEBLO NUEVO- IMPERMEABILIZACION-V.G.GALVEZ	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.516 - CENTRO SALUD- PJE LA BOCA DE MONJE- MEJORAS- SAN JERONIMO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.517 - SAMCO REFORMAS- PEDRO GOMEZ CELLO- SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.518 - SAMCO MACIEL- REFACCIONES Y AMPLIAC-SAN JERONIMO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.519 - SAMCOSAUCE VIEJO- REFUNCIONALIZACION-LA CAPITAL	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.520 - SAMCO BARRANCAS- TERMINACION VACUNATORIO-SAN JERONIMO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.521 - HOSPITAL REGIONAL SUR- ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	478.570.000,00	478.570.000,00	478.570.000,00	100,00%	478.570.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.800.000.000,00	(1.800.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.800.000.000,00	(1.321.430.000,00)	478.570.000,00	478.570.000,00		478.570.000,00		0,00	
16.0.3.522 - CENTRO DE SALUD SAN JUSTO - DPTO SAN JUSTO	111 - Tesoro Provincial	0,00	134.909.891,03	134.909.891,03	83.504.451,33	61,90%	83.504.451,33	61,90%	82.925.484,96	61,47%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.3.522 - CENTRO DE SALUD SAN JUSTO - DPTO SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	24.300.000,00	(24.300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		24.300.000,00	110.609.891,03	134.909.891,03	83.504.451,33		83.504.451,33		82.925.484,96	
16.0.3.523 - CENTRO DE SALUD GDOR CRESPO - DPTO SAN JUSTO	111 - Tesoro Provincial	0,00	239.867.480,69	239.867.480,69	239.867.480,69	100,00%	239.867.480,69	100,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	100.000.000,00	(100.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		100.000.000,00	139.867.480,69	239.867.480,69	239.867.480,69		239.867.480,69		0,00	
16.0.3.524 - CENTRO DE SALUD B° LAS VEGAS - SANTO TOME	111 - Tesoro Provincial	0,00	170.100.000,00	170.100.000,00	66.712.480,02	39,22%	66.712.480,02	39,22%	66.390.369,45	39,03%
	3016 - Convenio Fallo Corte	100.000.000,00	159.962.707,49	259.962.707,49	259.962.707,49	100,00%	259.962.707,49	100,00%	259.551.914,20	99,84%
Total categoría programática		100.000.000,00	330.062.707,49	430.062.707,49	326.675.187,51		326.675.187,51		325.942.283,65	
16.0.3.525 - CENTRO DE SALUD B° LA LOMA - RECONQUISTA - GRAL OBLIGADO	111 - Tesoro Provincial	0,00	34.700.000,00	34.700.000,00	8.490.137,26	24,47%	8.490.137,26	24,47%	8.424.314,69	24,28%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	307.344.520,17	307.344.520,17	307.344.520,17	100,00%	307.344.520,17	100,00%	305.747.392,98	99,48%
Total categoría programática		0,00	342.044.520,17	342.044.520,17	315.834.657,43		315.834.657,43		314.171.707,67	
16.0.3.526 - REFACCION CENTRO DE SALUD DE VILLA ANA - GRAL OBLIGADO	111 - Tesoro Provincial	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	27.858.920,71	50,65%	27.858.920,71	50,65%	27.858.920,71	50,65%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	384.521.470,83	384.521.470,83	384.521.470,83	100,00%	384.521.470,83	100,00%	384.521.470,83	100,00%
Total categoría programática		0,00	439.521.470,83	439.521.470,83	412.380.391,54		412.380.391,54		412.380.391,54	
16.0.3.527 - CENTRO DE SALUD HERSILIA - DPTO. SAN CRISTOBAL	111 - Tesoro Provincial	0,00	139.225.906,59	139.225.906,59	139.225.906,59	100,00%	139.225.906,59	100,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	139.225.906,59	139.225.906,59	139.225.906,59		139.225.906,59		0,00	
16.0.4.51 - MANTENIMIMINETO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	111 - Tesoro Provincial	54.000.000,00	(24.098.494,10)	29.901.505,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		54.000.000,00	(24.098.494,10)	29.901.505,90	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.87 - REHAB. Y PUESTA EN VALOR CAI - ALERO "LA JUNTADA" - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	27.000.000,00	(26.277.737,53)	722.262,47	722.262,47	100,00%	722.262,47	100,00%	722.262,47	100,00%
Total categoría programática		27.000.000,00	(26.277.737,53)	722.262,47	722.262,47		722.262,47		722.262,47	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.4.93 - CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - RECONQUISTA- GRAL OBLIGADO	5168 - Prog.Infrae.Infantil	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		853.000,00	0,00	853.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.94 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- RAFAELA-DPTO. CASTELLANOS	111 - Tesoro Provincial	55.000.000,00	(55.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5168 - Prog.Infrae.Infantil	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		56.568.000,00	(55.000.000,00)	1.568.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.95 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CAÑADA DE GOMEZ-DPTO. IRIONDO	111 - Tesoro Provincial	131.000.000,00	(131.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5168 - Prog.Infrae.Infantil	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		134.742.000,00	(131.000.000,00)	3.742.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.96 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- EL TREBOL-DPTO. SAN MARTIN	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	45.000.000,00	47.700.000,00	2.429.335,87	5,09%	2.429.335,87	5,09%	2.299.577,51	4,82%
	5168 - Prog.Infrae.Infantil	2.389.000,00	0,00	2.389.000,00	165.831,17	6,94%	165.831,17	6,94%	165.831,17	6,94%
Total categoría programática		5.089.000,00	45.000.000,00	50.089.000,00	2.595.167,04		2.595.167,04		2.465.408,68	
16.0.4.97 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- GATO COLORADO-DPTO. 9 DE JULIO	5168 - Prog.Infrae.Infantil	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.98 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- LAS ROSAS-DPTO. BELGRANO	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5168 - Prog.Infrae.Infantil	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		8.091.000,00	(2.700.000,00)	5.391.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.99 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- TOSTADO-DPTO. 9 DE JULIO	111 - Tesoro Provincial	73.000.000,00	134.500.000,00	207.500.000,00	154.791.511,49	74,60%	154.791.511,49	74,60%	117.054.527,22	56,41%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025											
Institución: 67 - M Obras Públicas											
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA											
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado		
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	
16.0.4.99 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- TOSTADO-DPTO. 9 DE JULIO	5168 - Prog.Infrae.Infantil	2.153.000,00	6.692.287,61	8.845.287,61	8.572.945,77	96,92%	8.572.945,77	96,92%	8.345.588,75	94,35%	
Total categoría programática		75.153.000,00	141.192.287,61	216.345.287,61	163.364.457,26		163.364.457,26		125.400.115,97		
16.0.4.100 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- FIGHIERA-DPTO. ROSARIO	5168 - Prog.Infrae.Infantil	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	149.881,09	13,98%	149.881,09	13,98%	149.881,09	13,98%	
Total categoría programática		1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	149.881,09		149.881,09		149.881,09		
16.0.4.101 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- VERA- DPTO. VERA	111 - Tesoro Provincial	59.000.000,00	(59.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		5168 - Prog.Infrae.Infantil	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		61.354.000,00	(59.000.000,00)	2.354.000,00	0,00		0,00		0,00		
16.0.4.102 - CENTRO DE DESARRO INFANTILGALVEZ- DPTO. SAN JERONIMO	5168 - Prog.Infrae.Infantil	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Total categoría programática		68.000,00	0,00	68.000,00	0,00		0,00		0,00		
16.0.4.105 - CTRO DESARRO INFANTIL- CALLE WASHINTON Y RAUCH- ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00		
16.0.4.107 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CALLE ARIJON 647- ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		5168 - Prog.Infrae.Infantil	19.049.000,00	0,00	19.049.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		21.749.000,00	(2.700.000,00)	19.049.000,00	0,00		0,00		0,00		
16.0.4.108 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- PEREZ- DPTO. ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		5168 - Prog.Infrae.Infantil	12.297.000,00	0,00	12.297.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		14.997.000,00	(2.700.000,00)	12.297.000,00	0,00		0,00		0,00		
16.0.4.122 - AMBITOS DE CUIDADOS RESIDENCIALES- CENTROS RESIDENCIALES VS.	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.070.699,32)	329.300,68	329.300,68	100,00%	329.300,68	100,00%	329.300,68	100,00%	
		5199 - Ámb. Cuidados Resid	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	
Total categoría programática		5.400.000,00	(2.070.699,32)	3.329.300,68	3.329.300,68		3.329.300,68		3.329.300,68		

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.4.127 - COLONIA DE VACACIONES ALTA GRACIA - 1 ETAPA - ALTA GRACIA	111 - Tesoro Provincial	331.560.000,00	(331.560.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		331.560.000,00	(331.560.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.128 - CENTRO DE DIA RECONQUISTA- REPARACIONES-GRAL. OBLIGADO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.129 - ALEROS ZONA SUR - ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.130 - CENTRO ATENCION TRANSIT DE MENORES-CATM-VENADO TUERTO	111 - Tesoro Provincial	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3016 - Convenio Fallo Corte	810.000.000,00	(810.000.000,00)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		810.000.000,00	(809.250.000,00)	750.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	(263.621,65)	4.736.378,35	2.984.563,20	63,01%	2.984.563,20	63,01%	2.834.305,30	59,84%
Total categoría programática		5.000.000,00	(263.621,65)	4.736.378,35	2.984.563,20		2.984.563,20		2.834.305,30	
16.0.5.185 - INSTITUTO Nº 4 DE RECONQUISTA-PN	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.224 - SALTA 2141 ESPACIO DE MEMORIA Y MUSICA-ROSARIO-DPTO. ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	171.180.000,00	(165.375.577,41)	5.804.422,59	5.804.422,59	100,00%	5.804.422,59	100,00%	5.804.422,59	100,00%
		414 - Ley 13748 apart I c)	11.346.000,00	(10.749.214,11)	596.785,89	100,00%	596.785,89	100,00%	596.785,89	100,00%
Total categoría programática		182.526.000,00	(176.124.791,52)	6.401.208,48	6.401.208,48		6.401.208,48		6.401.208,48	
16.0.5.229 - INSTITUTO SUPERIOR CAÑADA DE GOMEZ - DPTO ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.239 - MUSEO JULIO MARC- ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	221.100.000,00	221.100.000,00	11.105.581,58	5,02%	11.105.581,58	5,02%	11.105.581,58	5,02%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.239 - MUSEO JULIO MARC-ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	200.000.000,00	122.616.373,49	322.616.373,49	322.616.373,49	100,00%	322.616.373,49	100,00%	295.320.365,68	91,54%
Total categoría programática		200.000.000,00	343.716.373,49	543.716.373,49	333.721.955,07		333.721.955,07		306.425.947,26	
16.0.5.241 - ESCUELA - PUEBLO ESTHER - DPTO. ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	170.100.000,00	375.000.000,00	545.100.000,00	178.552.429,97	32,76%	178.552.429,97	32,76%	178.552.429,97	32,76%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	263.502.563,80	263.502.563,80	263.502.563,80	100,00%	263.502.563,80	100,00%	263.502.563,80	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	366.547.570,03	366.547.570,03	366.547.570,03	100,00%	366.547.570,03	100,00%	366.547.570,03	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	37.554.000,00	132.251.718,51	169.805.718,51	169.625.676,74	99,89%	169.625.676,74	99,89%	169.625.676,74	99,89%
Total categoría programática		207.654.000,00	1.137.301.852,34	1.344.955.852,34	978.228.240,54		978.228.240,54		978.228.240,54	
16.0.5.250 - JARDIN DE INFANTES SAN GUILLERMO - SAN CRISTOBAL	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.253 - COCINA CENTRALIZADA-RECONQUISTA-2ºET.-DI OBLIGADO	111 - Tesoro Provincial	162.000.000,00	713.134.537,21	875.134.537,21	162.351.694,31	18,55%	162.351.694,31	18,55%	154.989.847,83	17,71%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	712.782.842,90	712.782.842,90	712.782.842,90	100,00%	712.782.842,90	100,00%	676.387.962,51	94,89%
Total categoría programática		162.000.000,00	1.425.917.380,11	1.587.917.380,11	875.134.537,21		875.134.537,21		831.377.810,34	
16.0.5.318 - ESCUELA SECUNDARIA DE ROLDAN -INCLUYE CAMPO DEPORTIVO-S. LOR	5133 - Ley 13748 apart II a	688.000,00	2.115.519,82	2.803.519,82	2.115.519,82	75,46%	2.115.519,82	75,46%	2.115.519,82	75,46%
Total categoría programática		688.000,00	2.115.519,82	2.803.519,82	2.115.519,82		2.115.519,82		2.115.519,82	
16.0.5.325 - CTRO OBSERV DEL ESPACIO (CODE) – REFORMA Y AMPLIACION- S FE	111 - Tesoro Provincial	27.000.000,00	37.287.227,59	64.287.227,59	64.287.227,59	100,00%	64.287.227,59	100,00%	61.072.866,18	95,00%
Total categoría programática		27.000.000,00	37.287.227,59	64.287.227,59	64.287.227,59		64.287.227,59		61.072.866,18	
16.0.5.326 - CASA SOR JOSEFA DIAZ y CLUCELLAS- REST Y PUESTA VALOR STA FE	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	98.206.138,35	103.606.138,35	103.606.138,35	100,00%	103.606.138,35	100,00%	103.606.138,35	100,00%
Total categoría programática		5.400.000,00	98.206.138,35	103.606.138,35	103.606.138,35		103.606.138,35		103.606.138,35	
16.0.5.356 - ESCUELA PRIMARIA N°1266 JUANA AZURDUY- DPTO ROSARIO	5133 - Ley 13748 apart II a	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		465.000,00	0,00	465.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.374 - TERMINACION SUM ESC.Nº431 MARTIN DE GUEMES-SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.376 - CONST. JARDIN INF PARTIC INCORP 1510 - MOD POSPAND - ROMANG	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	6.428.318,31	11.828.318,31	11.828.318,31	100,00%	11.828.318,31	100,00%	11.448.976,45	96,79%
5133 - Ley 13748 apart II a		952.000,00	914.151,90	1.866.151,90	1.684.897,06	90,29%	1.684.897,06	90,29%	1.684.897,06	90,29%
Total categoría programática		6.352.000,00	7.342.470,21	13.694.470,21	13.513.215,37		13.513.215,37		13.133.873,51	
16.0.5.382 - JARDIN INFANTES VILLA CONSTITUCION - DPTO CONSTITUCION	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	271.961.547,24	277.361.547,24	277.361.547,24	100,00%	277.361.547,24	100,00%	277.361.547,24	100,00%
Total categoría programática		5.400.000,00	271.961.547,24	277.361.547,24	277.361.547,24		277.361.547,24		277.361.547,24	
16.0.5.383 - JARDIN INFANTES Nº 358 - FIGHIERA - ROSARIO	5133 - Ley 13748 apart II a	5.790.000,00	(5.000.000,00)	790.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.790.000,00	(5.000.000,00)	790.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.384 - JARDIN INFANTES - CASILDA - DPTO CASEROS	111 - Tesoro Provincial	27.000.000,00	99.656.511,79	126.656.511,79	113.656.511,79	89,74%	113.656.511,79	89,74%	113.656.511,79	89,74%
414 - Ley 13748 apart I c)		0,00	54.489.024,26	54.489.024,26	54.489.024,26	100,00%	54.489.024,26	100,00%	54.489.024,26	100,00%
5133 - Ley 13748 apart II a		6.435.000,00	19.242.129,59	25.677.129,59	24.915.534,91	97,03%	24.915.534,91	97,03%	24.915.534,91	97,03%
Total categoría programática		33.435.000,00	173.387.665,64	206.822.665,64	193.061.070,96		193.061.070,96		193.061.070,96	
16.0.5.385 - JARDIN INFANTES - SANTA ROSA DE CALCHINES - DPTO GARAY	111 - Tesoro Provincial	0,00	55.145.560,18	55.145.560,18	50.581.217,66	91,72%	50.581.217,66	91,72%	48.032.779,07	87,10%
5133 - Ley 13748 apart II a		747.000,00	0,00	747.000,00	438.942,70	58,76%	438.942,70	58,76%	438.942,70	58,76%
Total categoría programática		747.000,00	55.145.560,18	55.892.560,18	51.020.160,36		51.020.160,36		48.471.721,77	
16.0.5.386 - JARDIN INFANTES Nº 349 - FUNES - ROSARIO	5133 - Ley 13748 apart II a	3.831.000,00	(3.000.000,00)	831.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		3.831.000,00	(3.000.000,00)	831.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.387 - JARDIN INFANTES Nº 331 - PEREZ - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	27.000.000,00	(26.863.493,39)	136.506,61	136.506,61	100,00%	136.506,61	100,00%	136.506,61	100,00%
Total categoría programática		27.000.000,00	(26.863.493,39)	136.506,61	136.506,61		136.506,61		136.506,61	
16.0.5.388 - JARDIN INFANTES - FRAY LUIS BELTRAN - DPTO SAN LORENZO	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	336.171.665,36	341.571.665,36	8.699.863,42	2,55%	8.699.863,42	2,55%	8.699.863,42	2,55%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.388 - JARDIN INFANTES - FRAY LUIS BELTRAN - DPTO SAN LORENZO	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	332.871.801,94	332.871.801,94	332.871.801,94	100,00%	332.871.801,94	100,00%	332.871.801,94	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	6.858.000,00	39.188.818,37	46.046.818,37	42.893.842,43	93,15%	42.893.842,43	93,15%	42.893.842,43	93,15%
	Total categoría programática	12.258.000,00	708.232.285,67	720.490.285,67	384.465.507,79		384.465.507,79		384.465.507,79	
16.0.5.390 - JARDIN INFANTES POSPANDEMIA N°295-CANADA DE GOMEZ-DP.IRIONDO	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	4.413.000,00	0,00	4.413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	9.813.000,00	(5.400.000,00)	4.413.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.391 - JARDIN INFANTES - TOSTADO - DPTO 9 DE JULIO	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.409.000,00	(5.400.000,00)	9.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.396 - ESC SECUNDARIA MAS POLIDEPORTIVO - ZABALLA - DTO ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	162.000.000,00	1.678.814.177,04	1.840.814.177,04	199.717.885,77	10,85%	199.717.885,77	10,85%	199.717.885,77	10,85%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.641.096.291,27	1.641.096.291,27	1.641.096.291,27	100,00%	1.641.096.291,27	100,00%	1.641.096.291,27	100,00%
	Total categoría programática	162.000.000,00	3.319.910.468,31	3.481.910.468,31	1.840.814.177,04		1.840.814.177,04		1.840.814.177,04	
16.0.5.398 - JARDIN INFA - BARRIO FAVALORO SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	0,00	72.062.166,77	72.062.166,77	72.062.166,77	100,00%	72.062.166,77	100,00%	67.173.725,37	93,22%
	5133 - Ley 13748 apart II a	1.891.000,00	23.816.322,16	25.707.322,16	25.706.661,31	100,00%	25.706.661,31	100,00%	25.706.661,31	100,00%
	Total categoría programática	1.891.000,00	95.878.488,93	97.769.488,93	97.768.828,08		97.768.828,08		92.880.386,68	
16.0.5.399 - JARDIN INFANTES N° 251 - SAN GREGORIO - GRAL LOPEZ	5133 - Ley 13748 apart II a	2.965.000,00	(2.000.000,00)	965.000,00	889.800,38	92,21%	889.800,38	92,21%	889.800,38	92,21%
	Total categoría programática	2.965.000,00	(2.000.000,00)	965.000,00	889.800,38		889.800,38		889.800,38	
16.0.5.410 - JARDIN DE INFANTES ALTO VERDE - DPTO LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	27.000.000,00	543.776.019,25	570.776.019,25	77.719.785,59	13,62%	77.719.785,59	13,62%	77.719.785,59	13,62%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	493.056.233,66	493.056.233,66	493.056.233,66	100,00%	493.056.233,66	100,00%	468.036.590,08	94,93%
	Total categoría programática	27.000.000,00	1.036.832.252,91	1.063.832.252,91	570.776.019,25		570.776.019,25		545.756.375,67	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.423 - CONST JARDIN INF POSPANDEMIA GRAL LAGOS - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	391.600.000,00	397.000.000,00	53.946.613,52	13,59%	53.946.613,52	13,59%	53.946.613,52	13,59%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	88.765.388,45	88.765.388,45	80.656.633,28	90,87%	80.656.633,28	90,87%	79.281.094,92	89,32%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	226.109.081,22	226.109.081,22	226.109.081,22	100,00%	226.109.081,22	100,00%	212.788.965,70	94,11%
	Total categoría programática	5.400.000,00	706.474.469,67	711.874.469,67	360.712.328,02		360.712.328,02		346.016.674,14	
16.0.5.490 - PUESTA VALOR ESC PRIM. N°9020- HOGAR ESC. J.D. PERON- ROSARI	111 - Tesoro Provincial	162.000.000,00	2.285.597.425,56	2.447.597.425,56	169.318.720,12	6,92%	169.318.720,12	6,92%	169.318.720,12	6,92%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.088.278.705,44	2.088.278.705,44	2.088.278.705,44	100,00%	2.088.278.705,44	100,00%	2.088.278.705,44	100,00%
	Total categoría programática	162.000.000,00	4.373.876.131,00	4.535.876.131,00	2.257.597.425,56		2.257.597.425,56		2.257.597.425,56	
16.0.5.493 - SITIO CONMEMOR BATALLA PUNTA QUEBRACHO -DPTO SAN LORENZO	111 - Tesoro Provincial	14.098.000,00	123.912.516,57	138.010.516,57	138.010.516,57	100,00%	138.010.516,57	100,00%	138.010.516,57	100,00%
	Total categoría programática	14.098.000,00	123.912.516,57	138.010.516,57	138.010.516,57		138.010.516,57		138.010.516,57	
16.0.5.495 - REHABIL EDILIC Y REFACC GRALES ESC 6392 -SAN LORENZO	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.569 - TERMINACION GIMNASIO ESC.PRIM.CARRERAS-DPTO.GRAL LOPEZ	111 - Tesoro Provincial	237.600.000,00	3.888.487,74	241.488.487,74	241.488.487,74	100,00%	241.488.487,74	100,00%	241.488.487,74	100,00%
	414 - Ley 13748 apart I c)	20.962.000,00	405.019.970,39	425.981.970,39	425.981.970,39	100,00%	425.981.970,39	100,00%	425.981.970,39	100,00%
	Total categoría programática	258.562.000,00	408.908.458,13	667.470.458,13	667.470.458,13		667.470.458,13		667.470.458,13	
16.0.5.573 - PLAYON DEPORTIVO RAMAYON-DPTO.SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.576 - PLAYON DEPORTIVO CAYASTACITO-DPTO. SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.577 - REF. BAÑOS ESCUELAS 713-LA PENCA-DPTO. SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.578 - REF. BAÑOS CER N°444-VERA Y PINTADO-DPTO.SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.579 - REFAC.EDIF.HISTORICO CAPILLA COLONIA DOLORES-SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.580 - PUESTA VALOR EDIF. FERROCARRIL MALABRIGO-GRAL OBLIGADO	414 - Ley 13748 apart I c)	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.585 - NUEVO JARDIN INFANTES N° 134 - SAN JAVIER	111 - Tesoro Provincial	800.000.000,00	(800.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		800.000.000,00	(800.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.586 - MUSEO ROSA GALISTEO- ETAPA II- SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	378.000.000,00	(319.200.000,00)	58.800.000,00	21.463.171,58	36,50%	21.463.171,58	36,50%	21.324.233,26	36,27%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	224.583.824,62	224.583.824,62	224.508.719,16	99,97%	224.508.719,16	99,97%	224.508.719,16	99,97%
Total categoría programática		378.000.000,00	(94.616.175,38)	283.383.824,62	245.971.890,74		245.971.890,74		245.832.952,42	
16.0.5.587 - MUSEO DEL DEPORTE - ROSARIO - DPTO ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	78.000.000,00	33.704.216,00	111.704.216,00	111.704.216,00	100,00%	111.704.216,00	100,00%	106.123.928,51	95,00%
Total categoría programática		78.000.000,00	33.704.216,00	111.704.216,00	111.704.216,00		111.704.216,00		106.123.928,51	
16.0.5.588 - TERMINAC PARQUE BALNEARIO, NVA PISTA ATLETISMO V TUERTO	111 - Tesoro Provincial	1.300.000.000,00	(206.449.396,66)	1.093.550.603,34	853.788.379,89	78,08%	853.788.379,89	78,08%	853.788.379,89	78,08%
Total categoría programática		1.300.000.000,00	(206.449.396,66)	1.093.550.603,34	853.788.379,89		853.788.379,89		853.788.379,89	
16.0.5.589 - MUSEO GALLARDO Y VEREDAS SEDE DE GOBIERNO - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	253.500.000,00	43.580.026,03	297.080.026,03	279.351.412,88	94,03%	279.351.412,88	94,03%	279.351.412,88	94,03%
Total categoría programática		253.500.000,00	43.580.026,03	297.080.026,03	279.351.412,88		279.351.412,88		279.351.412,88	
16.0.5.590 - CONST. ESC. SEC. N°224 PATAGONIA ARGENTINA- HUGHES	111 - Tesoro Provincial	0,00	2.118.043.272,19	2.118.043.272,19	1.117.581.794,84	52,77%	1.117.581.794,84	52,77%	1.117.581.794,84	52,77%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.590 - CONST. ESC. SEC. N°224 PATAGONIA ARGENTINA- HUGHES	3016 - Convenio Fallo Corte	1.548.260.000,00	(937.588.951,40)	610.671.048,60	610.671.048,60	100,00%	610.671.048,60	100,00%	610.671.048,60	100,00%
Total categoría programática		1.548.260.000,00	1.180.454.320,79	2.728.714.320,79	1.728.252.843,44		1.728.252.843,44		1.728.252.843,44	
16.0.5.591 - ESC. ENSEÑANZA SEC ORIENTADA N° 603 - SAN JERONIMO SUD	111 - Tesoro Provincial	600.000.000,00	(600.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		600.000.000,00	(600.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.592 - CEF 22-CORONDA - DPTO SAN JERONIMO	111 - Tesoro Provincial	0,00	453.400.000,00	453.400.000,00	66.615.117,16	14,69%	66.615.117,16	14,69%	66.615.117,16	14,69%
		3016 - Convenio Fallo Corte	1.000.000.000,00	(434.904.833,21)	565.095.166,79	100,00%	565.095.166,79	100,00%	557.788.054,78	98,71%
Total categoría programática		1.000.000.000,00	18.495.166,79	1.018.495.166,79	631.710.283,95		631.710.283,95		624.403.171,94	
16.0.5.593 - TERMINACION ESC GREGORIA MATORRAS - ESPERANZA	111 - Tesoro Provincial	450.000.000,00	142.708.320,92	592.708.320,92	399.537.369,23	67,41%	399.537.369,23	67,41%	385.436.832,36	65,03%
Total categoría programática		450.000.000,00	142.708.320,92	592.708.320,92	399.537.369,23		399.537.369,23		385.436.832,36	
16.0.5.594 - CTRO REGIONAL SIMULACION CLINICA DE ENFERMERIA - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	594.000.000,00	(293.393.533,74)	300.606.466,26	299.906.466,26	99,77%	299.906.466,26	99,77%	0,00	0,00%
Total categoría programática		594.000.000,00	(293.393.533,74)	300.606.466,26	299.906.466,26		299.906.466,26		0,00	
16.0.5.596 - ESCUELA N° 238 - VENADO TUERTO	111 - Tesoro Provincial	0,00	601.000.000,00	601.000.000,00	110.819.986,93	18,44%	110.819.986,93	18,44%	110.819.986,93	18,44%
		414 - Ley 13748 apart I c)	523.988.000,00	(286.629.597,59)	237.358.402,41	100,00%	237.358.402,41	100,00%	237.358.402,41	100,00%
		3016 - Convenio Fallo Corte	1.076.012.000,00	(809.497.027,87)	266.514.972,13	100,00%	266.514.972,13	100,00%	266.514.972,13	100,00%
Total categoría programática		1.600.000.000,00	(495.126.625,46)	1.104.873.374,54	614.693.361,47		614.693.361,47		614.693.361,47	
16.0.5.599 - EL MOLINO: REPARACIONES GENERALES SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	74.925.000,00	(74.925.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		74.925.000,00	(74.925.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.600 - LA REDONDA: REPARACIONES GENERALES SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	21.978.000,00	(21.978.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		21.978.000,00	(21.978.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.612 - CONSTRUCCION SUM USOS MULTIPLES SAN EUGENIO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.613 - PLAN O - P37 ESC 6107 FRAY ERM CONSTANZI SAN ANTON OBLIGADO	111 - Tesoro Provincial	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	25.000.000,00	32,47%	25.000.000,00	32,47%	25.000.000,00	32,47%
	3016 - Convenio Fallo Corte	63.180.000,00	(50.355.113,19)	12.824.886,81	12.824.886,81	100,00%	12.824.886,81	100,00%	12.824.886,81	100,00%
	Total categoría programática	63.180.000,00	26.644.886,81	89.824.886,81	37.824.886,81		37.824.886,81		37.824.886,81	
16.0.5.614 - PLAN O - P37 EESO 521 NILDO F. BERTELLO - LOPEZ	3016 - Convenio Fallo Corte	81.000.000,00	(81.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	81.000.000,00	(81.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.615 - NUEVO EDIFICIO ESCUELA EPA N°3 DE ARTE-VENADO TUERTO	3016 - Convenio Fallo Corte	450.000.000,00	(450.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	450.000.000,00	(450.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.616 - RESTAURACION CINE TEATRO VERDI SOC. ITALIANA VENADO TUERTO	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.617 - ESPACIO ARIJON - ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	100.000.000,00	(100.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	100.000.000,00	(100.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.618 - AMPLIAC.ESC.SEC.- LA CRIOLLA - DPTO SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.619 - CONSTR. ESC. SEC. B° SAN JOSE OBRERO -SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.620 - CONSTR.EDIF.ESC.TECNICA SAN GUILLERMO DPTO S CRISTOBAL	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.621 - CONSTRUC. EDIF ESCUELA SUARDI - SAN CRISTOBAL	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.622 - CREACION ESC.SEC.RAMAYON DPTO SAN JUSTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.623 - EDIF. JARDIN INFANTE SAN ANTONIO OBLIGADO DPTO GRAL OBLIGADO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.624 - CASA BV PELLEGRINI Y SAN LUIS - SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.625 - CASA CANDIOTI 2- SAN JERONIMO 1933- SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.626 - SANTUARIO SAN FRANCISCO JAVIER- SAN JAVIER	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.627 - PLAN O - P37 ESC 6381 JUAN ALVAREZ - SAN LORENZO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.628 - PLAN O - P46 ESC BILINGUE 1338 COM CAIA - RECREO	3016 - Convenio Fallo Corte	200.000.000,00	(200.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		200.000.000,00	(200.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.629 - PLAN O-P37-CONSTR. VS. EESO 386 DR JULIO MAIZTEGUI-PUEBLO ANDINO	111 - Tesoro Provincial	0,00	508.100.000,00	508.100.000,00	218.254.669,79	42,96%	218.254.669,79	42,96%	15.497.320,61	3,05%
	3016 - Convenio Fallo Corte	200.000.000,00	(200.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		200.000.000,00	308.100.000,00	508.100.000,00	218.254.669,79		218.254.669,79		15.497.320,61	
16.0.5.630 - PLAN O-P46-CONSTR. VS. JARDIN INFANTES N°328-SOLDINI-ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	191.000.000,00	191.000.000,00	56.537.809,12	29,60%	56.537.809,12	29,60%	56.537.809,12	29,60%
	3016 - Convenio Fallo Corte	200.000.000,00	(200.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		200.000.000,00	(9.000.000,00)	191.000.000,00	56.537.809,12		56.537.809,12		56.537.809,12	
16.0.5.632 - JARDIN DE INFANTES 359 - ROLDAN	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.633 - INSTITUTO SUPERIOR 65 - SAN VICENTE - DPTO CASTELLANOS	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.634 - REPARACIONES GRAL CASA ECHAGUE - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	3016 - Convenio Fallo Corte	34.224.000,00	(34.224.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		34.224.000,00	(34.224.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.635 - PUESTA EN VALOR PLATAFORMA LAVARDEN - ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.636 - ARCHIVO BIRRI - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	3016 - Convenio Fallo Corte	71.371.000,00	(71.371.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		71.371.000,00	(71.371.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.637 - ESCUELA DE FUNES - DPTO ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.638 - REFORMAS PROGRAMA RE-SUENA - ROSARIO - DPTO ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	32.257.000,00	(32.257.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		32.257.000,00	(32.257.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.639 - REPARACIONES VARIAS CENTRO CULTURAL PACO URUNDO SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.640 - REPARACIONES VARIAS EL CAIRO - ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.641 - :REPARACIONES VARIAS MUSEO ETNOGRAFICO SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.642 - USINA DEL PUERTO - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.643 - ESCUELA DE CINE DE ROSARIO - DPTO ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.644 - ISEP - RECREO - DPTO LA CAPITAL	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.645 - REPAR SISTEMA ALEROS ACERIA - LAS FLORES - YAPEYU -SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.646 - INSTITUTO SUPERIOR PROFESORADO N° 26 - CERES	111 - Tesoro Provincial	0,00	286.176.136,69	286.176.136,69	286.176.136,69	100,00%	286.176.136,69	100,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	300.000.000,00	(300.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		300.000.000,00	(13.823.863,31)	286.176.136,69	286.176.136,69		286.176.136,69		0,00	
16.0.5.647 - CONSTR NUCLEO SANITARIO PARQUE DEL FUERTE -PUERTO GABOTO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.648 - INST SUPERIOR DE MUSICA C GUASTAVINO 5932-SALTA 2141 ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	200.000.000,00	(200.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		200.000.000,00	(200.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.649 - REPARACIONES VARIAS MUSEO HISTORICO - SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.650 - CASA DEL BRIGADIER-REPARACIONES VARIAS-SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.651 - BIBLIOTECA PEDAGOGICA ROSARIO - DPTO ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.652 - REPARAC EDIFIC INSTITUTO SUPERIOR PROFESORADO N° 2 RAFAELA	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.653 - EDFICIO INSTITUTO SUP PROFESORADO N° 63- LAS TOSCAS	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.5.654 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO ESSO 256- VERA	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.655 - CASA SAER SERODINO - DPTO IRIONDO	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.5.656 - CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO COMUNAL SAN ANTONIO OBLIGADO	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.51 - MANTENIMIENTO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	(2.400.000,00)	2.600.000,00	1.566.790,80	60,26%	1.566.790,80	60,26%	1.566.790,80	60,26%
Total categoría programática		5.000.000,00	(2.400.000,00)	2.600.000,00	1.566.790,80		1.566.790,80		1.566.790,80	
16.0.6.69 - APEADEROS FERROCARRIL STA FE- LAG PAIVA DPTO L A CAPITAL	414 - Ley 13748 apart I c)	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.70 - AREA RECREATIVA NORTE-VENADO TUERTO-DPTP GRAL LOPEZ	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.75 - GIRSU-TERMIN.PLANTA TRATAM.RESIDUOS-VENADO TUERTO-G.LOPEZ	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.76 - PUESTA EN VALOR DE AV J.J.PASO SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	663.715.000,00	(663.715.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		414 - Ley 13748 apart I c)	1.303.903.000,00	(1.303.903.000,00)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.967.618.000,00	(1.967.618.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.77 - PUESTA EN VALOR CANTERO CENTRAL AV ARISTOB DEL VALLE STA FE	111 - Tesoro Provincial	2.000.000.000,00	(538.894.890,44)	1.461.105.109,56	767.769.731,05	52,55%	767.769.731,05	52,55%	750.225.870,54	51,35%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.6.77 - PUESTA EN VALOR CANTERO CENTRAL AV ARISTOB DEL VALLE STA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	75.569.388,54	75.569.388,54	75.569.388,54	100,00%	75.569.388,54	100,00%	71.465.506,14	94,57%
	Total categoría programática	2.000.000.000,00	(463.325.501,90)	1.536.674.498,10	843.339.119,59		843.339.119,59		821.691.376,68	
16.0.6.78 - PASEO CANTERO CENTRAL AVDA DE LOS 7 JEFES - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	1.500.000.000,00	(558.286.159,23)	941.713.840,77	621.082.166,43	65,95%	621.082.166,43	65,95%	621.082.166,43	65,95%
	Total categoría programática	1.500.000.000,00	(558.286.159,23)	941.713.840,77	621.082.166,43		621.082.166,43		621.082.166,43	
16.0.6.79 - RESTAURACION Y AMPLIACION DEL PARQUE ESPAÑA - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	3.681.618.420,50	3.681.618.420,50	3.128.039.618,50	84,96%	3.128.039.618,50	84,96%	2.767.489.764,37	75,17%
	414 - Ley 13748 apart I c)	6.996.240.000,00	(6.896.071.858,36)	100.168.141,64	100.168.141,64	100,00%	100.168.141,64	100,00%	100.168.141,64	100,00%
	Total categoría programática	6.996.240.000,00	(3.214.453.437,86)	3.781.786.562,14	3.228.207.760,14		3.228.207.760,14		2.867.657.906,01	
16.0.6.80 - INTERVEN PARQUIZACION Y MEJORAS PARQUE REG SUR ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	1.594.620.000,00	(329.421.501,79)	1.265.198.498,21	1.210.198.498,21	95,65%	1.210.198.498,21	95,65%	1.210.198.498,21	95,65%
	Total categoría programática	1.594.620.000,00	(329.421.501,79)	1.265.198.498,21	1.210.198.498,21		1.210.198.498,21		1.210.198.498,21	
16.0.6.81 - GALPONES EN LA FRANJA DEL RIO: REFACCIONES- ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.82 - OBRAS VARIAS AREA CENTRAL-GALVEZ	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.84 - INTEGRACION URBANISTICA ZONA NORTE-MAGGIOLO	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.85 - REFACCION INTEGRAL PLAZA VENADO TUERTO	111 - Tesoro Provincial	0,00	572.900.000,00	572.900.000,00	125.208.173,63	21,86%	125.208.173,63	21,86%	125.208.173,63	21,86%
	3016 - Convenio Fallo Corte	2.579.000.000,00	(1.776.661.004,85)	802.338.995,15	802.338.995,15	100,00%	802.338.995,15	100,00%	802.338.995,15	100,00%
	Total categoría programática	2.579.000.000,00	(1.203.761.004,85)	1.375.238.995,15	927.547.168,78		927.547.168,78		927.547.168,78	
16.0.6.86 - PROYECTO DESARROLLO TURISTICO-TEODELINA	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.87 - PUESTA EN VALOR PLAZA LOCOMOTORA SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	3016 - Convenio Fallo Corte	20.000.000,00	(20.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.6.87 - PUESTA EN VALOR PLAZA LOCOMOTORA SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.88 - OBRA COSTANERA SANTA ROSA DE CALCHINES - DPTO GARAY	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.89 - PUESTA EN VALOR PLAZA ITALIA - ANEXO LEGISLATURA- SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	20.000.000,00	(20.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	20.000.000,00	(20.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.259.821.767,26	1.259.821.767,26	896.343.586,60	71,15%	896.343.586,60	71,15%	896.343.586,60	71,15%
16.0.6.90 - PUESTA EN VALOR CANTERO CTRAL AVDA JJ PASO - SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	132.302.225,14	132.302.225,14	132.279.291,33	99,98%	132.279.291,33	99,98%	132.279.291,33	99,98%
	Total categoría programática	0,00	1.392.123.992,40	1.392.123.992,40	1.028.622.877,93		1.028.622.877,93		1.028.622.877,93	
	111 - Tesoro Provincial	0,00	109.335.229,05	109.335.229,05	109.335.229,05	100,00%	109.335.229,05	100,00%	109.335.229,05	100,00%
Total categoría programática		0,00	109.335.229,05	109.335.229,05	109.335.229,05		109.335.229,05		109.335.229,05	
16.0.6.91 - ENTUBADO DESAGUE Y DARSENAS ESC. 1397 Y 362-FUNES-ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	84.900.000,00	18.320.400,00	103.220.400,00	101.220.396,00	98,06%	101.220.396,00	98,06%	101.220.396,00	98,06%
	Total categoría programática	84.900.000,00	18.320.400,00	103.220.400,00	101.220.396,00		101.220.396,00		101.220.396,00	
	111 - Tesoro Provincial	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.371.289,50	45,71%	1.371.289,50	45,71%	1.371.289,50	45,71%
17.1.4.51 - Obras nuevas a realizar en la Provincia	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	657.964,22	16,45%	657.964,22	16,45%	657.964,22	16,45%
	Total categoría programática	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.029.253,72		2.029.253,72		2.029.253,72	
	111 - Tesoro Provincial	747.196.000,00	57.500.000,00	804.696.000,00	804.214.500,00	99,94%	804.214.500,00	99,94%	804.214.500,00	99,94%
17.1.6.51 - Obras en Ejecución en la Pcia.	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	100,00%
	Total categoría programática	747.196.000,00	147.500.000,00	894.696.000,00	894.214.500,00		894.214.500,00		894.214.500,00	
	111 - Tesoro Provincial	1.500.007.000,00	(492.000.000,00)	1.008.007.000,00	748.685.615,69	74,27%	748.685.615,69	74,27%	707.608.799,06	70,20%
17.2.1.51 - Obras con Municipios y Comunas										

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.2.1.51 - Obras con Municipios y Comunas	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	652.985.438,20	652.985.438,20	528.915.593,88	81,00%	528.915.593,88	81,00%	428.915.593,88	65,69%
Total categoría programática		1.500.007.000,00	160.985.438,20	1.660.992.438,20	1.277.601.209,57		1.277.601.209,57		1.136.524.392,94	
17.2.2.295 - Red de Agua Potable - Comuna de Luis Palacios	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	8.014.561,80	8.014.561,80	8.014.561,80	100,00%	8.014.561,80	100,00%	8.014.561,80	100,00%
Total categoría programática		0,00	8.014.561,80	8.014.561,80	8.014.561,80		8.014.561,80		8.014.561,80	
17.3.1.52 - Obras de Comité de Cuecas	111 - Tesoro Provincial	300.000.000,00	1.154.745.000,00	1.454.745.000,00	100.359.796,12	6,90%	100.359.796,12	6,90%	100.359.796,12	6,90%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.153.049.579,72	1.153.049.579,72	1.153.049.579,72	100,00%	1.153.049.579,72	100,00%	1.153.049.579,72	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	1.550.530.000,00	1.550.530.000,00	936.198.356,84	60,38%	936.198.356,84	60,38%	936.198.356,84	60,38%
	Total categoría programática	300.000.000,00	3.858.324.579,72	4.158.324.579,72	2.189.607.732,68		2.189.607.732,68		2.189.607.732,68	
17.5.1.0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia	111 - Tesoro Provincial	519.706.000,00	(64.281.474,00)	455.424.526,00	451.181.231,00	99,07%	451.181.231,00	99,07%	386.681.231,00	84,91%
	Total categoría programática	519.706.000,00	(64.281.474,00)	455.424.526,00	451.181.231,00		451.181.231,00		386.681.231,00	
17.8.1.61 - Circunvalación Villa Constitución	111 - Tesoro Provincial	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	334.106.287,18	334.106.287,18	334.106.287,18	100,00%	334.106.287,18	100,00%	319.381.887,36	95,59%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	684.106.287,18	684.106.287,18	334.106.287,18		334.106.287,18		319.381.887,36	
17.10.1.67 - Readecuación canal Troncal o receptor Interlagos	111 - Tesoro Provincial	791.640.000,00	795.119.500,00	1.586.759.500,00	792.592.561,68	49,95%	792.592.561,68	49,95%	792.592.561,68	49,95%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	388.451.642,92	388.451.642,92	388.451.642,92	100,00%	388.451.642,92	100,00%	388.451.642,92	100,00%
	Total categoría programática	791.640.000,00	1.183.571.142,92	1.975.211.142,92	1.181.044.204,60		1.181.044.204,60		1.181.044.204,60	
17.10.1.101 - Transp. RP N°40	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.1.102 - Constr. Nuevo Puente de El Bonete Sobre RP N°40	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.1.103 - Transp. de RP N°13 S/ Traza de la Cañada Las Víboras	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.1.104 - Canal. Bajo Los Ponchos - Comuna de Hersilia - San Cristobal	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.10.1.105 - Reac Vial e Hidr RP35-Mojón de Hierro y Cañada Las Víboras	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.1.106 - Reac Vial e Hidr RP35-Cañada Las Víboras y Mojón de Hierro	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.49 - Desagües pluviales Blvr. Antártida Argentina	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.55 - Construcción de canal de Peretti	111 - Tesoro Provincial	2.454.000,00	1.676.428.000,00	1.678.882.000,00	21.469.795,62	1,28%	21.469.795,62	1,28%	21.469.795,62	1,28%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.263.105.912,98	1.263.105.912,98	1.263.105.912,98	100,00%	1.263.105.912,98	100,00%	1.263.105.912,98	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.454.000,00	2.964.733.912,98	2.967.187.912,98	1.284.575.708,60		1.284.575.708,60		1.284.575.708,60	
17.10.2.63 - Reacondicionam de descarga urbana y suburbana - Carmen	111 - Tesoro Provincial	162.000.000,00	348.580.000,00	510.580.000,00	170.820.749,52	33,46%	170.820.749,52	33,46%	170.709.085,28	33,43%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	261.412.535,11	261.412.535,11	261.412.535,11	100,00%	261.412.535,11	100,00%	261.412.535,11	100,00%
Total categoría programática		162.000.000,00	609.992.535,11	771.992.535,11	432.233.284,63		432.233.284,63		432.121.620,39	
17.10.2.79 - Defensa contra erosión retrogradante A° Saladillo + Puente	111 - Tesoro Provincial	162.000.000,00	319.260.900,00	481.260.900,00	140.014.108,46	29,09%	140.014.108,46	29,09%	140.014.108,46	29,09%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	299.347.700,00	299.347.700,00	299.346.020,42	100,00%	299.346.020,42	100,00%	299.346.020,42	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	309.963.536,53	309.963.536,53	309.963.536,53	100,00%	309.963.536,53	100,00%	309.963.536,53	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	425.891.400,00	425.891.400,00	268.841.953,99	63,13%	268.841.953,99	63,13%	268.841.953,99	63,13%
Total categoría programática		162.000.000,00	1.354.463.536,53	1.516.463.536,53	1.018.165.619,40		1.018.165.619,40		1.018.165.619,40	
17.10.2.82 - Estabilización del Salto del A° Saladillo Transitorio	111 - Tesoro Provincial	0,00	6.170.272.500,00	6.170.272.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	535.288.000,00	535.288.000,00	535.286.258,00	100,00%	535.286.258,00	100,00%	535.286.258,00	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	3.559.069.187,49	3.559.069.187,49	3.559.069.187,49	100,00%	3.559.069.187,49	100,00%	3.559.069.187,49	100,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.10.2.82 - Estabilización del Salto del A° Saladillo Transitorio	5133 - Ley 13748 apart II a	5.751.000.000,00	(1.872.500.000,00)	3.878.500.000,00	3.768.116.697,44	97,15%	3.768.116.697,44	97,15%	3.768.116.697,44	97,15%
	Total categoría programática	5.751.000.000,00	8.392.129.687,49	14.143.129.687,49	7.862.472.142,93		7.862.472.142,93		7.862.472.142,93	
17.10.2.87 - Reacondicion Canal Principal Irigoyen	111 - Tesoro Provincial	9.193.000,00	613.816.500,00	623.009.500,00	15.199.799,39	2,44%	15.199.799,39	2,44%	15.199.799,39	2,44%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	485.936.591,87	485.936.591,87	485.936.591,87	100,00%	485.936.591,87	100,00%	464.699.068,72	95,63%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	99.996.112,35	100,00%	99.996.112,35	100,00%	93.493.080,58	93,49%
	Total categoría programática	9.193.000,00	1.199.753.091,87	1.208.946.091,87	601.132.503,61		601.132.503,61		573.391.948,69	
17.10.2.91 - Defensa María Susana	111 - Tesoro Provincial	6.647.000,00	8.500.000,00	15.147.000,00	15.077.081,10	99,54%	15.077.081,10	99,54%	15.077.081,10	99,54%
	Total categoría programática	6.647.000,00	8.500.000,00	15.147.000,00	15.077.081,10		15.077.081,10		15.077.081,10	
17.10.2.101 - Emisario calle Uruguay - Bustanza	111 - Tesoro Provincial	261.360.000,00	608.256.000,00	869.616.000,00	273.319.376,10	31,43%	273.319.376,10	31,43%	268.461.411,83	30,87%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	476.460.979,42	476.460.979,42	476.460.979,42	100,00%	476.460.979,42	100,00%	476.339.896,86	99,98%
	Total categoría programática	261.360.000,00	1.084.716.979,42	1.346.076.979,42	749.780.355,52		749.780.355,52		744.801.308,69	
17.10.2.148 - Construcción Defensa Costanera Sur y RP90 Melincué	111 - Tesoro Provincial	14.779.000,00	1.497.000.000,00	1.511.779.000,00	20.274.092,38	1,34%	20.274.092,38	1,34%	20.274.092,38	1,34%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.490.293.626,39	1.490.293.626,39	1.490.293.626,39	100,00%	1.490.293.626,39	100,00%	1.490.293.626,39	100,00%
	Total categoría programática	14.779.000,00	2.987.293.626,39	3.002.072.626,39	1.510.567.718,77		1.510.567.718,77		1.510.567.718,77	
17.10.2.214 - Manten y reparac sist defensa c/inundac-Gran SFe	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.524.663.000,00	1.524.663.000,00	131.341.441,62	8,61%	131.341.441,62	8,61%	124.697.875,48	8,18%
	3016 - Convenio Fallo Corte	19.515.000,00	1.500.780.273,09	1.520.295.273,09	1.517.405.744,41	99,81%	1.517.405.744,41	99,81%	1.508.013.513,97	99,19%
	5133 - Ley 13748 apart II a	1.288.440.000,00	(211.000.000,00)	1.077.440.000,00	1.076.925.719,34	99,95%	1.076.925.719,34	99,95%	1.076.925.719,34	99,95%
	Total categoría programática	1.307.955.000,00	2.814.443.273,09	4.122.398.273,09	2.725.672.905,37		2.725.672.905,37		2.709.637.108,79	
17.10.2.221 - Saneamiento urbano y rural de San Francisco - Gral. López	414 - Ley 13748 apart I c)	434.793.000,00	(434.793.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	995.207.000,00	(994.606.000,00)	601.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.430.000.000,00	(1.429.399.000,00)	601.000,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.222 - Desagüe pluvial Conducto calle L. y Planes - San Carlos Sud	111 - Tesoro Provincial	720.000.000,00	(719.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	720.000.000,00	(719.000.000,00)	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.10.2.231 - Culminación Obra Campo de la Gloria	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.232 - Mantenim sist defensas Área Metropolitana Sta Fe-2da ETAPA	111 - Tesoro Provincial	300.000.000,00	(300.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		300.000.000,00	(300.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.233 - Proyecto de manejo aportes rurales - Sector Oeste Peyrano	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.235 - Canal Defensa Villada	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.236 - Colectores de Rufino	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.237 - Def ante inundaciones-Sector oeste-A° Leyes y S.J. Rincón	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.238 - Protecc inundac sur Rafaela-Atenuadores de crecidas Amancay	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.239 - Canal Norte Firmat	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.240 - Canal Hohenfels	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	707.790.000,00	757.790.000,00	122.403.812,88	16,15%	122.403.812,88	16,15%	122.403.812,88	16,15%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	275.472.920,38	275.472.920,38	274.794.871,54	99,75%	274.794.871,54	99,75%	274.794.871,54	99,75%
Total categoría programática		50.000.000,00	983.262.920,38	1.033.262.920,38	397.198.684,42		397.198.684,42		397.198.684,42	
17.10.2.241 - Alcantarilla Canal Ramona	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.242 - Saneamiento del sist drenaje pluvial Aeropuerto Sauce Vlejo	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.243 - Mejora en sist de defensas urbanas de 20 localidades - I	111 - Tesoro Provincial	500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.244 - Mejora en sist de defensas urbanas de 20 localidades - II	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.10.2.245 - Mejora en sist de defensas urbanas de 20 localidades - III	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.246 - Verificación de canales de descarga - Progreso	111 - Tesoro Provincial	50.760.000,00	(50.760.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	50.760.000,00	(50.760.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.247 - Desag pluvial - Conducto Calle Belgrano - 2da Etapa - Vera	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.248 - Protec contra inundaciones Paraje Constituyentes - A° Aguiar	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.2.250 - Protección margen derecho Río Salado - Sto Tomé - Etapa 2	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.69 - Alcantarilla RN8 - Agataura - Los Hinojos - Venado Tuerto	111 - Tesoro Provincial	22.669.000,00	259.410.000,00	282.079.000,00	155.225.699,16	55,03%	155.225.699,16	55,03%	154.135.925,36	54,64%
	Total categoría programática	22.669.000,00	259.410.000,00	282.079.000,00	155.225.699,16		155.225.699,16		154.135.925,36	
17.10.3.71 - Read. red de drenaje Urbano Pueblo Viejo y Alcant M. Teresa	111 - Tesoro Provincial	0,00	20.015.000,00	20.015.000,00	20.014.700,00	100,00%	20.014.700,00	100,00%	20.014.700,00	100,00%
	Total categoría programática	0,00	20.015.000,00	20.015.000,00	20.014.700,00		20.014.700,00		20.014.700,00	
17.10.3.82 - Reacondicionamiento de A° Frias	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.327.210.000,00	1.327.210.000,00	157.705.679,76	11,88%	157.705.679,76	11,88%	128.842.546,66	9,71%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	389.000.000,00	389.000.000,00	388.473.575,07	99,87%	388.473.575,07	99,87%	388.473.575,07	99,87%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	530.948.472,60	530.948.472,60	530.948.472,60	100,00%	530.948.472,60	100,00%	530.948.472,60	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	1.369.522.000,00	(209.837.466,37)	1.159.684.533,63	1.159.416.593,56	99,98%	1.159.416.593,56	99,98%	1.159.416.593,56	99,98%
	Total categoría programática	1.369.522.000,00	2.037.321.006,23	3.406.843.006,23	2.236.544.320,99		2.236.544.320,99		2.207.681.187,89	
17.10.3.83 - Reacondicionamiento Canal Escribanos y Canal Bogado	111 - Tesoro Provincial	267.434.000,00	189.155.000,00	456.589.000,00	332.084.901,01	72,73%	332.084.901,01	72,73%	241.615.366,64	52,92%
	414 - Ley 13748 apart I c)	29.000.000,00	107.535.000,00	136.535.000,00	135.197.379,11	99,02%	135.197.379,11	99,02%	130.550.544,76	95,62%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	101.150.000,00	101.150.000,00	84.156.084,56	83,20%	84.156.084,56	83,20%	84.156.084,56	83,20%
	Total categoría programática	296.434.000,00	397.840.000,00	694.274.000,00	551.438.364,68		551.438.364,68		456.321.995,96	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.10.3.85 - Reacondicionamiento de Cana Savoca-A° Seco	111 - Tesoro Provincial	222.480.000,00	476.418.000,00	698.898.000,00	226.440.864,42	32,40%	226.440.864,42	32,40%	226.440.864,42	32,40%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	61.815.000,00	61.815.000,00	61.813.614,84	100,00%	61.813.614,84	100,00%	61.813.614,84	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	347.247.981,38	347.247.981,38	347.247.981,38	100,00%	347.247.981,38	100,00%	347.247.981,38	100,00%
	Total categoría programática	222.480.000,00	885.480.981,38	1.107.960.981,38	635.502.460,64		635.502.460,64		635.502.460,64	
17.10.3.158 - Alc transversales canal S CarlosRP39 Arrufo Villa Trinidad	111 - Tesoro Provincial	165.000.000,00	34.236.317,16	199.236.317,16	75.689.513,68	37,99%	75.689.513,68	37,99%	75.689.513,68	37,99%
	Total categoría programática	165.000.000,00	34.236.317,16	199.236.317,16	75.689.513,68		75.689.513,68		75.689.513,68	
17.10.3.171 - El Trébol-S Martín-Defensa Canal 12 Oct y canal Interceptor	111 - Tesoro Provincial	1.500.000.000,00	(1.499.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.500.000.000,00	(1.499.000.000,00)	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.172 - A° El Tigre - Vera-Puente camino vieja ruta 11	111 - Tesoro Provincial	475.000.000,00	(281.974.024,14)	193.025.975,86	70.153.486,73	36,34%	70.153.486,73	36,34%	70.153.486,73	36,34%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	191.000.000,00	191.000.000,00	95.615.896,57	50,06%	95.615.896,57	50,06%	83.801.151,08	43,88%
	Total categoría programática	475.000.000,00	(90.974.024,14)	384.025.975,86	165.769.383,30		165.769.383,30		153.954.637,81	
17.10.3.173 - Rafaela Canal Sur	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.174 - Reacondicionamiento canal Cello-Eustoria-Est Clucellas	5133 - Ley 13748 apart II a	1.822.500.000,00	(1.821.800.000,00)	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.822.500.000,00	(1.821.800.000,00)	700.000,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.175 - Eusebia - Construcción defensa urbana	5133 - Ley 13748 apart II a	1.260.000.000,00	(1.148.530.317,08)	111.469.682,92	55.833.908,62	50,09%	55.833.908,62	50,09%	305.257,90	0,27%
	Total categoría programática	1.260.000.000,00	(1.148.530.317,08)	111.469.682,92	55.833.908,62		55.833.908,62		305.257,90	
17.10.3.176 - Sancti Spiritu - Obra defensa	111 - Tesoro Provincial	1.304.424.000,00	(1.304.424.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	414 - Ley 13748 apart I c)	195.576.000,00	(195.576.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.500.000.000,00	(1.499.262.000,00)	738.000,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.177 - Zona Sur-Construccion Alcantarillas Varias	414 - Ley 13748 apart I c)	1.260.000.000,00	(1.257.915.986,91)	2.084.013,09	610.515,80	29,30%	610.515,80	29,30%	610.515,80	29,30%
	Total categoría programática	1.260.000.000,00	(1.257.915.986,91)	2.084.013,09	610.515,80		610.515,80		610.515,80	
17.10.3.181 - Mat de Presas sobre A° Ludueña-S Lorenzo e Ibarlucea	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.10.3.182 - Ejecución Canal 446 tramo2 y Obras de Arte- Dto San Martín	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.183 - Ejecución de obras en Cuenca Los Barriles. Dpto Gral López	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.184 - Reempl Alcantarillas H° A° er Centro-Norte de la Pcia	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.185 - Reemplazo Alc Existentes y ej nuevas Alc H Armado en loc Sur	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.186 - Proyecto Azud Regulador de Nivel Balneario Laguna La Verde	111 - Tesoro Provincial	300.000.000,00	(300.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		300.000.000,00	(300.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.187 - Plan Director Sistema Lagunar La Verde Palos Negros Dentado	111 - Tesoro Provincial	9.450.000,00	(9.450.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		9.450.000,00	(9.450.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.188 - Proy canal Raquel Avelle tramo superior e inferior	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.189 - Proyecto Canal Las Avispas Dpto San Cristobal	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.190 - Bajo Las Palmeras Dto San Cristobal	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.191 - Obras de Arte Cuenca Superior Carrizales	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.192 - Canal Secundario Centeno, - Dpto San Jerónimo	111 - Tesoro Provincial	459.000.000,00	(459.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5133 - Ley 13748 apart II a		0,00	667,77	667,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		459.000.000,00	(458.999.332,23)	667,77	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.10.3.194 - Alcant Caminos comunales en los canales Calavera y Palomas	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.195 - Canal Terciario Lobera - Dpto San Cristóbal	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.196 - Reacond Bajos Naturales y Obras de Arte - Cepeda	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.197 - Alcantarilla de H°A° sobre canal La Julia y Calle 13	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.198 - Módulos en Canal Arroyo del Sauce - Colonia Iturraspe	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.199 - Limpieza y Mant Alcant bajo terraplén en RPN°30 - Etapa I	111 - Tesoro Provincial	37.800.000,00	(37.800.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		37.800.000,00	(37.800.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.200 - Reacondicionamiento Canal Alternativa Sur I	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.201 - Reacondicionamiento Canal Alternativa Sur II	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.202 - Reacondicionamiento Canal Besone	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.203 - Reacondicionamiento Bajo Bragado	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.204 - Reacondicionamiento Bajo Gianinetti	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.699.710,91)	289,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.699.710,91)	289,09	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.205 - Reacondicionamiento Bajo La Escuelita	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.10.3.206 - Reacondicionamiento Canal Terciario Moise Ville	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.207 - Reacondicionamiento Canal Agrelo	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.208 - Reacondicionamiento Canal Rossi	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.209 - Alcantarillas Sobre Camino Comunal N° 2 - Fortin Olmos	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.210 - Hidrovia 3 - Etapa 2 - Tostado	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.211 - Alc. Traza 4 Variante 13 Casas al Este de RN34	111 - Tesoro Provincial	59.400.000,00	(59.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		59.400.000,00	(59.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.212 - Alc. Sobre Canal La Camila PR271 - A° San Antonio	111 - Tesoro Provincial	16.200.000,00	(16.200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		16.200.000,00	(16.200.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.213 - Alcantarilla Canal Ituzaingo	111 - Tesoro Provincial	81.000.000,00	(81.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		81.000.000,00	(81.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.214 - Canal San Eduardo	111 - Tesoro Provincial	64.800.000,00	(64.800.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		64.800.000,00	(64.800.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.215 - Alcantarilla Canal Secundario 3	111 - Tesoro Provincial	108.000.000,00	(108.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		108.000.000,00	(108.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.216 - Ejecucion Bajo Enrico, Lovera, Mondino	111 - Tesoro Provincial	75.600.000,00	(75.600.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		75.600.000,00	(75.600.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.217 - Canal Los Troncos Tramo Medio Superior	111 - Tesoro Provincial	54.000.000,00	(54.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		54.000.000,00	(54.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.10.3.218 - Alc. Sobre Camino 10 Distrito Matilde y A° Los Troncos	111 - Tesoro Provincial	108.000.000,00	(108.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		108.000.000,00	(108.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.219 - Bajo Puzzolo - Cañada Carrizales	111 - Tesoro Provincial	67.500.000,00	(67.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		67.500.000,00	(67.500.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.221 - Reac. Camino Interprov. con Cordoba tramo RN N°19 y RP N°70	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.222 - Limpieza canales troncales Etapa 1	111 - Tesoro Provincial	100.000.000,00	(100.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		100.000.000,00	(100.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.10.3.225 - Alcantarillas rurales distrito Los Quirquinchos y Villada	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	61.608.381,17	61.608.381,17	61.605.487,52	100,00%	61.605.487,52	100,00%	61.605.487,52	100,00%
Total categoría programática		0,00	61.608.381,17	61.608.381,17	61.605.487,52		61.605.487,52		61.605.487,52	
17.10.3.226 - Alc arroyo Las Estacas y canal Lassaga	111 - Tesoro Provincial	0,00	40.570.000,00	40.570.000,00	34.275.501,71	84,49%	34.275.501,71	84,49%	0,00	0,00%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	44.077.033,00	44.077.033,00	43.130.654,00	97,85%	43.130.654,00	97,85%	43.130.654,00	97,85%
Total categoría programática		0,00	84.647.033,00	84.647.033,00	77.406.155,71		77.406.155,71		43.130.654,00	
17.10.4.51 - Construcccion Puente Girard y Defensa B° Progreso	111 - Tesoro Provincial	0,00	63.200.000,00	63.200.000,00	63.157.816,20	99,93%	63.157.816,20	99,93%	63.157.816,20	99,93%
Total categoría programática		0,00	63.200.000,00	63.200.000,00	63.157.816,20		63.157.816,20		63.157.816,20	
17.10.4.53 - Estacion de Bombeo Norte La Picasa-Desmantelamiento y Const	111 - Tesoro Provincial	49.828.000,00	437.643.500,00	487.471.500,00	49.968.123,05	10,25%	49.968.123,05	10,25%	49.968.123,05	10,25%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	436.355.120,81	436.355.120,81	436.355.120,81	100,00%	436.355.120,81	100,00%	436.355.120,81	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	400.000.000,00	100,00%	400.000.000,00	100,00%
Total categoría programática		49.828.000,00	1.273.998.620,81	1.323.826.620,81	886.323.243,86		886.323.243,86		886.323.243,86	
17.16.1.51 - Estudios y proyectos por administración	111 - Tesoro Provincial	670.000.000,00	601.611.000,00	1.271.611.000,00	531.494.105,68	41,80%	531.494.105,68	41,80%	421.924.051,96	33,18%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		670.000.000,00	661.611.000,00	1.331.611.000,00	531.494.105,68		531.494.105,68		421.924.051,96	
20.0.1.51 - Conv con Municipios y Comunas - Agua potable	5133 - Ley 13748 apart II a	1.080.000.000,00	(550.000.000,00)	530.000.000,00	345.016.258,75	65,10%	345.016.258,75	65,10%	345.016.258,75	65,10%
Total categoría programática		1.080.000.000,00	(550.000.000,00)	530.000.000,00	345.016.258,75		345.016.258,75		345.016.258,75	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.0.1.52 - Conv con Municipios y Comunas - Cloacas	111 - Tesoro Provincial	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	43.410.753,61	96,47%	43.410.753,61	96,47%	43.410.753,61	96,47%
	5133 - Ley 13748 apart II a	1.080.000.000,00	646.500.000,00	1.726.500.000,00	1.411.557.535,90	81,76%	1.411.557.535,90	81,76%	1.411.557.535,90	81,76%
	Total categoría programática	1.080.000.000,00	691.500.000,00	1.771.500.000,00	1.454.968.289,51		1.454.968.289,51		1.454.968.289,51	
20.1.1.109 - Puerto Gaboto Sistema de Provisión de Agua Potable	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	116.808.528,58	116.808.528,58	116.808.528,58	100,00%	116.808.528,58	100,00%	116.808.528,58	100,00%
	Total categoría programática	5.400.000,00	111.408.528,58	116.808.528,58	116.808.528,58		116.808.528,58		116.808.528,58	
20.1.1.311 - Empalme San Carlos Sistema de provisión de agua potable	111 - Tesoro Provincial	720.000.000,00	(104.444.300,00)	615.555.700,00	591.733.285,49	96,13%	591.733.285,49	96,13%	591.733.285,49	96,13%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	133.274.300,00	133.274.300,00	113.228.705,64	84,96%	113.228.705,64	84,96%	113.228.705,64	84,96%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	720.000.000,00	45.330.000,00	765.330.000,00	704.961.991,13		704.961.991,13		704.961.991,13	
20.1.1.312 - Susana- prov de agua potable	111 - Tesoro Provincial	775.000.000,00	(116.560.742,49)	658.439.257,51	643.597.214,59	97,75%	643.597.214,59	97,75%	643.597.214,59	97,75%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	114.400.000,00	114.400.000,00	114.280.387,08	99,90%	114.280.387,08	99,90%	114.280.387,08	99,90%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.003.042,34	60,02%	9.003.042,34	60,02%	9.003.042,34	60,02%
	Total categoría programática	775.000.000,00	12.839.257,51	787.839.257,51	766.880.644,01		766.880.644,01		766.880.644,01	
20.1.1.313 - Florencia - recambio red de distribucion de agua potablr	111 - Tesoro Provincial	934.978.000,00	(313.633.651,78)	621.344.348,22	288.662.462,94	46,46%	288.662.462,94	46,46%	285.548.143,53	45,96%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00%	42.500.000,00	100,00%	42.500.000,00	100,00%
	Total categoría programática	934.978.000,00	(271.133.651,78)	663.844.348,22	331.162.462,94		331.162.462,94		328.048.143,53	
20.1.1.314 - Red de Distrib. de Agua - San Jeronimo del Sauce	111 - Tesoro Provincial	481.000.000,00	(481.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	481.000.000,00	(481.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.1.1.315 - Opt. del Sist. de Agua Potable - Cayasta	111 - Tesoro Provincial	270.000.000,00	(269.913.165,26)	86.834,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	270.000.000,00	(269.913.165,26)	86.834,74	0,00		0,00		0,00	
20.1.1.316 - Sistema de provision de agua potable - Frontera	111 - Tesoro Provincial	270.000.000,00	(270.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	270.000.000,00	(270.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.1.1.317 - Optimizacion del Sistema de Agua Potable - Chañar Ladeado	111 - Tesoro Provincial	761.400.000,00	(553.630.312,35)	207.769.687,65	181.599.687,65	87,40%	181.599.687,65	87,40%	181.599.687,65	87,40%
	Total categoría programática	761.400.000,00	(553.630.312,35)	207.769.687,65	181.599.687,65		181.599.687,65		181.599.687,65	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.1.1.318 - Red de Agua Potable - Carlos Pellegrini	111 - Tesoro Provincial	540.000.000,00	(539.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		540.000.000,00	(539.000.000,00)	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.1.1.319 - Red de Agua Potable - Arrufó	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.1.1.320 - Red de Agua Potable - Santo Domingo	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.1.1.321 - Red de Agua Sastre y Ortiz	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.000.000,00	(4.200.000,00)	800.000,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.139 - Diego de Alvear sistema de desagües cloacales	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.684.637.000,00	1.684.637.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00	65.074.766,67	99,35%	65.074.766,67	99,35%	65.074.766,67	99,35%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.143.623.208,85	1.143.623.208,85	1.143.623.208,85	100,00%	1.143.623.208,85	100,00%	1.143.623.208,85	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	1.288.980.000,00	0,00	1.288.980.000,00	1.288.979.845,10	100,00%	1.288.979.845,10	100,00%	1.288.979.845,10	100,00%
Total categoría programática		1.288.980.000,00	2.893.760.208,85	4.182.740.208,85	2.497.677.820,62		2.497.677.820,62		2.497.677.820,62	
20.2.2.183 - Sistema desagües cloacales Ramona	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	80.000.000,00	85.400.000,00	84.218.849,06	98,62%	84.218.849,06	98,62%	80.007.906,60	93,69%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	149.618.537,97	99,75%	149.618.537,97	99,75%	142.137.611,07	94,76%
	Total categoría programática	5.400.000,00	230.000.000,00	235.400.000,00	233.837.387,03		233.837.387,03		222.145.517,67	
20.2.2.184 - Sistema desagües cloacales Tacural	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.185 - Sistema desagües cloacales Vila	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.232 - Venado Tuerto Sistema de desagües cloacales	111 - Tesoro Provincial	0,00	2.963.919.000,00	2.963.919.000,00	743.133.682,44	25,07%	743.133.682,44	25,07%	743.133.682,44	25,07%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	374.916.000,00	374.916.000,00	373.942.651,20	99,74%	373.942.651,20	99,74%	373.942.651,20	99,74%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.707.623.629,19	1.707.623.629,19	1.692.779.113,08	99,13%	1.692.779.113,08	99,13%	1.692.779.113,08	99,13%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.2.2.232 - Venado Tuerto Sistema de desagües cloacales	5133 - Ley 13748 apart II a	1.600.000.000,00	(1.456.415.000,00)	143.585.000,00	143.257.376,87	99,77%	143.257.376,87	99,77%	143.257.376,87	99,77%
Total categoría programática		1.600.000.000,00	3.590.043.629,19	5.190.043.629,19	2.953.112.823,59		2.953.112.823,59		2.953.112.823,59	
20.2.2.241 - Tostado sistema de desagües cloacales	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.863.272.500,00	1.863.272.500,00	410.127.813,80	22,01%	410.127.813,80	22,01%	410.127.813,80	22,01%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	731.717.303,59	731.717.303,59	731.717.303,59	100,00%	731.717.303,59	100,00%	731.717.303,59	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	1.526.580.000,00	(404.925.820,03)	1.121.654.179,97	1.121.654.179,97	100,00%	1.121.654.179,97	100,00%	1.121.654.179,97	100,00%
Total categoría programática		1.526.580.000,00	2.190.063.983,56	3.716.643.983,56	2.263.499.297,36		2.263.499.297,36		2.263.499.297,36	
20.2.2.311 - Piamonte Ampliación sistema de desagües cloacales- 2da etapa	111 - Tesoro Provincial	692.000.000,00	(20.390.000,00)	671.610.000,00	608.130.421,56	90,55%	608.130.421,56	90,55%	608.130.421,56	90,55%
Total categoría programática		692.000.000,00	(20.390.000,00)	671.610.000,00	608.130.421,56		608.130.421,56		608.130.421,56	
20.2.2.312 - Avellaneda- Optimización de lag de líquidos cloacales	111 - Tesoro Provincial	699.620.000,00	(285.254.698,68)	414.365.301,32	217.651.570,31	52,53%	217.651.570,31	52,53%	217.651.570,31	52,53%
Total categoría programática		699.620.000,00	(285.254.698,68)	414.365.301,32	217.651.570,31		217.651.570,31		217.651.570,31	
20.2.2.313 - Armstrong- Ampliación sistema de desagües cloacales	111 - Tesoro Provincial	810.000.000,00	(323.108.912,42)	486.891.087,58	300.600.569,65	61,74%	300.600.569,65	61,74%	300.600.569,65	61,74%
Total categoría programática		810.000.000,00	(323.108.912,42)	486.891.087,58	300.600.569,65		300.600.569,65		300.600.569,65	
20.2.2.314 - Salto Grande Ampliación sistema de desagües cloacales	111 - Tesoro Provincial	876.542.000,00	(664.353.319,77)	212.188.680,23	211.092.543,52	99,48%	211.092.543,52	99,48%	537.757,90	0,25%
Total categoría programática		876.542.000,00	(664.353.319,77)	212.188.680,23	211.092.543,52		211.092.543,52		537.757,90	
20.2.2.315 - San Jeronimo Sud - Ampliacion Sistema de Desagües Cloacales	111 - Tesoro Provincial	379.834.000,00	357.789.428,32	737.623.428,32	415.559.504,34	56,34%	415.559.504,34	56,34%	414.228.631,18	56,16%
Total categoría programática		379.834.000,00	357.789.428,32	737.623.428,32	415.559.504,34		415.559.504,34		414.228.631,18	
20.2.2.316 - Alejandra - Sistema de Desagües Cloacales	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.406.201.503,33	1.406.201.503,33	1.020.514.620,79	72,57%	1.020.514.620,79	72,57%	1.020.514.620,79	72,57%
	5133 - Ley 13748 apart II a	1.267.651.000,00	(1.267.500.000,00)	151.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.267.651.000,00	138.701.503,33	1.406.352.503,33	1.020.514.620,79		1.020.514.620,79		1.020.514.620,79	
20.2.2.317 - Vera - Ampliacion del Sistema de Desagües Cloacales-Etapa 3	111 - Tesoro Provincial	0,00	239.137.094,31	239.137.094,31	95.926.160,11	40,11%	95.926.160,11	40,11%	95.926.160,11	40,11%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	44.424.509,86	96,58%	44.424.509,86	96,58%	44.424.509,86	96,58%
	5133 - Ley 13748 apart II a	1.400.000.000,00	(933.500.000,00)	466.500.000,00	451.907.514,07	96,87%	451.907.514,07	96,87%	451.907.514,07	96,87%
Total categoría programática		1.400.000.000,00	(648.362.905,69)	751.637.094,31	592.258.184,04		592.258.184,04		592.258.184,04	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.2.2.318 - Sistema Desagues Cloacales - Barrancas	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.319 - Ampliacion Sistema de Desagues Cloacales - San Justo	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.320 - Sistema Desagues Cloacales - Berabevú	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.321 - Ampliacion del Sistema de Desagues Cloacales - Hughes	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.322 - Sistema Desagues Cloacales - Wheelwright	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.323 - Red de Desagues Cloacales-Etapa 2 - Teodelina	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.324 - Ampliacion del Sistema de Desagues Cloacales - Elortondo	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.325 - Ampliacion del Sistema de Desagues Cloacales - Ceres	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.326 - Ampliacion del Sistema Desagues Cloacales - Santo Tomé	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.327 - Ampliacion del Sistema de Desagues Cloacales - San Genaro	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(49.999.147,51)	852,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(49.999.147,51)	852,49	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.328 - Sistema de Desagües Cloacales - Ricardone	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.329 - Sistema de Desagües Cloacales - Christophersem	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.2.2.330 - Sistema de Desagües Cloacales - Nicanor Molina	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.2.2.331 - Ampliación Red Cloacal Correa	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
21.0.2.166 - Mitig anegamiento casco urbano Reac canal Chabas	111 - Tesoro Provincial	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00		0,00	
21.0.2.270 - Alcantarillas R26S Lucio V Lopez	111 - Tesoro Provincial	0,00	785.000,00	785.000,00	784.859,73	99,98%	784.859,73	99,98%	784.859,73	99,98%
Total categoría programática		0,00	785.000,00	785.000,00	784.859,73		784.859,73		784.859,73	
21.0.2.300 - Reacond canal traza 3 Monigotes Capivara Suardi	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.700.790.000,00	1.700.790.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		0,00	147.695.000,00	147.695.000,00	146.968.736,85	99,51%	146.968.736,85	99,51%	146.968.736,85	99,51%
		0,00	968.638.177,02	968.638.177,02	968.638.177,02	100,00%	968.638.177,02	100,00%	958.892.958,89	98,99%
		0,00	360.500.000,00	360.500.000,00	358.993.816,60	99,58%	358.993.816,60	99,58%	358.993.816,60	99,58%
Total categoría programática		0,00	3.177.623.177,02	3.177.623.177,02	1.474.600.730,47		1.474.600.730,47		1.464.855.512,34	
22.0.2.56 - ESTABLEC. SOCIO EDUC. PUERTAS ABIERTAS VENADO TUERTO	111 - Tesoro Provincial	0,00	262.725,84	262.725,84	262.725,84	100,00%	262.725,84	100,00%	262.725,84	100,00%
Total categoría programática		0,00	262.725,84	262.725,84	262.725,84		262.725,84		262.725,84	
22.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE	111 - Tesoro Provincial	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.739.000,00	97,27%	5.739.000,00	97,27%	5.739.000,00	97,27%
Total categoría programática		5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.739.000,00		5.739.000,00		5.739.000,00	
25.1.1.2 - MEJORAM. BARRIAL SECTOR MORTELARI I- VILLA G GALVEZ- ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	705.462,59	705.462,59	705.462,59	100,00%	705.462,59	100,00%	705.462,59	100,00%
Total categoría programática		0,00	705.462,59	705.462,59	705.462,59		705.462,59		705.462,59	
25.1.1.6 - Progr. Prov. Tierras Hab. Social- Santo Tomé	111 - Tesoro Provincial	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	45.575.143,57	65,11%	45.575.143,57	65,11%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	45.575.143,57		45.575.143,57		0,00	
25.2.1.2 - Prog.Integral en Barrios-Rosario B° La Granada Inf.	111 - Tesoro Provincial	0,00	7.729.695,75	7.729.695,75	7.729.695,75	100,00%	7.729.695,75	100,00%	7.729.695,75	100,00%
Total categoría programática		0,00	7.729.695,75	7.729.695,75	7.729.695,75		7.729.695,75		7.729.695,75	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
25.2.1.12 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-STA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	181.791.532,04	181.791.532,04	181.791.532,04	100,00%	181.791.532,04	100,00%	173.976.167,10	95,70%
Total categoría programática		0,00	181.791.532,04	181.791.532,04	181.791.532,04		181.791.532,04		173.976.167,10	
25.2.1.13 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	334.714.840,29	334.714.840,29	334.714.840,29	100,00%	334.714.840,29	100,00%	317.430.421,02	94,84%
	5133 - Ley 13748 apart II a	4.120.000,00	6.922.756,56	11.042.756,56	10.973.545,05	99,37%	10.973.545,05	99,37%	10.973.545,05	99,37%
Total categoría programática		4.120.000,00	341.637.596,85	345.757.596,85	345.688.385,34		345.688.385,34		328.403.966,07	
25.2.1.25 - PROV PAN PREFABRI. P/ CONST 60 SOL HAB 1 DORM SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	925.000.000,00	925.000.000,00	112.983.527,94	12,21%	112.983.527,94	12,21%	112.983.527,94	12,21%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	788.606.636,92	788.606.636,92	788.606.636,92	100,00%	788.606.636,92	100,00%	763.383.082,22	96,80%
Total categoría programática		0,00	1.713.606.636,92	1.713.606.636,92	901.590.164,86		901.590.164,86		876.366.610,16	
25.2.1.26 - EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CONEX DOMICILIARIA - RENABAP	5189 - Conv B.Pop.RENABA	2.126.380.000,00	0,00	2.126.380.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.126.380.000,00	0,00	2.126.380.000,00	0,00		0,00		0,00	
25.2.1.51 - PLAN OBRAS - HABITAT	111 - Tesoro Provincial	0,00	41.370.027,66	41.370.027,66	41.058.043,46	99,25%	41.058.043,46	99,25%	40.670.543,46	98,31%
Total categoría programática		0,00	41.370.027,66	41.370.027,66	41.058.043,46		41.058.043,46		40.670.543,46	
25.2.1.53 - RED ELECT Y CONEX DOMICILIA V OCULTA RENABAP SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
25.2.1.54 - RED ELECT Y CONEX DOMICIL SANTO DOMINGO RENABAP SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5189 - Conv B.Pop.RENABA	1.810.810.000,00	0,00	1.810.810.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.813.510.000,00	(2.700.000,00)	1.810.810.000,00	0,00		0,00		0,00	
25.2.1.55 - PROY INTEGRAC SOCIO URBANA PLAYA NORTE RENABAP SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
25.2.1.55 - PROY INTEGRAC SOCIO URBANA PLAYA NORTE RENABAP SANTA FE	5189 - Conv B.Pop.RENABA	6.267.526.000,00	0,00	6.267.526.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		6.270.226.000,00	(2.700.000,00)	6.267.526.000,00	0,00		0,00		0,00	
25.2.1.63 - CONST DE 18 CUADRAS PAVIMENTO B° ANTARTIDA ARGENTINA - ROS	111 - Tesoro Provincial	2.593.780.000,00	616.365.592,29	3.210.145.592,29	2.193.575.667,17	68,33%	2.193.575.667,17	68,33%	2.190.047.582,49	68,22%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	329.042.655,13	329.042.655,13	324.714.640,59	98,69%	324.714.640,59	98,69%	324.714.640,59	98,69%
Total categoría programática		2.593.780.000,00	945.408.247,42	3.539.188.247,42	2.518.290.307,76		2.518.290.307,76		2.514.762.223,08	
25.2.1.64 - REMOD AV AYACUCHO ENTRE SEGUI - LAMADRID TRAMO 1- ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	4.670.000.000,00	467.114.062,07	5.137.114.062,07	3.067.032.161,57	59,70%	3.067.032.161,57	59,70%	3.030.858.363,11	59,00%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.474.932.460,83	98,33%	1.474.932.460,83	98,33%	1.474.932.460,83	98,33%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	649.254.205,76	649.254.205,76	649.254.205,75	100,00%	649.254.205,75	100,00%	649.254.205,75	100,00%
Total categoría programática		4.670.000.000,00	2.616.368.267,83	7.286.368.267,83	5.191.218.828,15		5.191.218.828,15		5.155.045.029,69	
25.2.1.65 - SUMINISTRO GAS NATURAL A CHAPUY - DPTO. GRAL. LOPEZ	111 - Tesoro Provincial	1.000.000.000,00	(847.406.737,83)	152.593.262,17	147.937.101,78	96,95%	147.937.101,78	96,95%	387.500,00	0,25%
Total categoría programática		1.000.000.000,00	(847.406.737,83)	152.593.262,17	147.937.101,78		147.937.101,78		387.500,00	
25.2.1.66 - REPAVIMENTACION AV SOLDADO AGUIRRE VILLA GDRO GALVEZ	3016 - Convenio Fallo Corte	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
25.2.1.67 - PAVIMENTACION CALLE PIEDRA BUENA ALVEAR - DPTO ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
25.2.1.68 - REMODELAC INTEGRAL AV STGO DEL ESTERO SUARDI 2DA ETAPA	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
25.3.1.1 - PROG PCIAL INFRAEST PARA EL HABITAT	111 - Tesoro Provincial	1.549.412.000,00	(1.519.412.000,00)	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.549.412.000,00	(1.519.412.000,00)	30.000.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
25.3.1.2 - PROYECTO VILLA SUDAMERICANA ROSARIO- DPTO. ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	3.653.207.587,80	3.653.207.587,80	402.577.786,74	11,02%	402.577.786,74	11,02%	402.577.786,74	11,02%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	3.250.564.182,87	3.250.564.182,87	3.250.564.182,87	100,00%	3.250.564.182,87	100,00%	3.250.564.182,87	100,00%
Total categoría programática		0,00	6.903.771.770,67	6.903.771.770,67	3.653.141.969,61		3.653.141.969,61		3.653.141.969,61	
25.4.1.1 - PROGRAMA DE ALQUILERES	111 - Tesoro Provincial	120.000.000,00	(120.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	120.000.000,00	(120.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
25.5.1.1 - PROGRAMA INTERVENCIONES EN BARRIOS FOCALIZADOS	111 - Tesoro Provincial	668.000.000,00	(668.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	668.000.000,00	(668.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
25.6.1.1 - PLAN ABRE	111 - Tesoro Provincial	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
25.7.1.1 - PROGRAMA DE FORMACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO URBANO	111 - Tesoro Provincial	78.840.000,00	(69.775.479,31)	9.064.520,69	5.158.605,25	56,91%	5.158.605,25	56,91%	3.207.239,85	35,38%
	Total categoría programática	78.840.000,00	(69.775.479,31)	9.064.520,69	5.158.605,25		5.158.605,25		3.207.239,85	
26.0.1.152 - Acueducto Reconquista Ramal Oeste (Fase I-Seccion C)	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
26.0.1.161 - Acued. Ramal S. J. del Sauce - Desvío Arijon - S.J. del S.	111 - Tesoro Provincial	32.000.000,00	(32.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	32.000.000,00	(32.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
26.0.1.162 - Acued. Gran Rosario II: Sección B Est. de Bombeo - Rosario	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
26.0.1.163 - Acued. Gran Rosario II: Sección C Refuerzo Oeste - Rosario	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
26.0.1.164 - Acueducto Desvío Arijón - Ramal Sunchales -	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
26.0.1.165 - Acueducto Desvío Arijón - Ramal Esperanza	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
30.0.1.51 - PREPAC-ADMINISTRACION GENERAL	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00		0,00		0,00	
30.0.2.51 - PREPAC-SEGURIDAD	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00		0,00		0,00	
30.0.3.51 - PREPAC- SALUD	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	339.862.360,53	339.862.360,53	339.862.360,53	100,00%	339.862.360,53	100,00%	339.862.360,53	100,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	339.862.360,53	342.562.360,53	339.862.360,53		339.862.360,53		339.862.360,53	
30.0.4.51 - PREPAC- DESARROLO SOCIAL	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00		0,00		0,00	
30.0.5.51 - PREPAC- CULTURA Y EDUCACION	111 - Tesoro Provincial	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	372.992.639,47	372.992.639,47	314.640.634,88	84,36%	314.640.634,88	84,36%	314.640.634,88	84,36%
	Total categoría programática	2.700.000,00	372.992.639,47	375.692.639,47	314.640.634,88		314.640.634,88		314.640.634,88	
31.0.1.1 - POU - OBRAS VARIAS	111 - Tesoro Provincial	10.800.000.000,00	(4.000.000.000,00)	6.800.000.000,00	4.824.212.228,58	70,94%	4.824.212.228,58	70,94%	4.824.212.228,58	70,94%
	Total categoría programática	10.800.000.000,00	(4.000.000.000,00)	6.800.000.000,00	4.824.212.228,58		4.824.212.228,58		4.824.212.228,58	
31.0.2.1 - POU - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA	111 - Tesoro Provincial	18.347.846.000,00	(3.675.000.000,00)	14.672.846.000,00	11.329.403.824,34	77,21%	11.329.403.824,34	77,21%	11.329.403.824,34	77,21%
	414 - Ley 13748 apart I c)	18.972.600.000,00	(7.080.000.000,00)	11.892.600.000,00	9.717.121.487,28	81,71%	9.717.121.487,28	81,71%	9.717.121.487,28	81,71%
	5133 - Ley 13748 apart II a	6.624.154.000,00	(6.201.700.000,00)	422.454.000,00	271.115.793,45	64,18%	271.115.793,45	64,18%	271.115.793,45	64,18%
	Total categoría programática	43.944.600.000,00	(16.956.700.000,00)	26.987.900.000,00	21.317.641.105,07		21.317.641.105,07		21.317.641.105,07	
70.0.1.51 - OBRAS VARIAS - AJUSTE ANTIPOPOS FINANCIEROS	111 - Tesoro Provincial	750.000.000,00	(739.566.052,72)	10.433.947,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	549,71	549,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	750.000.000,00	(739.565.503,01)	10.434.496,99	0,00		0,00		0,00	
82.0.2.1 - CENTRO DE JUSTICIA PENAL - VENADO TUERTO - GRAL. LOPEZ	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.720.000.000,00	2.305.194.168,41	4.025.194.168,41	4.025.194.168,41	100,00%	4.025.194.168,41	100,00%	3.867.374.780,45	96,08%
	Total categoría programática	1.720.000.000,00	3.700.194.168,41	5.420.194.168,41	4.025.194.168,41		4.025.194.168,41		3.867.374.780,45	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
82.0.2.4 - ALCAIDIA - MELINCUE - DPTO. GRAL LOPEZ	3016 - Convenio Fallo Corte	1.000.356.000,00	(1.000.356.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.356.000,00	(1.000.356.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
82.0.3.2 - SAMCO - VILLA OCAMPO - DPTO GRAL OBLIGADO	111 - Tesoro Provincial	0,00	2.483.950.000,00	2.483.950.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	2.223.000.000,00	3.983.276.833,64	6.206.276.833,64	6.206.276.833,64	100,00%	6.206.276.833,64	100,00%	6.204.716.517,37	99,98%
Total categoría programática		2.223.000.000,00	6.467.226.833,64	8.690.226.833,64	6.206.276.833,64		6.206.276.833,64		6.204.716.517,37	
82.0.5.1 - INSTITUTO ALMIRANTE BROWN - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.504.000.000,00	1.504.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	2.069.000.000,00	1.249.873.288,15	3.318.873.288,15	3.318.873.288,15	100,00%	3.318.873.288,15	100,00%	3.200.136.445,30	96,42%
Total categoría programática		2.069.000.000,00	2.753.873.288,15	4.822.873.288,15	3.318.873.288,15		3.318.873.288,15		3.200.136.445,30	
82.0.5.2 - ESCUELA AGROTECNICA N° 335 - RUFINO - DPTO GRAL LOPEZ	3016 - Convenio Fallo Corte	637.140.000,00	1.417.020.899,52	2.054.160.899,52	2.054.160.899,52	100,00%	2.054.160.899,52	100,00%	2.054.160.899,52	100,00%
Total categoría programática		637.140.000,00	1.417.020.899,52	2.054.160.899,52	2.054.160.899,52		2.054.160.899,52		2.054.160.899,52	
82.0.5.3 - ESC EDUC TECN N°565 -HUMBERTO PRIMO - CASTELLANOS	111 - Tesoro Provincial	0,00	788.711.924,49	788.711.924,49	196.815.059,82	24,95%	196.815.059,82	24,95%	196.815.059,82	24,95%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.672.000.000,00	656.177.107,67	2.328.177.107,67	2.328.177.107,67	100,00%	2.328.177.107,67	100,00%	2.258.589.612,92	97,01%
Total categoría programática		1.672.000.000,00	1.444.889.032,16	3.116.889.032,16	2.524.992.167,49		2.524.992.167,49		2.455.404.672,74	
82.0.5.4 - ESC EDUC TECN N° 392 - ROSARIO - DPTO ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	769.100.000,00	769.100.000,00	387.766.470,23	50,42%	387.766.470,23	50,42%	379.210.789,70	49,31%
	3016 - Convenio Fallo Corte	377.000.000,00	3.820.824.292,44	4.197.824.292,44	4.197.824.292,44	100,00%	4.197.824.292,44	100,00%	4.174.021.363,07	99,43%
Total categoría programática		377.000.000,00	4.589.924.292,44	4.966.924.292,44	4.585.590.762,67		4.585.590.762,67		4.553.232.152,77	
82.0.5.5 - ESCUELA MULTINIVEL - RAFAELA - CASTELLANO	3016 - Convenio Fallo Corte	10.400.000,00	(10.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		10.400.000,00	(10.400.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
82.0.5.6 - ESC PRIMARIA NUEVA ALBERDI - ROSARIO	3016 - Convenio Fallo Corte	211.940.000,00	1.687.551.573,14	1.899.491.573,14	1.899.491.573,14	100,00%	1.899.491.573,14	100,00%	1.899.491.573,14	100,00%
Total categoría programática		211.940.000,00	1.687.551.573,14	1.899.491.573,14	1.899.491.573,14		1.899.491.573,14		1.899.491.573,14	
82.0.5.8 - ESCUELA ECHEVERRIA SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	111 - Tesoro Provincial	0,00	2.703.569.981,03	2.703.569.981,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	2.254.000.000,00	5.076.068.128,25	7.330.068.128,25	7.330.068.128,25	100,00%	7.330.068.128,25	100,00%	7.274.341.227,24	99,24%
Total categoría programática		2.254.000.000,00	7.779.638.109,28	10.033.638.109,28	7.330.068.128,25		7.330.068.128,25		7.274.341.227,24	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
82.0.5.9 - INSTITUTO PROFESORADO - VILLA CONSTITUCION	111 - Tesoro Provincial	0,00	799.063.716,77	799.063.716,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	975.340.000,00	2.373.698.126,64	3.349.038.126,64	3.349.038.126,64	100,00%	3.349.038.126,64	100,00%	3.349.038.126,64	100,00%
	Total categoría programática	975.340.000,00	3.172.761.843,41	4.148.101.843,41	3.349.038.126,64		3.349.038.126,64		3.349.038.126,64	
82.0.7.52 - Defensa loc Villa Minetti	111 - Tesoro Provincial	462.764.000,00	350.725.000,00	813.489.000,00	461.466.486,80	56,73%	461.466.486,80	56,73%	441.348.821,67	54,25%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	370.200.000,00	370.200.000,00	370.179.407,88	99,99%	370.179.407,88	99,99%	329.921.747,47	89,12%
	3016 - Convenio Fallo Corte	95.219.000,00	503.196.764,22	598.415.764,22	597.744.030,71	99,89%	597.744.030,71	99,89%	597.744.030,71	99,89%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	1.597.500.000,00	1.597.500.000,00	1.596.781.776,69	99,96%	1.596.781.776,69	99,96%	1.596.781.776,69	99,96%
	Total categoría programática	557.983.000,00	2.821.621.764,22	3.379.604.764,22	3.026.171.702,08		3.026.171.702,08		2.965.796.376,54	
82.0.7.55 - Protecion del terraplen Garello	111 - Tesoro Provincial	82.686.000,00	1.045.610.000,00	1.128.296.000,00	87.285.271,80	7,74%	87.285.271,80	7,74%	87.285.271,80	7,74%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	374.000.000,00	374.000.000,00	372.538.089,56	99,61%	372.538.089,56	99,61%	372.538.089,56	99,61%
	3016 - Convenio Fallo Corte	17.014.000,00	1.088.021.110,88	1.105.035.110,88	1.075.647.776,78	97,34%	1.075.647.776,78	97,34%	1.075.647.776,78	97,34%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	430.000.000,00	430.000.000,00	427.362.956,72	99,39%	427.362.956,72	99,39%	427.362.956,72	99,39%
	Total categoría programática	99.700.000,00	2.937.631.110,88	3.037.331.110,88	1.962.834.094,86		1.962.834.094,86		1.962.834.094,86	
82.0.7.59 - Ampl., op y mant red temetrica sist pred hidrologica	111 - Tesoro Provincial	18.280.000,00	310.549.900,00	328.829.900,00	297.277.274,35	90,41%	297.277.274,35	90,41%	250.084.199,62	76,05%
	3016 - Convenio Fallo Corte	3.761.000,00	26.000.000,00	29.761.000,00	21.107.457,14	70,92%	21.107.457,14	70,92%	21.017.920,27	70,62%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	34.458.600,00	34.458.600,00	34.458.571,26	100,00%	34.458.571,26	100,00%	32.623.741,04	94,68%
	Total categoría programática	22.041.000,00	371.008.500,00	393.049.500,00	352.843.302,75		352.843.302,75		303.725.860,93	
82.0.8.52 - Acueducto San Javier tramo Tostado - Villa Minetti	111 - Tesoro Provincial	0,00	7.600.740.000,00	7.600.740.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	2.415.793.000,00	2.415.793.000,00	2.414.916.776,54	99,96%	2.414.916.776,54	99,96%	2.414.916.776,54	99,96%
	3016 - Convenio Fallo Corte	290.000.000,00	5.484.157.055,30	5.774.157.055,30	5.769.415.405,19	99,92%	5.769.415.405,19	99,92%	5.769.415.405,19	99,92%
	5133 - Ley 13748 apart II a	1.500.000.000,00	1.066.500.000,00	2.566.500.000,00	2.553.949.046,51	99,51%	2.553.949.046,51	99,51%	2.553.949.046,51	99,51%
	Total categoría programática	1.790.000.000,00	16.567.190.055,30	18.357.190.055,30	10.738.281.228,24		10.738.281.228,24		10.738.281.228,24	
86.0.3.58 - HOSP DR.G. RAWSON-MODULO TERAPIA INTEN-COVID 19-SAN JAVIER	111 - Tesoro Provincial	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	625 - Pmo Bco Nac L13978	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.403.000,00	(5.400.000,00)	3.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
86.0.3.60 - AMPL., REFORMA Y MODULO COVID-19-HOSP. HELVECIA-DPTO. GARAY	111 - Tesoro Provincial	0,00	431.046.259,31	431.046.259,31	302.852.866,61	70,26%	302.852.866,61	70,26%	301.978.930,79	70,06%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.500.000.000,00	(899.214.258,09)	600.785.741,91	598.996.572,86	99,70%	598.996.572,86	99,70%	596.950.801,55	99,36%
	Total categoría programática	1.500.000.000,00	(468.167.998,78)	1.031.832.001,22	901.849.439,47		901.849.439,47		898.929.732,34	
86.0.3.61 - CONST.GUARDIA-REF.UTI/UCI Y MODULO COVID-HOSP.REGIONAL VERA	111 - Tesoro Provincial	0,00	3.954.983,69	3.954.983,69	3.954.983,69	100,00%	3.954.983,69	100,00%	3.954.983,69	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	387.000,00	200.000,00	587.000,00	537.538,13	91,57%	537.538,13	91,57%	537.538,13	91,57%
	Total categoría programática	387.000,00	4.154.983,69	4.541.983,69	4.492.521,82		4.492.521,82		4.492.521,82	
	Total S.A.F.	202.353.442.000,00	89.871.792.664,22	292.225.234.664,22	192.974.092.301,15		192.974.092.301,15		188.104.390.307,53	
S.A.F.: 4 - PROAS										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
20.1.1.210 - Santa Fe Planta Potabilizadora	5167 - PROARSA-ENOHSA	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	299.964.527,85	0,60%	299.964.527,85	0,60%	91.504.893,49	0,18%
	Total categoría programática	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	299.964.527,85		299.964.527,85		91.504.893,49	
20.2.2.171 - E. B. Renovacion cloaca Maxima -Esperanza	111 - Tesoro Provincial	0,00	118.799.437,00	118.799.437,00	118.799.437,00	100,00%	118.799.437,00	100,00%	118.799.437,00	100,00%
	Total categoría programática	0,00	118.799.437,00	118.799.437,00	118.799.437,00		118.799.437,00		118.799.437,00	
20.2.2.178 - Cloacas B° Belgrano Sur - Rosario	111 - Tesoro Provincial	0,00	5.345.261,64	5.345.261,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	5.345.261,64	5.345.261,64	0,00		0,00		0,00	
26.0.1.71 - Acueducto Baigorria	111 - Tesoro Provincial	0,00	373.606.788,50	373.606.788,50	7.415.767,49	1,99%	7.415.767,49	1,99%	7.415.767,49	1,99%
	5167 - PROARSA-ENOHSA	12.966.264.000,00	97.404.000,00	13.063.668.000,00	5.640.884.113,77	43,18%	5.640.884.113,77	43,18%	5.330.217.953,28	40,80%
	Total categoría programática	12.966.264.000,00	471.010.788,50	13.437.274.788,50	5.648.299.881,26		5.648.299.881,26		5.337.633.720,77	
26.0.1.73 - Acueducto Rosario circunalación	5167 - PROARSA-ENOHSA	20.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	20.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
	Total S.A.F.	82.966.264.000,00	595.155.487,14	83.561.419.487,14	6.067.063.846,11		6.067.063.846,11		5.547.938.051,26	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo Kuwait										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
26.0.1.152 - Acueducto Reconquista Ramal Oeste (Fase I-Seccion C)	111 - Tesoro Provincial	200.000.000,00	614.776.095,82	814.776.095,82	663.863.672,35	81,48%	663.863.672,35	81,48%	366.272.115,61	44,95%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	410.942.103,10	410.942.103,10	267.974.110,87	65,21%	267.974.110,87	65,21%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	200.000.000,00	1.025.718.198,92	1.225.718.198,92	931.837.783,22		931.837.783,22		366.272.115,61	
	Total S.A.F.	200.000.000,00	1.025.718.198,92	1.225.718.198,92	931.837.783,22		931.837.783,22		366.272.115,61	
	Total institución	285.519.706.000,00	91.492.666.350,28	377.012.372.350,28	199.972.993.930,48		199.972.993.930,48		194.018.600.474,40	
Institución: 72 - M.TjoEm.ySegSoc										
S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
50.0.2.5 - REFUNCIONALI OFICINAS DIR. PROV. SALUD Y SEG. TBJO	310 - MultasLey.Laborales	10.000.000,00	88.657.498,00	98.657.498,00	98.602.610,91	99,94%	98.602.610,91	99,94%	98.602.610,91	99,94%
	Total categoría programática	10.000.000,00	88.657.498,00	98.657.498,00	98.602.610,91		98.602.610,91		98.602.610,91	
50.0.3.6 - CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO DE LA DIR. REG S.FE - MTEYSS	310 - MultasLey.Laborales	45.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	45.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
	Total S.A.F.	55.000.000,00	103.657.498,00	158.657.498,00	98.602.610,91		98.602.610,91		98.602.610,91	
	Total institución	55.000.000,00	103.657.498,00	158.657.498,00	98.602.610,91		98.602.610,91		98.602.610,91	
Institución: 87 - UE de Proyectos Espe										
S.A.F.: 1 - UE Proy Esp - DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.1 - UP 5 CONSTRUCCION DE 4 PABELLONES -ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	1.483.406.000,00	320.000.000,00	1.803.406.000,00	1.803.406.000,00	100,00%	1.803.406.000,00	100,00%	1.803.406.000,00	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	3.112.408.000,00	294.644.328,55	3.407.052.328,55	3.214.710.071,39	94,36%	3.214.710.071,39	94,36%	3.214.710.071,39	94,36%
	Total categoría programática	4.595.814.000,00	614.644.328,55	5.210.458.328,55	5.018.116.071,39		5.018.116.071,39		5.018.116.071,39	
16.0.2.1 - COMPLEJO PENITENICARIO RECREO U9 - SUBUNIDAD 1	111 - Tesoro Provincial	6.119.809.000,00	0,00	6.119.809.000,00	4.787.797.717,69	78,23%	4.787.797.717,69	78,23%	4.787.797.717,69	78,23%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	4.350.350.000,00	(2.385.407.279,34)	1.964.942.720,66	1.512.271.739,69	76,96%	1.512.271.739,69	76,96%	1.512.271.739,69	76,96%
	Total categoría programática	10.470.159.000,00	114.592.720,66	10.584.751.720,66	6.300.069.457,38		6.300.069.457,38		6.300.069.457,38	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 87 - UE de Proyectos Espe										
S.A.F.: 1 - UE Proy Esp - DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.2 - COMPLEJO PENITENICARIO RECRO U9 - SUBUNIDAD 2	111 - Tesoro Provincial	6.333.625.000,00	0,00	6.333.625.000,00	5.924.084.065,29	93,53%	5.924.084.065,29	93,53%	5.924.084.065,29	93,53%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	4.502.340.000,00	(1.085.768.333,10)	3.416.571.666,90	2.851.054.443,07	83,45%	2.851.054.443,07	83,45%	2.851.054.443,07	83,45%
	Total categoría programática	10.835.965.000,00	914.231.666,90	11.750.196.666,90	8.775.138.508,36		8.775.138.508,36		8.775.138.508,36	
16.0.2.3 - COMPLEJO PENITENICARIO RECRO U9 - SUBUNIDAD 3	111 - Tesoro Provincial	6.333.625.000,00	0,00	6.333.625.000,00	5.859.759.974,92	92,52%	5.859.759.974,92	92,52%	5.859.759.974,92	92,52%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.004.734.900,89	50,24%	1.004.734.900,89	50,24%	1.004.734.900,89	50,24%
	3016 - Convenio Fallo Corte	4.502.340.000,00	(1.487.643.189,81)	3.014.696.810,19	2.723.992.962,75	90,36%	2.723.992.962,75	90,36%	2.723.992.962,75	90,36%
	Total categoría programática	10.835.965.000,00	512.356.810,19	11.348.321.810,19	9.588.487.838,56		9.588.487.838,56		9.588.487.838,56	
16.0.2.4 - COMPLEJO PENITENICARIO RECRO U9 - INFRAESTRUCTURA	111 - Tesoro Provincial	6.814.389.000,00	156.035.000,00	6.970.424.000,00	2.580.404.112,32	37,02%	2.580.404.112,32	37,02%	2.580.404.112,32	37,02%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	4.505.654.000,00	(2.300.000.000,00)	2.205.654.000,00	1.190.976.658,20	54,00%	1.190.976.658,20	54,00%	1.190.976.658,20	54,00%
	Total categoría programática	11.320.043.000,00	156.035.000,00	11.476.078.000,00	3.771.380.770,52		3.771.380.770,52		3.771.380.770,52	
16.0.2.5 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - UP 9 - RECRO	111 - Tesoro Provincial	7.567.000.000,00	(7.516.977.012,64)	50.022.987,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	7.567.000.000,00	(7.516.977.012,64)	50.022.987,36	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.6 - EQUIPAMIENTO - UP 9 - RECRO	111 - Tesoro Provincial	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	147.356.700,00	18,42%	147.356.700,00	18,42%	147.356.700,00	18,42%
	Total categoría programática	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	147.356.700,00		147.356.700,00		147.356.700,00	
16.0.3.1 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL- INFRAESTRUCTURA	111 - Tesoro Provincial	4.518.800.000,00	(868.970.604,86)	3.649.829.395,14	3.149.829.395,14	86,30%	3.149.829.395,14	86,30%	3.149.829.395,14	86,30%
	3016 - Convenio Fallo Corte	4.980.890.000,00	(3.549.098.711,44)	1.431.791.288,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	9.499.690.000,00	(4.418.069.316,30)	5.081.620.683,70	3.149.829.395,14		3.149.829.395,14		3.149.829.395,14	
16.0.3.2 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL - SUBUNIDAD 1	111 - Tesoro Provincial	6.679.186.000,00	1.572.052.760,58	8.251.238.760,58	5.299.889.155,73	64,23%	5.299.889.155,73	64,23%	5.299.889.155,73	64,23%
	3016 - Convenio Fallo Corte	7.748.695.000,00	0,00	7.748.695.000,00	1.923.523.772,16	24,82%	1.923.523.772,16	24,82%	1.923.523.772,16	24,82%
	Total categoría programática	14.427.881.000,00	1.572.052.760,58	15.999.933.760,58	7.223.412.927,89		7.223.412.927,89		7.223.412.927,89	
16.0.3.3 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL - SUBUNIDAD 2	111 - Tesoro Provincial	6.679.187.000,00	1.565.679.585,17	8.244.866.585,17	4.756.965.882,17	57,70%	4.756.965.882,17	57,70%	4.756.965.882,17	57,70%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 87 - UE de Proyectos Espe										
S.A.F.: 1 - UE Proy Esp - DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.3.3 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL - SUBUNIDAD 2	3016 - Convenio Fallo Corte	7.748.695.000,00	0,00	7.748.695.000,00	1.589.048.414,12	20,51%	1.589.048.414,12	20,51%	1.589.048.414,12	20,51%
Total categoría programática		14.427.882.000,00	1.565.679.585,17	15.993.561.585,17	6.346.014.296,29		6.346.014.296,29		6.346.014.296,29	
16.0.3.4 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL - SUBUNIDAD 3	111 - Tesoro Provincial	6.122.587.000,00	1.563.774.183,51	7.686.361.183,51	6.973.442.118,90	90,73%	6.973.442.118,90	90,73%	5.112.326.916,65	66,51%
	3016 - Convenio Fallo Corte	7.103.219.000,00	0,00	7.103.219.000,00	2.412.615.447,07	33,97%	2.412.615.447,07	33,97%	2.412.615.447,07	33,97%
Total categoría programática		13.225.806.000,00	1.563.774.183,51	14.789.580.183,51	9.386.057.565,97		9.386.057.565,97		7.524.942.363,72	
16.0.3.5 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL - SUBUNIDAD 4	111 - Tesoro Provincial	6.122.588.000,00	1.592.034.822,52	7.714.622.822,52	7.305.826.006,17	94,70%	7.305.826.006,17	94,70%	5.012.304.509,35	64,97%
	3016 - Convenio Fallo Corte	7.103.219.000,00	0,00	7.103.219.000,00	1.570.334.983,65	22,11%	1.570.334.983,65	22,11%	1.570.334.983,65	22,11%
Total categoría programática		13.225.807.000,00	1.592.034.822,52	14.817.841.822,52	8.876.160.989,82		8.876.160.989,82		6.582.639.493,00	
16.0.3.6 - EQUIPAMIENTO UP 8 - PIÑERO - ALTO PERFIL	111 - Tesoro Provincial	1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.7 - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA UP 8 - PIÑERO - ALTO PERFIL	111 - Tesoro Provincial	6.985.000.000,00	(6.985.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		6.985.000.000,00	(6.985.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.8 - U. P. N º8 - CONST DE DOBLE MURO, EDIFICIO DE CONTROL DE INGRESO, GOBIERNO GRAL Y EDIF	111 - Tesoro Provincial	0,00	5.301.744.400,17	5.301.744.400,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	5.169.658.844,40	5.169.658.844,40	4.169.658.844,40	80,66%	4.169.658.844,40	80,66%	4.169.658.844,40	80,66%
Total categoría programática		0,00	10.471.403.244,57	10.471.403.244,57	4.169.658.844,40		4.169.658.844,40		4.169.658.844,40	
16.0.4.1 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - INFRAESTRUCTURA	111 - Tesoro Provincial	2.068.239.000,00	(836.284.609,91)	1.231.954.390,09	1.231.954.390,09	100,00%	1.231.954.390,09	100,00%	1.231.954.390,09	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.470.230.000,00	558.537.043,42	2.028.767.043,42	2.028.767.043,42	100,00%	2.028.767.043,42	100,00%	2.028.767.043,42	100,00%
Total categoría programática		3.538.469.000,00	(277.747.566,49)	3.260.721.433,51	3.260.721.433,51		3.260.721.433,51		3.260.721.433,51	
16.0.4.2 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 1	111 - Tesoro Provincial	1.985.711.000,00	1.087.753.838,75	3.073.464.838,75	2.729.542.485,57	88,81%	2.729.542.485,57	88,81%	2.729.542.485,57	88,81%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.411.570.000,00	(1.411.570.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		3.397.281.000,00	(323.816.161,25)	3.073.464.838,75	2.729.542.485,57		2.729.542.485,57		2.729.542.485,57	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 87 - UE de Proyectos Espe										
S.A.F.: 1 - UE Proy Esp - DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.4.3 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 2	111 - Tesoro Provincial	1.985.711.000,00	970.149.008,12	2.955.860.008,12	2.625.097.698,15	88,81%	2.625.097.698,15	88,81%	2.625.097.698,15	88,81%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.411.570.000,00	(1.411.570.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	3.397.281.000,00	(441.420.991,88)	2.955.860.008,12	2.625.097.698,15		2.625.097.698,15		2.625.097.698,15	
16.0.4.4 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 3	111 - Tesoro Provincial	1.560.201.000,00	1.754.150.683,39	3.314.351.683,39	2.943.473.963,93	88,81%	2.943.473.963,93	88,81%	2.943.473.963,93	88,81%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.109.090.000,00	(1.109.090.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.669.291.000,00	645.060.683,39	3.314.351.683,39	2.943.473.963,93		2.943.473.963,93		2.943.473.963,93	
16.0.4.5 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 4	111 - Tesoro Provincial	1.560.202.000,00	1.295.184.027,45	2.855.386.027,45	2.535.866.809,46	88,81%	2.535.866.809,46	88,81%	2.535.866.809,46	88,81%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.109.090.000,00	(1.109.090.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.669.292.000,00	186.094.027,45	2.855.386.027,45	2.535.866.809,46		2.535.866.809,46		2.535.866.809,46	
16.0.4.6 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 5	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	3.049.380.583,20	3.049.380.583,20	2.708.153.271,05	88,81%	2.708.153.271,05	88,81%	2.708.153.271,05	88,81%
	Total categoría programática	0,00	3.049.380.583,20	3.049.380.583,20	2.708.153.271,05		2.708.153.271,05		2.708.153.271,05	
16.0.4.7 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 6	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.842.995.406,27	2.842.995.406,27	2.524.862.705,39	88,81%	2.524.862.705,39	88,81%	2.524.862.705,39	88,81%
	Total categoría programática	0,00	2.842.995.406,27	2.842.995.406,27	2.524.862.705,39		2.524.862.705,39		2.524.862.705,39	
16.0.5.1 - COMPLEJO PENITENICARIO U 12 - AVENIDA LAS PALMERAS	111 - Tesoro Provincial	639.989.000,00	(639.989.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	454.940.000,00	(454.940.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.094.929.000,00	(1.094.929.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.1.1 - ESTACION POLICIAL ROSARIO CENTRO	111 - Tesoro Provincial	1.798.365.000,00	1.446.226.035,00	3.244.591.035,00	2.420.618.502,73	74,61%	2.420.618.502,73	74,61%	2.368.951.149,31	73,01%
	3016 - Convenio Fallo Corte	1.278.390.000,00	(173.786.250,00)	1.104.603.750,00	188.808.485,21	17,09%	188.808.485,21	17,09%	188.808.485,21	17,09%
	Total categoría programática	3.076.755.000,00	1.272.439.785,00	4.349.194.785,00	2.609.426.987,94		2.609.426.987,94		2.557.759.634,52	
17.0.1.2 - ESTACION POLICIAL SANTA FE CENTRO	111 - Tesoro Provincial	823.156.000,00	(642.044.080,09)	181.111.919,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	585.150.000,00	(352.997.959,69)	232.152.040,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.408.306.000,00	(995.042.039,78)	413.263.960,22	0,00		0,00		0,00	
17.0.1.3 - ESTACION POLICIAL ROSARIO NORTE	111 - Tesoro Provincial	161.208.000,00	1.589.730.427,19	1.750.938.427,19	1.631.069.788,38	93,15%	1.631.069.788,38	93,15%	1.631.069.788,38	93,15%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 87 - UE de Proyectos Espe										
S.A.F.: 1 - UE Proy Esp - DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.0.1.3 - ESTACION POLICIAL ROSARIO NORTE	3016 - Convenio Fallo Corte	114.590.000,00	0,00	114.590.000,00	114.590.000,00	100,00%	114.590.000,00	100,00%	114.590.000,00	100,00%
Total categoría programática		275.798.000,00	1.589.730.427,19	1.865.528.427,19	1.745.659.788,38		1.745.659.788,38		1.745.659.788,38	
17.0.1.4 - ESTACION POLICIAL SANTA FE SUR	111 - Tesoro Provincial	0,00	3.347.208.085,80	3.347.208.085,80	0,47	0,00%	0,47	0,00%	0,47	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.234.170.482,02	2.234.170.482,02	2.234.168.564,56	100,00%	2.234.168.564,56	100,00%	2.127.480.482,02	95,23%
	Total categoría programática	0,00	5.581.378.567,82	5.581.378.567,82	2.234.168.565,03		2.234.168.565,03		2.127.480.482,49	
17.0.1.5 - EDIFICIO 911 - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	53.736.000,00	0,00	53.736.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	48.550.000,00	0,00	48.550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	102.286.000,00	0,00	102.286.000,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.1.6 - ESTACION POLICIAL SANTA FE NORTE	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.538.538.510,52	1.538.538.510,52	1.538.538.510,52	100,00%	1.538.538.510,52	100,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	342.987.959,69	342.987.959,69	342.987.959,69	100,00%	342.987.959,69	100,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.881.526.470,21	1.881.526.470,21	1.881.526.470,21		1.881.526.470,21		0,00	
17.0.1.7 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO T.O.E. ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	490.980.000,00	(16.377.112,98)	474.602.887,02	358.529.194,86	75,54%	358.529.194,86	75,54%	353.091.370,21	74,40%
	3016 - Convenio Fallo Corte	349.020.000,00	0,00	349.020.000,00	147.376.185,88	42,23%	147.376.185,88	42,23%	113.304.193,19	32,46%
	Total categoría programática	840.000.000,00	(16.377.112,98)	823.622.887,02	505.905.380,74		505.905.380,74		466.395.563,40	
17.0.1.8 - ESTACION POLICIAL ROSARIO CENTRO - DEMOLICION	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	209.864.187,50	209.864.187,50	208.762.415,24	99,48%	208.762.415,24	99,48%	208.762.415,24	99,48%
	Total categoría programática	0,00	209.864.187,50	209.864.187,50	208.762.415,24		208.762.415,24		208.762.415,24	
17.0.1.9 - DEMOLICION - NUEVO EDIFICIO PARA LA CENTRAL DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA 911	111 - Tesoro Provincial	0,00	52.311.090,37	52.311.090,37	51.826.826,38	99,07%	51.826.826,38	99,07%	45.052.598,61	86,12%
	Total categoría programática	0,00	52.311.090,37	52.311.090,37	51.826.826,38		51.826.826,38		45.052.598,61	
18.0.1.1 - ADEC. INFRAEST. ELECTRICA MEDIA TENSION - AREA INDUSTRIAL LAS PAREJAS	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	55.126.000,00	55.126.000,00	55.125.134,33	100,00%	55.125.134,33	100,00%	0,00	0,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	1.170.676.352,34	1.170.676.352,34	967.530.003,70	82,65%	967.530.003,70	82,65%	967.530.003,70	82,65%
	Total categoría programática	0,00	1.225.802.352,34	1.225.802.352,34	1.022.655.138,03		1.022.655.138,03		967.530.003,70	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN


Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 87 - UE de Proyectos Espe										
S.A.F.: 1 - UE Proy Esp - DGA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
18.0.2.1 - CONST RAMAL DE APROXIMACION Y NUEVA ESTACION DE MEDICION Y REGULACION PRESION - RECREO	111 - Tesoro Provincial	0,00	239.486.793,21	239.486.793,21	152.707.341,39	63,76%	152.707.341,39	63,76%	152.707.341,39	63,76%
Total categoría programática		0,00	239.486.793,21	239.486.793,21	152.707.341,39		152.707.341,39		152.707.341,39	
Total S.A.F.		152.186.700.000,00	14.283.496.295,28	166.470.196.295,28	102.492.040.646,12		102.492.040.646,12		96.196.112.861,44	
Total institución		152.186.700.000,00	14.283.496.295,28	166.470.196.295,28	102.492.040.646,12		102.492.040.646,12		96.196.112.861,44	
Total general		702.497.472.000,00	209.506.344.489,10	912.003.816.489,10	493.314.992.190,48		493.309.006.704,47		464.994.827.701,16	

EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 8 - Min. Pub. de Defensa										
S.A.F.: 1 - Mrio. Pco. Defensa										
Proyecto: 20.0.3 - NUEVO INMUEBLE CORONDA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DEFENSOR PROVINCIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - READECUACION EDIFICIO JUAN DE GARAY 1626	31 - % de avance físico	82-105-90	01/01/25	31/12/25	52,00	48,00	0,00	48,00	48,00	100,00



Firma Responsable

G.P.N. GONZALO D. FALBO
Director de Administración Subrogante
Ministerio Público de la Defensa
Provincia de Santa Fe

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 9 - Min. Pub. Acusación


S.A.F.: 1 - M. Publico Acusación

Proyecto: 21.0.1 - Obras Dependencias MPA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - FISCAL GENERAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
7 - Obra Cerramiento Interior PB inmueble 1º Mayo 2245 Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/25	31/05/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 - Obra Tabicamiento inmueble 25 de Mayo 2319 Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	09/06/25	30/06/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 - Obra Cerramiento interior PB y PA San Martín 2886 Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/25	31/08/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 - Instalación de Divisores de Aluminio y Vidrio en inmueble c	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/25	30/09/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 - Obra de Reparación de Cubierta del Laboratorio Químico Foren	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/25	31/10/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Firma ResponsableC.P.N. VALENTINA M. QUERCIA
Directora de Administración Econ.
Financ. A/C
Ministerio Público de la Acusación

Ejecución de Presupuesto de Gastos por Unidades Físicas al 31/12/2025											
Ejercicio: 2025											
Institución 9 - Min. Puc. Acusación											
SAF: 1 - M. Público Acusación											
Proyecto: 21.0.1 - Obras Dependencias MPA											
Tipo: 5 - Proyecto Especifico											
Unidad Ejecutora: 1 - FISCAL GENERAL											
Obra	Unidad de Medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej. AC Ej. Ant. Real	Pro. Inicial U. Fis.	Modif. Aprob.	Pro. Vig. U. Físicas	Deveng. al 31/12	Cant. Total gce.	
11 - Provisión e instalación de cableado de datos y energía, Ministerio Público de la Acusación, inmueble sito en calle San Martín 2800, Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/25	31/10/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



Firma Responsable

C. P.N. VALENTINA M. QUERCIA
Directora de Administración Econ.
Financ. A/C
Ministerio Público de la Acusación

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 13 - M. Gob e Inn Púb										
S.A.F.: 1 - M. Gob e Inn Púb DGA										
Proyecto: 18.0.1 - CONSTRUCCIONES REGISTRO CIVIL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 8 - SECRETARIA DE GESTION DE REGISTROS PROVINCIALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFACCIONES GENERALES REGISTRO CIVIL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	56,12	100,00	0,00	100,00	43,88	100,00
Proyecto: 22.1.1 - GESTION DIGITAL DE TRAMITES Y EXPEDIENTES DE LA ADM. PUBLICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 10 - SECRETARIA DE TECNOLOGIAS PARA LA GESTION										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - GESTION DIGITAL DE TRAMITES Y EXPEDIENTES DE LA ADM. PUBLICA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	70,96	36,14	0,00	36,14	16,40	87,36

Firma Responsable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 24 - M. Just. y Seg											
S.A.F.: 1 - M. Just. y Seg - DGA											
Proyecto: 1.0.3 - Obras Programa 16 Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
90 - RECONSTRUCCION PATRIMONIO HISTORICO DEPARTAMENTALES V	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 - RECONSTRUCCION PATRIMONIO HISTORICO DEPARTAMENTALES V	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 - RECONSTRUCCION PATRIMONIO HISTORICO DEPARTAMENTALES V	111 - Edificio Restaurado	82-63-0	01/05/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - REFACCIÓN EN COMISARIAS	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163 - MODERNIZACIÓN EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
164 - CONSTRUCCION EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	37,00	37,00	100,00	100,00	
165 - CONST. Y MANT. DE ESTACIONES POLICIALES Y PUNTOS DE IDENT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 1.0.4 - Obras Programa 17 Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
58 - OBRAS COMP. PABELLONES OFENSORES SEXUALES - UP 10 S.FCIA.	31 - % de avance físico	82-133-0	27/10/23	06/02/25	0,00	0,00	51,00	51,00	95,00	95,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 24 - M. Just. y Seg										
S.A.F.: 6 - Agenc.Seguridad Vial										
Proyecto: 27.0.2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL EN GOBIER										
				Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO			
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PROGRAMA DE INFRAEST. PARA LA SEG. VIAL EN GOB. LOCALES	31 - % de avance físico	82-0-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025


Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 32 - M. Des Productivo										
S.A.F.: 1 - M. Des Prod - DGA										
Proyecto: 1.0.1 - REMODELACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS EDILICIOS SANTA FE Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMODELACIÓN SEDE CENTRAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/01/26	0,00	100,00	(14,00)	86,00	100,00	100,00
7 - ACONDICIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	31 - % de avance físico	82-63-0	05/05/25	30/05/25	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.0.1 - MEJORAS ACUARIO RÍO PARANÁ Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 44 - DIRECCIÓN PROV. DE PROYECTOS ESPECIALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - MEJORAS ACUARIO RÍO PARANÁ	31 - % de avance físico	82-84-0	05/05/25	30/08/25	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 24.0.1 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 45 - SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONSTRUCCIÓN NUEVO DISTRIBUIDOR LOS POLIGONOS – SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/08/25	0,00	86,00	14,00	100,00	91,51	91,51

Firma Responsable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv										
Proyecto: 19.0.5 - LEY 12064 - MODIFICACIÓN PROMUDI										
Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 13 - D.G. PRO.MU.DI.							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - REFACCIÓN EDIFICIO PROMUDI - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Firma Responsable


C.P.N. NATALIA V. YORIS
JEFE DE DEPARTAMENTO
EJECUCIÓN FINANCIERA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA


C.P.N. NATALIA P. ZILLI
SUBDIRECTORA GENERAL
PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES
DIRECCIÓN GRAL. DE INVERSIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM										
Proyecto: 19.0.8 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL										
Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 13 - D.G. PRO.MU.DI.							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/25	30/06/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 - PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES CULTURAL	66 - Informes	82-84-264	01/08/25	31/12/27	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Firma Responsable


C.P.N. NATALIA V. YORIS
JEFE DE DEPARTAMENTO
EJECUCIÓN FINANCIERA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA


C.P.N. NATALIA P. ZILLI
SUBDIRECTORA GENERAL
PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES
DIRECCIÓN GRAL. DE INVERSIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía											
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar											
Proyecto: 20.1.43 - ACUED.DESV. ARIJON		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN - ETAPA II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/18	31/08/25	99,71	2,00	0,00	2,00	0,10	99,81	
52 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DESVÍO ARIJÓN	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/23	31/07/26	36,60	80,00	(1,00)	79,00	50,30	86,90	
53 - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN - TRAMO SAN VICENTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/24	31/08/26	3,96	97,00	0,00	97,00	93,88	97,84	
Proyecto: 20.7.1 - EMERGENCIA PROYECTO RESPUESTA INUNDACIONES		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - DEFENSA Y ESTABILIZACIÓN DE BARRANCAS SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/24	31/08/26	1,17	95,00	4,00	99,00	10,98	12,15	
Proyecto: 20.8.1 - EXPANSIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE DATOS DE SANTA FE		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - INSPECCIÓN DE OBRA - EXPANSIÓN RED PCIAL DE DATOS DE SF	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/23	30/06/25	32,00	38,00	50,00	88,00	43,00	75,00	
51 - CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/07/22	31/12/26	20,00	43,00	(5,00)	38,00	29,00	49,00	
53 - CONECTIVIDAD A BARRIOS POPULARES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/21	31/07/27	71,00	12,00	7,00	19,00	20,00	91,00	
Proyecto: 20.8.2 - FORTALECIM. Y MODERN. DE LA INFRAEST. DEL SIST. EDUC. PCIAL.		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - ADQ. DE BS. TECNOLÓGICOS Y MUEBLES ESCOLARES - ESCUELAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/24	31/12/25	30,00	77,00	0,00	77,00	50,00	80,00	
2 - ADQ. DE BS. TECNOLÓGICOS Y MUEBLES ESCOLARES - FAB. LABS.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/25	31/12/25	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
51 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/23	31/12/26	63,00	47,00	0,00	47,00	16,00	79,00	
53 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/25	31/12/26	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.8.3 - DES. HABILIDADES Y COMPETENCIAS - TRANSFORMACIÓN DIGITAL		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - SS. TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/23	28/02/27	12,00	38,00	(2,00)	36,00	22,00	34,00	
Proyecto: 20.12.1 - INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS PROTEGIDAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - ADQUISICIÓ	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	37,00	37,00	
51 - CENTRO AMBIENTAL ECONOMÍA CIRCULAR Y TURISMO SOCIAL-MELI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/25	30/06/26	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00	
52 - ÁREA DE SERVICIOS RESERVA NATURAL LA LOCA - DPTO. VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/09/25	30/06/26	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00	
53 - ÁREA DE SERVICIOS RESERVA NATURAL 7B - DPTO. VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/09/25	30/06/26	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00	
54 - INTERV. Y ÁREA SS. RESERVA HÍDRICA JUAN DE GARAY - STO.TOMÉ	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/25	30/09/27	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00	
55 - ÁREA DE SERVICIOS RESERVA NATUAL CAYASTÁ - DPTO. GARAY	31 - % de avance físico	82-35-0	01/09/25	30/09/27	0,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	0,00	
56 - ÁREA DE SERVICIOS LAGUNA LA VERDE - DPTO. SAN CRISTÓBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/09/25	30/09/27	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00	
57 - CONSTRUCCIÓN PUENTES S/A° QUENCHO Y A° CAREE - TR.RNN°11 -	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/25	30/09/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Proyecto: 20.12.2 - CENTRO DE RESCATE, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN "LA ESMERALDA" Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - ADQUISICIÓN DE BIENES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
51 - EDIFICIO ÁREA ADMINISTRATIVA Y SUM - "LA ESMERALDA"	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/24	31/08/25	0,00	92,00	5,00	97,00	98,00	98,00
52 - EDIFICIO INVESTIG., LABORATORIOS Y OFICINAS "LA ESMERALDA"	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/25	30/09/26	0,00	25,00	(2,00)	23,00	0,00	0,00
53 - CENTRO DE INTERPRET. Y EDUCACIÓN AMBIENTAL "LA ESMERALDA"	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/25	30/09/26	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00
54 - ÁREA DESARROLLO ECONOMÍA CIRCULAR Y ENERGÍAS RENOVABLE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/25	30/09/26	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.12.3 - CENTROS DE INNOVACIÓN CLIMÁTICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - ADQUISICIÓN DE BIENES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/25	31/12/25	0,00	100,00	(6,00)	94,00	0,00	0,00
51 - CENTRO INNOVAC. CLIMÁTICA RECONQUISTA - DPTO.GRAL.OBLIGAC	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/25	31/12/27	0,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	0,00
52 - CENTRO INNOVAC. CLIMÁTICA ROSARIO - DPTO.ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	02/09/25	31/12/27	0,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 24.1.1 - MEJORA Y ADECUACION DE ESPACIOS DESTINADOS A LA PRACTICA DEP Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - INTERVENCION CENTRO ACUATICO CAP - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	19,76	19,76
52 - CONSTRUCCION MICROESTADIO PARQUE INDEPENDENCIA - ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	42,38	42,38
53 - CONSTRUCCION MULTIESPACIO ARENA PREDIO FERIA - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	56,71	56,71
54 - INTERVENCION PISTA ATLETISMO CARD - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	25,45	25,45
55 - CONSTRUCCION MICROESTADIO CARD - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	33,72	33,72
56 - CONSTRUCCION DE POLIGONO DE TIRO - RECREO	31 - % de avance físico	82-63-259	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	68,64	68,64
57 - CONSTRUCCION DE MICROESTADIO DISTRITO JOVEN - RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-255	01/04/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	42,56	42,56
58 - CONSTRUCCION PISTA BMX Y SKATE PARK - RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-255	01/04/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	0,60	0,60
59 - CONSTRUCCION VELODROMO - RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-255	01/04/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	34,43	34,43
60 - CUBIERTA PASEO XXI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/25	30/06/26	0,00	0,00	5,00	5,00	2,65	2,65
Proyecto: 24.1.2 - MEJORA DEL ENTORNO ALREDEDOR DE LAS INTERVENCIONES URBANAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - INTERVENCIONES URBANAS - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/25	30/06/26	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
52 - INTERVENCIONES URBANAS - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/25	30/06/26	0,00	0,00	5,00	5,00	4,76	4,76
53 - INTERVENCIONES URBANAS - RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-255	01/10/25	30/06/26	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Proyecto: 43.0.1 - PAVIMENTACIÓN RED VIAL PROVINCIAL - LEY N° 14,214										
Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE RUTAS PROVINCIALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Firma Responsable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 1 - Educación (DGA)										
Proyecto: 5.0.10 - FONDO DE ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FONDO ATENCION NECESIDADES INMEDIATAS	156 - Escuelas Asistidas	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.316,00	2.316,00
Proyecto: 5.0.11 - REFACCIONES Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MINISTERIO EDUC.			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MINISTERIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	98,11	98,11
Proyecto: 5.0.12 - INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EST. ESCOLARES			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO ESCOLAR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	94,75	94,75
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-91-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	66,53	66,53	157,00	157,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-119-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	11,00	11,00	110,00	110,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	1.140,00	247,00	1.387,00	446,00	446,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TECNICO	9 - m2 en construcción	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	1.036,00	(324,53)	711,47	248,00	248,00
Proyecto: 5.0.14 - ABRE ESCUELA			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PROGRAMA CONSTRUCCION 1000 AULAS	9 - m2 en construcción	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	21.683,00	(829,00)	20.854,00	17.311,00	17.311,00
2 - MOBILIARIO Y EQUIP.1000 AULAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	81,55	81,55
3 - INTERVENCIONES INTEGRALES	9 - m2 en construcción	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	5.181,00	829,00	6.010,00	3.322,00	3.322,00

Firma Responsable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 40 - Educación

S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación

Proyecto: 5.0.1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS LEY FEDERAL		Tipo: 8 - Proyecto común		Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	634,00	207,25	841,25	52,00	52,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-70-0	01/01/25	31/12/25	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	86,00	86,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0,00	3.924,00	315,82	4.239,82	285,00	285,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-126-0	01/01/25	31/12/25	0,00	1.454,00	(51,00)	1.403,00	413,00	413,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	1.087,79	1.087,79	887,00	887,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-91-0	01/01/25	31/12/25	0,00	190,00	51,00	241,00	241,00	241,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-112-0	01/01/25	31/12/25	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-119-0	01/01/25	31/12/25	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00

Proyecto: 5.0.8 - PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL			Tipo: 8 - Proyecto común		Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.ai 31/12	Cant. total ejec.
1 - PLAN DE MEJORAS EDUCACION TECNICA PROFESIONAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00	9,00	9,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-70-0	01/01/25	31/12/25	0,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00

Firma Responsable

LIC. ALEJANDRA CASTELLANOS
Subdirectora General Técnica Presupuestaria
Ministerio de Educación

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS
Al 31/12/2025

Institución: 40 – MINISTERIO de EDUCACION			S.A.F.: 3 – Ley Federal de Educación						
Proyecto: 5.0.1.0. - Infraestructura Escuelas Ley Federal			Tipo: Proyecto Común			Unidad Ejecutora: U.C.P. Prog. Nación.			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
600 Obras nivel inicial p.y e.	m2 construidos	82	63	0	01/01/2025	31/12/2025	-	207	5
	m2 construidos	82	70	0	01/01/2025	31/12/2025	1.256	1.256	86
	m2 construidos	82	84	0	01/01/2025	31/12/2025	3.924	4.239	285
	m2 construidos	82	105	0	01/01/2025	31/12/2025	-	10	10
700 Obras medias y técnicas	m2 construidos	82	49	0	01/01/2025	31/12/2025	-	1.087	887

Proyecto: 5.0.8.0. - Plan de Mejoras Educación Técnica Profes.			Tipo: Proyecto Común			Unidad Ejecutora: U.C.P. Prog. Nación.			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
700 Obras medias y técnicas	m2 construidos	82	63	0	01/01/2025	31/12/2025	7.365	7.395	9

Proyecto: - Proyecto Vuelta al Aula			Tipo: Proyecto Común			Unidad Ejecutora: U.C.P. Prog. Nación.			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
600 Obras nivel inicial p.y e.	m2 construidos	82	63	0	01/01/2025	31/12/2025	634	634	47
	m2 construidos	82	126	0	01/01/2025	31/12/2025	1.454	1.403	413
700 Obras medias y técnicas	m2 construidos	82	91	0	01/01/2025	31/12/2025	190	241	241

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 50 - M. de Salud

S.A.F.: 1 - Salud (DGA)

Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION DE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
10 - MANTENIMIENTO EDILICIO SAMCO FELICIA	14 - Proy. etapa Licitat.	82-70-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11 - REFORMA Y REFUNC. GUARDIA - SAMCO SAN LORENZO	14 - Proy. etapa Licitat.	82-119-0	01/08/25	30/11/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - REFORMA Y REFUNC. GUARDIA - SAMCO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	31/12/26	0,00	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00

Firma Responsable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 50 - M. de Salud											
S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282											
Proyecto: 16.0.5 - REMODELACION CENTROS DE SALUD			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CTROS. SALUD VDO. TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/25	31/12/25	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CTROS SALUD NODO RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/25	31/12/25	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CTROS DE SALUD NODO RECONQUI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/25	31/12/25	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CTROS DE SALUD NODO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/25	31/12/25	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CTROS DE SALUD NODO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/25	31/12/25	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	

Firma Responsable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 67 - M Obras Públicas

S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA

Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	81.35	100.00	0.00	100.00	10.80	92.15
116 - GRANJA LA ESMERALDA - Etapa 1 - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/25	0.00	1.00	6.00	7.00	0.00	0.00
138 - AEROPUERTO SAUCE VIEJO: REPARACIONES VARIAS - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	33.00	(33.00)	0.00	0.00	0.00
256 - CONST EHA EDIF SEDE TRIB CUENTAS PROV DE SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/24	31/12/25	99.48	10.00	3.00	13.00	0.52	100.00
262 - REHABILITACION DEL CORREO DE ESPERANZA-LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/24	31/12/25	99.15	70.00	(26.00)	44.00	0.84	99.99
298 - REHAB DE INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES EDIF MOP STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	33.27	100.00	(16.00)	84.00	66.73	100.00
299 - REPARACION MANSARDA CASA GOBIERNO- SANTA FE - LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	49.00	(35.00)	14.00	0.00	0.00
300 - REPARACIONES VARIAS SEDE DE GOBIERNO-ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(73.00)	27.00	100.00	100.00
301 - DELEGACION REGIONAL - SURSAFE - VENADO TUERTO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(16.00)	84.00	100.00	100.00
302 - NVO SIST DESAGUES PLUVIALES Y REPARAC -API Y SCIT - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(49.00)	51.00	95.02	95.02
303 - CASA DE SANTA FE- REFACCION INTERNA- CABA	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	7.03	7.03
303 - CASA DE SANTA FE- REFACCION INTERNA- CABA	31 - % de avance fisico	82-998-0	01/01/25	31/12/26	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
304 - ESPACIO COWORKING DESAR. PRODUCT -MONTEVIDEO 373 5°P- C.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(60.00)	40.00	71.02	71.02
305 - EDIFICIO MOP COSTANERA- RETECHADO E INSTALACION ELETRICA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
306 - RESTAURACION ARCHIVO GRAL DE LA PROVINCIA - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	9.00	(9.00)	0.00	0.00	0.00
307 - REFACCIONES EN OFICINAS- J.M ROSAS - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	25.00	(25.00)	0.00	0.00	0.00
309 - REORDENAMIENTO EDIFICIO VIALIDAD ZONA 10 - VENADO TUERTO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	14.00	(14.00)	0.00	0.00	0.00
311 - EDIF CORREO ARGENTINO -REMODELACION- SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
312 - GJA LA ESMERALDA -REHAB, SEDE ADM Y CTRO CAPACIT - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
313 - NUEVO EDIF. MOP COSTANERA- SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0.00	9.00	(9.00)	0.00	0.00	0.00
314 - REFACCION INTEGRAL DEL MOP-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	16.00	(16.00)	0.00	0.00	0.00
315 - AEROPUERTO SAUCE VIEJO: REHABILITACION BARRACAS - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	14.00	(14.00)	0.00	0.00	0.00
316 - AEROPUERTO SAUCE VIEJO: PROV AGUA NVO SUMINISTRO Y TANC	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	6.00	(6.00)	0.00	0.00	0.00
317 - AEROPUERTO SAUCE VIEJO: BOMBEROS REHABILITACION - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	20.00	(20.00)	0.00	0.00	0.00
318 - PUESTA EN VALOR AREA TERMINAL OMNIBUS SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
238 - UPI PENAL DE CORONDA-PROV AGUA- DEMOL TANQUE	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	19.91	54.00	14.00	68.00	75.46	95.37
284 - MODULOS OFENSORES SEXUALES SANTA FELICIA- VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/22	31/12/25	99.74	0.00	3.00	3.00	0.26	100.00
285 - MODULOS OFENSORES SEXUALES LAS FLORES- STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/25	99.97	9.00	(8.00)	1.00	0.03	100.00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 67 - M Obras Públicas

S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
314 - CASA DEL ADOLESCENTE-REPARACIONES VARIAS	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	52.00	(52.00)	0.00	0.00	0.00
316 - CONST.EDIF.CONTROL VISTA-PAB.ALOJAM.ALTO PERFIL-UP5-ROSAF	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/24	31/12/26	11.38	55.00	10.00	65.00	88.62	100.00
326 - CONSTR. COMISARIA CAYASTACITO - DPTO. SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
335 - CONST PABELLONES DE AISLAMIENTOS INST COREC U1 -CORONDA	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	40.00	0.00	40.00	75.88	75.88
336 - CENTRO DE CAPACI FEDERAR BOMBEROS VOLUNTARIOS GALVEZ	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	17.00	(17.00)	0.00	0.00	0.00
337 - OBRAS COMPLEMENTANT NVO EDIF CONTROL REQUISAS UP11 PIÑERC	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	80.00	(50.00)	30.00	85.64	85.64
338 - UP3-CAMBIO DE TECHO DE LA REDONDA-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	9.00	(9.00)	0.00	0.00	0.00
339 - SEDE DE JUPEJU - DORREGO 950 - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	14.00	(14.00)	0.00	0.00	0.00
340 - RENOV INTEGRAL PABEL CARCEL DE LAS FLORES-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	37.00	(37.00)	0.00	0.00	0.00
341 - ALCAIDIA-RAFAELA- CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0.00	10.00	(10.00)	0.00	0.00	0.00
342 - ALCAIDIA RECONQUISTA- GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0.00	9.00	(9.00)	0.00	0.00	0.00
343 - CONSTRUCCION COMISARIA- COLONIA ESTHER- SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
344 - CONSTRUCCION COMISARIA - GOMEZ CELLO- SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
345 - CONSTRUCCION DE COMISARIA- LA CRIOLLA- SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
346 - EDIFICIO COMANDO RADIOELECTRICO- SAN GENARO- SAN JERONI	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/28	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
347 - MEJORA EDILICIA COMISARIA- PJE BOCA DE MONJE-SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
348 - NUEVO EDIFICIO COMISARIA- VIDELA-SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
349 - REF Y REMOD. COMISARIA 8VA-VERA Y PINTADO- SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0.00	7.00	(7.00)	0.00	0.00	0.00
350 - REFAC COMISARIA 4TA.MACIEL-SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	11.00	(11.00)	0.00	0.00	0.00
351 - REMOD. DESTACAMENTO POLICIAL N°7- COLONIA SILVA- SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0.00	8.00	(8.00)	0.00	0.00	0.00
352 - PROVISION DE AGUA- CARCEL DE LAS FLORES- LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	7.00	(7.00)	0.00	0.00	0.00
353 - REFACCION PABELLONES PATRIMONIALES-CORONDA- SAN JERONI	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	2.00	(2.00)	0.00	0.00	0.00
354 - COMANDO RADIOELECTRICO-VILLA CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
355 - ESTACIONES POLICIALES SUDOESTE Y SUR-REPARACIONES VARIAS	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	52.00	(52.00)	0.00	0.00	0.00
356 - LABORATORIO FORENSE-VENADO TUERTO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
357 - ESCUELA PENITENCIARIA-REPARACION Y PUESTA EN VALOR EX LIC	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	2.00	(2.00)	0.00	0.00	0.00
358 - PUESTA EN VALOR CORRALITO-CORONDA	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
359 - ESPA-CORONDA	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	6.00	(6.00)	0.00	0.00	0.00
360 - CERPJ-REPARACIONES VARIAS	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	4.00	(4.00)	0.00	0.00	0.00
361 - PUNTO DE IDENTIFICACION SUDOESTE-REPARACIONES VARIAS	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	52.00	(52.00)	0.00	0.00	0.00
362 - CENTRO DE MONITOREO SAN JOSE DE LA ESQUINA - DPTO CASER	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 67 - M Obras Públicas

S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
363 - CENTRO DE MONITOREO VILLA GDOR GALVEZ - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES IDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
290 - CAPS MENDOZA OESTE - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 - CENTRO SALUD DE PILAR - CONSTRUC - PILAR -DPTO LAS COLONI	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/25	31/12/26	34.34	30.00	(13.00)	17.00	55.50	89.84
364 - IMPERMEAB CTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO - V GDOR GALVEZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
365 - CONST CENTRO SALUD N 13 RINCON NORTE - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/23	31/12/26	39.10	60.00	(19.00)	41.00	33.96	73.06
367 - SAMCO DE PAVON ARRIBA - DPTO CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/22	31/12/25	94.32	20.00	0.00	20.00	5.68	100.00
368 - HOSPITAL ALASSIA - SANTA FE - LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/24	31/12/26	28.65	61.00	0.00	61.00	56.01	84.66
374 - AMPLIACION Y REMOD SAMCO FUNES - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/26	78.07	11.00	36.00	47.00	13.83	91.90
376 - HOSP SAYAGO 2A. ETAPA - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/25	79.97	13.00	41.00	54.00	20.03	100.00
380 - HOSPITAL DE RAFAELA 3A. ETAPA - DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/25	92.87	1.00	31.00	32.00	6.87	99.74
381 - REF Y AMPLIA SAMCO VILLA GUILLERMINA - DPTO GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/12/25	89.23	9.00	29.00	38.00	1.38	90.61
382 - CONST CERCO DE SEGURIDAD HOSPITAL ROSARIO - DPTO ROSAR	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/26	0.00	11.00	(11.00)	0.00	0.00	0.00
388 - SAYAGO 3A. ETAPA - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
437 - SAMCO DE SUNCHALES – DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/23	31/12/26	30.42	70.00	(41.00)	29.00	23.28	53.70
455 - HOSPITAL ZONA SUR - ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
472 - RETECHADO E IMPERMEAB - HOSPITAL SAMCO SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/24	31/12/26	67.81	53.00	18.00	71.00	31.99	99.80
498 - HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE-INTSLAC TOMOGRAFO-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(57.00)	43.00	97.14	97.14
499 - HOSP. SAMCO "DR.JUAN E. MILICH"-2°ETAPA-VILLA CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/25	31/12/26	0.00	24.00	(24.00)	0.00	2.07	2.07
500 - CONST. SAMCO - JUAN BERNABE MOLINA - V CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/25	31/12/26	0.00	63.00	(49.00)	14.00	30.15	30.15
501 - CAPS B° MALABRIGO- HELVECIA	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(49.00)	51.00	99.91	99.91
502 - RECONST VEREDAS HOSPITAL ITALIANO - SANTA FE - LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
503 - CENTRO DE SALU SUR - VARIOS - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	64.00	(60.00)	4.00	40.65	40.65
504 - COLONIA PSIQUIATRICA - OLIVEROS - DPTO IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0.00	89.00	(80.00)	9.00	50.48	50.48
505 - REPAR CENTRO DE SALUD NORTE: VILLA ANA - ITATI Y LA LOMA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
506 - SAMCO AMENABAR- RETECHADO Y MEJORAS- GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	14.00	(14.00)	0.00	0.00	0.00
507 - SAMCO PROGRESO- LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/25	31/12/26	0.00	5.00	(5.00)	0.00	0.00	0.00
508 - HOSPITAL J LANZA- AMPL. SALA DIAGN TOMOGRAFO- SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
509 - SAMCO PUERTO GABOTO- AMPLI. Y REF EDIFICIO-S. JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 67 - M Obras Públicas

S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA

Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
510 - CONST 2 COMUN TERAPEUTICAS TRATAM ADICCIONES-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
511 - HOSPITAL J LANZA- CONSTRUC. 6 CONSULTORIOS-S. JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
512 - HOSPITAL CONSTRUCCION- 1 E- FLORENCIA- GRAL. OBLIG	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/25	31/12/28	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
513 - HOSPITAL J LANZA- CONSTRUCCION SALA TERAPIA INTESIVA	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
514 - DISPENSARIO VECINAL PEDRONI- GALVEZ	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
515 - CENTRO SALUD PUEBLO NUEVO- IMPERMEABILIZACION-V.G.GALVE	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
516 - CENTRO SALUD- PJE LA BOCA DE MONJE- MEJORAS- SAN JERONIM	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
517 - SAMCO REFORMAS- PEDRO GOMEZ CELLO- SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0.00	2.00	(1.00)	1.00	0.00	0.00
518 - SAMCO MACIEL- REFACCIONES Y AMPLIAC-SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
519 - SAMCOSAUCE VIEJO- REFUNCIONALIZACION-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	2.00	(2.00)	0.00	0.00	0.00
520 - SAMCO BARRANCAS- TERMINACION VACUNATORIO-SAN JERONIMC	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/27	0.00	4.00	(4.00)	0.00	0.00	0.00
521 - HOSPITAL REGIONAL SUR- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	38.00	(38.00)	0.00	0.00	0.00
522 - CENTRO DE SALUD SAN JUSTO - DPTO SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(44.00)	56.00	93.19	93.19
523 - CENTRO DE SALUD GDOR CRESPO - DPTO SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0.00	14.00	(14.00)	0.00	0.00	0.00
524 - CENTRO DE SALUD B° LAS VEGAS - SANTO TOME	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	16.00	26.00	42.00	84.17	84.17
525 - CENTRO DE SALUD B° LA LOMA - RECONQUISTA - GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/02/25	31/12/25	0.00	0.00	68.00	68.00	80.61	80.61
526 - REFACCION CENTRO DE SALUD DE VILLA ANA - GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/25	31/12/25	0.00	0.00	99.00	99.00	100.00	100.00

Proyecto: 16.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIMINETO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIC	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	65.64	65.64
87 - REHAB. Y PUESTA EN VALOR CAI - ALERO "LA JUNTADA" - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/26	0.00	54.00	(53.00)	1.00	0.00	0.00
93 - CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - RECONQUISTA- GRAL OBLIGA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
94 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- RAFAELA-DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/25	0.00	100.00	(99.00)	1.00	0.00	0.00
95 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CAÑADA DE GOMEZ-DPTO. IRIONDI	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/22	31/12/25	0.00	100.00	(98.00)	2.00	0.00	0.00
96 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- EL TREBOL-DPTO. SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(60.00)	40.00	0.00	0.00
97 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- GATO COLORADO-DPTO. 9 DE JULI	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
98 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- LAS ROSAS-DPTO. BELGRANO	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/01/22	31/12/25	0.00	100.00	(58.00)	42.00	0.00	0.00
99 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- TOSTADO-DPTO. 9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/25	31/12/25	68.79	100.00	(43.00)	57.00	29.21	98.00
100 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- FIGHIERA-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
101 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- VERA- DPTO. VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/22	31/12/25	0.00	100.00	(97.00)	3.00	0.00	0.00
102 - CENTRO DE DESARRO INFANTILGALVEZ- DPTO. SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 67 - M Obras Públicas

S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA

Proyecto: 16.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
105 - CTRO DESARRO INFANTIL- CALLE WASHINGTON Y RAUCH- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
107 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CALLE ARIJON 647- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(18.00)	82.00	0.00	0.00
108 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- PEREZ- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/25	0.00	100.00	(70.00)	30.00	0.00	0.00
122 - AMBITOS DE CUIDADOS RESIDENCIALES- CENTROS RESIDENCIALE	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(99.00)	1.00	0.00	0.00
127 - COLONIA DE VACACIONES ALTA GRACIA - 1 ETAPA - ALTA GRACIA	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/25	31/12/26	0.00	62.00	(62.00)	0.00	0.00	0.00
127 - COLONIA DE VACACIONES ALTA GRACIA - 1 ETAPA - ALTA GRACIA	31 - % de avance fisico	82-998-0	01/01/25	31/12/25	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
128 - CENTRO DE DIA RECONQUISTA- REPARACIONES-GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0.00	5.00	(5.00)	0.00	0.00	0.00
129 - ALEROS ZONA SUR - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	41.00	(41.00)	0.00	0.00	0.00
130 - CENTRO ATENCION TRANSIT DE MENORES-CATM-VENADO TUERTC	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
185 - INSTITUTO N° 4 DE RECONQUISTA-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/25	31/12/28	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
224 - SALTA 2141 ESPACIO DE MEMORIA Y MUSICA-ROSARIO-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/23	31/12/25	0.00	16.00	(15.00)	1.00	0.00	0.00
229 - INSTITUTO SUPERIOR CAÑADA DE GOMEZ - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	2.00	(2.00)	0.00	0.00	0.00
239 - MUSEO JULIO MARC- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	13.00	(12.00)	1.00	25.92	25.92
241 - ESCUELA - PUEBLO ESTHER - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/25	0.00	28.00	3.00	31.00	0.00	0.00
250 - JARDIN DE INFANTES SAN GUILLERMO - SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
253 - COCINA CENTRALIZADA-RECONQUISTA-2°ET.-DPTO.GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/24	31/12/25	0.00	84.00	(45.00)	39.00	0.00	0.00
318 - ESCUELA SECUNDARIA DE ROLDAN -INCLUYE CAMPO DEPORTIVO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
325 - CTRO OBSERV DEL ESPACIO (CODE) – REFORMA Y AMPLIACION- S	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/26	0.00	31.00	(23.00)	8.00	0.00	0.00
326 - CASA SOR JOSEFA DIAZ y CLUCELLAS- REST Y PUESTA VALOR STA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/25	0.00	7.00	14.00	21.00	0.00	0.00
356 - ESCUELA PRIMARIA N°1266 JUANA AZURDUY- DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
374 - TERMINACION SUM ESC.N°431 MARTIN DE GUEMES-SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
376 - CONST. JARDIN INF PARTIC INCORP 1510 - MOD POSPAND - ROMAN	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/24	31/12/26	0.00	13.00	(9.00)	4.00	0.00	0.00
382 - JARDIN INFANTES VILLA CONSTITUCION - DPTO CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/24	31/12/26	0.00	1.00	11.00	12.00	5.37	5.37
383 - JARDIN INFANTES N° 358 - FIGHIERA - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/25	0.00	100.00	(99.00)	1.00	0.00	0.00
384 - JARDIN INFANTES - CASILDA - DPTO CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/01/24	31/12/26	80.71	16.00	12.00	28.00	14.79	95.50
385 - JARDIN INFANTES - SANTA ROSA DE CALCHINES - DPTO GARAY	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/25	31/12/25	98.09	100.00	(79.00)	21.00	1.91	100.00
386 - JARDIN INFANTES N° 349 - FUNES - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/25	0.00	100.00	(99.00)	1.00	0.00	0.00
387 - JARDIN INFANTES N° 331 - PEREZ - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/26	0.00	9.00	(8.00)	1.00	0.00	0.00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 67 - M Obras Públicas

S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
388 - JARDIN INFANTES - FRAY LUIS BELTRAN - DPTO SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/22	31/12/26	92.99	5.00	47.00	52.00	7.01	100.00
390 - JARDIN INFANTES POSPANDEMIA N°295-CAÑADA DE GOMEZ-DP.IRIC	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/22	31/12/26	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
391 - JARDIN INFANTES - TOSTADO - DPTO 9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/25	31/12/26	0.00	11.00	(10.00)	1.00	0.00	0.00
396 - ESC SECUNDARIA MAS POLIDEPORTIVO - ZABALLA - DTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/26	84.63	11.00	31.00	42.00	15.37	100.00
398 - JARDIN INFA - BARRIO FAVALORO SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/25	93.90	100.00	(68.00)	32.00	6.10	100.00
399 - JARDIN INFANTES N° 251 - SAN GREGORIO - GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/25	0.00	100.00	(99.00)	1.00	0.00	0.00
410 - JARDIN DE INFANTES ALTO VERDE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/24	31/12/26	80.95	23.00	17.00	40.00	19.05	100.00
423 - CONST JARDIN INF POSPANDEMIA GRAL LAGOS - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/26	47.47	2.00	55.00	57.00	36.12	83.59
490 - PUESTA VALOR ESC PRIM. N°9020- HOGAR ESC. J.D. PERON- ROSAI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/26	78.12	18.00	42.00	60.00	21.88	100.00
493 - SITIO CONMEMOR BATALLA PUNTA QUEBRACHO -DPTO SAN LOREN	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/22	31/12/25	0.00	4.00	10.00	14.00	0.00	0.00
495 - REHABIL EDILIC Y REFACC GRALES ESC 6392 -SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/25	31/12/26	0.00	3.00	(3.00)	0.00	0.00	0.00
569 - TERMINACION GIMNASIO ESC.PRIM.CARRERAS-DPTO.GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	26.84	60.00	20.00	80.00	73.16	100.00
573 - PLAYON DEPORTIVO RAMAYON-DPTO.SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0.00	18.00	(18.00)	0.00	0.00	0.00
576 - PLAYON DEPORTIVO CAYASTACITO-DPTO. SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0.00	19.00	(19.00)	0.00	0.00	0.00
577 - REF. BAÑOS ESCUELAS 713-LA PENCA-DPTO. SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0.00	3.00	(3.00)	0.00	0.00	0.00
578 - REF. BAÑOS CER N°444-VERA Y PINTADO-DPTO.SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0.00	8.00	(8.00)	0.00	0.00	0.00
579 - REFAC.EDIF.HISTORICO CAPILLA COLONIA DOLORES-SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0.00	2.00	(2.00)	0.00	0.00	0.00
580 - PUESTA VALOR EDIF. FERROCARRIL MALABRIGO-GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
585 - NUEVO JARDIN INFANTES N° 134 - SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/25	31/12/26	0.00	40.00	(40.00)	0.00	0.00	0.00
586 - MUSEO ROSA GALISTEO- ETAPA II- SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	24.00	(22.00)	2.00	10.70	10.70
587 - MUSEO DEL DEPORTE - ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(37.00)	63.00	0.00	0.00
588 - TERMINAC PARQUE BALNEARIO, NVA PISTA ATLETISMO V TUERTO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	46.00	(17.00)	29.00	52.92	52.92
589 - MUSEO GALLARDO Y VEREDAS SEDE DE GOBIERNO - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
590 - CONST. ESC. SEC. N°224 PATAGONIA ARGENTINA- HUGHES	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	34.00	(5.00)	29.00	66.42	66.42
591 - ESC. ENSEÑANZA SEC ORIENTADA N° 603 - SAN JERONIMO SUD	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/25	31/12/26	0.00	83.00	(83.00)	0.00	0.00	0.00
592 - CEF 22-CORONDA - DPTO SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	40.00	(31.00)	9.00	38.99	38.99
593 - TERMINACION ESC GREGORIA MATORRAS - ESPERANZA	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/25	31/12/26	0.00	64.00	(25.00)	39.00	83.45	83.45
594 - CTRO REGIONAL SIMULACION CLINICA DE ENFERMERIA - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	37.00	(36.00)	1.00	0.00	0.00
596 - ESCUELA N° 238 - VENADO TUERTO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	10.00	19.00	29.00	95.40	95.40
599 - EL MOLINO: REPARACIONES GENERALES SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	52.00	(52.00)	0.00	0.00	0.00
600 - LA REDONDA: REPARACIONES GENERALES SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	52.00	(52.00)	0.00	0.00	0.00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 67 - M Obras Públicas

S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
612 - CONSTRUCCION SUM USOS MULTIPLES SAN EUGENIO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
613 - PLAN O - P37 ESC 6107 FRAY ERM CONSTANZI SAN ANTON OBLIGAI	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0.00	56.00	(32.00)	24.00	92.23	92.23
614 - PLAN O - P37 EESO 521 NILDO F. BERTELLO - LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	45.00	(45.00)	0.00	0.00	0.00
615 - NUEVO EDIFICIO ESCUELA EPA N°3 DE ARTE-VENADO TUERTO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	8.00	(8.00)	0.00	0.00	0.00
616 - RESTAURACION CINE TEATRO VERDI SOC. ITALIANA VENADO TUER	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
617 - ESPACIO ARIJON - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	6.00	(6.00)	0.00	0.00	0.00
618 - AMPLIAC.ESC.SEC.- LA CRIOLLA - DPTO SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
619 - CONSTR. ESC. SEC. B° SAN JOSE OBRERO -SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/28	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
620 - CONSTR.EDIF.ESC.TECNICA SAN GUILLERMO DPTO S CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
621 - CONSTRUC. EDIF ESCUELA SUARDI - SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
622 - CREACION ESC.SEC.RAMAYON DPTO SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
623 - EDIF. JARDIN INFANTE SAN ANTONIO OBLIGADO DPTO GRAL OBLIG	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
624 - CASA BV PELLEGRINI Y SAN LUIS - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
625 - CASA CANDIOTI 2- SAN JERONIMO 1933- SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
626 - SANTUARIO SAN FRANCISCO JAVIER- SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
627 - PLAN O - P37 ESC 6381 JUAN ALVAREZ - SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
628 - PLAN O - P46 ESC BILINGUE 1338 COM CAIA - RECREO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	27.00	(27.00)	0.00	0.00	0.00
629 - PLAN O-P37-CONSTR. VS. EESO 386 DR JULIO MAIZTEGUI-PUEBLO /	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0.00	13.00	1.00	14.00	31.01	31.01
630 - PLAN O-P46-CONSTR. VS. JARDIN INFANTES N°328-SOLDINI-ROSAR	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	17.00	(13.00)	4.00	28.11	28.11
632 - JARDIN DE INFANTES 359 - ROLDAN	31 - % de avance fisico	82-119-0	31/01/25	31/12/26	0.00	5.00	(5.00)	0.00	0.00	0.00
633 - INSTITUTO SUPERIOR 65 - SAN VICENTE - DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0.00	3.00	(3.00)	0.00	0.00	0.00
634 - REPARACIONES GRAL CASA ECHAGUE - SANTA FE - DPTO LA CAPIT	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	54.00	(54.00)	0.00	0.00	0.00
635 - PUESTA EN VALOR PLATAFORMA LAVARDEN - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0.00	2.00	(2.00)	0.00	0.00	0.00
636 - ARCHIVO BIRRI - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	59.00	(59.00)	0.00	0.00	0.00
637 - ESCUELA DE FUNES - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	3.00	(3.00)	0.00	0.00	0.00
638 - REFORMAS PROGRAMA RE-SUENA - ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
639 - REPARACIONES VARIAS CENTRO CULTURAL PACO URUNDO SANTA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
640 - REPARACIONES VARIAS EL CAIRO - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
641 - :REPARACIONES VARIAS MUSEO ETNOGRAFICO SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
642 - USINA DEL PUERTO - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
643 - ESCUELA DE CINE DE ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	2.00	(2.00)	0.00	0.00	0.00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 67 - M Obras Públicas

S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
644 - ISEP - RECREO - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
645 - REPAR SISTEMA ALEROS ACERIA - LAS FLORES - YAPEYU -SANTA F	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	2.00	(2.00)	0.00	0.00	0.00
646 - INSTITUTO SUPERIOR PROFESORADO N° 26 - CERES	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0.00	14.00	(14.00)	0.00	0.00	0.00
647 - CONSTR NUCLEO SANITARIO PARQUE DEL FUERTE -PUERTO GABC	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
648 - INST SUPERIOR DE MUSICA C GUASTAVINO 5932-SALTA 2141 ROSAÍ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	6.00	(6.00)	0.00	0.00	0.00
649 - REPARACIONES VARIAS MUSEO HISTORICO - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	15.00	(15.00)	0.00	0.00	0.00
650 - CASA DEL BRIGADIER-REPARACIONES VARIAS-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	34.00	(34.00)	0.00	0.00	0.00
651 - BIBLIOTECA PEDAGOGICA ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
652 - REPARAC EDIFIC INSTITUTO SUPERIOR PROFESORADO N° 2 RAFAE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
653 - EDIFICIO INSTITUTO SUP PROFESORADO N° 63- LAS TOSCAS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
654 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO ESSO 256- VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
655 - CASA SAER SERODINO - DPTO IRIONDO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
656 - CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO COMUNAL SAN ANTONIO OBLIGAD	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 16.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
69 - APEADEROS FERROCARRIL STA FE- LAG PAIVA DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
70 - AREA RECREATIVA NORTE-VENADO TUERTO-DPTP GRAL LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
75 - GIRSU-TERMIN.PLANTA TRATAM.RESIDUOS-VENADO TUERTO-G.LOP	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
76 - PUESTA EN VALOR DE AV J.J.PASO SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
77 - PUESTA EN VALOR CANTERO CENTRAL AV ARISTOB DEL VALLE STA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	71.00	(52.00)	19.00	58.54	58.54
78 - PASEO CANTERO CENTRAL AVDA DE LOS 7 JEFES - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	60.00	(51.00)	9.00	28.24	28.24
79 - RESTAURACION Y AMPLIACION DEL PARQUE ESPAÑA - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	41.00	(38.00)	3.00	13.31	13.31
80 - INTERVEN PARQUIZACION Y MEJORAS PARQUE REG SUR ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	35.00	(35.00)	0.00	5.80	5.80
81 - GALPONES EN LA FRANJA DEL RIO: REFACCIONES- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
82 - OBRAS VARIAS AREA CENTRAL-GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0.00	93.00	(93.00)	0.00	0.00	0.00
84 - INTEGRACION URBANISTICA ZONA NORTE-MAGGIOLO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
85 - REFACCION INTEGRAL PLAZA VENADO TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	63.00	(49.00)	14.00	33.53	33.53
86 - PROYECTO DESARROLLO TURISTICO-TEODELINA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/27	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
87 - PUESTA EN VALOR PLAZA LOCOMOTORA SANTA FE - DPTO LA CAPIT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
88 - OBRA COSTANERA SANTA ROSA DE CALCHINES - DPTO GARAY	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 67 - M Obras Públicas

S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA

Proyecto: 16.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 9 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
89 - PUESTA EN VALOR PLAZA ITALIA - ANEXO LEGISLATURA- SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
90 - PUESTA EN VALOR CANTERO CTRAL AVDA JJ PASO - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0.00	0.00	55.00	55.00	95.89	95.89
91 - ENTUBADO DESAGUE Y DARSENAS ESC. 1397 Y 362-FUNES-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00

Proyecto: 25.1.1 - Progr. Prov. Tierras Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 10 - HABITAT

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
6 - Progr. Prov. Tierras Hab. Social- Santo Tomé	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/25	0.00	0.00	10.00	10.00	58.21	58.21

Proyecto: 25.2.1 - Obras Programa Integral en Barrios Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 10 - HABITAT

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
12 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/25	99.50	0.00	21.00	21.00	0.50	100.00
13 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/25	93.67	100.00	(63.00)	37.00	6.33	100.00
25 - PROV PAN PREFABRI. P/ CONST 60 SOL HAB 1 DORM SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/24	31/12/25	77.50	0.00	42.00	42.00	22.50	100.00
26 - EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CONEX DOMICILIARIA - RENABA	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
53 - RED ELECT Y CONEX DOMICILIA V OCULTA RENABAP SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0.00	3.00	(3.00)	0.00	0.00	0.00
54 - RED ELECT Y CONEX DOMICIL SANTO DOMINGO RENABAP SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(1.00)	99.00	0.00	0.00
55 - PROY INTEGRAC SOCIO URBANA PLAYA NORTE RENABAP SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(1.00)	99.00	0.00	0.00
63 - CONST DE 18 CUADRAS PAVIMENTO B° ANTARTIDA ARGENTINA - RC	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	51.00	(16.00)	35.00	77.60	77.60
64 - REMOD AV AYACUCHO ENTRE SEGUI - LAMADRID TRAMO 1- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0.00	35.00	(3.00)	32.00	52.08	52.08
65 - SUMINISTRO GAS NATURAL A CHAPUY - DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	40.00	(40.00)	0.00	0.00	0.00
66 - REPAVIMENTACION AV SOLDADO AGUIRRE VILLA GDRO GALVEZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
67 - PAVIMENTACION CALLE PIEDRA BUENA ALVEAR - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
68 - REMODELAC INTEGRAL AV STGO DEL ESTERO SUARDI 2DA ETAPA	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/25	31/12/25	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 82.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CENTRO DE JUSTICIA PENAL - VENADO TUERTO - GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/26	49.39	39.00	25.00	64.00	16.10	65.49
4 - ALCAIDIA - MELINCUE - DPTO. GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0.00	25.00	(25.00)	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 82.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - SAMCO - VILLA OCAMPO - DPTO GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/23	31/12/25	29.10	93.00	(27.00)	66.00	43.58	72.68

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 67 - M Obras Públicas

S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA

Proyecto: 82.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - INSTITUTO ALMIRANTE BROWN - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/23	31/12/26	3.09	23.00	11.00	34.00	20.05	23.14
2 - ESCUELA AGROTECNICA N° 335 - RUFINO - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/23	31/12/25	95.90	18.00	0.00	18.00	4.10	100.00
3 - ESC EDUC TECN N°565 -HUMBERTO PRIMO - CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/23	31/12/26	39.52	29.00	17.00	46.00	33.23	72.75
4 - ESC EDUC TECN N° 392 - ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/23	31/12/25	67.17	16.00	42.00	58.00	26.41	93.58
5 - ESCUELA MULTINIVEL - RAFAELA - CASTELLANO	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
6 - ESC PRIMARIA NUEVA ALBERDI - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/23	31/12/25	67.10	24.00	37.00	61.00	32.90	100.00
8 - ESCUELA ECHEVERRIA SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/24	31/12/26	32.35	30.00	31.00	61.00	51.66	84.01
9 - INSTITUTO PROFESORADO - VILLA CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/23	31/12/25	70.40	46.00	4.00	50.00	29.60	100.00

Proyecto: 86.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
58 - HOSP DR.G. RAWSON-MODULO TERAPIA INTEN-COVID 19-SAN JAVIE	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/25	31/12/26	0.00	11.00	(10.00)	1.00	0.00	0.00
60 - AMPL., REFORMA Y MODULO COVID-19-HOSP. HELVECIA-DPTO. GAR/	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/21	31/12/25	0.00	27.00	(13.00)	14.00	27.09	27.09
61 - CONST.GUARDIA-REF.UTI/UCI Y MODULO COVID-HOSP.REGIONAL VE	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/21	31/12/25	99.11	100.00	(99.00)	1.00	0.48	99.59

Firma Responsable

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FÍSICAS

Al 31/12/2025

Institución: 67 – MINISTERIO de INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT					S.A.F.: 1 – MOP(DGA)			
Obra Actividad		Unidad de medida	Clasif. Geográfica			Ej. Ac. Ej. Anterior Real	% Av. Acum. A 2025	Devengado al 31/12
Proyecto: 16. 0 . 5.		Tipo: Proyecto Específico			Unidad Ejecutora: DIPAI			
464	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR CASA DE LOS ALDAO SANTA FE	% de avance físico				99.84	100.00	0.16

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025										
Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Proyecto: 17.1.6 - Plan de Obras en curso en la Provincia		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 8 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Obras en Ejecución en la Pcia.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	99,00	99,00
Proyecto: 17.2.1 - Conv con Municipios y Comunas (no planificadas)		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Obras con Municipios y Comunas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	77,00	77,00
Proyecto: 17.2.2 - Conv con Munic y Comunas (planificados)		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 8 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
295 - Red de Agua Potable - Comuna de Luis Palacios	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/21	31/05/25	69,00	0,00	31,00	31,00	31,00	100,00
Proyecto: 17.3.1 - Proyectos Comité de Cuencas		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 7 - RECURSOS HIDRICOS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Obras de Comité de Cuecas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	53,00	53,00
Proyecto: 17.5.1 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 8 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	99,00	99,00
Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 8 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
61 - Circunvalación Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/10/20	28/02/25	82,00	0,00	1,00	1,00	18,00	100,00
Proyecto: 17.10.1 - Bajos Submeridionales		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 7 - RECURSOS HIDRICOS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
67 - Readecuación canal Troncal o receptor Interlagos	31 - % de avance físico	82-133-0	01/09/24	31/07/26	0,00	83,00	(11,00)	72,00	40,00	40,00
101 - Transp. RP N°40	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
102 - Constr. Nuevo Puente de El Bonete Sobre RP N°40	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
103 - Transp. de RP N°13 S/ Traza de la Cañada Las Viboras	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
104 - Canal. Bajo Los Ponchos - Comuna de Hersilia - San Cristobal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
105 - Reac Vial e Hidr RP35-Mojón de Hierro y Cañada Las Viboras	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
106 - Reac Vial e Hidr RP35-Cañada Las Viboras y Mojón de Hierro	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.10.2 - Mitigacion del Riesgo Hidrico Urbano		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 7 - RECURSOS HIDRICOS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
49 - Desagües pluviales Blvr. Antártida Argentina	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/26	31/12/26	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
55 - Construcción de canal de Peretti	31 - % de avance físico	82-21-0	27/02/23	30/04/25	40,00	1,00	52,00	53,00	22,00	62,00
63 - Reacondicionam de descarga urbana y suburbana - Carmen	31 - % de avance físico	82-42-0	31/12/24	28/02/25	0,00	50,00	22,00	72,00	100,00	100,00
79 - Defensa contra erosión retrogradante A° Saladillo + Puente	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/22	30/06/25	3,00	9,00	31,00	40,00	87,00	90,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Proyecto: 17.10.2 - Mitigacion del Riesgo Hidrico Urbano		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 7 - RECURSOS HIDRICOS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
82 - Estabilización del Salto del A° Saladillo Transitorio	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/23	30/04/26	2,00	62,00	(37,00)	25,00	22,00	24,00
87 - Reacondicion Canal Principal Irigoyen	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/22	31/03/25	58,00	1,00	29,00	30,00	32,00	90,00
91 - Defensa María Susana	31 - % de avance físico	82-126-0	15/11/22	30/04/25	96,00	1,00	0,00	1,00	4,00	100,00
101 - Emisario calle Uruguay - Bustinza	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/24	31/08/26	7,00	24,00	26,00	50,00	55,00	62,00
148 - Construcción Defensa Costanera Sur y RP90 Melincué	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/22	31/10/25	64,00	1,00	34,00	35,00	28,00	92,00
214 - Manten y reparac sist defensa c/inundac-Gran SFe	31 - % de avance físico	82-63-0	06/11/23	30/06/25	54,00	13,00	11,00	24,00	26,00	80,00
221 - Saneamiento urbano y rural de San Francisco - Gral. López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/25	30/11/26	0,00	26,00	(25,00)	1,00	0,00	0,00
222 - Desagüe pluvial Conducto calle L. y Planes - San Carlos Sud	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/24	31/08/26	0,00	34,00	(33,00)	1,00	0,00	0,00
231 - Culminación Obra Campo de la Gloria	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
232 - Mantenim sist defensas Área Metropolitana Sta Fe-2da ETAPA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/26	31/12/27	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
233 - Proyecto de manejo aportes rurales - Sector Oeste Peyrano	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/26	31/12/26	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
235 - Canal Defensa Villada	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/26	31/12/27	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
236 - Colectores de Rufino	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
237 - Def ante inundaciones-Sector oeste-A° Leyes y S.J. Rincón	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
238 - Protecc inundac sur Rafaela- Atenuadores de crecidas Amancay	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
239 - Canal Norte Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/27	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
240 - Canal Hohenfels	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/25	31/07/26	0,00	1,00	10,00	11,00	4,00	4,00
241 - Alcantarilla Canal Ramona	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/26	31/12/26	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
242 - Saneamiento del sist drenaje pluvial Aeropuerto Sauce Vlejo	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/26	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
243 - Mejora en sist de defensas urbanas de 20 localidades - I	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/26	31/12/26	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
244 - Mejora en sist de defensas urbanas de 20 localidades - II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/26	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
245 - Mejora en sist de defensas urbanas de 20 localidades - III	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
246 - Verificación de canales de descarga - Progreso	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
247 - Desag pluvial - Conducto Calle Belgrano - 2da Etapa - Vera	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
248 - Protec contra inundaciones Paraje Constituyentes - A° Aguiar	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
250 - Protección margen derecho Río Salado - Sto Tomé - Etapa 2	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 7 - RECURSOS HIDRICOS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
69 - Alcantarilla RN8 - Agataura - Los Hinojos - Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	25/09/23	30/11/25	28,00	5,00	22,00	27,00	20,00	48,00
71 - Read. red de drenaje Urbano Pueblo Viejo y Alcant M. Teresa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/22	31/01/25	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
82 - Reacondicionamiento de A° Frias	31 - % de avance físico	82-84-0	15/06/24	17/12/25	5,00	33,00	11,00	44,00	40,00	45,00
83 - Reacondicionamiento Canal Escribanos y Canal Bogado	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/24	31/08/25	0,00	16,00	10,00	26,00	0,00	0,00
85 - Reacondicionamiento de Canal Savoca-A° Seco	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/24	30/06/26	3,00	24,00	26,00	50,00	71,00	74,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 7 - RECURSOS HIDRICOS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
158 - Alc transversales canal S CarlosRP39 Arrufo Villa Trinidad	31 - % de avance físico	82-91-0	01/07/25	31/12/25	0,00	99,00	(17,00)	82,00	30,00	30,00
171 - El Trébol-S Martín-Defensa Canal 12 Oct y canal Interceptor	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/25	30/09/26	0,00	29,00	(28,00)	1,00	0,00	0,00
172 - A° El Tigre - Vera-Puente camino vieja ruta 11	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/24	30/11/25	0,00	74,00	(19,00)	55,00	31,00	31,00
173 - Rafaela Canal Sur	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/24	30/11/25	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
174 - Reacondicionamiento canal Cello-Eustoria-Est Clucellas	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/24	31/07/26	0,00	37,00	(36,00)	1,00	0,00	0,00
175 - Eusebia - Construcción defensa urbana	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/25	30/09/26	0,00	28,00	(23,00)	5,00	0,00	0,00
176 - Sancti Spiritu - Obra defensa	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/25	31/08/26	0,00	29,00	(28,00)	1,00	0,00	0,00
177 - Zona Sur-Construccion Alcantarillas Varias	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/24	31/10/26	0,00	28,00	(27,00)	1,00	0,00	0,00
181 - Mat de Presas sobre A° Ludueña-S Lorenzo e Ibarlucea	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/25	31/03/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
182 - Ejecución Canal 446 tramo2 y Obras de Arte- Dto San Martín	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
183 - Ejecución de obras en Cuenca Los Barriles. Dpto Gral López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
184 - Reempl Alcantarillas H° A° en Centro-Norte de la Pcia	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
185 - Reemplazo Alc Existentes y ej nuevas Alc H Armado en loc Sur	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
186 - Proyecto Azud Regulador de Nivel Balneario Laguna La Verde	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00
187 - Plan Director Sistema Lagunar La Verde Palos Negros Dentudo	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/27	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
188 - Proy canal Raquel Avale tramo superior e inferior	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/26	31/12/27	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
189 - Proyecto Canal Las Avispas Dpto San Cristobal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
190 - Bajo Las Palmeras Dto San Cristobal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
191 - Obras de Arte Cuenca Superior Carrizales	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
192 - Canal Secundario Centeno, - Dpto San Jerónimo	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/26	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
194 - Alcant Caminos comunales en los canales Calavera y Palomas	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/26	31/12/26	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
195 - Canal Terciario Lobera - Dpto San Cristóbal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
196 - Reacond Bajos Naturales y Obras de Arte - Cepeda	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/26	31/12/26	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
197 - Alcantarilla de H°A° sobre canal La Julia y Calle 13	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
198 - Módulos en Canal Arroyo del Sauce - Colonia Iturraspe	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
199 - Limpieza y Mant Alcant bajo terraplén en RPN°30 - Etapa I	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/26	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
200 - Reacondicionamiento Canal Alternativa Sur I	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/26	31/12/26	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
201 - Reacondicionamiento Canal Alternativa Sur II	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/26	31/12/26	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
202 - Reacondicionamiento Canal Besone	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/26	31/12/26	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
203 - Reacondicionamiento Bajo Bragado	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/26	31/12/26	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00
204 - Reacondicionamiento Bajo Gianinetti	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
205 - Reacondicionamiento Bajo La Escuelita	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	31/12/26	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
206 - Reacondicionamiento Canal Terciario Moise Ville	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
207 - Reacondicionamiento Canal Agrello	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 7 - RECURSOS HIDRICOS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
208 - Reacondicionamiento Canal Rossi	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00
209 - Alcantarillas Sobre Camino Comunal N° 2 - Fortin Olmos	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/26	31/12/26	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
210 - Hidrovia 3 - Etapa 2 - Tostado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/26	31/12/26	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
211 - Alc. Traza 4 Variante 13 Casas al Este de RN34	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
212 - Alc. Sobre Canal La Camila PR271 - A° San Antonio	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
213 - Alcantarilla Canal Ituzaingo	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
214 - Canal San Eduardo	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/26	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
215 - Alcantarilla Canal Secundario 3	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
216 - Ejecucion Bajo Enrico, Lovera, Mondino	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/26	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
217 - Canal Los Troncos Tramo Medio Superior	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/26	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
218 - Alc. Sobre Camino 10 Distrito Matilde y A° Los Troncos	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
219 - Bajo Puzzolo - Cañada Carrizales	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/26	31/12/26	0,00	54,00	(54,00)	0,00	0,00	0,00
221 - Reac. Camino Interprov. con Cordoba tramo RN N°19 y RP N°70	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/26	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
222 - Limpieza canales troncales Etapa 1	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/26	31/12/26	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
225 - Alcantarillas rurales distrito Los Quirquinchos y Villada	31 - % de avance físico	82-14-0	01/11/25	30/09/26	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
226 - Alc arroyo Las Estacas y canal Lassaga	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/25	31/07/26	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	8,00
Proyecto: 17.10.4 - Sistema La Picasa - Las Encadenadas		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 7 - RECURSOS HIDRICOS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Construcccion Puente Girard y Defensa B° Progreso	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/23	31/01/25	93,00	0,00	1,00	1,00	7,00	100,00
53 - Estacion de Bombeo Norte La Picasa-Desmantelamiento y Const	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/23	30/04/25	50,00	1,00	18,00	19,00	26,00	76,00
Proyecto: 17.16.1 - Evaluación, Estudios y proyectos		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 7 - RECURSOS HIDRICOS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Estudios y proyectos por administración	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	40,00	40,00
Proyecto: 20.0.1 - Conv con Municipios, Comunas y Cooperativas		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 6 - AGUA Y SANEAMIENTO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Conv con Municipios y Comunas - Agua potable	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	65,00	65,00
52 - Conv con Municipios y Comunas - Cloacas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	82,00	82,00
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia Servicios de Agua Potable nuevos o existentes		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 6 - AGUA Y SANEAMIENTO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
109 - Puerto Gaboto Sistema de Provisión de Agua Potable	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/21	31/03/26	96,00	2,00	24,00	26,00	4,00	100,00
311 - Empalme San Carlos Sistema de provisión de agua potable	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/26	31/12/26	0,00	64,00	6,00	70,00	96,00	96,00
312 - Susana- prov de agua potable	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/24	31/03/26	0,00	56,00	(5,00)	51,00	89,00	89,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia Servicios de Agua Potable nuevos o existentes			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 6 - AGUA Y SANEAMIENTO					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
313 - Florencia - recambio red de distribucion de agua potabl	31 - % de avance físico	82-49-0	01/08/25	31/01/27	0,00	48,00	(45,00)	3,00	2,00	2,00
314 - Red de Distrib. de Agua - San Jeronimo del Sauce	31 - % de avance físico	82-70-289	01/10/25	30/11/26	0,00	37,00	(37,00)	0,00	0,00	0,00
315 - Opt. del Sist. de Agua Potable - Cayasta	31 - % de avance físico	82-35-63	01/10/25	31/12/26	0,00	16,00	(15,00)	1,00	0,00	0,00
316 - Sistema de provision de agua potable - Frontera	31 - % de avance físico	82-21-128	01/03/25	31/12/26	0,00	18,00	(18,00)	0,00	0,00	0,00
317 - Optimizacion del Sistema de Agua Potable - Chafñar Ladeado	31 - % de avance físico	82-14-0	02/01/26	01/11/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317 - Optimizacion del Sistema de Agua Potable - Chafñar Ladeado	31 - % de avance físico	82-14-69	01/03/25	31/12/26	0,00	36,00	(36,00)	0,00	0,00	0,00
318 - Red de Agua Potable - Carlos Pellegrini	31 - % de avance físico	82-126-52	01/03/25	31/12/26	0,00	22,00	(18,00)	4,00	0,00	0,00
319 - Red de Agua Potable - Arrufó	31 - % de avance físico	82-91-22	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
320 - Red de Agua Potable - Santo Domingo	31 - % de avance físico	82-70-313	01/01/26	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
321 - Red de Agua Sastre y Ortiz	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/26	31/12/26	0,00	100,00	(83,00)	17,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.2.2 - Reacondicion sitemas cloacales nuevos o existentes			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 6 - AGUA Y SANEAMIENTO					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
139 - Diego de Alvear sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/24	30/09/25	31,00	33,00	16,00	49,00	46,00	77,00
183 - Sistema desagües cloacales Ramona	31 - % de avance físico	82-21-0	04/04/22	31/01/25	78,00	2,00	44,00	46,00	8,00	86,00
184 - Sistema desagües cloacales Tacural	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/23	31/01/25	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
185 - Sistema desagües cloacales Vila	31 - % de avance físico	82-21-0	04/02/22	31/12/25	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
232 - Venado Tuerto Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/25	30/11/26	0,00	28,00	10,00	38,00	26,00	26,00
241 - Tostado sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-77-0	11/03/24	11/11/25	43,00	33,00	6,00	39,00	18,00	61,00
311 - Piamonte Ampliación sistema de desagües cloacales- 2da etapa	31 - % de avance físico	82-126-0	01/12/24	31/05/26	0,00	69,00	(8,00)	61,00	0,00	0,00
312 - Avellaneda- Optimización de lag de liquidos cloacales	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/25	31/08/26	0,00	40,00	(38,00)	2,00	0,00	0,00
313 - Armstrong- Ampliación sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-7-0	01/12/25	30/11/26	0,00	41,00	(37,00)	4,00	0,00	0,00
314 - Salto Grande Ampliación sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/24	30/05/26	0,00	46,00	(45,00)	1,00	0,00	0,00
315 - San Jeronimo Sud - Ampliacion Sistema de Desagües Cloacales	31 - % de avance físico	82-119-0	01/08/25	31/07/26	0,00	35,00	(21,00)	14,00	6,00	6,00
316 - Alejandra - Sistema de Desagües Cloacales	31 - % de avance físico	82-98-0	01/06/25	31/05/26	0,00	46,00	(19,00)	27,00	18,00	18,00
317 - Vera - Ampliacion del Sistema de Desagües Cloacales-Etapa 3	31 - % de avance físico	82-133-0	01/12/25	30/05/26	0,00	56,00	(19,00)	37,00	27,00	27,00
318 - Sistema Desagues Cloacales - Barrancas	31 - % de avance físico	82-105-27	01/06/25	31/05/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
319 - Ampliacion Sistema de Desagues Cloacales - San Justo	31 - % de avance físico	82-112-29	01/06/25	31/12/26	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
320 - Sistema Desagues Cloacales - Berabevú	31 - % de avance físico	82-14-30	01/03/25	31/12/26	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
321 - Ampliacion del Sistema de Desagues Cloacales - Hughes	31 - % de avance físico	82-42-153	01/08/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
322 - Sistema Desagues Cloacales - Wheelwright	31 - % de avance físico	82-42-361	01/03/25	31/12/26	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
323 - Red de Desagues Cloacales-Etapa 2 - Teodelina	31 - % de avance físico	82-42-332	01/06/25	31/12/26	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
324 - Ampliacion del Sistema de Desagues Cloacales - Elortondo	31 - % de avance físico	82-42-109	01/06/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
325 - Ampliacion del Sistema de Desagues Cloacales - Ceres	31 - % de avance físico	82-91-67	01/03/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025										
Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA										
Proyecto: 20.2.2 - Reacondicion sitemas cloacales nuevos o existentes		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 6 - AGUA Y SANEAMIENTO					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
326 - Ampliacion del Sistema Desagues Cloacales - Santo Tomé	31 - % de avance físico	82-63-314	01/08/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
327 - Ampliacion del Sistema de Desagues Cloacales - San Genaro	31 - % de avance físico	82-105-28	01/03/25	31/12/26	0,00	2,00	(1,00)	1,00	0,00	0,00
328 - Sistema de Desagües Cloacales - Ricardone	31 - % de avance físico	82-119-26	01/12/25	31/12/28	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
329 - Sistema de Desagües Cloacales - Christophersem	31 - % de avance físico	82-42-72	01/12/25	31/12/27	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
330 - Sistema de Desagües Cloacales - Nicanor Molina	31 - % de avance físico	82-49-229	01/12/25	31/12/28	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
331 - Ampliación Red Cloacal Correa	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/26	31/12/26	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 21.0.2 - Obras de canales, alc de obras de similares características		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 7 - RECURSOS HIDRICOS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
270 - Alcantarillas R26S Lucio V Lopez	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/21	31/01/25	97,00	0,00	1,00	1,00	3,00	100,00
300 - Reacond canal traza 3 Monigotes Capivara Suardi	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/18	31/12/25	71,00	0,00	43,00	43,00	9,00	80,00
Proyecto: 82.0.7 - Obras de Recursos Hidricos		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 7 - RECURSOS HIDRICOS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Defensa loc Villa Minetti	31 - % de avance físico	82-77-0	05/02/24	04/12/25	46,00	6,00	23,00	29,00	26,00	72,00
55 - Proteccion del terraplen Garello	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/23	15/11/25	61,00	1,00	19,00	20,00	13,00	74,00
59 - Ampl., op y mant red temetrica sist pred hidrologica	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/24	26/02/25	0,00	18,00	(18,00)	0,00	0,00	0,00
59 - Ampl., op y mant red temetrica sist pred hidrologica	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/24	26/02/25	54,00	0,00	30,00	30,00	12,00	66,00
Proyecto: 82.0.8 - OBRAS DE AGUA POTABLE		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 6 - AGUA Y SANEAMIENTO					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Acueducto San Javier tramo Tostado - Villa Minetti	31 - % de avance físico	82-77-0	10/05/23	01/09/26	32,00	19,00	40,00	59,00	27,00	59,00

Firma Responsable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 4 - PROAS										
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia Servicios de Agua Potable nuevos o existentes			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 6 - AGUA Y SANEAMIENTO				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
210 - Santa Fe Planta Potabilizadora	31 - % de avance físico	82-63-0	03/05/22	31/12/26	11,84	54,00	0,00	54,00	5,13	16,97

Firma Responsable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 4 - PROAS										
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia Servicios de Agua Potable nuevos o existentes Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - AGUA Y SANEAMIENTO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
210 - Santa Fe Planta Potabilizadora	31 - % de avance físico	82-63-0	03/05/22	31/12/26	11,84	54,00	0,00	54,00	5,13	16,97
Proyecto: 26.0.1 - Acueducto Centro, Norte y Sur Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - AGUA Y SANEAMIENTO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
71 - Acueducto Baigorria	31 - % de avance físico	82-84-0	08/04/22	31/12/25	17,23	63,00	1,00	64,00	24,75	41,98
73 - Acueducto Rosario circunalación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 67 - M Obras Públicas										
S.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo Kuwait										
Proyecto: 26.0.1 - Acueducto Centro, Norte y Sur Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - AGUA Y SANEAMIENTO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
152 - Acueducto Reconquista Ramal Oeste (Fase I-Seccion C)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/25	31/12/26	22,00	17,00	7,00	24,00	28,00	50,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 72 - M.TjoEm.ySegSoc

S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo

Proyecto: 50.0.2 - CONSTRUCCION Y MEJORAM. EDIFICIO SEDE ROSARIO-M.T. Y S.S.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - REFUNCIONALI OFICINAS DIR. PROV. SALUD Y SEG. TBJO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/24	31/03/25	0,00	10,00	80,00	90,00	90,00	90,00

Proyecto: 50.0.3 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO SEDE SANTA FE


Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
6 - CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO DE LA DIR. REG S.FE - MTEYSS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/25	31/10/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Firma Responsable

CPN Mielniczuk Matías Hernán
 Director General de Administración
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social
 Provincia de Santa Fe



C.P.N. MA. ELISA BAUMANN
 Jefe Dpto. Contable
 M.T.E.yS.S. - Pcia. Santa Fe

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025										
Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 87 - UE de Proyectos Espe										
S.A.F.: 1 - UE Proy Esp - DGA										
Proyecto: 16.0.1 - UP 5 CONSTRUCCION DE 4 PABELLONES -ROSARIO			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD EJECUTRA DE PROYECTOS ESPECIALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - UP 5 CONSTRUCCION DE 4 PABELLONES -ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	21/05/24	23/06/25	46,17	70,00	(17,50)	52,50	53,83	100,00
Proyecto: 16.0.2 - COMPLEJO PENITENICARIO RECREO - UNIDAD 9			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD EJECUTRA DE PROYECTOS ESPECIALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - COMPLEJO PENITENICARIO RECREO U9 - SUBUNIDAD 1	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/24	28/02/26	2,88	79,00	0,00	79,00	37,90	40,78
2 - COMPLEJO PENITENICARIO RECREO U9 - SUBUNIDAD 2	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/24	28/02/26	0,70	81,00	0,00	81,00	61,94	62,64
3 - COMPLEJO PENITENICARIO RECREO U9 - SUBUNIDAD 3	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/24	28/02/26	0,82	81,00	0,00	81,00	63,95	64,77
4 - COMPLEJO PENITENICARIO RECREO U9 - INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/24	28/02/26	0,00	81,00	0,00	81,00	25,72	25,72
5 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - UP 9 - RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/25	31/01/26	0,00	50,00	(47,70)	2,30	0,00	0,00
6 - EQUIPAMIENTO - UP 9 - RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.3 - COMPLEJO PENITENICARIO PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD EJECUTRA DE PROYECTOS ESPECIALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL - INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	30/04/26	0,00	46,00	(39,06)	6,94	0,00	0,00
2 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL - SUBUNIDAD 1	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	30/04/26	0,00	42,00	(3,14)	38,86	13,22	13,22
3 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL - SUBUNIDAD 2	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	30/04/26	0,00	42,00	(3,14)	38,86	9,83	9,83
4 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL - SUBUNIDAD 3	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	30/04/26	0,00	42,00	(3,14)	38,86	14,43	14,43
5 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL - SUBUNIDAD 4	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	30/04/26	0,00	42,00	(3,14)	38,86	18,40	18,40
6 - EQUIPAMIENTO UP 8 - PIÑERO - ALTO PERFIL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
7 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA UP 8 - PIÑERO - ALTO PERFIL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/25	30/09/26	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
8 - U. P. N °8 - CONST DE DOBLE MURO, EDIFICIO DE CONTROL DE INGR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/25	30/09/26	0,00	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.4 - COMPLEJO PENITENICARIO PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD EJECUTRA DE PROYECTOS ESPECIALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/25	01/05/25	0,00	26,00	(26,00)	0,00	0,00	0,00
2 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 1	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/25	01/05/25	0,00	21,00	(19,11)	1,89	0,00	0,00
3 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 2	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/25	01/05/25	0,00	21,00	(19,11)	1,89	0,00	0,00
4 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 3	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/25	01/05/25	0,00	21,00	(19,11)	1,89	0,00	0,00
5 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 4	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/25	01/05/25	0,00	21,00	(19,11)	1,89	0,00	0,00
6 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/25	24/01/27	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
7 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 6	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.5 - COMPLEJO PENITENICARIO U 12 - AVENIDA LAS PALMERAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD EJECUTRA DE PROYECTOS ESPECIALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - COMPLEJO PENITENICARIO U 12 - AVENIDA LAS PALMERAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/25	30/06/26	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 87 - UE de Proyectos Espe										
S.A.F.: 1 - UE Proy Esp - DGA										
Proyecto: 17.0.1 - PROGRAMA DE EMERGENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD EJECUTRA DE PROYECTOS ESPECIALES					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - ESTACION POLICIAL ROSARIO CENTRO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	01/07/26	0,00	45,00	(0,06)	44,94	7,38	7,38
2 - ESTACION POLICIAL SANTA FE CENTRO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/25	01/10/26	0,00	20,00	(17,00)	3,00	0,00	0,00
3 - ESTACION POLICIAL ROSARIO NORTE	31 - % de avance físico	82-84-0	17/08/25	17/02/27	0,00	4,00	(2,97)	1,03	0,00	0,00
4 - ESTACION POLICIAL SANTA FE SUR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/25	31/12/26	0,00	0,00	11,88	11,88	2,01	2,01
5 - EDIFICIO 911 - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/25	31/01/27	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
6 - ESTACION POLICIAL SANTA FE NORTE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/26	30/03/27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO T.O.E. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/25	02/11/26	0,00	21,00	11,91	32,91	13,54	13,54
8 - ESTACION POLICIAL ROSARIO CENTRO - DEMOLICION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/25	30/04/25	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
9 - DEMOLICION - NUEVO EDIFICIO PARA LA CENTRAL DE ATENCIÓN A LA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/25	31/08/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Proyecto: 18.0.1 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD EJECUTRA DE PROYECTOS ESPECIALES					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - ADEC. INFRAEST. ELECTRICA MEDIA TENSION - AREA INDUSTRIAL L	31 - % de avance físico	82-7-0	01/05/25	31/03/26	0,00	0,00	38,41	38,41	25,39	25,39
Proyecto: 18.0.2 - OBRAS DE CONEXION AL GASODUCTO GRAN SANTA FE			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD EJECUTRA DE PROYECTOS ESPECIALES					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONST RAMAL DE APROXIMACION Y NUEVA ESTACION DE MEDICION `	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/25	31/03/26	0,00	0,00	10,97	10,97	1,56	1,56

Firma Responsable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 901 - U. Ejec.Biprovincial											
S.A.F.: 1 - UE-EB-Ac.Sta Fe-Cor											
Proyecto: 16.0.1 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Unidad Ejec. Biprovin. Acueducto Interprov. Santa Fe–Córdoba											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - EXPROPIACIONES	31 - % de avance físico	97-999-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
2 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL - BLOQUE A	31 - % de avance físico	97-999-0	01/11/23	31/10/26	12,85	68,00	0,00	68,00	6,40	19,25	
3 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL - BLOQUE B	31 - % de avance físico	97-999-0	01/06/25	31/10/27	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
4 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL - BLOQUE C	31 - % de avance físico	97-999-0	01/06/25	31/10/27	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	