

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
3.0.1.1 - GESTION DE PROGRAMAS	111 - Tesoro Provincial	17.271.150.000,00	7.976.466.101,94	25.247.616.101,94	24.704.184.002,82	97,85%	24.704.184.002,82	97,85%	23.225.447.654,39	91,99%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	2.659.000.000,00	1.531.400.000,00	4.190.400.000,00	2.900.972.585,86	69,23%	2.900.972.585,86	69,23%	2.649.233.954,26	63,22%
	Total categoría programática	19.930.150.000,00	9.507.866.101,94	29.438.016.101,94	27.605.156.588,68		27.605.156.588,68		25.874.681.608,65	
3.0.2.1 - JEFATURAS ZONALES	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	3.314.000.000,00	4.948.687.837,40	8.262.687.837,40	4.046.022.315,14	48,97%	4.046.022.315,14	48,97%	4.000.619.609,39	48,42%
	Total categoría programática	3.314.000.000,00	4.948.687.837,40	8.262.687.837,40	4.046.022.315,14		4.046.022.315,14		4.000.619.609,39	
31.0.1.612 - R.P. 90- TR: R.P. Nº 21- R.P. Nº 25-s	111 - Tesoro Provincial	108.000.000,00	(100.000.000,00)	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	108.000.000,00	(100.000.000,00)	8.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.615 - R.P. 22- TR: MARINI-EUSEBIA	111 - Tesoro Provincial	200.000.000,00	165.300.000,00	365.300.000,00	365.248.184,73	99,99%	365.248.184,73	99,99%	365.248.184,73	99,99%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.204.306.000,00	1.204.306.000,00	1.203.805.914,30	99,96%	1.203.805.914,30	99,96%	1.203.805.914,30	99,96%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	62.316.464,67	89,02%	62.316.464,67	89,02%	62.316.464,67	89,02%
	Total categoría programática	200.000.000,00	1.439.606.000,00	1.639.606.000,00	1.631.370.563,70		1.631.370.563,70		1.631.370.563,70	
31.0.1.617 - R.P. 10-s TR: R.P. Nº 21- R.N. Nº 9 (THEOBALD)	111 - Tesoro Provincial	1.100.000.000,00	1.859.200.000,00	2.959.200.000,00	1.099.742.904,76	37,16%	1.099.742.904,76	37,16%	1.099.742.904,76	37,16%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.492.034.000,00	2.492.034.000,00	2.488.273.889,35	99,85%	2.488.273.889,35	99,85%	2.488.273.889,35	99,85%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	40.495.904,19	98,77%	40.495.904,19	98,77%	40.495.904,19	98,77%
	Total categoría programática	1.100.000.000,00	4.392.234.000,00	5.492.234.000,00	3.628.512.698,30		3.628.512.698,30		3.628.512.698,30	
31.0.1.619 - R.P. 39- TR: PTE. RIO SALADO- PROG. 97+382	111 - Tesoro Provincial	1.000.000.000,00	568.700.000,00	1.568.700.000,00	999.953.759,94	63,74%	999.953.759,94	63,74%	999.953.759,94	63,74%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.620.365.000,00	2.620.365.000,00	2.620.365.000,00	100,00%	2.620.365.000,00	100,00%	2.620.365.000,00	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	553.819.000,00	553.819.000,00	546.487.417,38	98,68%	546.487.417,38	98,68%	546.487.417,38	98,68%
	Total categoría programática	1.000.000.000,00	3.742.884.000,00	4.742.884.000,00	4.166.806.177,32		4.166.806.177,32		4.166.806.177,32	
31.0.1.651 - R.P. 3 - TR. LOS TÁBANOS - CAÑADA OMBÚ	111 - Tesoro Provincial	2.500.000.000,00	1.837.100.000,00	4.337.100.000,00	2.499.546.703,30	57,63%	2.499.546.703,30	57,63%	2.499.546.703,30	57,63%
	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	332.034.347,14	332.034.347,14	131.598.182,23	39,63%	131.598.182,23	39,63%	131.598.182,23	39,63%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.497.100.000,00	2.497.100.000,00	2.495.735.565,53	99,95%	2.495.735.565,53	99,95%	2.495.735.565,53	99,95%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	2.805.288.400,00	2.805.288.400,00	2.688.956.306,01	95,85%	2.688.956.306,01	95,85%	2.688.956.306,01	95,85%
	Total categoría programática	2.500.000.000,00	7.471.522.747,14	9.971.522.747,14	7.815.836.757,07		7.815.836.757,07		7.815.836.757,07	
31.0.1.653 - R.P. 31- TR: TARTAGAL-INTIYACO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	3.038.900.000,00	3.039.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

DOC-2026-00005750-APPSTODPDPV

Al mes 12/2025

DOC-2026-00005-APPSF-ODDPV

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.775 - R.P. Nº 70 TR. RUTA SEGURA (CIRCUNVALACION-RAFAELA)	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000.000,00	48.659.788.266,00	53.659.788.266,00	53.179.788.574,50	99,11%	53.179.788.574,50	99,11%	53.179.788.574,50	99,11%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	1.076.214.000,84	1.076.214.000,84	1.076.214.000,84	100,00%	1.076.214.000,84	100,00%	1.076.214.000,84	100,00%
	Total categoría programática	26.955.040.000,00	81.035.602.266,84	107.990.642.266,84	63.390.404.893,22		63.390.404.893,22		63.390.404.893,22	
31.0.1.780 - PUENTE PARANA MINI	111 - Tesoro Provincial	1.000.000.000,00	3.269.000.000,00	4.269.000.000,00	998.865.364,47	23,40%	998.865.364,47	23,40%	998.865.364,47	23,40%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	516.000.000,00	516.000.000,00	515.878.773,69	99,98%	515.878.773,69	99,98%	515.878.773,69	99,98%
	849 - L14247 - AFD ProyBio	0,00	3.283.994.282,66	3.283.994.282,66	3.283.994.282,66	100,00%	3.283.994.282,66	100,00%	3.283.994.282,66	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.309.000.000,00	2.309.000.000,00	2.309.000.000,00	100,00%	2.309.000.000,00	100,00%	2.309.000.000,00	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	498.500.000,00	498.500.000,00	498.433.858,86	99,99%	498.433.858,86	99,99%	498.433.858,86	99,99%
	Total categoría programática	1.000.000.000,00	9.876.494.282,66	10.876.494.282,66	7.606.172.279,68		7.606.172.279,68		7.606.172.279,68	
31.0.1.874 - R.P. 59-S - IBARLUCEA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.917 - RECONSTRUCCION RP 14	111 - Tesoro Provincial	0,00	8.302.200.000,00	8.302.200.000,00	1.584.136.160,15	19,08%	1.584.136.160,15	19,08%	1.584.136.160,15	19,08%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	2.133.700.000,00	2.133.700.000,00	2.132.917.322,18	99,96%	2.132.917.322,18	99,96%	2.132.917.322,18	99,96%
	414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	2.748.162.931,00	2.748.162.931,00	2.748.162.931,00	100,00%	2.748.162.931,00	100,00%	2.748.162.931,00	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	9.500.000.000,00	(1.360.000.000,00)	8.140.000.000,00	8.140.000.000,00	100,00%	8.140.000.000,00	100,00%	8.140.000.000,00	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	70.804.963,00	70.804.963,00	69.855.920,59	98,66%	69.855.920,59	98,66%	69.855.920,59	98,66%
	Total categoría programática	9.500.000.000,00	11.894.867.894,00	21.394.867.894,00	14.675.072.333,92		14.675.072.333,92		14.675.072.333,92	
31.0.1.925 - Pavimentación RP 98 acceso a Mussy Avellaneda	111 - Tesoro Provincial	0,00	963.200.000,00	963.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	140.700.000,00	140.700.000,00	140.696.273,59	100,00%	140.696.273,59	100,00%	140.696.273,59	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	700.000.000,00	1.277.200.000,00	1.977.200.000,00	1.973.999.471,55	99,84%	1.973.999.471,55	99,84%	1.973.999.471,55	99,84%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	289.300.000,00	289.300.000,00	110.624.379,13	38,24%	110.624.379,13	38,24%	110.624.379,13	38,24%
	Total categoría programática	700.000.000,00	2.670.400.000,00	3.370.400.000,00	2.225.320.124,27		2.225.320.124,27		2.225.320.124,27	
31.0.1.932 - Reconstr puentes RP 98 -La Rita-Avellaneda-Garabato	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.786.000.000,00	1.786.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	400.600.000,00	400.600.000,00	400.365.459,37	99,94%	400.365.459,37	99,94%	400.365.459,37	99,94%
	3016 - Convenio Fallo Corte	2.700.000.000,00	667.934.111,40	3.367.934.111,40	3.367.934.111,40	100,00%	3.367.934.111,40	100,00%	3.367.934.111,40	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	536.100.000,00	536.100.000,00	536.069.628,58	99,99%	536.069.628,58	99,99%	536.069.628,58	99,99%
	Total categoría programática	2.700.000.000,00	3.390.634.111,40	6.090.634.111,40	4.304.369.199,35		4.304.369.199,35		4.304.369.199,35	

DOC-2026-0005750-APPSF-ODP-ADPV

Al mes 12/2025

DOC-2026-00805750-APP SF-OP#DPV

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.1146 - Repav. RPN°290s - Tr: Pozo Borrado - RNN°95	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1147 - Estab Granular RPN°17S - Tr. Chabas - RNN°178	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1149 - Estab Granular RPN°22S - Tr. Cepeda - La Vanguardia	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1150 - Estab Granular RPN°91S - Tr. Santa Margarita - La Desmont.	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1151 - Estab Granular RPN°60S - Tr. Ing Chanourdie - RPN°31	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1152 - Estab Granular RPN°49S - Tr. Traill - San Jorge	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1154 - Repav. RPN°97s - Tr. Lanteri - RNN°11	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1155 - Estab Granular RPN°69S - Tr. Colonia Bossi - Palacios	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1158 - Repav RPN°41S - Tr. Bernardo De Irigoyen - AP01	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1159 - Estab Granular RPN°10S - Juncal - Wheelwright	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1169 - Estab Granular RPN°80S - RPN°22 - RNN°34	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1171 - Repav RPN°6 - Tr. Gessler - Olveiz	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

Al mes 12/2025

QC-2026-00005750-APP SF-ODDPV

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.1203 - Pavim RP N° 96 Tr. Miguel Torres - Chovet	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	703.400.000,00	703.400.000,00	703.388.538,30	100,00%	703.388.538,30	100,00%	703.388.538,30	100,00%
Total categoría programática		10.800.000.000,00	(7.603.700.000,00)	3.196.300.000,00	1.748.094.890,63		1.748.094.890,63		1.748.094.890,63	
31.0.1.1204 - Pavim RP N° 96 Tr. Chovet - Venado Tuerto	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1206 - Intersecc. RNN°34 - RPN°39 y RPN°39-RPN°2	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1209 - Repav RPN°23 - Tr. Villa Trinidad - Lte Provincial Cordoba	111 - Tesoro Provincial	0,00	11.601.070.574,39	11.601.070.574,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	4.646.192.128,96	4.646.192.128,96	4.646.192.128,96	100,00%	4.646.192.128,96	100,00%	4.646.192.128,96	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	457.391.599,16	462.391.599,16	444.356.158,53	96,10%	444.356.158,53	96,10%	444.356.158,53	96,10%
Total categoría programática		5.000.000,00	16.704.654.302,51	16.709.654.302,51	5.090.548.287,49		5.090.548.287,49		5.090.548.287,49	
31.0.1.1211 - Repav RPN°13 - Tr. Virginia - San Cristóbal	5133 - Ley 13748 apart II a	13.600.000.000,00	(13.596.715.000,00)	3.285.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		13.600.000.000,00	(13.596.715.000,00)	3.285.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1243 - Construcción e Iluminación Cruce RN11 Y RP91	111 - Tesoro Provincial	0,00	292.000.000,00	292.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	629 - End Obr. InfPto 2025	1.100.000.000,00	4.900.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.100.000.000,00	5.192.000.000,00	6.292.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1252 - Repavim RPN°65 - Tr. Monje San Genaro Etapa 1	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1253 - Repavim RPN°2 - Tramo: Lagoño - Tostado Etapa 1	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1254 - Repav RPN°64 - Tr. Lopez - San Martin De Las Escobas Etapa 1	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1255 - Repav RPN°93 - Tr. Hughes Melincue Etapa 1	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1256 - Repav RPN°1 - Tr. Alejandra Reconquista Etapa 1	3005 - InmbRural.Inf Vial	9.000.000.000,00	(8.894.000.000,00)	106.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		9.000.000.000,00	(8.894.000.000,00)	106.000.000,00	0,00		0,00		0,00	

Al mes 12/2025

ENC-2025-00005750-APPSF-OP#DPV

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.1269 - Repav RPN°92 - Tr Casilda - Arteaga Etapa 1	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1270 - Mejora integral RPN°14 Tr RNN 33 Soldini-Miguel Torres Et 1	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1271 - Repav AP 01 Ascendente - Tr Coronda - Sauce Viejo	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1272 - Repav AP 01 Descendente - Tr Maciel - Monje	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1273 - Circunvalación RPN°7 y RPN°4S - Venado Tuerto	111 - Tesoro Provincial	0,00	4.134.900.000,00	4.134.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	16.170.000.000,00	(7.528.136.256,41)	8.641.863.743,59	8.437.188.773,00	97,63%	8.437.188.773,00	97,63%	8.437.188.773,00	97,63%
Total categoría programática		16.170.000.000,00	(3.393.236.256,41)	12.776.763.743,59	8.437.188.773,00		8.437.188.773,00		8.437.188.773,00	
31.0.1.1274 - Construcción tercera vía Avellaneda - Reconquista	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1275 - Desvío de tránsito pesado - Timbúes Tr RP 91 Mangoré Etapa 2	629 - End Obr. InfPto 2025	5.500.000.000,00	15.000.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.500.000.000,00	15.000.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1276 - Pavim Camino del Mozo - Tr. RNN°9 - RPN°21	629 - End Obr. InfPto 2025	5.500.000.000,00	20.000.000.000,00	25.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.500.000.000,00	20.000.000.000,00	25.500.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1277 - Repav RPN°83S - Tr La Cañadeta - RNN°11	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1278 - Reconversión Avenida Avacucho Tramo 1	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1279 - Repavimentación RPN°39 - Tramo: RNN°34 - Villa Trinidad	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1280 - Pavimentación RPN°2 - Tramo: RPN°60 - RNN°11	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.1282 - Estab Granular RPN°87S - Tr RPN°83S - Colonia Durán	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1284 - Acceso a Armstrong desde RPN°15	111 - Tesoro Provincial	0,00	86.632.106,00	86.632.106,00	85.497.329,46	98,69%	85.497.329,46	98,69%	85.497.329,46	98,69%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	101.600.000,00	101.600.000,00	101.568.747,97	99,97%	101.568.747,97	99,97%	101.568.747,97	99,97%
	3016 - Convenio Fallo Corte	500.000.000,00	255.000.000,00	755.000.000,00	755.000.000,00	100,00%	755.000.000,00	100,00%	755.000.000,00	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	373.900.000,00	373.900.000,00	370.195.690,99	99,01%	370.195.690,99	99,01%	370.195.690,99	99,01%
	Total categoría programática	500.000.000,00	817.132.106,00	1.317.132.106,00	1.312.261.768,42		1.312.261.768,42		1.312.261.768,42	
31.0.1.1298 - Repav RPN13 - Tr San Jorge-Sastre Enlaces con RP 66 y RP 40S	111 - Tesoro Provincial	0,00	2.965.300.000,00	2.965.300.000,00	1.902.302.393,03	64,15%	1.902.302.393,03	64,15%	1.074.534.640,41	36,24%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	181.300.000,00	181.300.000,00	181.256.210,83	99,98%	181.256.210,83	99,98%	181.256.210,83	99,98%
	5133 - Ley 13748 apart II a	11.000.000.000,00	(10.130.100.000,00)	869.900.000,00	869.818.517,41	99,99%	869.818.517,41	99,99%	869.818.517,41	99,99%
	Total categoría programática	11.000.000.000,00	(6.983.500.000,00)	4.016.500.000,00	2.953.377.121,27		2.953.377.121,27		2.125.609.368,65	
	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1305 - Repav RPN°25S - Tramo: Coronel Bogado - RPN°90	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1315 - Ilum Circunv de Santa Fe RNN°A007 y RNN°11 Etapas II y III	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1328 - Acceso a tránsito pesado Las Rosas	111 - Tesoro Provincial	400.000.000,00	(395.000.000,00)	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	400.000.000,00	(395.000.000,00)	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1350 - Repav RPN°91 - Tr Acceso a La Eloisa	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1351 - Pavim RP 292s y RP35 Tr La Minetti - RP7 S del Estero	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1352 - Reparac Puente sobre RPN°17S - Tr. Chabas - Sanford	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1355 - Pavim RPN°13 - Tr Clucellas - RPN°70	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.1357 - Puente sobre RPN°10S - Tr Theobald -	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1358 - Repav RPN°37S - Tr Elortondo - RNN°33	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1359 - Reparac Puente sobre RPN°10S - Tr Carrizales -	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1361 - Reparac Alcantarilla RPN°91 - Tr Villa Eloisa - San Ricardo	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1362 - Repav RPN°10 - Tr Carrizales - RPN°91	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1363 - Reparac Puente sobre RPN°26 - Tr Fuentes - Pujato	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1364 - Reparac Puente sobre RPN°11S -Tr Pueblo Muñoz - Cnel Arnold	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1365 - Pavim RPN°10 - Tr Bernardo de Yrigoyen - Casalegno	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1367 - Reparac Puente sobre RPN°22S - Tr Cepeda - La Vanguardia	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1369 - Reparac Puente sobre RPN°26 - Tr Fuentes - Pujato	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1372 - Programa de rotondas	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1374 - Repav RPN°2 - Tr RPN°4 - RPN°11	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1377 - Pavim RPN°20 - Tr Sta. Clara Saguier - RPN°70	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

DEC-2025-00005756-APD-CF-OD-ADPV

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.1415 - Ensanche de puentes y acc s RPN°4. Tr Elisa - San Cristóbal	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.950.600.000,00	1.950.600.000,00	957.248.134,78	49,08%	957.248.134,78	49,08%	957.248.134,78	49,08%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	347.300.000,00	347.300.000,00	347.240.382,25	99,98%	347.240.382,25	99,98%	347.240.382,25	99,98%
	3016 - Convenio Fallo Corte	3.500.000.000,00	(2.900.000.000,00)	600.000.000,00	583.773.534,78	97,30%	583.773.534,78	97,30%	583.773.534,78	97,30%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	44.900.000,00	44.900.000,00	44.877.631,64	99,95%	44.877.631,64	99,95%	44.877.631,64	99,95%
Total categoría programática		3.500.000.000,00	(557.200.000,00)	2.942.800.000,00	1.933.139.683,45		1.933.139.683,45		1.933.139.683,45	
31.0.1.1416 - Intercambiador entre RPN°18 y RNN°A012	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1417 - Repav RPN°94 - Tr RNN°8 - Santa Isabel	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1418 - Repav del acceso a Labordeboy	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1419 - Mejoram de seg vial en cruce de RP 90 y RP 93	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1420 - Const de rotonda e ilum en intersecc de RP 90 y RP 93	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1421 - Const rotonda de ingr a Malincué entre RP 90 y Av Iriondo	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1422 - Obras complementarias RPN°4S y RPN°37S - Elortondo	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1423 - Ampliación de alcantarilla sobre RPN°90	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1424 - Repav del acceso a Sargento Cabral	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1425 - Reconstrucción de puentes en zona sur	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.1426 - Repav RPN°300S - Tr RPN°90 - Rueda	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1427 - RPN°70 - Circunvalar Esperanza	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1428 - Repav RPN°20 - Tr. Esmeralda - Zenón Pereyra	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1429 - Repav y bacheo RPN°24s	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1430 - Pavim RPN°32s - Tr. RNN°19 - Frontera	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1433 - Iluminación de Accesos e Intersecciones	111 - Tesoro Provincial	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1434 - Pavim RPN°68 - Tr Grutly - Acceso Grutly Norte	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1560 - Repavimentación RPN°39. Tramo: RNN°11 - Pte. Río Salado	111 - Tesoro Provincial	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3005 - InmbRural.Inf Vial	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		108.000.000,00	60.000.000,00	168.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1561 - Reparación RPN°2 y RPN°5 (Recreo). 1er etapa	3005 - InmbRural.Inf Vial	108.000.000,00	(98.000.000,00)	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		108.000.000,00	(98.000.000,00)	10.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1682 - ATENCION RUTAS NACIONALES	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1726 - Circunvalación Soldini	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1727 - Pavim. del tercer carril. Aut A 01 Tr. Santa Fe - Santo Tomé	5133 - Ley 13748 apart II a	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

DOC 2025-200065750-APPSPF-ODPDPV

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.1796 - Pavimentación RP 64 Tr RN 34 - RP 13	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1797 - Puentes en RP 295-s	3016 - Convenio Fallo Corte	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1800 - RP 13 y RP 93S desde RP2 hasta Aguará Grande Estab granular	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
31.0.1.1801 - Ob. Mej RP 2 S.Crist. San Justo	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	111 - Tesoro Provincial	500.000.000,00	(127.100.000,00)	372.900.000,00	364.103.230,27	97,64%	364.103.230,27	97,64%	357.081.807,61	95,76%
	Total categoría programática	500.000.000,00	(127.100.000,00)	372.900.000,00	364.103.230,27		364.103.230,27		357.081.807,61	
32.0.1.5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	111 - Tesoro Provincial	2.787.011.000,00	8.321.500.000,00	11.108.511.000,00	5.171.819.820,58	46,56%	5.171.819.820,58	46,56%	5.161.965.201,83	46,47%
	3005 - InmbRural.Inf Vial	88.520.000,00	3.233.451.000,00	3.321.971.000,00	88.520.000,00	2,67%	88.520.000,00	2,67%	88.520.000,00	2,67%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	7.111.554.000,00	(1.655.301.507,00)	5.456.252.493,00	5.392.398.037,48	98,83%	5.392.398.037,48	98,83%	5.392.398.037,48	98,83%
	3016 - Convenio Fallo Corte	17.048.882.000,00	(15.365.446.000,00)	1.683.436.000,00	1.683.436.000,00	100,00%	1.683.436.000,00	100,00%	1.683.436.000,00	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	2.969.033.000,00	467.301.507,00	3.436.334.507,00	2.253.864.357,84	65,59%	2.253.864.357,84	65,59%	2.253.864.357,84	65,59%
	Total categoría programática	30.005.000.000,00	(4.998.495.000,00)	25.006.505.000,00	14.590.038.215,90		14.590.038.215,90		14.580.183.597,15	
32.0.1.502 - Desmalez. Calce y Perfilado de Banquinas y Limp de Cunetas	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.863.200.000,00	1.863.200.000,00	127.069.511,13	6,82%	127.069.511,13	6,82%	127.069.511,13	6,82%
	3005 - InmbRural.Inf Vial	7.800.000.000,00	(6.050.000.000,00)	1.750.000.000,00	1.735.225.699,74	99,16%	1.735.225.699,74	99,16%	1.729.410.283,62	98,82%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	687.572.851,25	98,23%	687.572.851,25	98,23%	684.789.559,88	97,83%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	810.000.000,00	810.000.000,00	734.442.375,00	90,67%	734.442.375,00	90,67%	731.731.777,60	90,34%
	Total categoría programática	7.800.000.000,00	(2.676.800.000,00)	5.123.200.000,00	3.284.310.437,12		3.284.310.437,12		3.273.001.132,23	
32.0.1.2 - CALZADAS NATURALES	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	8.741.000.000,00	(5.306.000.000,00)	3.435.000.000,00	2.580.442.994,71	75,12%	2.580.442.994,71	75,12%	2.007.183.296,93	58,43%
	Total categoría programática	8.741.000.000,00	(5.306.000.000,00)	3.435.000.000,00	2.580.442.994,71		2.580.442.994,71		2.007.183.296,93	
32.0.1.4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	5.750.084.000,00	1.420.000.000,00	7.170.084.000,00	5.725.961.455,37	79,86%	5.725.961.455,37	79,86%	5.645.162.612,88	78,73%

05-2026-00005750-APRS-ODPVPV

Al mes 12/2025

QC-2026-00005750-APPSF-OP#DPV

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
82.0.1.802 - AVDA FANTI - RAFAELA R.P.70 TR. S. DUMONT CIRCUNV. R.N. 34	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	298.784.000,00	298.784.000,00	220.292.843,45	73,73%	220.292.843,45	73,73%	220.292.843,45	73,73%
Total categoría programática		108.000.000,00	2.399.706.000,00	2.507.706.000,00	1.583.651.070,31		1.583.651.070,31		1.583.651.070,31	
82.0.1.806 - R.P. 70-s - TR- R.P. 70 - AURELIA	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
82.0.1.807 - DESVIO TRANSITO PESADO TIMBUES - R.P. 91 - ACCESO A PUERTOS	111 - Tesoro Provincial	9.000.000.000,00	5.817.700.000,00	14.817.700.000,00	8.999.943.605,36	60,74%	8.999.943.605,36	60,74%	8.999.943.605,36	60,74%
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.		0,00	735.000.000,00	735.000.000,00	734.915.331,38	99,99%	734.915.331,38	99,99%	734.915.331,38	99,99%
3016 - Convenio Fallo Corte		0,00	4.487.700.000,00	4.487.700.000,00	4.487.700.000,00	100,00%	4.487.700.000,00	100,00%	4.487.700.000,00	100,00%
5133 - Ley 13748 apart II a		0,00	67.900.000,00	67.900.000,00	67.809.841,20	99,87%	67.809.841,20	99,87%	67.809.841,20	99,87%
Total categoría programática		9.000.000.000,00	11.108.300.000,00	20.108.300.000,00	14.290.368.777,94		14.290.368.777,94		14.290.368.777,94	
82.0.1.808 - R.P. 90 - RUTA SEGURA - TR. R.P. 21 - ALCORTA	111 - Tesoro Provincial	13.000.000.000,00	20.065.600.000,00	33.065.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
215 - Prod. Aut.S.Fe-Ros.		0,00	2.141.478.934,73	2.141.478.934,73	2.141.478.934,73	100,00%	2.141.478.934,73	100,00%	2.141.478.934,73	100,00%
3016 - Convenio Fallo Corte		0,00	36.034.543.559,16	36.034.543.559,16	36.034.501.712,22	100,00%	36.034.501.712,22	100,00%	36.034.501.712,22	100,00%
5133 - Ley 13748 apart II a		0,00	12.152.000.000,00	12.152.000.000,00	12.150.707.810,91	99,99%	12.150.707.810,91	99,99%	12.150.707.810,91	99,99%
Total categoría programática		13.000.000.000,00	70.393.622.493,89	83.393.622.493,89	50.326.688.457,86		50.326.688.457,86		50.326.688.457,86	
82.0.1.809 - R.P. 21 - TRAVESÍA URBANA R. ALVEAR - FIGHIERA	111 - Tesoro Provincial	15.000.000.000,00	15.912.100.000,00	30.912.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3005 - InmbRural.Inf Vial		0,00	11.366.000.000,00	11.366.000.000,00	11.365.619.352,63	100,00%	11.365.619.352,63	100,00%	11.365.619.352,63	100,00%
3006 - Ing.Brutos Inf.Vial		0,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	100,00%	3.400.000.000,00	100,00%	3.400.000.000,00	100,00%
3016 - Convenio Fallo Corte		0,00	29.530.268.773,82	29.530.268.773,82	29.530.268.773,82	100,00%	29.530.268.773,82	100,00%	29.530.268.773,82	100,00%
5133 - Ley 13748 apart II a		0,00	1.924.000.000,00	1.924.000.000,00	1.923.982.765,16	100,00%	1.923.982.765,16	100,00%	1.923.982.765,16	100,00%
Total categoría programática		15.000.000.000,00	62.132.368.773,82	77.132.368.773,82	46.219.870.891,61		46.219.870.891,61		46.219.870.891,61	

DOC-2026-00005750-APPSF-ODP-DPV

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 601 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
82.0.1.810 - ACC. COSTERO FIGUERAS - CALLES J. DE GARAY - TR RP21 RIO PNA	2016 - Convenio Fallo Corte	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00	8.687.542,24	99,97%	8.687.542,24	99,97%	8.687.542,24	99,97%
Total categoría programática		0,00	8.690.000,00	8.690.000,00	8.687.542,24		8.687.542,24		8.687.542,24	
82.0.1.811 - AVDA JORGE NEWBERY - 2º ETAPA - DUPLIC DE CALZADAS	111 - Tesoro Provincial	13.000.000.000,00	15.300.800.000,00	28.300.800.000,00	8.030.627.500,10	28,38%	8.030.627.500,10	28,38%	8.030.627.500,10	28,38%
	2016 - Convenio Fallo Corte	0,00	18.005.000.000,00	18.005.000.000,00	16.988.038.980,27	94,35%	16.988.038.980,27	94,35%	16.988.038.980,27	94,35%
Total categoría programática		13.000.000.000,00	33.305.800.000,00	46.305.800.000,00	25.018.666.480,37		25.018.666.480,37		25.018.666.480,37	
82.0.1.812 - AV. M. GALINDO - FUNES - TR. RNN9 AV. F. AEREA	111 - Tesoro Provincial	1.800.000.000,00	3.979.600.000,00	5.779.600.000,00	1.771.779.799,86	30,66%	1.771.779.799,86	30,66%	1.771.779.799,86	30,66%
	2016 - Convenio Fallo Corte	0,00	3.276.600.000,00	3.276.600.000,00	3.276.600.000,00	100,00%	3.276.600.000,00	100,00%	3.276.600.000,00	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	1.736.106.000,00	1.736.106.000,00	1.733.141.989,49	99,83%	1.733.141.989,49	99,83%	1.733.141.989,49	99,83%
Total categoría programática		1.800.000.000,00	8.992.306.000,00	10.792.306.000,00	6.781.521.789,35		6.781.521.789,35		6.781.521.789,35	
82.0.1.814 - R.P. 55-S - TR. RNN11 - CACIQUE ARIACAIQUIN ESTAB. GRANULAR	111 - Tesoro Provincial	2.000.000.000,00	935.500.000,00	2.935.500.000,00	1.999.509.522,68	68,12%	1.999.509.522,68	68,12%	1.999.509.522,68	68,12%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	248.000.000,00	248.000.000,00	247.663.561,46	99,86%	247.663.561,46	99,86%	247.663.561,46	99,86%
	2016 - Convenio Fallo Corte	0,00	370.500.000,00	370.500.000,00	370.500.000,00	100,00%	370.500.000,00	100,00%	370.500.000,00	100,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.795.633,40	99,98%	19.795.633,40	99,98%	19.795.633,40	99,98%
Total categoría programática		2.000.000.000,00	1.573.800.000,00	3.573.800.000,00	2.637.468.717,54		2.637.468.717,54		2.637.468.717,54	
82.0.1.922 - R.P. 87-S - TR. R.N.Nº 11 - P. 83-S	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	276.000,00	276.000,00	275.891,41	99,96%	275.891,41	99,96%	275.891,41	99,96%
Total categoría programática		0,00	276.000,00	276.000,00	275.891,41		275.891,41		275.891,41	
Total institución		321.530.274.000,00	384.413.837.038,45	705.944.111.038,45	388.583.308.388,12		388.583.308.388,12		385.005.918.054,10	
Total general		321.530.274.000,00	384.413.837.038,45	705.944.111.038,45	388.583.308.388,12		388.583.308.388,12		385.005.918.054,10	

DOC-2026-00005750-APPSF-ODP-DPV

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 602 - Vivienda										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.1.1.1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AFECT. A OBRAS	111 - Tesoro Provincial	2.300.818.000,00	728.138.498,96	3.028.956.498,96	2.964.390.443,09	97,87%	2.964.390.443,09	97,87%	2.795.097.730,71	92,28%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.035.626.000,00	732.000.000,00	1.767.626.000,00	1.195.296.072,37	67,62%	1.194.600.872,37	67,58%	1.169.991.372,37	66,19%
	204 - FO.NA.VI.-Serv. Per.	1.091.101.000,00	28.100.539,18	1.119.201.539,18	900.675.922,63	80,48%	900.675.922,63	80,48%	768.180.451,31	68,64%
	Total categoría programática	4.427.545.000,00	1.488.239.038,14	5.915.784.038,14	5.060.362.438,09		5.059.667.238,09		4.733.269.554,39	
16.1.1.2 - OBRAS POR LICITACION	111 - Tesoro Provincial	2.550.023.000,00	(2.332.543.682,73)	217.479.317,27	217.479.317,27	100,00%	217.479.317,27	100,00%	217.479.317,27	100,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	10.748.559.000,00	(2.906.885.650,16)	7.841.673.349,84	1.376.779.806,99	17,56%	1.318.779.806,99	16,82%	1.318.779.806,99	16,82%
	Total categoría programática	13.298.582.000,00	(5.239.429.332,89)	8.059.152.667,11	1.594.259.124,26		1.536.259.124,26		1.536.259.124,26	
16.1.1.14 - 68 VIV LOTE0 ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	483.000.000,00	483.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	100.000,00	2.013.396.252,58	2.013.496.252,58	1.571.529.527,05	78,05%	1.571.529.527,05	78,05%	1.571.529.527,05	78,05%
	Total categoría programática	100.000,00	2.496.396.252,58	2.496.496.252,58	1.571.529.527,05		1.571.529.527,05		1.571.529.527,05	
16.1.1.15 - 72 VIV, LOTE0 ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	2.345.711.821,18	2.345.711.821,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.395.532.322,90	1.395.532.322,90	1.395.532.322,90	100,00%	1.395.532.322,90	100,00%	1.395.532.322,90	100,00%
	Total categoría programática	100.000,00	3.741.244.144,08	3.741.344.144,08	1.395.532.322,90		1.395.532.322,90		1.395.532.322,90	
16.1.1.16 - 80 VIV. LOTE0 ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	2.301.904.859,18	2.301.904.859,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.336.285.043,16	1.336.285.043,16	1.336.285.043,16	100,00%	1.336.285.043,16	100,00%	1.336.285.043,16	100,00%
	Total categoría programática	100.000,00	3.638.189.902,34	3.638.289.902,34	1.336.285.043,16		1.336.285.043,16		1.336.285.043,16	
16.1.1.20 - 11 VIV E INF, - CASILDA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	264.426.000,00	0,00	264.426.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	264.426.000,00	0,00	264.426.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.1.1.21 - 15 VIV E INF. - DIAZ	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	406.957.000,00	0,00	406.957.000,00	7.841.947,87	1,93%	7.841.947,87	1,93%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	406.957.000,00	0,00	406.957.000,00	7.841.947,87		7.841.947,87		0,00	
16.1.1.26 - 54 VIV., 39 COCHERAS Y DEPENDENCI CALLE V. SRRFIELD-SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	925.000.000,00	56,92%	925.000.000,00	56,92%	925.000.000,00	56,92%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.296.000.000,00	490.000.000,00	1.786.000.000,00	1.711.857.871,17	95,85%	1.711.857.871,17	95,85%	1.711.857.871,17	95,85%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 602 - Vivienda										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.1.1.26 - 54 VIV., 39 COCHERAS Y DEPENDENCI CALLE V. SARFIELD-SANTA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	925.000.000,00	925.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.296.000.000,00	3.040.000.000,00	4.336.000.000,00	2.636.857.871,17		2.636.857.871,17		2.636.857.871,17	
16.1.1.34 - 212 VIV. E INF. - RECONQUISTA	111 - Tesoro Provincial	0,00	3.079.000.000,00	3.079.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.678.080.000,00	3.390.262.216,92	5.068.342.216,92	5.009.860.435,25	98,85%	5.009.860.435,25	98,85%	5.002.955.158,98	98,71%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.454.612.086,77	1.454.612.086,77	1.454.612.086,77	100,00%	1.454.612.086,77	100,00%	1.454.612.086,77	100,00%
Total categoría programática		1.678.080.000,00	7.923.874.303,69	9.601.954.303,69	6.464.472.522,02		6.464.472.522,02		6.457.567.245,75	
16.1.1.38 - INFRAEST. LOTE0 ESMER.ESTE II-STA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	401.018.636,61	401.018.636,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	353.280.000,00	349.000.000,00	702.280.000,00	639.913.061,19	91,12%	639.913.061,19	91,12%	639.913.061,19	91,12%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	385.137.838,97	385.137.838,97	385.137.838,97	100,00%	385.137.838,97	100,00%	385.137.838,97	100,00%
Total categoría programática		353.280.000,00	1.135.156.475,58	1.488.436.475,58	1.025.050.900,16		1.025.050.900,16		1.025.050.900,16	
16.1.1.39 - 2DA. ET. PLAN VIV.-DPTO. SAN JAVIER	111 - Tesoro Provincial	0,00	463.702.273,90	463.702.273,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	615.360.000,00	470.297.726,10	1.085.657.726,10	847.785.819,70	78,09%	847.785.819,70	78,09%	847.785.819,70	78,09%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	422.468.789,67	422.468.789,67	422.468.789,67	100,00%	422.468.789,67	100,00%	422.468.789,67	100,00%
Total categoría programática		615.360.000,00	1.356.468.789,67	1.971.828.789,67	1.270.254.609,37		1.270.254.609,37		1.270.254.609,37	
16.1.1.42 - 34 VIV. E INF. - SAN CRONIMO NORTE	111 - Tesoro Provincial	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	480.000.000,00	100.000.000,00	580.000.000,00	541.133.983,94	93,30%	541.133.983,94	93,30%	541.133.983,94	93,30%
Total categoría programática		480.000.000,00	115.000.000,00	595.000.000,00	556.133.983,94		556.133.983,94		556.133.983,94	
16.1.1.48 - 24 VIV. E INF. - SUARDI	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	369.120.000,00	384.000.000,00	753.120.000,00	656.575.735,36	87,18%	656.575.735,36	87,18%	656.575.735,36	87,18%
Total categoría programática		369.120.000,00	384.000.000,00	753.120.000,00	656.575.735,36		656.575.735,36		656.575.735,36	
16.1.1.56 - 74 VIVIENDAS E INFRAEST. - PACERIA	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.851.000.000,00	1.851.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.236.480.000,00	0,00	1.236.480.000,00	1.236.480.000,00	100,00%	1.236.480.000,00	100,00%	1.236.480.000,00	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	739.735.987,22	739.735.987,22	739.735.987,22	100,00%	739.735.987,22	100,00%	739.735.987,22	100,00%
Total categoría programática		1.236.480.000,00	2.590.735.987,22	3.827.215.987,22	1.976.215.987,22		1.976.215.987,22		1.976.215.987,22	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 602 - Vivienda										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.1.1.57 - INFRAESTRUCTURA BARRIO EL CAIRO - ROSARIO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	507.118.000,00	0,00	507.118.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		507.118.000,00	0,00	507.118.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.1.1.60 - 12 VIV. E INF. EN PIAMONTE	111 - Tesoro Provincial	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	280.000.000,00	50.000.000,00	330.000.000,00	313.320.969,08	94,95%	313.320.969,08	94,95%	313.320.969,08	94,95%
Total categoría programática		280.000.000,00	80.000.000,00	360.000.000,00	343.320.969,08		343.320.969,08		343.320.969,08	
16.1.1.61 - 8 VIVIENDAS EN LAS PETACAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	100.000.000,00	30.000.000,00	130.000.000,00	104.323.878,53	80,25%	104.323.878,53	80,25%	104.323.878,53	80,25%
Total categoría programática		100.000.000,00	30.000.000,00	130.000.000,00	104.323.878,53		104.323.878,53		104.323.878,53	
16.1.1.64 - 12 VIV. E INF.- CANDIOTI	111 - Tesoro Provincial	432.327.000,00	352.425.999,92	784.752.999,92	213.327.000,00	27,18%	213.327.000,00	27,18%	213.327.000,00	27,18%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	311.574.000,08	311.574.000,08	308.218.675,34	98,92%	301.989.142,57	96,92%	301.989.142,57	96,92%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	352.425.999,92	352.425.999,92	352.425.999,92	100,00%	352.425.999,92	100,00%	352.425.999,92	100,00%
Total categoría programática		432.327.000,00	1.016.425.999,92	1.448.752.999,92	873.971.675,26		867.742.142,49		867.742.142,49	
16.1.1.66 - 10 VIV. NELSON	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	229.565.000,00	0,00	229.565.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		229.565.000,00	0,00	229.565.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.1.1.68 - 37 VIV. RAFAELA	111 - Tesoro Provincial	561.988.000,00	(232.737.999,92)	329.250.000,08	329.250.000,08	100,00%	329.250.000,08	100,00%	329.250.000,08	100,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.172.160.000,00	(712.299.905,33)	459.860.094,67	330.485.583,05	71,87%	330.485.583,05	71,87%	330.485.583,05	71,87%
Total categoría programática		1.734.148.000,00	(945.037.905,25)	789.110.094,75	659.735.583,13		659.735.583,13		659.735.583,13	
16.1.1.71 - 66 VIV. ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.696.916.768,17	1.696.916.768,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	100.000,00	3.150.000.000,00	3.150.100.000,00	1.089.152.852,75	34,58%	1.089.152.852,75	34,58%	1.089.152.852,75	34,58%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	909.916.768,17	909.916.768,17	909.916.768,17	100,00%	909.916.768,17	100,00%	909.916.768,17	100,00%
Total categoría programática		100.000,00	5.756.833.536,34	5.756.933.536,34	1.999.069.620,92		1.999.069.620,92		1.999.069.620,92	
16.1.1.72 - 60 VIV. ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.165.000.000,00	1.165.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	642.720.000,00	1.995.533.289,58	2.638.253.289,58	2.312.543.936,40	87,65%	2.312.543.936,40	87,65%	2.312.543.936,40	87,65%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.155.005.131,26	1.155.005.131,26	1.155.005.131,26	100,00%	1.155.005.131,26	100,00%	1.155.005.131,26	100,00%
Total categoría programática		642.720.000,00	4.315.538.420,84	4.958.258.420,84	3.467.549.067,66		3.467.549.067,66		3.467.549.067,66	
16.1.1.78 - 200 VIV. BRIO. SANTA LUCIA - ROSARIO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.1.1.102 - 64 VIV. E INF. Bo. LA TABLADA - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	1.440.000.000,00	651.000.000,00	2.091.000.000,00	1.335.023.241,46	63,85%	1.335.023.241,46	63,85%	1.335.023.241,46	63,85%
Total categoría programática		1.440.000.000,00	651.000.000,00	2.091.000.000,00	1.335.023.241,46		1.335.023.241,46		1.335.023.241,46	

DOC-2025-00001099-APPS-OD#DPVU

Al mes 12/2025

DOC-2026-09004099-APP SF-CD# DPVU

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 602 - Vivienda										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.1.1.116 - PROV. Y MONT. 20 SOL. HAB. PANELES HORM. PREM. EN RECONQ	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	244.913.000,00	286.607.829,10	531.520.829,10	515.356.747,28	96,96%	515.356.747,28	96,96%	515.356.747,28	96,96%
	Total categoría programática	244.913.000,00	381.607.829,10	626.520.829,10	609.895.105,04		609.895.105,04		609.895.105,04	
16.1.1.117 - PROG. INTERV. EN VIVIENDAS - MODULAR REPARACION EN SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	52.554.053,37	52.554.053,37	52.554.053,37	100,00%	52.554.053,37	100,00%	52.554.053,37	100,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	151.200.000,00	118.000.000,00	269.200.000,00	239.048.905,32	88,80%	239.048.905,32	88,80%	227.026.824,23	84,33%
	Total categoría programática	151.200.000,00	170.554.053,37	321.754.053,37	291.602.958,69		291.602.958,69		279.580.877,60	
16.1.1.118 - TERM. 20 VIV. E INFR. ELECTRICA SANTA ROSA DE CALCHINES	111 - Tesoro Provincial	260.216.000,00	(260.216.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	291.615.000,00	(214.112.170,61)	77.502.829,39	77.502.829,39	100,00%	77.502.829,39	100,00%	29.405.186,86	37,94%
	Total categoría programática	551.831.000,00	(474.328.170,61)	77.502.829,39	77.502.829,39		77.502.829,39		29.405.186,86	
16.1.1.119 - 16 VIV. E INFR. EN SALTO GRANDE	111 - Tesoro Provincial	362.008.000,00	(310.722.560,44)	51.285.439,56	51.285.439,56	100,00%	51.285.439,56	100,00%	34.714.324,08	67,69%
	Total categoría programática	362.008.000,00	(310.722.560,44)	51.285.439,56	51.285.439,56		51.285.439,56		34.714.324,08	
16.1.1.120 - 52 VIV. E INFR. EN VENADO TUERTO	111 - Tesoro Provincial	0,00	705.048.750,00	705.048.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.065.743.000,00	0,00	1.065.743.000,00	481.967.209,38	45,22%	481.967.209,38	45,22%	481.967.209,38	45,22%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	705.048.750,00	705.048.750,00	705.048.750,00	100,00%	705.048.750,00	100,00%	705.048.750,00	100,00%
	Total categoría programática	1.065.743.000,00	1.410.097.500,00	2.475.840.500,00	1.187.015.959,38		1.187.015.959,38		1.187.015.959,38	
16.1.1.121 - PROG. INTERV. EN VIVIENDAS - MODULAR REPARACION EN ROSARIO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	151.200.000,00	88.000.000,00	239.200.000,00	206.436.113,02	86,30%	206.436.113,02	86,30%	206.436.113,02	86,30%
	Total categoría programática	151.200.000,00	88.000.000,00	239.200.000,00	206.436.113,02		206.436.113,02		206.436.113,02	
16.1.1.122 - 45 VIV. E INFR. EN VILLA LAS CASAS	111 - Tesoro Provincial	742.834.000,00	545.000.000,00	1.287.834.000,00	1.282.830.169,48	99,61%	1.282.830.169,48	99,61%	1.282.830.169,48	99,61%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	476.218.641,12	73,26%	476.218.641,12	73,26%	476.218.641,12	73,26%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	545.000.000,00	545.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	742.834.000,00	1.740.000.000,00	2.482.834.000,00	1.759.048.810,60		1.759.048.810,60		1.759.048.810,60	
16.1.1.123 - 7 VIV. E INFR. EN MURPHY	111 - Tesoro Provincial	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%

DOC-2026-00001089-APPSF-GD#DPVJU

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 602 - Vivienda										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.1.1.123 - 7 VIV. E INFR. EN MURPHY	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	162.590.000,00	93.739.746,48	256.329.746,48	241.191.919,05	94,09%	241.191.919,05	94,09%	241.191.919,05	94,09%
	Total categoría programática	162.590.000,00	123.739.746,48	286.329.746,48	271.191.919,05		271.191.919,05		271.191.919,05	
16.1.1.124 - 10 VIV. EN CRISTOPHERSEN	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	214.200.000,00	216.000.000,00	430.200.000,00	413.375.957,97	96,09%	413.375.957,97	96,09%	413.375.957,97	96,09%
	Total categoría programática	214.200.000,00	216.000.000,00	430.200.000,00	413.375.957,97		413.375.957,97		413.375.957,97	
16.1.1.125 - 8 VIV. EN SUNCHALES	111 - Tesoro Provincial	124.254.000,00	(124.254.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	179.520.000,00	274.000.000,00	453.520.000,00	368.530.546,31	81,26%	368.530.546,31	81,26%	368.530.546,31	81,26%
	Total categoría programática	303.774.000,00	149.746.000,00	453.520.000,00	368.530.546,31		368.530.546,31		368.530.546,31	
16.1.1.126 - PROV. Y MONT. 30 SOL. HAB. PANELES HORM. PREM. EN ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	171.814.000,00	(96.814.000,00)	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	75.000.000,00	100,00%	75.000.000,00	100,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	319.304.000,00	465.000.000,00	784.304.000,00	768.954.787,46	98,04%	768.954.787,46	98,04%	768.954.787,46	98,04%
	Total categoría programática	491.118.000,00	368.186.000,00	859.304.000,00	843.954.787,46		843.954.787,46		843.954.787,46	
16.1.1.127 - 20 VIV. EN CERES	111 - Tesoro Provincial	0,00	190.098.271,53	190.098.271,53	190.098.271,53	100,00%	190.098.271,53	100,00%	190.098.271,53	100,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	459.130.000,00	69.000.000,00	528.130.000,00	379.380.629,90	71,84%	379.380.629,90	71,84%	379.380.629,90	71,84%
	Total categoría programática	459.130.000,00	259.098.271,53	718.228.271,53	569.478.901,43		569.478.901,43		569.478.901,43	
16.1.1.128 - 10 VIV. EN HERSILIA	111 - Tesoro Provincial	131.488.000,00	(56.488.000,00)	75.000.000,00	70.566.964,36	94,09%	70.566.964,36	94,09%	70.566.964,36	94,09%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	288.000.000,00	228.000.000,00	516.000.000,00	461.072.561,79	89,36%	461.072.561,79	89,36%	461.072.561,79	89,36%
	Total categoría programática	419.488.000,00	171.512.000,00	591.000.000,00	531.639.526,15		531.639.526,15		531.639.526,15	
16.1.1.129 - PLAN INTERV. INTEGRAL BARRIO. REMANSO VALERIO - INFRAESTRUCTURAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	333.000.000,00	333.000.000,00	53.326.268,61	16,01%	53.326.268,61	16,01%	53.326.268,61	16,01%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	1.516.236.767,29	1.516.236.767,29	369.813.845,68	24,39%	369.813.845,68	24,39%	369.813.845,68	24,39%
	Total categoría programática	0,00	1.849.236.767,29	1.849.236.767,29	423.140.114,29		423.140.114,29		423.140.114,29	
16.1.1.130 - PLAN INTERV. VIVIENDAS BARRIO. REMANSO VALERIO - PANADERO BAIGORRIA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	57.087.957,28	66,38%	57.087.957,28	66,38%	57.087.957,28	66,38%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	409.044.041,03	409.044.041,03	99.766.839,28	24,39%	99.766.839,28	24,39%	99.766.839,28	24,39%
	Total categoría programática	0,00	495.044.041,03	495.044.041,03	156.854.796,56		156.854.796,56		156.854.796,56	
16.1.2.1.1 - PERSONAL AFECTADO A LA LUCHA ANTI DROGA	111 - Tesoro Provincial	31.309.000,00	6.314.539,50	37.623.539,50	37.622.648,37	100,00%	37.622.648,37	100,00%	34.723.377,87	92,29%

DOC-2026-00001099-APPS-OD#DPVU

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 602 - Vivienda										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.2.1.1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	204 - FO.NA.VI.-Serv. Per.	47.577.000,00	1.225.312,19	48.802.312,19	39.971.245,34	81,90%	39.971.245,34	81,90%	35.858.472,83	73,48%
	Total categoría programática	78.886.000,00	7.539.851,69	86.425.851,69	77.593.893,71		77.593.893,71		70.581.850,70	
16.2.1.2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.779.839.000,00	889.000.000,00	2.668.839.000,00	2.404.484.032,97	90,10%	2.404.484.032,97	90,10%	2.316.331.241,97	86,79%
	Total categoría programática	1.779.839.000,00	889.000.000,00	2.668.839.000,00	2.404.484.032,97		2.404.484.032,97		2.316.331.241,97	
16.3.1.1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	111 - Tesoro Provincial	32.182.000,00	13.982.525,98	46.164.525,98	46.164.317,38	100,00%	46.164.317,38	100,00%	40.813.480,54	88,41%
	Total categoría programática	32.182.000,00	13.982.525,98	46.164.525,98	46.164.317,38		46.164.317,38		40.813.480,54	
16.3.1.2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	2.432.161.000,00	950.000.000,00	3.382.161.000,00	2.949.448.851,51	87,21%	2.949.448.851,51	87,21%	2.949.448.851,51	87,21%
	Total categoría programática	2.432.161.000,00	950.000.000,00	3.382.161.000,00	2.949.448.851,51		2.949.448.851,51		2.949.448.851,51	
16.4.1.1 - L.P. POR ADM. MUN. Y COMUNAL	111 - Tesoro Provincial	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	936.671.561,23	93,67%	936.671.561,23	93,67%	936.671.561,23	93,67%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	2.780.000.000,00	1.500.000.000,00	4.280.000.000,00	3.908.568.631,26	91,32%	3.908.568.631,26	91,32%	3.872.685.676,68	90,48%
	Total categoría programática	3.780.000.000,00	1.500.000.000,00	5.280.000.000,00	4.845.240.192,49		4.845.240.192,49		4.809.357.237,91	
16.4.1.2 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	28.927.694,88	53,57%	28.927.694,88	53,57%	28.927.694,88	53,57%
	Total categoría programática	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	28.927.694,88		28.927.694,88		28.927.694,88	
16.4.1.3 - LOTES PROPIOS POR LIC. OBRAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.242.000.000,00	(100.000.000,00)	1.142.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.242.000.000,00	(100.000.000,00)	1.142.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.1.1 - PERSONAL ATENCION A LA EMERGENCIA HABITACIONAL	111 - Tesoro Provincial	583.280.000,00	(14.043.694,69)	569.236.305,31	528.491.980,70	92,84%	528.491.980,70	92,84%	518.162.496,79	91,03%
	204 - FO.NA.VI.-Serv. Per.	34.591.000,00	890.866,88	35.481.866,88	26.938.882,63	75,92%	26.938.882,63	75,92%	23.452.994,60	66,10%
	Total categoría programática	617.871.000,00	(13.152.827,81)	604.718.172,19	555.430.863,33		555.430.863,33		541.615.491,39	
17.0.1.3 - ATENCION A LA EMERGENCIA HABITACIONAL	111 - Tesoro Provincial	536.000.000,00	530.000.000,00	1.066.000.000,00	898.630.547,22	84,30%	898.630.547,22	84,30%	792.015.096,41	74,30%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.670.000.000,00	250.000.000,00	1.920.000.000,00	215.897.452,54	11,25%	215.897.452,54	11,25%	215.897.452,54	11,25%
	Total categoría programática	2.206.000.000,00	780.000.000,00	2.986.000.000,00	1.114.527.999,76		1.114.527.999,76		1.007.912.548,95	
17.0.1.0 - PROYECTOS ESPECIALES CON ARTICULACION DE MERCADO	111 - Tesoro Provincial	5.003.000.000,00	(2.655.087.646,25)	2.347.912.353,75	2.130.912.353,75	90,76%	2.130.912.353,75	90,76%	2.054.052.207,82	87,48%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	3.780.000.000,00	(2.421.574.000,08)	1.358.425.999,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	8.783.000.000,00	(5.076.661.646,33)	3.706.338.353,67	2.130.912.353,75		2.130.912.353,75		2.054.052.207,82	

DOC-2026-100001098-APPSPF-OD#DPVYU

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 602 - Vivienda										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
18.0.2.0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	6.831.001.000,00	(2.386.000.000,00)	4.445.001.000,00	739.417.599,39	16,64%	739.417.599,39	16,64%	730.207.082,00	16,43%
	Total categoría programática	6.831.001.000,00	(2.386.000.000,00)	4.445.001.000,00	739.417.599,39		739.417.599,39		730.207.082,00	
18.0.3.0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA INTEGRACION SOCIO URBANA	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	3.884.000.000,00	(2.300.000.000,00)	1.584.000.000,00	300.090.335,97	18,95%	168.558.511,13	10,64%	168.558.511,13	10,64%
	Total categoría programática	3.934.000.000,00	(2.350.000.000,00)	1.584.000.000,00	300.090.335,97		168.558.511,13		168.558.511,13	
18.0.4.0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	111 - Tesoro Provincial	1.520.000.000,00	(1.520.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	3.105.000.000,00	(2.450.510.000,00)	654.490.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	4.625.000.000,00	(3.970.510.000,00)	654.490.000,00	0,00		0,00		0,00	
21.1.3.7 - 17 viv.por Cooperativas en Villa Constitución	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	5.400.000,00	40.000.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.400.000,00	40.000.000,00	45.400.000,00	0,00		0,00		0,00	
26.0.1.0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL	111 - Tesoro Provincial	1.850.000.000,00	(798.761.199,69)	1.051.238.800,31	60.087.390,09	5,72%	60.087.390,09	5,72%	60.087.390,09	5,72%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.915.000.000,00	(798.761.199,69)	1.116.238.800,31	60.087.390,09		60.087.390,09		60.087.390,09	
27.0.1.0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES	111 - Tesoro Provincial	12.000.000,00	2.850.000.000,00	2.862.000.000,00	2.848.138.247,71	99,52%	2.548.138.247,71	89,03%	2.538.242.650,79	88,69%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	37.000.000,00	2.850.000.000,00	2.887.000.000,00	2.848.138.247,71		2.548.138.247,71		2.538.242.650,79	
30.0.1.1 - PLAN ABRE	111 - Tesoro Provincial	1.000.000.000,00	900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.245.673.216,47	65,56%	1.245.673.216,47	65,56%	1.053.491.163,42	55,45%
	Total categoría programática	1.000.000.000,00	900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.245.673.216,47		1.245.673.216,47		1.053.491.163,42	
30.0.1.2 - M. B.: B° SAN LORENZO - SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.808.782.718,08	1.808.782.718,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	100.000,00	42.000.000,00	42.100.000,00	5.850.596,97	13,90%	5.850.596,97	13,90%	5.850.596,97	13,90%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	906.933.902,82	906.933.902,82	906.933.902,82	100,00%	906.933.902,82	100,00%	906.933.902,82	100,00%
	Total categoría programática	100.000,00	2.757.716.620,90	2.757.816.620,90	912.784.499,79		912.784.499,79		912.784.499,79	
30.0.1.3 - INTERV. B° STELLA MARIS - CASARIO - OBRAS INFR. PLAN ABRE	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.539.473.788,22	1.539.473.788,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

DOC 2026-00001699-APPSF-02#DPVU

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 602 - Vivienda										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.3 - INTERV. B° STELLA MARIS - ROSARIO - OBRAS INFR. PLAN ABRE	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	941.232.661,22	941.232.661,22	941.232.661,22	100,00%	941.232.661,22	100,00%	941.232.661,22	100,00%
	Total categoría programática	100.000,00	2.480.706.449,44	2.480.806.449,44	941.232.661,22		941.232.661,22		941.232.661,22	
	Total institución	79.034.304.000,00	40.926.051.917,06	119.960.355.917,06	67.905.579.250,31		67.409.122.692,70		66.446.309.184,29	
	Total general	79.034.304.000,00	40.926.051.917,06	119.960.355.917,06	67.905.579.250,31		67.409.122.692,70		66.446.309.184,29	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.42 - EDIFICIO NUEVA TERMINAL INTERNACIONAL	111 - Tesoro Provincial	6.000.000.000,00	5.581.160.000,00	11.581.160.000,00	5.971.957.557,56	51,57%	5.971.957.557,56	51,57%	5.959.946.913,30	51,46%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	5.581.160.000,00	5.581.160.000,00	5.581.155.740,85	100,00%	5.581.155.740,85	100,00%	5.581.155.740,85	100,00%
	Total categoría programática	6.000.000.000,00	11.162.320.000,00	17.162.320.000,00	11.553.113.298,41		11.553.113.298,41		11.541.102.654,15	
16.0.1.63 - OBRAS DE REHABILITACIÓN DE PISTA RWY 02-20	111 - Tesoro Provincial	0,00	16.608.124.029,53	16.608.124.029,53	4.754.414.276,03	28,63%	4.754.414.276,03	28,63%	4.754.414.276,03	28,63%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	15.000.000.000,00	(7.900.000.000,00)	7.100.000.000,00	83.053.831,25	1,17%	83.053.831,25	1,17%	83.053.831,25	1,17%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	42.282.679.166,59	42.282.679.166,59	24.933.241.663,73	58,97%	24.933.241.663,73	58,97%	24.933.241.663,73	58,97%
	5083 - Ap.Adm.NacAviacCivi	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5133 - Ley 13748 apart II a	0,00	1.528.060.000,00	1.528.060.000,00	1.528.060.000,00	100,00%	1.528.060.000,00	100,00%	1.528.060.000,00	100,00%
	Total categoría programática	30.000.000.000,00	52.518.863.196,12	82.518.863.196,12	31.298.769.771,01		31.298.769.771,01		31.298.769.771,01	
16.0.1.65 - OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA AEROESTACIÓN	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	1.654.734.145,84	76,96%	1.654.734.145,84	76,96%	1.005.005.850,50	46,74%
	Total categoría programática	0,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	1.654.734.145,84		1.654.734.145,84		1.005.005.850,50	
16.0.1.69 - PUENTE CANAL SALVAT	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	196.000.000,00	196.000.000,00	130.450.033,84	66,56%	130.450.033,84	66,56%	103.028.232,95	52,57%
	Total categoría programática	0,00	196.000.000,00	196.000.000,00	130.450.033,84		130.450.033,84		103.028.232,95	
	Total institución	36.000.000.000,00	66.027.183.196,12	102.027.183.196,12	44.637.067.249,10		44.637.067.249,10		43.947.906.508,61	
Total general		36.000.000.000,00	66.027.183.196,12	102.027.183.196,12	44.637.067.249,10		44.637.067.249,10		43.947.906.508,61	

DOC-2026-00003704-APPSF-OD#AeroRos

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 606 - Aerop. Sauce Viejo										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
19.0.1.66 - REFUERZO DE ESTRUCTURA DE TECHO	111 - Tesoro Provincial	0,00	72.691.522,00	72.691.522,00	68.235.422,85	93,87%	68.235.422,85	93,87%	68.235.422,85	93,87%
	Total categoría programática	0,00	72.691.522,00	72.691.522,00	68.235.422,85		68.235.422,85		68.235.422,85	
	Total institución	0,00	72.691.522,00	72.691.522,00	68.235.422,85		68.235.422,85		68.235.422,85	
	Total general	0,00	72.691.522,00	72.691.522,00	68.235.422,85		68.235.422,85		68.235.422,85	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
901 - U. Ejec.Biprovincial	16.0.1.1 - EXPROPIACIONES	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.2 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL - BLOQUE A	22.500.000.000,00	0,00	22.500.000.000,00	2.905.445.102,56	12,91%	2.905.445.102,56	12,91%	2.764.155.807,44	12,29%
	16.0.1.3 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL - BLOQUE B	11.116.000.000,00	0,00	11.116.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.4 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL - BLOQUE C	8.718.000.000,00	0,00	8.718.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total institución	42.484.000.000,00	0,00	42.484.000.000,00	2.905.445.102,56		2.905.445.102,56		2.764.155.807,44	
Total general		42.484.000.000,00	0,00	42.484.000.000,00	2.905.445.102,56		2.905.445.102,56		2.764.155.807,44	

EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 1 - Vialidad											
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
612 - R.P. 90- TR: R.P. Nº 21- R.P. Nº 25-s	31 - % de avance físico	82-28-0	13/10/21	31/12/25	89,74	1,00	0,00	1,00	0,00	89,74	
615 - R.P. 22- TR: MARINI- EUSEBIA	31 - % de avance físico	82-21-0	19/03/21	31/12/25	94,05	5,00	0,00	5,00	4,00	98,05	
617 - R.P. 10-s TR: R.P. Nº 21- R.N. Nº 9 (THEOBALD)	31 - % de avance físico	82-28-0	13/10/21	31/12/26	88,40	10,00	22,00	32,00	9,00	97,40	
619 - R.P. 39- TR: PTE. RIO SALADO- PROG. 97+382	31 - % de avance físico	82-91-0	21/05/21	31/12/26	100,00	15,00	14,00	29,00	0,00	100,00	
651 - R.P. 3 - TR. LOS TÁBANOS - CAÑADA OMBÚ	31 - % de avance físico	82-133-0	25/08/21	31/12/26	99,90	20,00	9,00	29,00	0,05	99,95	
653 - R.P. 31- TR: TARTAGAL- INTIYACO	31 - % de avance físico	82-133-0	21/10/21	31/12/25	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	
654 - R.P. 32 TR: VILLA ANA- 3 BOCAS	31 - % de avance físico	82-49-0	22/09/21	31/12/25	99,96	35,00	13,00	48,00	0,01	99,97	
706 - R.P. 49-S TR SAN JORGE- LAS PETACAS- 2º ETAPA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/21	31/12/25	94,00	1,00	9,00	10,00	5,00	99,00	
713 - R.P. 70 - TR. ROCA - VILA	31 - % de avance físico	82-21-0	15/06/22	31/12/25	90,00	10,00	(8,00)	2,00	10,00	100,00	
732 - R.P. Nº 80- TR. R.N. Nº 11 (AROCENA). R.P. 50S	31 - % de avance físico	82-105-0	29/06/22	01/12/26	88,00	1,00	2,00	3,00	11,00	99,00	
775 - R.P. Nº 70 TR. RUTA SEGURA (CIRCUNVALACION- RAFAELA)	31 - % de avance físico	82-995-0	19/09/22	31/12/26	63,00	10,00	33,00	43,00	33,00	96,00	
780 - PUENTE PARANA MINI	31 - % de avance físico	82-49-0	13/03/22	01/12/26	90,00	2,00	8,00	10,00	5,00	95,00	
874 - R.P. 59-S - IBARLUCEA	31 - % de avance físico	82-84-0	14/11/23	31/12/25	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
917 - RECONSTRUCCION RP 14	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	45,00	16,00	61,00	15,00	15,00	
925 - Pavimentación RP 98 acceso a Mussy Avellaneda	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	10,00	60,00	29,00	89,00	87,00	97,00	
932 - Reconstr puentes RP 98 -La Sarita-Avellaneda-Garabato	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0,00	45,00	18,00	63,00	68,00	68,00	
963 - R.P. 25 Tr R.N. A012 (Ricardone)- AP01- Pav. de refuerzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	
1123 - Estab Granular RPNº10S - Tr: Theobald - Pje. Rubiccini	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1128 - Estab Granular RPNº25S - Tr: Villa Amelia - Escuelita	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1131 - Estab Granular RPNº20S - Tr: Acebal - Pavon Arriba	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1133 - Estab Granular RPNº19S - Tr: Fuentes - Villa Mugueta	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1135 - Repav. RPNº33S - Tr: Acceso Bustinza -	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1138 - Estab Granular RPNº34S - Tr: Funes - Perez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1140 - Repav. RPNº21 - Tr: RPNº21 - A009	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1141 - Repav. RPNº26S - Tramo: Pueblo Andino -	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1144 - Repav. RPNº10S - Tr: Juncal - RNNº178	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1145 - Estab Granular RPNº59S - Tr: Funes - Ibarlucea	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1146 - Repav. RPNº290s - Tr: Pozo Borrado - RNNº95	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1147 - Estab Granular RPNº17S - Tr. Chabas - RNNº178	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1149 - Estab Granular RPNº22S - Tr. Cepeda - La Vanguardia	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1150 - Estab Granular RPNº91S - Tr. Santa Margarita - La Desmont.	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1151 - Estab Granular RPNº60S - Tr. Ing Chanourdie - RPNº31	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1152 - Estab Granular RPNº49S - Tr. Traill - San Jorge	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1154 - Repav. RPNº97s - Tr. Lanteri - RNNº11	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 1 - Vialidad											
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1155 - Estab Granular RPN°69S - Tr. Colonia Bossi - Palacios	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1158 - Repav RPN°41S - Tr. Bernardo De Irigoyen - AP01	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1159 - Estab Granular RPN°10S - Tr. Juncal - Wheelwright	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1169 - Estab Granular RPN°80S - Tr. RPN°22 - RNN°34	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1171 - Repav RPN°6 - Tr. Gessler - Galvez	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1173 - Estab Granular RPN°32 - Tr. San Bernardo - RPN°77S	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1174 - Estab Granular RPN°77S Tr. Cruce RP 77S con RP 32 RPN°290S	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1179 - Pavim RPN°80S - Tr. Raquel - RNN°34	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1180 - Repav RPN°91 - Tr Totoras - La Ribera	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1181 - Pavim RPN°15 - Tr. San Francisco de Santa Fe - Cafferata	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1182 - Repav RPN°15 - Tr. Arteaga - Cuatro Esquinas	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1183 - Repav RPN°32 - Tr. Villa Ana - RNN°11	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1197 - Repav RPN°16 - Tr. A012 - RPN°21	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1200 - Pav tercer carril Autop AP01 Tr. km0+000 Circunv Rosario	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	60,00	0,00	60,00	39,00	39,00	
1202 - Const. Puente carretero s/RNN°11. Tr. Santa Fe - Santo Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	30,00	(22,00)	8,00	8,00	8,00	
1203 - Pavim RP N° 96 Tr. Miguel Torres - Chovet	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	50,00	(44,00)	6,00	11,00	11,00	
1204 - Pavim RP N° 96 Tr. Chovet - Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1206 - Intersecc. RNN°34 - RPN°39 y RPN°39-RPN°2	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1209 - Repav RPN°23 - Tr. Villa Trinidad - Lte Provincial Cordoba	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	15,00	16,00	37,00	37,00	
1211 - Repav RPN°13 - Tr. Virginia - San Cristóbal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0,00	40,00	(39,00)	1,00	0,00	0,00	
1243 - Construcción e Iluminación Cruce RN11 Y RP91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0,00	37,00	63,00	100,00	0,00	0,00	
1252 - Repavim RPN°65 - Tr. Monje - San Genaro Etapa 1	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1253 - Repavim RPN°2 - Tramo: Logroño - Tostado Etapa 1	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1254 - Repav RPN°64 - Tr. Lopez - San Martin De Las Escobas Etapa 1	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1255 - Repav RPN°93 - Tr. Hughes - Melincue Etapa 1	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1256 - Repav RPN°1 - Tr. Alejandra - Reconquista Etapa 1	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
1257 - Estab Granular RPN°290S - Tr. RPN°13 - Fortin Olmos Etapa 1	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1258 - Estab Granular RPN°290S - Tr. RPN°77S - RPN°13 Etapa 1	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1259 - Repav RPN°66 - Tr. Cañada Rosquin - Limite Cordoba	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1260 - Repav RPN°39 - Tr. Gobernador Crespo - San Javier Etapa 1	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1261 - Repav RPN°40 - Tr. Reconquista - El Arazá	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1262 - Repav RPN°3 - Tr. Vera - RPN°40	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1263 - Repav RPN°93 - Tr. Firmat - Chañar Ladeado Etapa 1	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1264 - Repav RPN°17S - Tr Fuentes - A012	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 1 - Vialidad											
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1265 - Estab Granular RPN°28S - Tr Totoras - Colonia Medici	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1266 - Estab Granular RPN°26S - Tr Lucio V López - Carcarañá	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1267 - Estab Granular RPN°20 - Tr Maria Susana - Tortugas Etapa 1	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1268 - Estab Granular RPN°83S - Tr Fortin Olmos - RNN°98 Etapa 1	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1269 - Repav RPN°92 - Tr Casilda - Arteaga Etapa 1	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1270 - Mejora integral RPN°14 Tr RNN 33 Soldini-Miguel Torres Et 1	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1271 - Repav AP 01 Ascendente - Tr Coronda - Sauce Viejo	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1272 - Repav AP 01 Descendente - Tr Maciel - Monje	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1273 - Circunvalación RPN°7 y RPN°4S - Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	70,00	(56,00)	14,00	14,00	14,00	
1274 - Construcción tercera vía Avellaneda - Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1275 - Desvío de tránsito pesado - Timbúes Tr RP 91 Mangoré Etapa 2	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	31/12/26	0,00	55,00	45,00	100,00	0,00	0,00	
1276 - Pavim Camino del Mozo - Tr. RNN°9 - RPN°21	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	35,00	65,00	100,00	0,00	0,00	
1277 - Repav RPN°83S - Tr La Gallareta - RNN°11	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1278 - Reconversión Avenida Ayacucho Tramo 1	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1279 - Repavimentación RPN°39 - Tramo: RNN°34 - Villa Trinidad	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1280 - Pavimentación RPN°2 - Tramo: RPN°60 - RNN°11	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1282 - Estab Granular RPN°87S - Tr RPN°83S - Colonia Durán	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1284 - Acceso a Armstrong desde RPN°15	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/25	31/12/26	0,00	50,00	49,00	99,00	100,00	100,00	
1298 - Repav RPN13 - Tr San Jorge-Sastre Enlaces con RP 66 y RP 40S	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/25	31/12/26	0,00	75,00	(64,00)	11,00	15,00	15,00	
1305 - Repav RPN°25S - Tramo: Coronel Bogado - RPN°90	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1315 - Cum Circunv de Santa Fe RNN°A007 y RNN°11 Etapas II y III	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1328 - Acceso a tránsito pesado Las Rosas	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/25	31/12/26	0,00	50,00	(48,00)	2,00	0,00	0,00	
1350 - Repav RPN°91 - Tr Acceso Villa Eloisa	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1351 - Pavim RP 292s y RP35 Tr Villa Minetti - RP7 S del Estero	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1352 - Reparac Puente sobre RPN°17S - Tr. Chabas - Sanford	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1355 - Pavim RPN°13 - Tr Clucellas - RPN°70	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1357 - Puente sobre RPN°10S - Tr Theobald -	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1358 - Repav RPN°37S - Tr Elortondo - RNN°33	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1359 - Reparac Puente sobre RPN°10S - Tr Carrizales -	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1361 - Reparac Alcantarilla RPN°91 - Tr Villa Eloisa - San Ricardo	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1362 - Repav RPN°10 - Tr Carrizales - RPN°91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1363 - Reparac Puente sobre RPN°26 - Tr Fuentes - Pujato	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1364 - Reparac Puente sobre RPN°11S -Tr Pueblo Muñoz - Cnel Arnold	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1365 - Pavim RPN°10 - Tr Bernardo de Yrigoyen - Casalegno	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 1 - Vialidad											
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1367 - Reparac Puente sobre RPN°22S - Tr Cepeda - La Vanguardia	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1369 - Reparac Puente sobre RPN°26 - Tr Fuentes - Pujato	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1372 - Programa de rotondas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1374 - Repav RPN°2 - Tr RPN°4 - RNN°11	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1377 - Pavim RPN°20 - Tr Sta. Clara de Saguier - RPN°70	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1415 - Ensanche de puentes y acc s RPN°4. Tr Elisa - San Cristóbal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0,00	50,00	(31,00)	19,00	19,00	19,00	
1416 - Intercambiador entre RPN°18 y RNN°A012	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1417 - Repav RPN°94 - Tr RNN°8 - Santa Isabel	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1418 - Repav del acceso a Labordeboy	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1419 - Mejoram de seg vial en cruce de RP 90 y RP 93	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1420 - Const de rotonda e ilum en intersecc de RP 90 y RP 93	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1421 - Const rotonda de ingr a Melincué entre RP 90 y Av Iriondo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1422 - Obras complementarias RPN°4S y RPN°37S - Elortondo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1423 - Ampliación de alcantarilla sobre RPN°90	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1424 - Repav del acceso a Sargento Cabral	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1425 - Reconstrucción de puentes en zona sur	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1426 - Repav RPN°300S - Tr RPN°90 - Rueda	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1427 - RPN°70 - Circunvalar Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1428 - Repav RPN°20 - Tr. Esmeralda - Zenón Pereyra	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1429 - Repav y bacheo RPN°24s	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1430 - Pavim RPN°32s - Tr. RNN°19 - Frontera	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1433 - Iluminación de Accesos e Intersecciones	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1434 - Pavim RPN°68 - Tr Grutly - Acceso Grutly Norte	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1561 - Reparación RPN°2 y RPN°5 (Recreo). 1er etapa	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
1682 - ATENCION RUTAS NACIONALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1726 - Circunvalación Soldini	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1727 - Pavim. del tercer carril. Aut AP01 Tr. Santa Fe - Santo Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
1796 - Pavimentación RP 64 Tr RN 34 - RP 13	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1797 - Puentes en RP 295-s	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1800 - RP 13 y RP 93S desde RP2 hasta Aguará Grande Estab granular	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1801 - Ob. Mej RP 2 S.Crist. San Justo	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	45,12	100,00	0,00	100,00	54,88	100,00
502 - Desmalez. Calce y Perfilado de Banquinas y Limp de Cunetas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	20,00	100,00	0,00	100,00	80,00	100,00
501 - Obras Complementarias y Alteos en R.P. de Calz. Nat.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Proyecto: 34.0.1 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - OBRAS POR CONVENIOS LEY 4908	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	81,96	100,00	0,00	100,00	15,00	96,96
522 - INTERCAMBIADOR EN AUTOP AP 01 - TR. ACC NORTE A SANTO TOMAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	99,87	0,00	100,00	100,00	0,02	99,89
524 - INTERCAMBIADOR EN AUTOP AP01 - TR. ACC. A FRAY LUIS BELTRÁN	31 - % de avance físico	82-119-0	07/03/22	31/12/25	96,00	1,00	0,00	1,00	0,00	96,00
Proyecto: 42.0.1 - PLAN DE MEJ. DE SEG. VIAL Y CIUD. EN STA FE - ETAPA I			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
801 - ILUMINACIÓN R.N. Nº A007 – R.N. Nº 11 – ETAPA I	31 - % de avance físico	82-63-0	02/01/23	31/12/26	0,00	30,00	22,00	52,00	52,00	52,00
Proyecto: 82.0.1 - ACCIONES FALLO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
802 - VIALIDAD FANTI - RAFAELA R.P.70 TR. S. DUMONT CIRCUNV. R.N. 34	31 - % de avance físico	82-21-0	21/01/23	31/12/25	76,00	5,00	18,00	23,00	18,00	94,00
806 - VIALIDAD P. 70-s - TR- R.P. 70 - AURELIA	31 - % de avance físico	82-21-0	18/01/23	31/12/26	56,00	1,00	0,00	1,00	0,00	56,00
807 - DESVIO TRANSITO PESADO TIMBUES - R.P. 91 - ACCESO A PUERTO RICO	31 - % de avance físico	82-119-0	25/09/23	31/12/26	31,00	35,00	19,00	54,00	37,00	68,00
808 - VIALIDAD P. 90 - RUTA SEGURA - TR. R.P. 21 - ALCORTA	31 - % de avance físico	82-28-0	26/01/23	31/12/26	79,00	10,00	19,00	29,00	17,00	96,00
809 - VIALIDAD P. 21 - TRAVESÍA URBANA - TR. ALVEAR - FIGHIERA	31 - % de avance físico	82-84-0	18/01/23	31/12/26	63,00	10,00	20,00	30,00	30,00	93,00
811 - VIALIDAD JORGE NEWBERY - 2º ETAPA - DUPLIC DE CALZADAS	31 - % de avance físico	82-84-0	17/10/23	31/12/26	43,00	20,00	26,00	46,00	46,00	89,00
812 - VIALIDAD W. M. GALINDO - FUNES - TR. RNN9 AV. F. AEREA	31 - % de avance físico	82-84-0	28/08/23	31/12/26	68,00	15,00	30,00	45,00	22,00	90,00
814 - VIALIDAD P. 55-S - TR. RNN11 - CACIQUE ARIACAIQUIN ESTAB. GRANULAR	31 - % de avance físico	82-995-0	16/01/23	31/12/26	63,00	20,00	3,00	23,00	23,00	86,00
922 - VIALIDAD P. 87-S - TR. R.N.Nº 11 - R.P. 83-S	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/25	31/12/25	98,35	0,00	100,00	100,00	1,00	99,35

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.										
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
619 - R.P. 39- TR: PTE. RIO SALADO- PROG. 97+382	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - R.P. 49-S TR SAN JORGE- LAS PETACAS- 2º ETAPA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256 - Repav RPN°1 - Tr. Alejandra - Reconquista Etapa 1	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0,00	40,00	(38,00)	2,00	0,00	0,00
1560 - Repavimentación RPN°39. Tramo: RNN°11 - Pte. Río Salado	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1561 - Reparación RPN°2 y RPN°5 (Recreo). 1er etapa	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	10,00	(9,00)	1,00	0,00	0,00
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
502 - Desmalez. Calce y Perfilado de Banquinas y Limp de Cunetas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
522 - INTERCAMBIADOR EN AUTOP AP 01 - TR. ACC NORTE A SANTO TOM	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 82.0.1 - ACCIONES FALLO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
802 - AVDA FANTI - RAFAELA R.P.70 TR. S. DUMONT CIRCUNV. R.N. 34	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 - R.P. 21 - TRAVESÍA URBANA - TR. ALVEAR - FIGHIERA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 - R.P. 87-S - TR. R.N.№ 11 - R.P. 83-S	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC-2026-00005751-APPSF-OD#DPN

Proyección Unidades Físicas D.P.V. 2025

P R O G.	S P R O G.	P R O Y.	O B R A	CONCEPTO	Unidad de medida	Clasific. Geográf.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ej.Ant. Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. Aprob.	Pto.Vig. U.Físicas	Deveng. al 31/12	Cant.Total Ejec.
82	0	1	810	Acc. Costero Fighiera - Calle Juan de Garay - Tr: RP Nº 21 - Río Paraná	31 - % de avance físico	82-84	24/01/2023	24/10/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31	0	1	705	Puente sobre Arroyo "El Cinco" y Acc - Tr. Florencia	31 - % de avance físico	84-49	04/02/2022	21/03/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Aclaraciones

*Los Proyectos "3.0.1.1 -Gestión de Programas" y "3.0.2.1 -Jefaturas Zonales" son programas de gastos y por lo tanto, no tienen avance físico.

*SAF 3:

- Sólo poseían presupuesto inicial en el SAF 3 en el Ejercicio 2025, y por ende ejecución física estimada, las Obras 1256, 1560, 1561 del Programa 31.0.1 - Obras Nuevas y las Obras 5 "Rehabilitación de Rutas Provinciales" y 502 "Desmalezado, Calce y Perfilado de Banquinas" del Programa 32.0.1 - Obras de Mejora de Calzadas Pavimentadas. Éstas últimas son Obras Globales, no se modifica la programación física durante el Ejercicio.

- Las Obras restantes (619; 706; 522; 802; 809 y 922) no tenían crédito previsto en el SAF 3 en el 2025, por ello no corresponde su inclusión dentro de la programación física.

C.P.N. ANA CRISTINA SUAREZ
DIRECTORA GENERAL (A/O)
DIR. GEN. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
D.P.V.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
14 - 68 VIV LOTE0 ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/22	31/12/26	0,00	0,01	40,55	40,56	21,63	21,63	
15 - 72 VIV, LOTE0 ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/22	31/12/26	0,00	0,01	36,01	36,02	29,66	29,66	
16 - 80 VIV. LOTE0 ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/22	31/12/26	0,00	0,01	30,92	30,93	13,33	13,33	
20 - 11 VIV E INF, - CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	31/12/26	0,00	36,98	0,00	36,98	0,00	0,00	
21 - 15 VIV E INF. - DIAZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/23	31/07/26	24,16	41,74	0,00	41,74	0,00	24,16	
26 - 54 VIV., 39 COCHERAS Y DEPENDENCI CALLE V. SARFIELD-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/23	31/12/26	36,56	42,49	34,94	77,43	17,56	54,12	
34 - 212 VIV. E INF. - RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/23	31/12/26	25,24	27,45	62,74	90,19	22,05	47,29	
38 - INFRAEST. LOTE0 ESMER.ESTE II-STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/23	31/12/26	20,07	46,92	49,69	96,61	71,51	91,58	
39 - 2DA. ET. PLAN VIV.-DPTO. SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/07/23	31/12/26	35,59	41,02	39,38	80,40	32,00	67,59	
42 - 34 VIV. E INF. - SAN JERONIMO NORTE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/23	31/12/26	73,43	35,59	8,04	43,63	26,56	99,99	
48 - 24 VIV. E INF. - SUARDI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/23	31/12/26	38,44	40,56	42,20	82,76	16,35	54,79	
56 - 74 VIVIENDAS E INFRAEST. - B° ACERIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/23	31/12/26	0,29	37,58	46,71	84,29	32,33	32,62	
57 - INFRAESTRUCTURA BARRIO EL CAIRO - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	23,05	0,00	23,05	0,00	0,00	
60 - 12 VIV. E INF. EN PIAMONTE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/05/23	31/12/26	79,90	35,90	8,54	44,44	20,10	100,00	
61 - 8 VIVIENDAS EN LAS PETACAS	31 - % de avance físico	82-126-0	01/06/23	31/12/26	96,36	26,10	7,83	33,93	3,64	100,00	
64 - 12 VIV. E INF.- CANDIOTI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	28,10	55,43	33,37	88,80	60,29	88,39	
66 - 10 VIV. NELSON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00	0,00	
68 - 3 VIV. RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0,00	48,00	(29,17)	18,83	13,68	13,68	
71 - 6 VIV. ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	0,01	89,13	89,14	19,56	19,56	
72 - 6 VIV. ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/24	31/12/26	26,82	40,42	54,90	95,32	60,10	86,92	
78 - 20 VIV. BRIO. SANTA LUCIA - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
102 - 34 VIV. E INF. Bo. LA TABLADA - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/24	31/12/26	3,16	42,22	19,09	61,31	28,09	31,25	
110 - 1 AV. E ILUMINACIÓN CALLE LARREA ENTRE PEÑALOZA Y BLAS PÁF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	43,65	54,63	98,28	100,00	100,00	
111 - 1 AV. Y OBRA COMPLEM. DE AV. PEÑALOZA ENTRE GORRITI Y CHAC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	28,38	10,57	38,95	32,18	32,18	
112 - 1 AMP. CIUDAD UNIV.CON MEJORAS DE BERUTTI, RELOCALIZAC. FLI/	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	27,96	29,27	57,23	83,42	83,42	
113 - 1 PROV. Y MONT. 30 SOL. HAB. PANELES HORM. PREM. EN SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	22,26	77,74	100,00	26,24	26,24	
114 - 1 SIST.ECON.PARCIAL-OBRA DE REPAV.SEGUI DE OROÑO A SAN M/	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	13,25	(13,23)	0,02	0,00	0,00	
115 - 1 INTERVENCION SOBRE HELIOTROPO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	23,12	(18,42)	4,70	0,00	0,00	
116 - 1 PROV. Y MONT. 20 SOL. HAB. PANELES HORM. PREM. EN RECONQ	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/26	0,00	22,26	30,17	52,43	85,86	85,86	
117 - 1 PROG. INTERV. EN VIVIENDAS - MODULAR REPARACION EN SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	60,48	38,13	98,61	41,35	41,35	
118 - 1 TERM. 20 VIV. E INFR. ELECTRICA SANTA ROSA DE CALCHINES	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/25	31/12/26	0,00	22,43	(16,47)	5,96	8,27	8,27	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
119 - 16 VIV. E INFR. EN SALTO GRANDE	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/26	0,00	34,81	(29,88)	4,93	8,47	8,47	
120 - 52 VIV. E INFR. EN VENADO TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	31,53	0,00	31,53	10,07	10,07	
121 - PROG. INTERV. EN VIVIENDAS - MODULAR REPARACION EN ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	60,48	35,20	95,68	45,20	45,20	
122 - 45 VIV. E INFR. EN VILLA CAÑAS	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	25,40	34,86	60,26	84,13	84,13	
123 - 7 VIV. E INFR. EN MURPHY	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	35,73	23,31	59,04	100,00	100,00	
124 - 10 VIV. EN CRISTOPHERSEN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/26	0,00	38,95	39,27	78,22	54,30	54,30	
125 - 8 VIV. EN SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/26	0,00	40,57	46,65	87,22	49,47	49,47	
126 - PROV. Y MONT. 30 SOL. HAB. PANELES HORM. PREM. EN ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	41,74	48,71	90,45	76,57	76,57	
127 - 20 VIV. EN CERES	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0,00	41,74	6,27	48,01	27,27	27,27	
128 - 10 VIV. EN HERSILIA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/26	0,00	52,36	42,20	94,56	76,84	76,84	
129 - PLAN INTERV. INTEGRAL BRIO. REMANSO VALERIO - INFRAESTRUC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/25	01/06/26	0,00	0,00	35,78	35,78	1,37	1,37	
130 - PLAN INTERV. VIVIENDAS BRIO. REMANSO VALERIO - GRANADERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/25	01/06/26	0,00	0,00	35,56	35,56	5,50	5,50	
Proyecto: 16.2.1 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	77,09	77,09	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/25	31/12/25	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	72,48	72,48	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Proyecto: 16.3.1 - POR ADMINISTRACION COMUNAL			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	31/12/25	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/25	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/25	31/12/25	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/25	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/25	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/25	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	

DOC 202600001088A Pgs 55FOD#DPVJ

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 16.4.1 - LOTES PROPIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - L.P. POR ADM. MUN. Y COMUNAL	102 - Préstamos	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	68,00	0,00	68,00	100,00	100,00	
2 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	102 - Préstamos	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00	100,00	
3 - LOTES PROPIOS POR LIC. OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/26	0,00	22,20	(2,05)	20,15	100,00	100,00	
Proyecto: 17.0.1 - PREST.CONST.VDAS.INF,EQUIP. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
3 - ATENCION A LA EMERGENCIA HABITACIONAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3 - ATENCION A LA EMERGENCIA HABITACIONAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3 - ATENCION A LA EMERGENCIA HABITACIONAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3 - ATENCION A LA EMERGENCIA HABITACIONAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Proyecto: 18.0.1 - PROYECTOS ESPECIALES CON ARTICULACION DE MERCADO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROYECTOS ESPECIALES CON ARTICULACION DE MERCADO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/07/26	0,00	94,47	0,00	94,47	100,00	100,00	
Proyecto: 18.0.2 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	58,74	58,74	
0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 18.0.3 - PROYECTOS ESPECIALES PARA INTEGRACION SOCIO URBANA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA INTEGRACION SOCIO URBANA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/07/26	0,00	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	
Proyecto: 18.0.4 - PROYECTOS ESPECIALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/07/26	0,00	54,81	0,00	54,81	0,00	0,00	
Proyecto: 21.1.3 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
7 - 17 v.por Cooperativas en Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/19	31/08/26	73,00	14,20	43,98	58,18	0,00	73,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 602 - Vivienda										
S.A.F.: 1 - Vivienda										
Proyecto: 26.0.1 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Proyecto: 27.0.1 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Proyecto: 31.0.1 - PLAN ABRE Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PLAN ABRE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2 - M. B.: B° SAN LORENZO - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	0,01	44,56	44,57	2,80	2,80
3 - INTERV. B° STELLA MARIS - ROSARIO - OBRAS INFR. PLAN ABRE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	0,01	31,05	31,06	13,92	13,92

DOC-2026-00001098-APPSF-OD#DPVYU

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario										
S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario										
Proyecto: 16.0.1 - REMODELACIÓN Y MEJORAS AEROPUERTO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SERVICIO DE ADMINISTRACION										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
42 - EDIFICIO NUEVA TERMINAL INTERNACIONAL	31 - % de avance físico	82-84-0	05/11/18	31/12/25	85,00	15,00	0,00	15,00	15,00	100,00
63 - OBRAS DE REHABILITACIÓN DE PISTA RWY 02-20	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/23	31/12/25	0,00	99,00	0,00	99,00	90,00	90,00
65 - OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA AEROESTACIÓN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	80,00	80,00
69 - PUENTE CANAL SALVAT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/25	30/06/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DOC-2026-00003703-APPSF-OD#AeroRos

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 606 - Aerop. Sauce Viejo										
S.A.F.: 1 - Aerop. Sauce Viejo										
Proyecto: 19.0.1 - OBRAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Directorio Ente Aeropuerto Sauce Viejo										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
66 - REFUERZO DE ESTRUCTURA DE TECHO	31 - % de avance físico	82-63-319	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DOC-2026-00000550-APPSF-OD#AerosV

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 901 - U. Ejec.Biprovincial										
S.A.F.: 1 - UE-EB-Ac.Sta Fe-Cor										
Proyecto: 16.0.1 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Unidad Ejec. Biprovin. Acueducto Interprov. Santa Fe-Córdoba										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - EXPROPIACIONES	31 - % de avance físico	97-999-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL - BLOQUE A	31 - % de avance físico	97-999-0	01/11/23	31/10/26	12,85	68,00	0,00	68,00	6,40	19,25
3 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL - BLOQUE B	31 - % de avance físico	97-999-0	01/06/25	31/10/27	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4 - ACUEDUCTO BIPROVINCIAL - BLOQUE C	31 - % de avance físico	97-999-0	01/06/25	31/10/27	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

DOC-2026-00016614-APPSF-PE#MOP