

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESAS, SOCIEDADES Y OTROS ENTES

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESAS, SOCIEDADES Y OTROS ENTES

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.1 - PARQUE EOLICO SA PEREIRA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.110 - AMPLIACION PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SAN LORENZO	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%
	3002 - Tasa Ley 12.692	0,00	125.603.008,51	125.603.008,51	125.603.008,51	100,00%	125.603.008,51	100,00%	125.603.008,51	100,00%
Total categoría programática		10.000.000,00	125.603.008,51	135.603.008,51	135.603.008,51		135.603.008,51		135.603.008,51	
16.0.3.201 - PROYECTO PARQUE SOLAR HIBRIDO FV-BIODIESEL TOSTADO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.1 - CELDA COMBUSTIBLE SOFC: LABORATORIO Y CENTRO CAPACITACION	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	17.000.000,00	22.000.000,00	8.354.901,62	37,98%	8.354.901,62	37,98%	8.354.901,62	37,98%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3002 - Tasa Ley 12.692	0,00	7.949.536,00	7.949.536,00	7.949.536,00	100,00%	7.949.536,00	100,00%	7.949.536,00	100,00%
Total categoría programática		5.203.000,00	24.949.536,00	30.152.536,00	16.304.437,62		16.304.437,62		16.304.437,62	
16.0.8.2 - ACONDICIONAMIENTO TALLER ENERGIA SOLAR TERMICA	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.8.5 - ENERGIA SOLAR TERMICA	111 - Tesoro Provincial	12.700.000,00	20.000.000,00	32.700.000,00	14.590.035,96	44,62%	14.590.035,96	44,62%	14.590.035,96	44,62%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3002 - Tasa Ley 12.692	0,00	16.318.784,00	16.318.784,00	16.318.784,00	100,00%	16.318.784,00	100,00%	16.318.784,00	100,00%
	5194 - Proy. Estrategico pa	0,00	247.582,62	247.582,62	205.001,00	82,80%	205.001,00	82,80%	205.001,00	82,80%
Total categoría programática		20.300.000,00	36.566.366,62	56.866.366,62	31.113.820,96		31.113.820,96		31.113.820,96	
16.0.1.1 - GASODUCTO METROPOLITANO	111 - Tesoro Provincial	2.210.000.000,00	4.590.402.675,05	6.800.402.675,05	6.068.021.227,76	89,23%	6.068.021.227,76	89,23%	5.741.590.499,23	84,43%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	179.232.831,38	99,57%	179.232.831,38	99,57%	0,00	0,00%
	5174 - Conv.M.Gas.Metropol	0,00	28.244.515,57	28.244.515,57	28.244.515,27	100,00%	28.244.515,27	100,00%	28.244.515,27	100,00%
Total categoría programática		2.210.000.000,00	4.798.647.190,62	7.008.647.190,62	6.275.498.574,41		6.275.498.574,41		5.769.835.014,50	
16.0.1.2 - RED DISTRIBUCION COLASTINE	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

DOC 2026-000000027-APPSF-00-#ENERGIA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.0.1.3 - RED DISTRIBUCION SAN JOSE DEL RINCON	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.1.4 - RED DISTRIBUCION ARROYO LEYES	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.1.5 - RED DISTRIBUCION MONTE VERA Y AROYO AGUIAR	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.1.6 - ESTACION DE REGULACION Y MEDICION ESPERANZA	111 - Tesoro Provincial	0,00	400.805.291,37	400.805.291,37	81.104.580,83	20,24%	81.104.580,83	20,24%	69.639.996,37	17,38%
Total categoría programática		0,00	400.805.291,37	400.805.291,37	81.104.580,83		81.104.580,83		69.639.996,37	
17.0.2.1 - GASODUCTO REGIONAL DEL SUDOESTE	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	1.252.034.361,56	1.262.034.361,56	896.728.929,22	71,05%	896.728.929,22	71,05%	896.728.929,22	71,05%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.883.047.122,27	1.883.047.122,27	1.874.322.968,41	99,54%	1.874.322.968,41	99,54%	1.495.322.411,17	79,41%
Total categoría programática		10.000.000,00	3.135.081.483,83	3.145.081.483,83	2.771.051.897,63		2.771.051.897,63		2.392.051.340,39	
17.0.2.2 - GASODUCTO REGIONAL SAN CARLOS	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.5 - GASODUCTO DESVIO ARIJON	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.6 - GASODUCTO ESTACION DE TILDE	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.7 - GASODUCTO ANGELICA-SAN JENTE	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.8 - GASODUCTO GESSLER	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.9 - GASODUCTO SANTO DOMINGO-SARMIENTO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.10 - GASODUCTO SANTA CLARA DE SAGUIER - ESMERALDA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.11 - GASODUCTO JOSEFINA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

05/2026 - 10:54
00000222
APP-OF-01#ENERFE

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.0.2.13 - GASODUCTO CHAPUY	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.14 - GASODUCTO PILAR-GRUTLY	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.15 - GASODUCTO CLUCELLAS	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.16 - GASODUCTO BUSTINZA-CAÑADA DE GOMEZ	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.17 - GASODUCTO RN 34 IBARLUCEA - SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	1.567.741.031,60	1.577.741.031,60	1.223.017.229,24	77,52%	1.223.017.229,24	77,52%	1.160.242.433,55	73,54%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.902.988.175,93	2.902.988.175,93	2.887.931.773,90	99,48%	2.887.931.773,90	99,48%	2.887.931.773,90	99,48%
	Total categoría programática	10.000.000,00	4.470.729.207,53	4.480.729.207,53	4.110.949.003,14		4.110.949.003,14		4.048.174.207,45	
17.0.2.18 - GASODUCTO TOSTADO - GATO COLORADO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.19 - GASODUCTO SUR	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.20 - GASODUCTO BATALLON 121 ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	408.106.727,50	409.106.727,50	58.572.022,50	14,32%	58.572.022,50	14,32%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	408.106.727,50	409.106.727,50	58.572.022,50		58.572.022,50		0,00	
17.0.2.21 - GASODUCTO REGIONAL	111 - Tesoro Provincial	1.230.000.000,00	6.241.039.031,40	7.471.039.031,40	5.936.087.442,82	79,46%	5.936.087.442,82	79,46%	5.121.637.850,20	68,55%
	5171 - Conv.M.AmpGasRegi	0,00	36.713.060,69	36.713.060,69	36.713.060,69	100,00%	36.713.060,69	100,00%	36.713.060,69	100,00%
	Total categoría programática	1.230.000.000,00	6.277.752.092,09	7.507.752.092,09	5.972.800.503,51		5.972.800.503,51		5.158.350.910,89	
17.0.2.22 - GASODUCTO INYEC. SIST. ZONA PRES. DE ROSARIO Y ZONA INTRO.	111 - Tesoro Provincial	1.430.000.000,00	1.244.989.957,26	2.674.989.957,26	2.634.276.110,26	98,48%	2.634.276.110,26	98,48%	2.634.276.110,26	98,48%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.058.406.817,33	1.058.406.817,33	793.099.013,28	74,93%	793.099.013,28	74,93%	82.456.036,76	7,79%
	5183 - Gas. Nva.Iny.Rosario	0,00	38.280.370,20	38.280.370,20	38.280.370,20	100,00%	38.280.370,20	100,00%	38.280.370,20	100,00%
	Total categoría programática	1.430.000.000,00	2.341.677.144,79	3.771.677.144,79	3.465.655.493,74		3.465.655.493,74		2.755.012.517,22	

DOC-2026-00009227-APPSPF-OD#ENERFE

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.0.2.28 - GASODUCTO HUGHES	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	340.000.000,00	341.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	340.000.000,00	341.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.29 - GASODUCTO RUTA 93-33	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	1.757.049.848,63	1.767.049.848,63	1.283.378.028,61	72,63%	1.283.378.028,61	72,63%	1.283.378.028,61	72,63%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	8.347.162.273,68	8.347.162.273,68	8.095.580.960,73	96,99%	8.095.580.960,73	96,99%	7.801.025.057,87	93,46%
	Total categoría programática	10.000.000,00	10.104.212.122,31	10.114.212.122,31	9.378.958.989,34		9.378.958.989,34		9.084.403.086,48	
17.0.2.30 - GASODUCTO RUTA 20	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	1.865.707.814,03	1.875.707.814,03	1.313.040.410,18	70,00%	1.313.040.410,18	70,00%	1.313.040.410,18	70,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.532.863.475,54	2.532.863.475,54	1.458.227.603,96	57,57%	1.458.227.603,96	57,57%	1.458.227.603,96	57,57%
	Total categoría programática	10.000.000,00	4.398.571.289,57	4.408.571.289,57	2.771.268.014,14		2.771.268.014,14		2.771.268.014,14	
17.0.2.31 - GASODUCTO RUTA 90	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.32 - GASODUCTO RUTA 26	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.2.33 - GASODUCTO RUTA 14 - 17S	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	1.239.335.661,07	1.249.335.661,07	1.183.219.351,23	94,71%	1.183.219.351,23	94,71%	1.161.502.223,78	92,97%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.095.532.135,25	2.095.532.135,25	1.707.229.780,23	81,47%	1.707.229.780,23	81,47%	1.677.379.004,92	80,05%
	Total categoría programática	10.000.000,00	3.334.867.796,32	3.344.867.796,32	2.890.449.131,46		2.890.449.131,46		2.838.881.228,70	
17.0.5.6 - GaNES PEDRO GOMEZ CELLO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.7 - GaNES FLORENCIA	111 - Tesoro Provincial	200.000.000,00	(184.267.105,76)	15.732.894,24	13.708.995,73	87,14%	13.708.995,73	87,14%	13.708.995,73	87,14%
	Total categoría programática	200.000.000,00	(184.267.105,76)	15.732.894,24	13.708.995,73		13.708.995,73		13.708.995,73	
17.0.5.8 - GaNES EMILIA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.9 - GaNES VIDELA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.10 - GaNES GOBERNADOR RESPO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.11 - GaNES HERSILIA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.12 - GaNES CALCHAQUI	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.13 - GaNES DOLORES Y SAN MARTIN NORTE	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.14 - GaNES MALABRIGO	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

DOC-2026000090227-APPSE-OD#ENRRFE

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.0.5.15 - GaNES VILLA OCAMPO	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.16 - GaNES COLONIA SILVA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.17 - GaNES LA CRIOLLA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.18 - GaNES ROMANG	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.19 - GaNES HELVECIA	111 - Tesoro Provincial	121.000.000,00	(50.639.424,39)	70.360.575,61	69.360.575,61	98,58%	69.360.575,61	98,58%	69.360.575,61	98,58%
	Total categoría programática	121.000.000,00	(50.639.424,39)	70.360.575,61	69.360.575,61		69.360.575,61		69.360.575,61	
17.0.5.20 - GaNES TACUARENDI	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.21 - GaNES RAMAYON	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.22 - GaNES MARGARITA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.23 - GaNES GUADALUPE NORTE	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.24 - GaNES VERA	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.25 - GaNES LAS GARZAS	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.26 - GaNES SAN ANTONIO DE ALIGADO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.27 - GaNES LAS TOSCAS	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.28 - GaNES MARCELINO DE SCALADA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.29 - GaNES SAN JAVIER	111 - Tesoro Provincial	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.30 - GaNES BERNA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

DOC-2026-00000221-APPSC-OD#ENERFE

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.0.5.31 - GaNES EL RABON	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.5.32 - GaNES ARROYO CEIBAL	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.6.1 - RED DISTRIBUCION VILLA TRINIDAD	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.6.2 - RED DISTRIBUCION COLONIA ROSA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.6.3 - RED DISTRIBUCION SAN GUILLERMO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.6.4 - RED DISTRIBUCION SUARDI	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.6.5 - RED DISTRIBUCION SAN JERONIMO DEL SAUCE	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.6.6 - RED DISTRIBUCION DESVIO ARIJON	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.6.7 - RED DISTRIBUCION ESTACION MATILDE	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.6.8 - RED DISTRIBUCION ANGELICA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.6.9 - RED DISTRIBUCION INDUSTRIAL ANGELICA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.6.10 - RED DISTRIBUCION SAN VICENTE	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.6.11 - RED DISTRIBUCION GESSLER	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

Al mes 12/2025

DOC-2026-0000227-APP SF-OD#ENRFE

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
18.0.1.1 - NAVE INDUSTRIAL, INST., DEPOSITO Y PLATEA PLANTA PILOTO	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
Total categoría programática		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
18.0.1.2 - PLATAFORMA BIOREFINERIA	111 - Tesoro Provincial	23.708.000,00	146.900.000,00	170.608.000,00	31.568.092,47	18,50%	31.568.092,47	18,50%	26.117.110,40	15,31%
	5196 - Proy. Estrategico pa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Total categoría programática	23.708.000,00	147.900.000,00	171.608.000,00	32.568.092,47		32.568.092,47		27.117.110,40	
18.0.4.1 - CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
18.0.4.201 - CENTRO DE AUTOSERVICIO (DEPTO LA CAPITAL)	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
21.0.1.1 - CONSTRUCCION PLANTA GNL	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
21.0.1.2 - CONSTRUCCION PLANTA GNC	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total institución		5.635.786.000,00	39.933.562.726,91	45.569.348.726,91	38.079.967.141,60		38.079.967.141,60		35.185.824.264,97	
Total general		5.635.786.000,00	39.933.562.726,91	45.569.348.726,91	38.079.967.141,60		38.079.967.141,60		35.185.824.264,97	

DOC-2026-00000227-APPSF-OD#ENERG

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 94 - ASSA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.19.16 - ENHOSA-COLECTOR B°LA PATRIA FIRMAT	111 - Tesoro Provincial	59.707.000,00	193.744.319,00	253.451.319,00	209.913.367,00	82,82%	209.913.367,00	82,82%	209.913.367,00	82,82%
	Total categoría programática	59.707.000,00	193.744.319,00	253.451.319,00	209.913.367,00		209.913.367,00		209.913.367,00	
16.0.20.18 - EXP.RED AGUA B°LOS ALAMOS Y V.AERoclub RAFAELA	111 - Tesoro Provincial	262.106.000,00	80.713.078,00	342.819.078,00	342.819.078,00	100,00%	342.819.078,00	100,00%	342.819.078,00	100,00%
	Total categoría programática	262.106.000,00	80.713.078,00	342.819.078,00	342.819.078,00		342.819.078,00		342.819.078,00	
16.0.20.19 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTAB.SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	14.147.000,00	(14.147.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	14.147.000,00	(14.147.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.20.22 - REHAB.COLECTOR GRAL. SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	2.286.708.000,00	(75.240.239,00)	2.211.467.761,00	2.117.142.950,00	95,74%	2.117.142.950,00	95,74%	2.117.142.950,00	95,74%
	Total categoría programática	2.286.708.000,00	(75.240.239,00)	2.211.467.761,00	2.117.142.950,00		2.117.142.950,00		2.117.142.950,00	
16.0.21.26 - CISTERNA REBOMBEO LA GUARDIA STA.FE	111 - Tesoro Provincial	152.482.000,00	(116.787.000,00)	35.695.000,00	35.695.000,00	100,00%	35.695.000,00	100,00%	5.833.237,00	16,34%
	Total categoría programática	152.482.000,00	(116.787.000,00)	35.695.000,00	35.695.000,00		35.695.000,00		5.833.237,00	
16.0.21.33 - REHAB.LAGUNAS PDLCE ESPERANZA	111 - Tesoro Provincial	181.560.000,00	43.490.994,00	225.050.994,00	220.451.932,00	97,96%	220.451.932,00	97,96%	220.451.932,00	97,96%
	Total categoría programática	181.560.000,00	43.490.994,00	225.050.994,00	220.451.932,00		220.451.932,00		220.451.932,00	
16.0.22.7 - BOOSTER CASILDA	111 - Tesoro Provincial	242.927.000,00	144.087.001,00	387.014.001,00	370.241.934,00	95,67%	351.440.092,00	90,81%	345.868.497,00	89,37%
	Total categoría programática	242.927.000,00	144.087.001,00	387.014.001,00	370.241.934,00		351.440.092,00		345.868.497,00	
16.0.22.22 - RZO. AGUA RUFINO	111 - Tesoro Provincial	319.319.000,00	(59.033.356,00)	260.285.644,00	260.285.644,00	100,00%	260.285.644,00	100,00%	235.961.169,00	90,66%
	Total categoría programática	319.319.000,00	(59.033.356,00)	260.285.644,00	260.285.644,00		260.285.644,00		235.961.169,00	
16.0.22.43 - CONFIAB. DOSIF. DE CAL PPR	111 - Tesoro Provincial	1.560.024.000,00	(103.729.499,00)	1.456.294.501,00	1.456.294.501,00	100,00%	1.456.294.501,00	100,00%	1.306.264.032,00	89,70%
	Total categoría programática	1.560.024.000,00	(103.729.499,00)	1.456.294.501,00	1.456.294.501,00		1.456.294.501,00		1.306.264.032,00	
16.0.22.45 - E.E.Y SIST.DES.CLOAC.FISHERTON NO ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	1.112.699.000,00	(967.007.161,00)	145.691.839,00	145.691.839,00	100,00%	102.944.514,00	70,66%	59.669.232,00	40,96%
	Total categoría programática	1.112.699.000,00	(967.007.161,00)	145.691.839,00	145.691.839,00		102.944.514,00		59.669.232,00	
16.0.22.46 - PERF.SIN VINC.CDA DE GOMEZ	111 - Tesoro Provincial	8.784.000,00	12.198.461,00	20.982.461,00	18.944.879,00	90,29%	18.944.879,00	90,29%	18.944.879,00	90,29%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.999.330,00	2.999.330,00	2.999.330,00	100,00%	2.999.330,00	100,00%	2.999.330,00	100,00%
	Total categoría programática	8.784.000,00	15.197.791,00	23.981.791,00	21.944.209,00		21.944.209,00		21.944.209,00	
16.0.22.47 - PERF.POZO DE AGUA FUNES	111 - Tesoro Provincial	0,00	2.232.450,00	2.232.450,00	2.232.450,00	100,00%	2.232.450,00	100,00%	2.232.450,00	100,00%
	Total categoría programática	0,00	2.232.450,00	2.232.450,00	2.232.450,00		2.232.450,00		2.232.450,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 94 - ASSA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.22.48 - AMP.CAMPO CAP.SUBT.1 ET.FIRMAT	111 - Tesoro Provincial	1.429.643.000,00	(197.747.396,00)	1.231.895.604,00	1.231.895.604,00	100,00%	1.231.895.604,00	100,00%	933.121.269,00	75,75%
	Total categoría programática	1.429.643.000,00	(197.747.396,00)	1.231.895.604,00	1.231.895.604,00		1.231.895.604,00		933.121.269,00	
16.0.22.49 - RED CLOAC.VEC.IBARRA VGG	111 - Tesoro Provincial	1.683.056.000,00	(294.131.149,00)	1.388.924.851,00	1.388.924.851,00	100,00%	1.388.924.851,00	100,00%	1.388.924.851,00	100,00%
	Total categoría programática	1.683.056.000,00	(294.131.149,00)	1.388.924.851,00	1.388.924.851,00		1.388.924.851,00		1.388.924.851,00	
16.0.22.50 - REFUERZO CISTERNA BºGODOY ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	1.003.551.000,00	(915.463.000,00)	88.088.000,00	88.088.000,00	100,00%	88.088.000,00	100,00%	62.269.484,00	70,69%
	Total categoría programática	1.003.551.000,00	(915.463.000,00)	88.088.000,00	88.088.000,00		88.088.000,00		62.269.484,00	
16.0.22.51 - RENOV.FALSO FDO.FILTROS 15 Y 17 PPSF	111 - Tesoro Provincial	146.770.000,00	55.011.943,00	201.781.943,00	201.781.943,00	100,00%	201.781.943,00	100,00%	201.781.943,00	100,00%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	35.589.189,00	35.589.189,00	35.589.189,00	100,00%	35.589.189,00	100,00%	35.589.189,00	100,00%
	Total categoría programática	146.770.000,00	90.601.132,00	237.371.132,00	237.371.132,00		237.371.132,00		237.371.132,00	
16.0.22.53 - REHAB.Y MEJORAS PDLC GALVEZ	111 - Tesoro Provincial	394.381.000,00	128.809.415,00	523.190.415,00	511.455.699,00	97,76%	507.473.300,00	97,00%	507.473.300,00	97,00%
	Total categoría programática	394.381.000,00	128.809.415,00	523.190.415,00	511.455.699,00		507.473.300,00		507.473.300,00	
16.0.22.55 - RENOVACION BV. SARGENTO CABRAL - S.LORENZO	111 - Tesoro Provincial	116.467.000,00	125.029.905,00	241.496.905,00	241.496.905,00	100,00%	241.496.905,00	100,00%	153.110.012,00	63,40%
	Total categoría programática	116.467.000,00	125.029.905,00	241.496.905,00	241.496.905,00		241.496.905,00		153.110.012,00	
16.0.22.56 - PLAN RENOVACION REDES AGUA SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	3.693.197.000,00	(1.516.933.098,00)	2.176.263.902,00	2.176.263.902,00	100,00%	2.176.263.902,00	100,00%	1.819.701.689,00	83,62%
	630 - End ASSA Pto 2025	3.057.017.000,00	0,00	3.057.017.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	6.750.214.000,00	(1.516.933.098,00)	5.233.280.902,00	2.176.263.902,00		2.176.263.902,00		1.819.701.689,00	
16.0.22.57 - PLAN RENOVACION REDES AGUA ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	3.871.523.000,00	525.170.560,00	4.396.693.560,00	4.396.693.560,00	100,00%	4.396.693.560,00	100,00%	3.672.281.939,00	83,52%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	11.555.500,00	11.555.500,00	11.555.500,00	100,00%	3.466.650,00	30,00%	3.466.650,00	30,00%
	630 - End ASSA Pto 2025	12.336.797.000,00	(183.458.420,00)	12.153.338.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	16.208.320.000,00	353.267.640,00	16.561.587.640,00	4.408.249.060,00		4.400.160.210,00		3.675.748.589,00	
16.0.22.58 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	942.214.000,00	(942.214.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	774.040.000,00	774.040.000,00	764.746.902,00	98,80%	643.950.913,00	83,19%	93.749.847,00	12,11%
	630 - End ASSA Pto 2025	10.537.635.000,00	0,00	10.537.635.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	11.479.849.000,00	(168.174.000,00)	11.311.675.000,00	764.746.902,00		643.950.913,00		93.749.847,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 94 - ASSA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.23.1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC. Y REDES	111 - Tesoro Provincial	13.963.858.000,00	9.913.077.318,00	23.876.935.318,00	23.876.935.318,00	100,00%	23.876.935.318,00	100,00%	22.832.482.605,00	95,63%
	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	674.148.658,00	674.148.658,00	99.813.884,00	14,81%	99.813.884,00	14,81%	37.417.288,00	5,55%
	Total categoría programática	13.963.858.000,00	10.587.225.976,00	24.551.083.976,00	23.976.749.202,00		23.976.749.202,00		22.869.899.893,00	
16.0.23.2 - REHABILITACIONES EDILICIAS EN ASSA	111 - Tesoro Provincial	4.000.000,00	237.595.227,00	241.595.227,00	241.595.227,00	100,00%	241.595.227,00	100,00%	241.595.227,00	100,00%
	Total categoría programática	4.000.000,00	237.595.227,00	241.595.227,00	241.595.227,00		241.595.227,00		241.595.227,00	
16.0.23.14 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA SANTA FE	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	666.402.000,00	666.402.000,00	324.611.559,00	48,71%	2.662.000,00	0,40%	2.200.000,00	0,33%
	630 - End ASSA Pto 2025	23.425.080.000,00	0,00	23.425.080.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	23.425.080.000,00	666.402.000,00	24.091.482.000,00	324.611.559,00		2.662.000,00		2.200.000,00	
16.0.23.15 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA RAFAELA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	5.622.710,00	5.622.710,00	5.622.710,00	100,00%	5.622.710,00	100,00%	5.622.710,00	100,00%
	630 - End ASSA Pto 2025	2.735.943.000,00	0,00	2.735.943.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.735.943.000,00	5.622.710,00	2.741.565.710,00	5.622.710,00		5.622.710,00		5.622.710,00	
16.0.23.16 - PLAN RENOVACION REDES AGUA SAN LORENZO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	9.819.150,00	9.819.150,00	9.819.150,00	100,00%	2.945.745,00	30,00%	2.945.745,00	30,00%
	630 - End ASSA Pto 2025	1.715.633.000,00	0,00	1.715.633.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.715.633.000,00	9.819.150,00	1.725.452.150,00	9.819.150,00		2.945.745,00		2.945.745,00	
16.0.23.17 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA SAN LORENZO	630 - End ASSA Pto 2025	362.526.000,00	0,00	362.526.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	362.526.000,00	0,00	362.526.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.23.18 - PLAN RENOVACION REDES AGUA CASILDA	630 - End ASSA Pto 2025	36.584.000,00	0,00	36.584.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	36.584.000,00	0,00	36.584.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.23.19 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA CASILDA	630 - End ASSA Pto 2025	721.783.000,00	0,00	721.783.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	721.783.000,00	0,00	721.783.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.23.20 - PLAN RENOVACION REDES AGUA FIRMAT	630 - End ASSA Pto 2025	177.582.000,00	0,00	177.582.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	177.582.000,00	0,00	177.582.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.23.21 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA FIRMAT	630 - End ASSA Pto 2025	423.332.000,00	0,00	423.332.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	423.332.000,00	0,00	423.332.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 94 - ASSA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.23.22 - PLAN RENOVACION REDES AGUA RECONQUISTA	630 - End ASSA Pto 2025	189.070.000,00	0,00	189.070.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		189.070.000,00	0,00	189.070.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.23.23 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA RECONQUISTA	630 - End ASSA Pto 2025	450.350.000,00	0,00	450.350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		450.350.000,00	0,00	450.350.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.23.24 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA GALVEZ	630 - End ASSA Pto 2025	1.975.924.000,00	0,00	1.975.924.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.975.924.000,00	0,00	1.975.924.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.23.25 - PLAN RENOVACION REDES AGUA RUFINO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	8.540.000,00	8.540.000,00	7.698.993,00	90,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	630 - End ASSA Pto 2025	966.169.000,00	0,00	966.169.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		966.169.000,00	8.540.000,00	974.709.000,00	7.698.993,00		0,00		0,00	
16.0.23.26 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA RUFINO	630 - End ASSA Pto 2025	237.967.000,00	0,00	237.967.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		237.967.000,00	0,00	237.967.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.23.27 - PLAN RENOVACION REDES AGUA ESPERANZA	630 - End ASSA Pto 2025	96.871.000,00	0,00	96.871.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		96.871.000,00	0,00	96.871.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.23.28 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA ESPERANZA	630 - End ASSA Pto 2025	203.913.000,00	0,00	203.913.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		203.913.000,00	0,00	203.913.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.23.29 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA CAÑADA DE GOMEZ	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	227.180.000,00	227.180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	630 - End ASSA Pto 2025	321.394.000,00	183.458.420,00	504.852.420,00	101.542.273,00	20,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		321.394.000,00	410.638.420,00	732.032.420,00	101.542.273,00		0,00		0,00	
16.0.23.30 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA G.BAIGORRIA	630 - End ASSA Pto 2025	28.430.000,00	0,00	28.430.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		28.430.000,00	0,00	28.430.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.23.32 - AMPLIACION RED CLOACAL Bª SAN MARTIN RUFINO	111 - Tesoro Provincial	0,00	286.942.774,00	286.942.774,00	280.393.344,00	97,72%	101.127.866,00	35,24%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	286.942.774,00	286.942.774,00	280.393.344,00		101.127.866,00		0,00	
16.0.23.34 - CONFIABILIZACION PTA STA FE	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	606.000.000,00	606.000.000,00	461.009.557,00	76,07%	276.119.261,00	45,56%	43.937.399,00	7,25%
Total categoría programática		0,00	606.000.000,00	606.000.000,00	461.009.557,00		276.119.261,00		43.937.399,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 94 - ASSA										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.23.35 - CONFIABILIZACION PTA.ROS Y PGB	3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	2.252.400.000,00	2.252.400.000,00	2.252.400.000,00	100,00%	1.887.946.122,00	83,82%	1.530.797.456,00	67,96%
Total categoría programática		0,00	2.252.400.000,00	2.252.400.000,00	2.252.400.000,00		1.887.946.122,00		1.530.797.456,00	
16.0.23.36 - OBRAS JUEGOS ODESUR ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	22.121.030,00	22.121.030,00	18.991.878,00	85,85%	7.904.552,00	35,73%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	22.121.030,00	22.121.030,00	18.991.878,00		7.904.552,00		0,00	
16.0.23.37 - OBRAS JUEGOS ODESUR RAFAELA	111 - Tesoro Provincial	0,00	133.708.281,00	133.708.281,00	127.022.867,00	95,00%	127.022.867,00	95,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	133.708.281,00	133.708.281,00	127.022.867,00		127.022.867,00		0,00	
19.0.1.7 - P.S.E.I.D.C. Bª FISHERTON NO ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	242.000.000,00	(54.660.778,00)	187.339.222,00	157.399.734,00	84,02%	157.399.734,00	84,02%	111.584.594,00	59,56%
Total categoría programática		242.000.000,00	(54.660.778,00)	187.339.222,00	157.399.734,00		157.399.734,00		111.584.594,00	
19.0.1.8 - P.S.E.I.D.C Bª NVO ALBERDI NORTE Y CRISTALERIA ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	75.569.030,00	62,45%	75.569.030,00	62,45%	52.433.597,00	43,33%
Total categoría programática		121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	75.569.030,00		75.569.030,00		52.433.597,00	
Total institución		93.812.123.000,00	11.921.135.617,00	105.733.258.617,00	44.271.630.483,00		42.899.452.870,00		38.600.586.947,00	
Total general		93.812.123.000,00	11.921.135.617,00	105.733.258.617,00	44.271.630.483,00		42.899.452.870,00		38.600.586.947,00	

LATINO
Cristian
Andres

Digitally signed by LATINO Cristian Andres
DN: serialNumber=CUIL 20247841610, c=AR, cn=LATINO Cristian Andres
Date: 2026.05.19 12:18:33 -03'00'

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 95 - Tunnel Subfluv.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.20 - MODIFICACIONES EDILICIAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	100.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	16.024.285,60	6,41%	16.024.285,60	6,41%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	100.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	16.024.285,60		16.024.285,60		0,00	
16.0.1.22 - REPAV. LOSA RODAMIENTO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	200.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00	261.278.813,69	87,09%	49.330.637,40	16,44%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	200.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00	261.278.813,69		49.330.637,40		0,00	
16.0.1.31 - RENOVACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	64.870.131,00	64,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	64.870.131,00		0,00		0,00	
16.0.1.32 - NUEVO CENTRO DE MONITOREO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.33 - PLAYON PARA BALANZAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
17.0.1.2 - REMODELACION COMPLEJO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total institución		330.000.000,00	460.000.000,00	790.000.000,00	342.173.230,29		65.354.923,00		0,00	
Total general		330.000.000,00	460.000.000,00	790.000.000,00	342.173.230,29		65.354.923,00		0,00	

FANTINO
Rosana
Jorgelina

Firmado digitalmente por FANTINO
Rosana Jorgelina
DN: SERIALNUMBER=CUIL
27251267982, C=AR, CN=FANTINO
Rosana Jorgelina
Razón: Soy el autor de este
documento
Ubicación:
Fecha: 2026.05.19 11:55:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.1

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 97 - LIF SE										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.2 - Refuncionalización Area Betalactámica	111 - Tesoro Provincial	2.741.200.000,00	76.312.765,31	2.817.512.765,31	671.814.138,72	23,84%	671.814.138,72	23,84%	348.522.756,88	12,37%
Total categoría programática		2.741.200.000,00	76.312.765,31	2.817.512.765,31	671.814.138,72		671.814.138,72		348.522.756,88	
Total institución		2.741.200.000,00	76.312.765,31	2.817.512.765,31	671.814.138,72		671.814.138,72		348.522.756,88	
Total general		2.741.200.000,00	76.312.765,31	2.817.512.765,31	671.814.138,72		671.814.138,72		348.522.756,88	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	4.404.784.000,00	(3.964.784.000,00)	440.000.000,00	437.041.025,48	99,33%	437.041.025,48	99,33%	437.041.025,48	99,33%
	206 - Ley 23966 - FEDEI	0,00	1.183.446.059,23	1.183.446.059,23	455.076.059,82	38,45%	455.076.059,82	38,45%	420.485.632,17	35,53%
	616 - Financiamiento E.P.E	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	6.404.784.000,00	(2.781.337.940,77)	3.623.446.059,23	892.117.085,30		892.117.085,30		857.526.657,65	
16.0.1.30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE-PLAZOLETA SORRENTO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	9.248.914.000,00	9.249.914.000,00	8.674.668.430,33	93,78%	8.674.668.430,33	93,78%	8.435.220.180,78	91,19%
	616 - Financiamiento E.P.E	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.001.000.000,00	9.248.914.000,00	14.249.914.000,00	8.674.668.430,33		8.674.668.430,33		8.435.220.180,78	
16.0.1.68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA	206 - Ley 23966 - FEDEI	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	82.000.000,00	88.000.000,00	170.000.000,00	155.190.671,01	91,29%	155.190.671,01	91,29%	155.190.671,01	91,29%
	Total categoría programática	82.000.000,00	88.000.000,00	170.000.000,00	155.190.671,01		155.190.671,01		155.190.671,01	
16.0.1.78 - ET ROLDAN + Alimentación	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	223.260.000,00	(40.260.000,00)	183.000.000,00	182.716.144,53	99,85%	182.716.144,53	99,85%	151.248.516,26	82,65%
	Total categoría programática	223.260.000,00	(40.260.000,00)	183.000.000,00	182.716.144,53		182.716.144,53		151.248.516,26	
16.0.1.81 - ET GERDAU + ALIMENTACION	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	2.260.000.000,00	(1.010.000.000,00)	1.250.000.000,00	1.229.990.614,00	98,40%	1.229.990.614,00	98,40%	1.229.990.614,00	98,40%
	Total categoría programática	2.260.000.000,00	(1.010.000.000,00)	1.250.000.000,00	1.229.990.614,00		1.229.990.614,00		1.229.990.614,00	
16.0.1.82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS + ALIMENTAC	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	12.192.000,00	(12.192.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	12.192.000,00	(12.192.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.83 - CONVERSION LAT´S	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	399.431.000,00	400.569.000,00	800.000.000,00	730.089.747,87	91,26%	730.089.747,87	91,26%	620.161.242,48	77,52%
	Total categoría programática	399.431.000,00	400.569.000,00	800.000.000,00	730.089.747,87		730.089.747,87		620.161.242,48	
16.0.1.84 - ET VERA (S/TRANSF)	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.101.826.000,00	(306.826.000,00)	795.000.000,00	748.895.955,06	94,20%	748.895.955,06	94,20%	707.430.570,63	88,99%
	206 - Ley 23966 - FEDEI	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.126.826.000,00	(306.826.000,00)	820.000.000,00	748.895.955,06		748.895.955,06		707.430.570,63	
16.0.1.86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE - GODOY	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	41.905.000,00	384.310.000,00	426.215.000,00	420.592.756,18	98,68%	420.592.756,18	98,68%	348.223.713,68	81,70%
	206 - Ley 23966 - FEDEI	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.409.507,43	94,10%	9.409.507,43	94,10%	983.385,10	9,83%
	Total categoría programática	41.905.000,00	394.310.000,00	436.215.000,00	430.002.263,61		430.002.263,61		349.207.098,78	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.87 - NUEVA ET CATAMARCA + CAS +132 KV DT ALIMENTACION	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	413.632.000,00	1.381.919.000,00	1.795.551.000,00	1.495.459.072,17	83,29%	1.495.459.072,17	83,29%	1.495.459.072,17	83,29%
	206 - Ley 23966 - FEDEI	25.000.000,00	2.700.000.000,00	2.725.000.000,00	2.684.333.624,56	98,51%	2.684.333.624,56	98,51%	2.460.628.053,82	90,30%
	Total categoría programática	438.632.000,00	4.081.919.000,00	4.520.551.000,00	4.179.792.696,73		4.179.792.696,73		3.956.087.125,99	
16.0.1.91 - AMPLIACION ET 132/13,2 KV IBARLUCEA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.92 - RENOVACION CD ET SANTA FE NORTE	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	4.593.924.000,00	(273.924.000,00)	4.320.000.000,00	3.758.122.109,12	86,99%	3.758.122.109,12	86,99%	3.692.747.239,57	85,48%
	Total categoría programática	4.593.924.000,00	(273.924.000,00)	4.320.000.000,00	3.758.122.109,12		3.758.122.109,12		3.692.747.239,57	
16.0.1.94 - AMPLIACION ET 132/33/13,2 TOSTADO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	677.445.000,00	772.555.000,00	1.450.000.000,00	1.443.851.150,79	99,58%	1.443.851.150,79	99,58%	1.328.480.249,28	91,62%
	Total categoría programática	677.445.000,00	772.555.000,00	1.450.000.000,00	1.443.851.150,79		1.443.851.150,79		1.328.480.249,28	
16.0.1.95 - CORRIMIENTO PLAZOLETA TRANSCICION	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	7.687.000,00	(4.657.000,00)	3.030.000,00	1.572.988,15	51,91%	1.572.988,15	51,91%	1.530.834,86	50,52%
	Total categoría programática	7.687.000,00	(4.657.000,00)	3.030.000,00	1.572.988,15		1.572.988,15		1.530.834,86	
16.0.1.96 - MONTAJE SEGUNDA SEMIBARRA DE 33 KV	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.97 - ET EL TREBOL	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.98 - ET RAFAELA NORTE	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	9.184.675.000,00	1.415.325.000,00	10.600.000.000,00	10.542.460.337,09	99,46%	10.542.460.337,09	99,46%	10.012.440.636,66	94,46%
	206 - Ley 23966 - FEDEI	1.950.000.000,00	0,00	1.950.000.000,00	1.945.050.087,51	99,75%	1.945.050.087,51	99,75%	1.634.335.966,73	83,81%
	Total categoría programática	11.134.675.000,00	1.415.325.000,00	12.550.000.000,00	12.487.510.424,60		12.487.510.424,60		11.646.776.603,39	
16.0.1.99 - MALLA PAT ET CAÑADA DE GOMEZ	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	845.205.000,00	(667.205.000,00)	178.000.000,00	137.067.742,28	77,00%	137.067.742,28	77,00%	137.067.742,28	77,00%
	Total categoría programática	845.205.000,00	(667.205.000,00)	178.000.000,00	137.067.742,28		137.067.742,28		137.067.742,28	
16.0.1.100 - AMPLIACION ET RINCON	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	1.599.000.000,00	1.600.000.000,00	1.598.850.806,30	99,93%	1.598.850.806,30	99,93%	442.829.228,29	27,68%
	616 - Financiamiento E.P.E	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	501.000.000,00	1.599.000.000,00	2.100.000.000,00	1.598.850.806,30		1.598.850.806,30		442.829.228,29	
16.0.1.101 - COMPENSACIÓN CAPACITIVA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	487.055.000,00	488.055.000,00	484.295.294,87	99,23%	484.295.294,87	99,23%	481.594.848,48	98,68%
	Total categoría programática	1.000.000,00	487.055.000,00	488.055.000,00	484.295.294,87		484.295.294,87		481.594.848,48	
16.0.1.104 - ET CARRERAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	7.395.262,87	73,95%	7.395.262,87	73,95%	6.246.246,83	62,46%
	616 - Financiamiento E.P.E	499.000.000,00	0,00	499.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	500.000.000,00	9.000.000,00	509.000.000,00	7.395.262,87		7.395.262,87		6.246.246,83	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.105 - ADECUACION TRAZA LAT 132 KV ROE-ROL LOT TIERRA DE SUEÑOS III	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.106 - RENOVACION CD CAPITAN BERMUDEZ	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.107 - RENOV. ET SFO-ETAPA I: SIST. COM., PROT. Y COMUNIC. 132 KV	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.108 - RENOVACION CD 13,2 KV Y 33 KV ET RAFAELA OESTE	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.109 - INVASION FRANJA SERVIDUMRE LAT PAYSUME-BRIGADIER 1 Y 2	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.110 - ET 132/33/13,2 Kv RECREO Y VINCULACIONES EN AT Y MT	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	3.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	616 - Financiamiento E.P.E	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.000.000,00	(4.000.000,00)	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	4.837.973.000,00	(4.776.973.000,00)	61.000.000,00	60.270.237,88	98,80%	60.270.237,88	98,80%	51.484.820,27	84,40%
	Total categoría programática	4.837.973.000,00	(4.776.973.000,00)	61.000.000,00	60.270.237,88		60.270.237,88		51.484.820,27	
16.0.2.109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.114 - REMODELACION REDES RURALES	111 - Tesoro Provincial	2.832.488.000,00	4.394.373.000,00	7.226.861.000,00	5.441.476.407,53	75,30%	5.441.476.407,49	75,30%	4.361.297.383,04	60,35%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	3.227.224.000,00	2.228.714.469,98	5.455.938.469,98	4.088.662.063,64	74,94%	4.088.662.063,64	74,94%	3.993.861.941,05	73,20%
	Total categoría programática	6.059.712.000,00	6.623.087.469,98	12.682.799.469,98	9.530.138.471,17		9.530.138.471,13		8.355.159.324,09	
16.0.2.116 - REFORMA MT CD CHIESA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.118 - REMOD RED BT CONVENCIONAL POR PREENSAMBLADO SANTO TOME	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	482.000,00	2.268.000,00	2.750.000,00	1.754.493,57	63,80%	1.754.493,57	63,80%	1.565.472,97	56,93%
Total categoría programática		482.000,00	2.268.000,00	2.750.000,00	1.754.493,57		1.754.493,57		1.565.472,97	
16.0.2.130 - LMT 33 KV RAFAELA SUR-NUEVO TORINO+SET 33/13,2 KV NUEVO TORI	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	180.352.000,00	450.718.000,00	631.070.000,00	631.062.795,41	100,00%	631.062.795,41	100,00%	620.063.624,75	98,26%
Total categoría programática		180.352.000,00	450.718.000,00	631.070.000,00	631.062.795,41		631.062.795,41		620.063.624,75	
16.0.2.133 - NUEVA SE MT/MT MARCELINO ESCALADA	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	40.000.000,00	(18.000.000,00)	22.000.000,00	21.499.473,60	97,73%	21.499.473,60	97,73%	19.282.933,60	87,65%
Total categoría programática		40.000.000,00	(18.000.000,00)	22.000.000,00	21.499.473,60		21.499.473,60		19.282.933,60	
16.0.2.137 - AMPLIACION CD 1 DE MAYO Y REF ASOCIADAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.138 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA II	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	9.600.000,00	(9.600.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		9.600.000,00	(9.600.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.143 - NUEVO DIST. 13,2KV SAN AGUSTIN ET BLAS PARERA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	3.645.000,00	10.304.000,00	13.949.000,00	7.135.646,46	51,16%	7.135.646,46	51,16%	6.233.473,92	44,69%
Total categoría programática		3.645.000,00	10.304.000,00	13.949.000,00	7.135.646,46		7.135.646,46		6.233.473,92	
16.0.2.153 - OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	5.158.000.000,00	2.511.685.000,00	7.669.685.000,00	7.647.283.294,11	99,71%	7.647.283.294,11	99,71%	7.586.708.183,09	98,92%
Total categoría programática		5.158.000.000,00	2.511.685.000,00	7.669.685.000,00	7.647.283.294,11		7.647.283.294,11		7.586.708.183,09	
16.0.2.154 - CONSTRUCC NUEVO DISTRIB RINCON	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	510.500.000,00	511.500.000,00	507.366.419,88	99,19%	507.366.419,86	99,19%	467.973.400,19	91,49%
Total categoría programática		1.000.000,00	510.500.000,00	511.500.000,00	507.366.419,88		507.366.419,86		467.973.400,19	
16.0.2.155 - PREENSAM CIUDAD DE FRONTERA - AG MARIA JUANA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.029.650.000,00	(703.245.000,00)	326.405.000,00	325.401.898,67	99,69%	325.401.898,67	99,69%	312.231.149,15	95,66%
Total categoría programática		1.029.650.000,00	(703.245.000,00)	326.405.000,00	325.401.898,67		325.401.898,67		312.231.149,15	
16.0.2.156 - PREENSAM CIUDAD SAN VICENTE - AD.MARIA JUANA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	634.675.000,00	0,00	634.675.000,00	627.274.292,60	98,83%	627.274.292,60	98,83%	549.765.262,44	86,62%
Total categoría programática		634.675.000,00	0,00	634.675.000,00	627.274.292,60		627.274.292,60		549.765.262,44	
16.0.2.157 - AMPLIACION ET SAN GUILLERMO Y CONTR	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	2.849.335.000,00	(841.335.000,00)	2.008.000.000,00	2.007.721.792,62	99,99%	2.007.721.792,62	99,99%	1.543.416.797,78	76,86%
Total categoría programática		2.849.335.000,00	(841.335.000,00)	2.008.000.000,00	2.007.721.792,62		2.007.721.792,62		1.543.416.797,78	
16.0.2.167 - CAMBIO DE TECNOLOGÍA EN EL DISTRIBUIDOR PELLEGRINI DE LA ET	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	299.000.000,00	300.000.000,00	297.167.255,34	99,06%	297.167.255,34	99,06%	241.627.131,07	80,54%
Total categoría programática		1.000.000,00	299.000.000,00	300.000.000,00	297.167.255,34		297.167.255,34		241.627.131,07	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.168 - SALIDAS MT ET BAIGORRIA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	696.790.000,00	78.570.000,00	775.360.000,00	775.352.191,70	100,00%	775.352.191,70	100,00%	705.451.714,81	90,98%
	Total categoría programática	696.790.000,00	78.570.000,00	775.360.000,00	775.352.191,70		775.352.191,70		705.451.714,81	
16.0.2.170 - REFORMAS EN SALIDA 4 DE 13,2 KV DE ET RAFAELA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	12.700.000,00	(12.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	12.700.000,00	(12.700.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.172 - NUEVA LMT 33KV ET SANTA FE	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.175 - NUEVOS ALIMENTADORES ENTRE CD GUEMES Y MAYORAZ - SANTA FE	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	10.715.000,00	(10.715.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	10.715.000,00	(10.715.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.176 - NUEVA CONFIGURAC SALIDA 8 ET ESPERANZA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.573.615.000,00	102.685.000,00	1.676.300.000,00	1.676.217.493,26	100,00%	1.676.217.493,26	100,00%	1.576.144.538,20	94,03%
	Total categoría programática	1.573.615.000,00	102.685.000,00	1.676.300.000,00	1.676.217.493,26		1.676.217.493,26		1.576.144.538,20	
16.0.2.180 - NUEVO DISTR. DE 13,2KV NORTE II DE LA ET CAÑADA DE GOMEZ	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.383.807.000,00	(602.207.000,00)	781.600.000,00	760.065.325,98	97,25%	760.065.325,98	97,25%	731.089.459,23	93,54%
	Total categoría programática	1.383.807.000,00	(602.207.000,00)	781.600.000,00	760.065.325,98		760.065.325,98		731.089.459,23	
16.0.2.181 - LAMT 33 KV TOSTADO VILLA MINETTI	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.182 - LMT 33 KV SAN GREGORIO - CRISTOPHERSEN	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	4.490.397.000,00	(181.397.000,00)	4.309.000.000,00	4.165.082.307,25	96,66%	4.165.082.307,24	96,66%	3.684.615.561,54	85,51%
	Total categoría programática	4.490.397.000,00	(181.397.000,00)	4.309.000.000,00	4.165.082.307,25		4.165.082.307,24		3.684.615.561,54	
16.0.2.183 - INFRAESTRUC. POR INTERFERENCIAS CON OBRA ONU RN 34	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	63.048.000,00	15.052.000,00	78.100.000,00	78.060.259,48	99,95%	78.060.259,48	99,95%	21.500.039,56	27,53%
	Total categoría programática	63.048.000,00	15.052.000,00	78.100.000,00	78.060.259,48		78.060.259,48		21.500.039,56	
16.0.2.186 - PREENSAMBLADO HUMBERTO PRIMO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	281.300.000,00	282.300.000,00	282.265.119,81	99,99%	282.265.119,81	99,99%	223.711.356,91	79,25%
	Total categoría programática	1.000.000,00	281.300.000,00	282.300.000,00	282.265.119,81		282.265.119,81		223.711.356,91	
16.0.2.187 - CONST. RAT. Y DERIVACIONES 33KV EN LAS TOSCAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.188 - TENDIDOS DE MT PARA ALIMENTACION SETAS MONTADAS EN ROSARIO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.189 - CAMBIO DISTRIB 1059-DOR 791-ECHES Y PCIAS UNIDAS 783-SF 72	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	348.965.000,00	349.965.000,00	319.738.509,80	91,36%	319.738.509,79	91,36%	316.351.910,61	90,40%
Total categoría programática		1.000.000,00	348.965.000,00	349.965.000,00	319.738.509,80		319.738.509,79		316.351.910,61	
16.0.2.190 - SISTEMATIZACION 12 CAMARAS CIUDAD SANTA FE - ETAPA I	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	235.900.000,00	236.900.000,00	236.572.965,15	99,86%	236.572.965,15	99,86%	172.517.071,27	72,82%
Total categoría programática		1.000.000,00	235.900.000,00	236.900.000,00	236.572.965,15		236.572.965,15		172.517.071,27	
16.0.2.191 - NUEVAS SALIDAS 33 KV FUNEZ Y PEREZ ET PARQUE IND MET FUNES	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.192 - REFORMA INTEGRAL LAMT 1177 RECAMBIO TECNOLOGIA DISTRIB	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	329.300.000,00	330.300.000,00	328.237.135,45	99,38%	328.237.135,45	99,38%	328.237.135,45	99,38%
Total categoría programática		1.000.000,00	329.300.000,00	330.300.000,00	328.237.135,45		328.237.135,45		328.237.135,45	
16.0.2.193 - TENDIDOS Y REEMP CONDUCT SUBT MT 13,2 KV Z CENTR STA FE	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	1.325.200.000,00	1.326.200.000,00	1.319.070.117,41	99,46%	1.319.070.117,41	99,46%	1.222.042.474,03	92,15%
Total categoría programática		1.000.000,00	1.325.200.000,00	1.326.200.000,00	1.319.070.117,41		1.319.070.117,41		1.222.042.474,03	
16.0.2.194 - REEMP LAMT 13,2 KV POR LSMT 13,2 KV-SALIDA CORT-ET RAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.195 - RECAMBIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDOR 1345 ORT	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	119.000.000,00	120.000.000,00	117.549.667,35	97,96%	117.549.667,35	97,96%	117.549.667,35	97,96%
Total categoría programática		1.000.000,00	119.000.000,00	120.000.000,00	117.549.667,35		117.549.667,35		117.549.667,35	
16.0.2.196 - OCR 2009-Z CERRITO, PROV UNIDAS, VIAM Y GUATEM - CAL SERV	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	312.900.000,00	313.900.000,00	275.356.400,29	87,72%	275.356.400,29	87,72%	269.294.758,98	85,79%
Total categoría programática		1.000.000,00	312.900.000,00	313.900.000,00	275.356.400,29		275.356.400,29		269.294.758,98	
16.0.2.197 - MEJORA INFRAESTRUC. B° LOS EUCALIPTUS-ARROYO LEYES	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	41.788.000,00	42.788.000,00	19.140.712,86	44,73%	19.140.712,86	44,73%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	41.788.000,00	42.788.000,00	19.140.712,86		19.140.712,86		0,00	
16.0.2.198 - INFR. ELEC. MT Y BT P/B° LAS MERCEDES-RECREO-ETAPA IV	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	701.600.000,00	702.600.000,00	702.584.532,61	100,00%	702.584.532,60	100,00%	611.930.713,54	87,10%
Total categoría programática		1.000.000,00	701.600.000,00	702.600.000,00	702.584.532,61		702.584.532,60		611.930.713,54	
16.0.2.199 - RECAMBIO TEC DISTR OVL 1338-809-1170 Y DOR 147 - SAR 1899	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	743.000.000,00	744.000.000,00	743.368.973,95	99,92%	743.368.973,94	99,92%	633.398.774,27	85,13%
Total categoría programática		1.000.000,00	743.000.000,00	744.000.000,00	743.368.973,95		743.368.973,94		633.398.774,27	
16.0.2.200 - RECAMBIO TEC DISTR PUN 902- AGR1012 RON 74 187-SOR/ALB 14	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	352.800.000,00	353.800.000,00	338.732.567,27	95,74%	338.732.567,27	95,74%	324.941.761,55	91,84%
Total categoría programática		1.000.000,00	352.800.000,00	353.800.000,00	338.732.567,27		338.732.567,27		324.941.761,55	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.201 - NUEVO CAMPO TRANSF. 33/13,2 KV ER CORONDA AUTOPISTA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.202 - MEJORA INFR ELEC P/SOLUCION INTEG B° VILLA IÑATI	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	66.300.000,00	67.300.000,00	67.264.588,29	99,95%	67.264.588,29	99,95%	65.945.431,94	97,99%
Total categoría programática		1.000.000,00	66.300.000,00	67.300.000,00	67.264.588,29		67.264.588,29		65.945.431,94	
16.0.2.203 - REEMP RBT CONVENC. A PREENS SANTA FE (ETAPA II-ZONA ESTE)	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	720.000.000,00	721.000.000,00	720.939.925,58	99,99%	720.939.925,58	99,99%	539.151.858,20	74,78%
Total categoría programática		1.000.000,00	720.000.000,00	721.000.000,00	720.939.925,58		720.939.925,58		539.151.858,20	
16.0.2.204 - REEMP RBT CONVENC. POR PREENS. ESPERANZA (ETAPA I - ZO)	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	405.411.000,00	406.411.000,00	406.384.121,19	99,99%	406.384.121,19	99,99%	190.715.901,07	46,93%
Total categoría programática		1.000.000,00	405.411.000,00	406.411.000,00	406.384.121,19		406.384.121,19		190.715.901,07	
16.0.2.205 - REEMP LABT CONVENC. A PREENS. FLORENCIA - ETAPA I	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.206 - RECAMBIO LABT CONV. A PREENS. TOSTADO (ETAPA III)	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	379.385.000,00	380.385.000,00	380.051.346,68	99,91%	380.051.346,68	99,91%	380.051.346,68	99,91%
Total categoría programática		1.000.000,00	379.385.000,00	380.385.000,00	380.051.346,68		380.051.346,68		380.051.346,68	
16.0.2.207 - MEJORAS INFRAESTRUCTURA ELEC. ZONA VELOCIDAD Y RESIST.	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.208 - CONSTR. LAMT 33 KV TOSTADO - LOGROÑO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.2.209 - ALIMENTACION FIDEICOMISO EX BATALLON 121	111 - Tesoro Provincial	0,00	529.911.000,00	529.911.000,00	134.652.042,72	25,41%	134.652.042,72	25,41%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	529.911.000,00	529.911.000,00	134.652.042,72		134.652.042,72		0,00	
16.0.2.210 - TENDIDOS EMERGENCIA PARA CALIDAD SERVICIO FUNES Y ROLDAN	111 - Tesoro Provincial	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	8.325.927.000,00	8.800.000.000,00	17.125.927.000,00	16.818.389.310,54	98,20%	16.818.389.310,54	98,20%	16.771.506.052,56	97,93%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	616 - Financiamiento E.P.E	5.328.000.000,00	0,00	5.328.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		13.653.927.000,00	8.800.000.000,00	22.453.927.000,00	16.818.389.310,54		16.818.389.310,54		16.771.506.052,56	
16.0.4.6 - REMOD LMT RURALES EN LOS DIST. AURELIA, SUSANA Y VILLA SAN J	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	128.000,00	128.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.9 - OBRAS FER POR ADMINISTRACION	111 - Tesoro Provincial	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	296.684.122,82	74,17%	296.684.122,82	74,17%	280.724.228,06	70,18%
Total categoría programática		200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	296.684.122,82		296.684.122,82		280.724.228,06	
16.0.4.17 - REMOD RED BT VILLA ANA (VILLA ANA - LA RESERVA - PJE 50)	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	12.145.000,00	0,00	12.145.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		12.145.000,00	0,00	12.145.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.24 - ACOND.REDES EN LA BRAVA Y CACIQUE ARIACAIQUIN	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		475.000,00	0,00	475.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.27 - LMT 33KV ARRUFU-CURUPAITY - 22KM	111 - Tesoro Provincial	434.000,00	(434.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		434.000,00	(434.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.28 - REMOD RED MY Y BT COMUNA MOISES VILLE	111 - Tesoro Provincial	500.000.000,00	(156.500.000,00)	343.500.000,00	157.690.107,12	45,91%	157.690.107,12	45,91%	157.690.107,12	45,91%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	559.938.000,00	40.062.000,00	600.000.000,00	535.593.557,44	89,27%	535.593.557,44	89,27%	472.687.954,74	78,78%
	Total categoría programática	1.059.938.000,00	(116.438.000,00)	943.500.000,00	693.283.664,56		693.283.664,56		630.378.061,86	
16.0.4.32 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,62 DIST GARIBALDI	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.33 - CONST Y REMOD LMT DIST CASILDA	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	72.553.000,00	183.447.000,00	256.000.000,00	234.121.148,06	91,45%	234.121.148,06	91,45%	117.981.074,30	46,09%
	Total categoría programática	73.553.000,00	182.447.000,00	256.000.000,00	234.121.148,06		234.121.148,06		117.981.074,30	
16.0.4.39 - REMODELACION RED DE BT EN LOCALIDAD DE PILAR – DPTO. LAS COL	111 - Tesoro Provincial	250.000.000,00	(102.000.000,00)	148.000.000,00	123.445.146,19	83,41%	123.445.146,19	83,41%	123.445.146,19	83,41%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.4.39 - REMODELACION RED DE BT EN LOCALIDAD DE PILAR – DPTO. LAS COL	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	290.955.000,00	0,00	290.955.000,00	236.629.781,75	81,33%	236.629.781,75	81,33%	109.956.915,97	37,79%
Total categoría programática		540.955.000,00	(102.000.000,00)	438.955.000,00	360.074.927,94		360.074.927,94		233.402.062,16	
16.0.4.40 - REMODELACIÓN LMT RURALES EN MONTE VERA ZONA SUR	111 - Tesoro Provincial	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.482.996,81	41,38%	2.482.996,81	41,38%	0,00	0,00%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	342.000,00	(342.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	342.000,00	5.658.000,00	6.000.000,00	2.482.996,81		2.482.996,81		0,00	
16.0.4.42 - REMODELACION BT HUMBOLDT	111 - Tesoro Provincial	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	97.446.955,49	97,45%	97.446.955,49	97,45%	97.446.955,49	97,45%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	361.034.000,00	0,00	361.034.000,00	263.579.626,78	73,01%	263.579.626,78	73,01%	138.828.513,77	38,45%
	Total categoría programática	461.034.000,00	0,00	461.034.000,00	361.026.582,27		361.026.582,27		236.275.469,26	
16.0.4.43 - REMODELACION MT 13,2 KV CASAS-LAS BANDURRIAS-CROSQUIN	111 - Tesoro Provincial	50.000.000,00	256.000.000,00	306.000.000,00	289.666.934,81	94,66%	289.666.934,81	94,66%	269.344.225,52	88,02%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	547.251.000,00	(427.251.000,00)	120.000.000,00	103.460.926,58	86,22%	103.460.926,58	86,22%	94.529.903,10	78,78%
	Total categoría programática	597.251.000,00	(171.251.000,00)	426.000.000,00	393.127.861,39		393.127.861,39		363.874.128,62	
16.0.4.45 - CONSTRUCCION DE LAMT 13,2 Y REMOD	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.47 - REMODEL Y CAMBIO CONDUCTOR RURAL	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	0,00	4.013.000,00	4.013.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	4.013.000,00	4.013.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.48 - REMODEL BT EN HERSILIA	111 - Tesoro Provincial	601.433.000,00	(197.433.000,00)	404.000.000,00	403.468.617,82	99,87%	403.468.617,82	99,87%	390.012.005,10	96,54%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	985.419.000,00	(269.419.000,00)	716.000.000,00	519.513.573,62	72,56%	519.513.573,62	72,56%	322.885.471,27	45,10%
	Total categoría programática	1.586.852.000,00	(466.852.000,00)	1.120.000.000,00	922.982.191,44		922.982.191,44		712.897.476,37	
16.0.4.49 - REMODEL BT EN VILLA TRINIDAD	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	753.000,00	11.864.000,00	12.617.000,00	12.616.102,89	99,99%	12.616.102,89	99,99%	11.316.691,23	89,69%
	Total categoría programática	753.000,00	11.864.000,00	12.617.000,00	12.616.102,89		12.616.102,89		11.316.691,23	
16.0.4.51 - MEJORAS COMPRENDIDAS EN EL FER SUC OESTE	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.52 - REMOD LMT 13,2 KV RURAL EN DIST MONTE DE OCA BOUQUET	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	110.530.000,00	(110.530.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	110.530.000,00	(110.530.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.4.53 - REMOD. BT BERNARDO DE IRIGOYEN	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	6.800.000,00	12.000,00	6.812.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		6.800.000,00	12.000,00	6.812.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.54 - REMODEL BT SANTO DOMINGO	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.55 - REMODEL. BT GREGORIA PEREZ DE DENIS	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	137.854.000,00	126.000.000,00	263.854.000,00	243.377.168,15	92,24%	243.377.168,15	92,24%	218.803.250,54	82,93%
Total categoría programática		137.854.000,00	126.000.000,00	263.854.000,00	243.377.168,15		243.377.168,15		218.803.250,54	
16.0.4.56 - PREENSAMBLADO SANTA MARGARITA	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	653.133.000,00	0,00	653.133.000,00	560.167.449,52	85,77%	560.167.449,52	85,77%	456.078.489,23	69,83%
Total categoría programática		653.133.000,00	0,00	653.133.000,00	560.167.449,52		560.167.449,52		456.078.489,23	
16.0.4.57 - PREENSAMBLADO EN NELSON	111 - Tesoro Provincial	691.288.000,00	23.212.000,00	714.500.000,00	708.703.291,61	99,19%	708.703.291,61	99,19%	683.459.973,29	95,66%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	150.000.000,00	67.000.000,00	217.000.000,00	204.423.785,41	94,21%	204.423.785,41	94,21%	189.629.214,95	87,39%
	Total categoría programática	841.288.000,00	90.212.000,00	931.500.000,00	913.127.077,02		913.127.077,02		873.089.188,24	
16.0.4.58 - REMODELACION LAMT CASALENGO	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	0,00	476.000.000,00	476.000.000,00	258.875.127,66	54,39%	258.875.127,66	54,39%	180.391.962,66	37,90%
Total categoría programática		0,00	476.000.000,00	476.000.000,00	258.875.127,66		258.875.127,66		180.391.962,66	
16.0.4.60 - REMOD. LAMT 13,2KV. EN DISTRITO EMILIA Y VIDELA	111 - Tesoro Provincial	182.992.000,00	(182.992.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	384.283.000,00	(384.283.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	567.275.000,00	(567.275.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.61 - REMOD. 13,2KV DISTRITO ELISA, J. ARAUZ Y LA PELADA	111 - Tesoro Provincial	3.176.583.000,00	(1.876.583.000,00)	1.300.000.000,00	1.290.782.938,97	99,29%	1.290.782.938,97	99,29%	1.210.970.486,89	93,15%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	923.265.000,00	(118.883.000,00)	804.382.000,00	642.037.582,99	79,82%	642.037.582,98	79,82%	421.585.387,22	52,41%
	Total categoría programática	4.099.848.000,00	(1.995.466.000,00)	2.104.382.000,00	1.932.820.521,96		1.932.820.521,95		1.632.555.874,11	
16.0.4.63 - MEJORA LAMT LABT PARAJE WILDERMUTH	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	285.530.000,00	(85.530.000,00)	200.000.000,00	186.989.825,67	93,50%	186.989.825,67	93,50%	179.940.268,54	89,97%
	Total categoría programática	285.530.000,00	(85.530.000,00)	200.000.000,00	186.989.825,67		186.989.825,67		179.940.268,54	
16.0.4.64 - SUB-ESTACION DE REBAJE 33/13,2KV RUEDA	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	239.814.000,00	0,00	239.814.000,00	206.775.803,44	86,22%	206.775.803,44	86,22%	185.914.773,83	77,53%
	Total categoría programática	239.814.000,00	0,00	239.814.000,00	206.775.803,44		206.775.803,44		185.914.773,83	
16.0.4.66 - REFORMA LMT 13,2 KV Y 7,8 KV MALABRIGO	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	395.617.000,00	130.383.000,00	526.000.000,00	524.594.879,46	99,73%	524.594.879,44	99,73%	421.933.196,44	80,22%
	Total categoría programática	395.617.000,00	130.383.000,00	526.000.000,00	524.594.879,46		524.594.879,44		421.933.196,44	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.4.68 - CONSTRUCCION Y REMOD. LABT LOS CARDOS - DTO. SAN MARTIN	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	330.482.000,00	(330.482.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		330.482.000,00	(330.482.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.71 - CONTRUCCION ER 33/13,2 KV MATILDE Y ACOND. RED MT URBANA	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	449.892.000,00	919.000.000,00	1.368.892.000,00	878.593.700,55	64,18%	878.593.700,55	64,18%	737.902.725,99	53,91%
Total categoría programática		449.892.000,00	919.000.000,00	1.368.892.000,00	878.593.700,55		878.593.700,55		737.902.725,99	
16.0.4.72 - AC Y MEJ R MT 13,2 KV S ER 33/13,2 KV KM 8,5 RN19 C SAN JOSE	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	435.977.000,00	(435.977.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		435.977.000,00	(435.977.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.73 - REM 17 KM LMT 13,2 KV Y 7,62 KV SAL RURAL N° 1 V ELOISA FER	111 - Tesoro Provincial	294.939.000,00	(294.939.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	206.457.000,00	(115.500.000,00)	90.957.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		501.396.000,00	(410.439.000,00)	90.957.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.74 - ADECUACION LMT 7,62 KV ZR FELICIA - AGENCIA PROGRESO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	552.000.000,00	553.000.000,00	494.588.554,97	89,44%	494.588.554,97	89,44%	312.737.456,72	56,55%
Total categoría programática		1.000.000,00	552.000.000,00	553.000.000,00	494.588.554,97		494.588.554,97		312.737.456,72	
16.0.4.75 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,62 KV PUEBLO IRIGOYEN	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.4.76 - PREENSAMBLADO GOLONDRINA	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	190.807.000,00	0,00	190.807.000,00	150.796.400,91	79,03%	150.796.400,90	79,03%	140.907.143,04	73,85%
Total categoría programática		190.807.000,00	0,00	190.807.000,00	150.796.400,91		150.796.400,90		140.907.143,04	
16.0.4.77 - REACONDICIONAMIENTO LAMT 13,2 KV - SERVICIO BERABEVU	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	68.564.000,00	478.436.000,00	547.000.000,00	234.295.494,47	42,83%	234.295.494,47	42,83%	186.700.105,98	34,13%
Total categoría programática		69.564.000,00	478.436.000,00	548.000.000,00	234.295.494,47		234.295.494,47		186.700.105,98	
16.0.4.78 - REMODELACION LAMT 13,2 KV MARIA SUSANA - BOUQUET	111 - Tesoro Provincial	173.636.000,00	145.000.000,00	318.636.000,00	318.221.637,60	99,87%	318.221.637,60	99,87%	295.503.171,43	92,74%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	243.091.000,00	0,00	243.091.000,00	243.022.578,78	99,97%	243.022.578,78	99,97%	124.645.781,47	51,28%
Total categoría programática		416.727.000,00	145.000.000,00	561.727.000,00	561.244.216,38		561.244.216,38		420.148.952,90	
16.0.4.79 - REMODELACION SALIDA 33 KV GALVEZ - ET SAN CARLOS	111 - Tesoro Provincial	267.917.000,00	(267.917.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	375.084.000,00	(375.084.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		643.001.000,00	(643.001.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.4.80 - REMODELACION LMT 13,2 KV RURAL 1 AGENCIA SAN JUSTO	111 - Tesoro Provincial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	219 - Fdo.Elect.Rur L13414	137.128.000,00	190.872.000,00	328.000.000,00	274.358.395,89	83,65%	274.358.395,89	83,65%	202.650.448,35	61,78%
	Total categoría programática	138.128.000,00	190.872.000,00	329.000.000,00	274.358.395,89		274.358.395,89		202.650.448,35	
16.0.6.12 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2018	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	277.400.000,00	277.400.000,00	273.656.646,75	98,65%	273.656.646,75	98,65%	242.594.754,06	87,45%
	Total categoría programática	0,00	277.400.000,00	277.400.000,00	273.656.646,75		273.656.646,75		242.594.754,06	
16.0.6.28 - OBRAS P/ATENCION IMPREVISTO 2020	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.395,77	99,94%	999.395,77	99,94%	967.167,10	96,72%
	Total categoría programática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.395,77		999.395,77		967.167,10	
16.0.6.30 - CALIDAD DE SERVICIO 2020	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	626.322.000,00	(218.122.000,00)	408.200.000,00	386.353.759,38	94,65%	386.353.759,38	94,65%	386.353.759,38	94,65%
	Total categoría programática	626.322.000,00	(218.122.000,00)	408.200.000,00	386.353.759,38		386.353.759,38		386.353.759,38	
16.0.6.31 - OBRAS CIVILES 2020	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	484.000,00	(484.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	484.000,00	(484.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.36 - OBRAS CIVILES 2022	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	627.257.000,00	(507.257.000,00)	120.000.000,00	117.712.650,93	98,09%	117.712.650,93	98,09%	105.627.197,30	88,02%
	Total categoría programática	627.257.000,00	(507.257.000,00)	120.000.000,00	117.712.650,93		117.712.650,93		105.627.197,30	
16.0.6.37 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2022	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	147.117.000,00	193.583.000,00	340.700.000,00	311.909.445,74	91,55%	311.909.445,71	91,55%	280.124.823,02	82,22%
	Total categoría programática	147.117.000,00	193.583.000,00	340.700.000,00	311.909.445,74		311.909.445,71		280.124.823,02	
16.0.6.40 - OBRAS CIVILES 2023	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	110.470.000,00	(26.360.000,00)	84.110.000,00	49.845.562,89	59,26%	49.845.562,88	59,26%	39.467.434,79	46,92%
	Total categoría programática	110.470.000,00	(26.360.000,00)	84.110.000,00	49.845.562,89		49.845.562,88		39.467.434,79	
16.0.6.41 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2023	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	90.000.000,00	(40.000.000,00)	50.000.000,00	38.681.704,32	77,36%	38.681.704,32	77,36%	34.058.706,58	68,12%
	Total categoría programática	90.000.000,00	(40.000.000,00)	50.000.000,00	38.681.704,32		38.681.704,32		34.058.706,58	
16.0.6.44 - CALIDAD DE SERVICIO 2023	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	3.705.090.000,00	(3.235.090.000,00)	470.000.000,00	469.866.196,51	99,97%	469.866.196,51	99,97%	396.735.124,97	84,41%
	Total categoría programática	3.705.090.000,00	(3.235.090.000,00)	470.000.000,00	469.866.196,51		469.866.196,51		396.735.124,97	
16.0.6.45 - OBRAS CIVILES 2024	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.718.021.000,00	(117.598.000,00)	1.600.423.000,00	1.227.807.426,25	76,72%	1.227.807.426,24	76,72%	1.091.122.974,11	68,18%
	Total categoría programática	1.718.021.000,00	(117.598.000,00)	1.600.423.000,00	1.227.807.426,25		1.227.807.426,24		1.091.122.974,11	
16.0.6.46 - SUMINISTRO DE USUARIOS PUNTUALES 2024	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	5.067.564.000,00	532.436.000,00	5.600.000.000,00	5.556.863.827,67	99,23%	5.556.863.827,66	99,23%	5.214.432.866,00	93,12%
	Total categoría programática	5.067.564.000,00	532.436.000,00	5.600.000.000,00	5.556.863.827,67		5.556.863.827,66		5.214.432.866,00	
16.0.6.47 - OBRAS PARA TENSION IMPREVISTOS 2024	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	27.307.153,01	91,02%	27.307.153,01	91,02%	27.029.576,32	90,10%
	Total categoría programática	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	27.307.153,01		27.307.153,01		27.029.576,32	
16.0.6.49 - CALIDAD DE SERVICIO 2024	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	7.127.255.000,00	(4.627.255.000,00)	2.500.000.000,00	2.499.327.677,51	99,97%	2.499.327.677,50	99,97%	2.349.695.050,85	93,99%
	Total categoría programática	7.127.255.000,00	(4.627.255.000,00)	2.500.000.000,00	2.499.327.677,51		2.499.327.677,50		2.349.695.050,85	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.6.50 - SUMINISTRO USUARIOS PUNTUALES 2025	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	2.351.342.000,00	1.006.000.000,00	3.357.342.000,00	3.284.224.616,13	97,82%	3.284.224.616,11	97,82%	2.969.586.511,75	88,45%
Total categoría programática		2.351.342.000,00	1.006.000.000,00	3.357.342.000,00	3.284.224.616,13		3.284.224.616,11		2.969.586.511,75	
16.0.6.51 - OBRAS PARA ATENCION DE IMPREVISTOS 2025	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	500.000.000,00	350.000.000,00	850.000.000,00	715.777.091,69	84,21%	715.777.091,69	84,21%	343.734.747,95	40,44%
Total categoría programática		500.000.000,00	350.000.000,00	850.000.000,00	715.777.091,69		715.777.091,69		343.734.747,95	
16.0.6.52 - OBRAS PO ADMINISTRACIÓN 2025	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	50.000.000,00	(40.700.000,00)	9.300.000,00	9.274.318,05	99,72%	9.274.318,05	99,72%	9.274.318,05	99,72%
Total categoría programática		50.000.000,00	(40.700.000,00)	9.300.000,00	9.274.318,05		9.274.318,05		9.274.318,05	
16.0.6.53 - OFICINA COMERCIAL Y DEPOSITO LLAMBI CAMPBELL	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.54 - OFICINA COMERCIAL Y DEPOSITO EPE POZO BORRADO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.55 - NUEVO EDIFICIO SUCURSAL RAFAELA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.56 - PUESTA EN VALOR PREDI TACUARI	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	47.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	47.000.000,00	48.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.57 - REFUNCIONALIZACION EDIFICIO SUCURSAL NOROESTE - ETAPA II	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.58 - SOLICITUD DE TRABAJOS EN ET PSF	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.59 - CONSTRUCCION EDIFICIO COMERCIAL AGENCIA VIDELA - ETAPA I	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.60 - REFACCION OFICINA OROÑO ROSARIO - GERENCIAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.61 - ALCANTARILLAS PIQUETES N°9 AL 13 EN LAT PAY - BRI	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.6.62 - CONSTRUCCION INMUEBLE AGENCIA ARROYO SECO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.63 - SOLICITUD REFORMAS EN OFICINAS DE CONTROL COBRANZAS ROSARIO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.64 - CONSTRUCCION DE MURO EN DEPOSITO LA GRANJA 9 DE JULIO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.65 - MANT GALPON Y OFICINAS SECTOR MANT. DE REDES SUC RAFAELA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.6.66 - CALIDAD DE SERVICIO DECRETO 1818/24	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.126.735.976,13	95,97%	4.126.735.976,13	95,97%	4.032.697.292,43	93,78%
	Total categoría programática	0,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.126.735.976,13		4.126.735.976,13		4.032.697.292,43	
17.0.8.1 - TELEMEDICION	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	5.398.300.000,00	(5.000.000.000,00)	398.300.000,00	238.211.580,47	59,81%	238.211.580,47	59,81%	219.526.042,36	55,12%
	Total categoría programática	5.398.300.000,00	(5.000.000.000,00)	398.300.000,00	238.211.580,47		238.211.580,47		219.526.042,36	
17.0.9.1 - OBRAS PARA TELESUPERVISION	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	57.459.000,00	20.541.000,00	78.000.000,00	68.311.863,19	87,58%	68.311.863,19	87,58%	60.089.560,54	77,04%
	Total categoría programática	57.459.000,00	20.541.000,00	78.000.000,00	68.311.863,19		68.311.863,19		60.089.560,54	
17.0.9.2 - TELESUPERVISION	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.224.300.000,00	(800.000.000,00)	424.300.000,00	321.838.547,31	75,85%	321.838.547,31	75,85%	318.554.455,41	75,08%
	Total categoría programática	1.224.300.000,00	(800.000.000,00)	424.300.000,00	321.838.547,31		321.838.547,31		318.554.455,41	
17.0.10.1 - OFICINA VIRTUAL Y DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	90.500.000,00	0,00	90.500.000,00	13.851.380,24	15,31%	13.851.380,24	15,31%	13.273.040,37	14,67%
	Total categoría programática	90.500.000,00	0,00	90.500.000,00	13.851.380,24		13.851.380,24		13.273.040,37	
18.0.2.153 - OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	321.843.501,11	64,37%	321.843.501,11	64,37%	233.810.137,67	46,76%
	Total categoría programática	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	321.843.501,11		321.843.501,11		233.810.137,67	
18.0.5.17 - PLASIS B° NUEVA POMPEYA	111 - Tesoro Provincial	14.763.000,00	(9.763.000,00)	5.000.000,00	4.318.286,91	86,37%	4.318.286,91	86,37%	3.990.080,33	79,80%
	Total categoría programática	14.763.000,00	(9.763.000,00)	5.000.000,00	4.318.286,91		4.318.286,91		3.990.080,33	
18.0.7.1 - EPE SOCIAL 2021	111 - Tesoro Provincial	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.940.003,80	98,50%	3.940.003,80	98,50%	3.532.978,61	88,32%
	Total categoría programática	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.940.003,80		3.940.003,80		3.532.978,61	
18.0.7.3 - EPE SOCIAL 2022	111 - Tesoro Provincial	20.124.000,00	0,00	20.124.000,00	18.285.304,50	90,86%	18.285.304,50	90,86%	15.593.823,95	77,49%
	Total categoría programática	20.124.000,00	0,00	20.124.000,00	18.285.304,50		18.285.304,50		15.593.823,95	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2025

Ejercicio: 2.025										
Institución: 98 - E.P.E.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
18.0.7.4 - EPE SOCIAL 2023	111 - Tesoro Provincial	260.568.000,00	(180.568.000,00)	80.000.000,00	79.218.538,73	99,02%	79.218.538,73	99,02%	72.263.704,02	90,33%
	Total categoría programática	260.568.000,00	(180.568.000,00)	80.000.000,00	79.218.538,73		79.218.538,73		72.263.704,02	
18.0.7.5 - EPE SOCIAL 2024	111 - Tesoro Provincial	324.868.000,00	(242.868.000,00)	82.000.000,00	81.855.988,42	99,82%	81.855.988,42	99,82%	81.855.988,41	99,82%
	Total categoría programática	324.868.000,00	(242.868.000,00)	82.000.000,00	81.855.988,42		81.855.988,42		81.855.988,41	
18.0.7.6 - EPE SOCIAL 2025	111 - Tesoro Provincial	2.411.940.000,00	(2.065.588.000,00)	346.352.000,00	346.220.335,85	99,96%	346.220.335,85	99,96%	284.681.715,71	82,19%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	953.648.000,00	953.648.000,00	910.790.907,93	95,51%	910.790.907,93	95,51%	836.895.588,23	87,76%
	Total categoría programática	2.411.940.000,00	(1.111.940.000,00)	1.300.000.000,00	1.257.011.243,78		1.257.011.243,78		1.121.577.303,94	
	Total institución	124.474.428.000,00	21.726.802.529,21	146.201.230.529,21	121.673.314.974,77		121.673.314.974,54		111.245.167.220,33	
	Total general	124.474.428.000,00	21.726.802.529,21	146.201.230.529,21	121.673.314.974,77		121.673.314.974,54		111.245.167.220,33	

EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESAS, SOCIEDADES Y OTROS ENTES

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

BOC-2025-0000226-APPS-FOU-ENER

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov											
S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ											
Proyecto: 16.0.2 - PARQUE EOLICOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PARQUE EOLICO SA PEREIRA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	01/06/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.3 - PROYECTOS DE ENERGIA DE FUENTES RENOVABLES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
110 - AMPLIACION PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/08/24	23/03/26	2,50	1,00	0,00	1,00	2,50	5,00	
201 - PROYECTO PARQUE SOLAR HIBRIDO FV-BIODIESEL TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/25	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.6 - CELDAS DE COMBUSTIBLE Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - CELDA COMBUSTIBLE SOFC: LABORATORIO Y CENTRO CAPACITACIC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/24	31/12/25	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.8 - TRANSICION ENERGETICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - ACONDICIONAMIENTO TALLER ENERGIA SOLAR TERMICA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/23	31/12/26	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
5 - ENERGIA SOLAR TERMICA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/25	01/06/26	76,00	21,00	0,00	21,00	5,00	81,00	
Proyecto: 17.0.1 - PROYECTO GASODUCTO METROPOLITANO (Ex gasoducto de la Costa) Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - GASODUCTO METROPOLITANO	111 - Edificio Restaurado	82-63-0	01/08/22	03/03/25	69,90	35,00	0,00	35,00	20,61	90,51	
2 - RED DISTRIBUCION B°COLASTINE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/24	01/07/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
3 - RED DISTRIBUCION SAN JOSE DEL RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/24	01/07/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
4 - RED DISTRIBUCION ARROYO LEYES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/25	01/07/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
5 - RED DISTRIBUCION MONTE VERA Y AROYO AGUIAR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/24	01/07/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
6 - ESTACION DE REGULACION Y MEDICION ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-63-0	03/07/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	
6 - ESTACION DE REGULACION Y MEDICION ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-114	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - ESTACION DE REGULACION Y MEDICION RECREO Y RAMAL DE APRO	31 - % de avance físico	82-63-259	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.0.2 - GASODUCTOS REGIONALES Y DE APROXIMACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - GASODUCTO REGIONAL DEL SUDOESTE	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/24	01/12/26	0,00	1,00	10,00	11,00	0,14	0,14	
2 - GASODUCTO REGIONAL SAN CARLOS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	01/06/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
5 - GASODUCTO DESVIO ARIJON	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	01/06/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
6 - GASODUCTO ESTACION MATILDE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
7 - GASODUCTO ANGELICA-SAN VICENTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
8 - GASODUCTO GESSLER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
9 - GASODUCTO SANTO DOMINGO-SARMIENTO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
10 - GASODUCTO SANTA CLARA DE SAGUIER - ESMERALDA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov										
S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ										
Proyecto: 17.0.2 - GASODUCTOS REGIONALES Y DE APROXIMACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
11 - GASODUCTO JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	01/06/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13 - GASODUCTO CHAPUY	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	01/06/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
14 - GASODUCTO PILAR-GRUTLY	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15 - GASODUCTO CLUCELLAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
16 - GASODUCTO BUSTINZA-CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
17 - GASODUCTO RN 34 IBARLUCEA - SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	20,00	21,00	1,20	1,20
18 - GASODUCTO TOSTADO - GATO COLORADO	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
19 - GASODUCTO SUR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
20 - GASODUCTO BATALLON 121 - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	99,00	100,00	6,10	6,10
21 - GASODUCTO REGIONAL SUR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/22	01/03/25	83,15	58,00	0,00	58,00	13,90	97,05
22 - GASODUCTO INYEC. SIST. ALTA PRES. DE ROSARIO Y ZONA METRC	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/22	01/06/25	50,10	38,00	0,00	38,00	10,95	61,05
28 - GASODUCTO HUGHES	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/24	01/04/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
29 - GASODUCTO RUTA 93-33	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/24	01/04/26	0,00	1,00	20,00	21,00	3,52	3,52
30 - GASODUCTO RUTA 20	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/25	01/10/26	0,00	1,00	20,00	21,00	0,11	0,11
31 - GASODUCTO RUTA 90	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
32 - GASODUCTO RUTA 26	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/25	01/11/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33 - GASODUCTO RUTA 14 - 17S	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	01/12/26	0,00	1,00	20,00	21,00	1,21	1,21
Proyecto: 17.0.5 - GASIFICACION DEL NORESTE SANTAFESINO (GaNES) Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
6 - GANES PEDRO GOMEZ CELLO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/25	01/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
7 - GANES FLORENCIA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/22	01/11/25	16,81	61,00	0,00	61,00	0,00	16,81
8 - GANES EMILIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
9 - GANES VIDELA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10 - GANES GOBERNADOR CRESPO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
11 - GANES HERSILIA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12 - GANES CALCHAQUI	31 - % de avance físico	82-133-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13 - GANES DOLORES Y SAN MARTIN NORTE	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
14 - GANES MALABRIGO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15 - GANES VILLA OCAMPO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
16 - GANES COLONIA SILVA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
17 - GANES LA CRIOLLA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
18 - GANES ROMANG	31 - % de avance físico	82-98-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
19 - GANES HELVECIA	31 - % de avance físico	82-35-0	01/11/22	01/01/25	96,19	15,00	0,00	15,00	0,00	96,19

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov										
S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ										
Proyecto: 17.0.5 - GASIFICACION DEL NORESTE SANTAFESINO (GaNES) Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
20 - GaNES TACUARENDI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21 - GaNES RAMAYON	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22 - GaNES MARGARITA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
23 - GaNES GUADALUPE NORTE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
24 - GaNES VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
25 - GaNES LAS GARZAS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
26 - GaNES SAN ANTONIO DE OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
27 - GaNES LAS TOSCAS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
28 - GaNES MARCELINO DE ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
29 - GaNES SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
30 - GaNES BERNA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
31 - GaNES EL RABON	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
32 - GaNES ARROYO CEIBAL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.0.6 - REDES DE DISTRIBUCION ASOCIADAS A GASODUCTOS REGIONALES Y AP Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - RED DISTRIBUCION VILLA TRINIDAD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2 - RED DISTRIBUCION COLONIA ROSA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3 - RED DISTRIBUCION SAN GUILLERMO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4 - RED DISTRIBUCION SUARDI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5 - RED DISTRIBUCION SAN JERONIMO DEL SAUCE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6 - RED DISTRIBUCION DESVIO ARIJON	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
7 - RED DISTRIBUCION ESTACION MATILDE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8 - RED DISTRIBUCION ANGELICA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
9 - RED DISTRIBUCION INDUSTRIAL ANGELICA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10 - RED DISTRIBUCION SAN VICENTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
11 - RED DISTRIBUCION GESSLER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12 - RED DISTRIBUCION SANTO DOMINGO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13 - RED DISTRIBUCION PROGRESO E HIPATIA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
14 - RED DISTRIBUCION SARMIENTO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15 - RED DISTRIBUCION SANTA CLARA DE SAGUIER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
16 - RED DISTRIBUCION ZENON PEREYRA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
17 - RED DISTRIBUCION JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
19 - RED DISTRIBUCION CHAPUY	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov										
S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ										
Proyecto: 17.0.6 - REDES DE DISTRIBUCION ASOCIADAS A GASODUCTOS REGIONALES Y AP										
Tipo: 5 - Proyecto específico					Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
20 - RED DISTRIBUCION GRUTLY	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21 - RED DISTRIBUCION FELICIA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22 - RED DISTRIBUCION NUEVO TORINO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
23 - RED DISTRIBUCION PILAR	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
24 - RED DISTRIBUCION CLUCELLAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/25	31/12/26	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.0.7 - CONEXIONES DESDE LA RED DE MEDIA A MEDIDOR										
Tipo: 5 - Proyecto específico					Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONEXIONES RED DE GAS A MEDIDOR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/07/25	31/12/26	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Proyecto: 18.0.1 - PLATAFORMA BIOREFINERIAS										
Tipo: 5 - Proyecto específico					Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - NAVE INDUSTRIAL, INST., DEPOSITO Y PLATEA PLANTA PILOTO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/22	01/02/25	96,89	4,00	0,00	4,00	0,00	96,89
2 - PLATAFORMA BIOREFINERIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/25	31/10/26	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00
Proyecto: 18.0.4 - BIOCOMBUSTIBLES - BIOENERGIAS										
Tipo: 5 - Proyecto específico					Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	30/06/26	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
201 - CENTRO DE AUTOSERVICIO (DEPTO LA CAPITAL)	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	30/06/26	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Proyecto: 21.0.1 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS										
Tipo: 5 - Proyecto específico					Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONSTRUCCION PLANTA GNL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/25	01/02/27	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.19 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio 2021			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
16 - ENHOSA-COLECTOR B°LA PATRIA FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/21	28/02/25	82,00	21,00	0,00	21,00	7,00	89,00
Proyecto: 16.0.20 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans,			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
18 - EXP.RED AGUA B°LOS ALAMOS Y V.AERoclUB RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/22	31/03/25	87,00	45,00	(3,00)	42,00	13,00	100,00
19 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTAB.SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/22	31/12/25	11,00	58,00	(58,00)	0,00	0,00	11,00
22 - REHAB.COLECTOR GRAL. SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/22	30/04/25	69,00	40,00	(3,00)	37,00	31,00	100,00
Proyecto: 16.0.21 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans,			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
26 - CISTERNA REBOMBEO LA GUARDIA STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/24	31/05/25	0,00	75,00	(73,00)	2,00	57,00	57,00
33 - REHAB.LAGUNAS PDLc ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/24	28/02/25	65,00	46,00	0,00	46,00	35,00	100,00
Proyecto: 16.0.22 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
7 - BOOSTER CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/10/24	31/03/25	7,00	60,00	0,00	60,00	88,00	95,00
22 - RZO. AGUA RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/24	31/03/25	0,00	70,00	(38,00)	32,00	70,00	70,00
43 - CONFIAb. DOSIF. DE CAL PPR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/24	31/12/25	13,00	94,00	(17,00)	77,00	80,00	93,00
45 - E.E.Y SIST.DES.CLOAC.FISHERTON NO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/24	31/08/25	2,00	81,00	(74,00)	7,00	6,00	8,00
46 - PERF.SIN VINC.CDA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/10/24	31/01/25	92,00	29,00	0,00	29,00	8,00	100,00
48 - AMP.CAMPO CAP.SUBT.1 ET.FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/24	31/03/26	0,00	75,00	(16,00)	59,00	75,00	75,00
49 - RED CLOAC.VEC.IBARRA VGG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/24	31/10/25	2,00	96,00	(35,00)	61,00	83,00	85,00
50 - REFUERZO CISTERNA B°GODOY ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/24	30/06/26	0,00	90,00	(89,00)	1,00	97,00	97,00
51 - RENOV.FALSE FDO.FILTROS 15 Y 17 PPSF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/24	31/01/25	17,00	62,00	0,00	62,00	83,00	100,00
53 - REHAB.Y MEJORAS PDLc GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/24	30/04/25	2,00	79,00	0,00	79,00	98,00	100,00
55 - RENOVACION BV. SARGENTO CABRAL - S.LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/24	28/02/25	0,00	51,00	(8,00)	43,00	89,00	89,00
56 - PLAN RENOVACION REDES AGUA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/24	31/12/25	0,00	98,00	(40,00)	58,00	65,00	65,00
57 - PLAN RENOVACION REDES AGUA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/24	31/12/25	0,00	98,00	(5,00)	93,00	98,00	98,00
58 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	(7,00)	93,00	86,00	86,00
Proyecto: 16.0.23 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANT.PRORROGADO			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC. Y REDES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00
2 - REHABILITACIONES EDILICIAS EN ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	(13,00)	87,00	100,00	100,00
14 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	30/06/27	0,00	90				

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.23 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANT.PRORROGADO										
Tipo: 5 - Proyecto específico					Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
16 - PLAN RENOVACION REDES AGUA SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	30/06/27	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
17 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	30/06/27	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00
18 - PLAN RENOVACION REDES AGUA CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	30/06/27	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
19 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	30/06/27	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
20 - PLAN RENOVACION REDES AGUA FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	30/06/27	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
21 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	30/06/27	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
22 - PLAN RENOVACION REDES AGUA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	30/06/27	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
23 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	30/06/27	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
24 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	30/06/27	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
25 - PLAN RENOVACION REDES AGUA RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	30/06/27	0,00	82,00	1,00	83,00	0,00	0,00
26 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	30/06/27	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00
27 - PLAN RENOVACION REDES AGUA ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	30/06/27	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
28 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	30/06/27	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
29 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	30/06/27	0,00	37,00	22,00	59,00	0,00	0,00
30 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA G.BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	30/06/27	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
31 - REHAB.Y AMPLIACION PDLR RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/25	31/03/27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - AMPLIACION RED CLOACAL Bª SAN MARTIN RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/25	31/12/25	0,00	0,00	100,00	100,00	36,00	36,00
34 - CONFIABILIZACION PTA STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/25	31/12/26	0,00	0,00	17,00	17,00	53,00	53,00
35 - CONFIABILIZACION PTA.ROS Y PGB	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/25	31/12/26	0,00	0,00	24,00	24,00	81,00	81,00
36 - OBRAS JUEGOS ODESUR ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/25	31/03/26	0,00	0,00	11,00	11,00	4,00	4,00
37 - OBRAS JUEGOS ODESUR RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/23	30/11/25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES										
Tipo: 5 - Proyecto específico					Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
7 - P.S.E.I.D.C. Bª FISHERTON NO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/24	30/11/25	6,00	77,00	(14,00)	63,00	18,00	24,00
8 - P.S.E.I.D.C Bª NVO ALBERDI NORTE Y CRISTALERIA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/24	31/01/26	0,00	33,00	0,00	33,00	60,00	60,00

Digitally signed by LATINO
Cristian Andres
DN: serialNumber=CUIL
20247841610, c=AR,
cn=LATINO Cristian
Andres
Date: 2026.05.19 12:19:19
-03'00'

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 95 - Tunel Subfluv.										
S.A.F.: 1 - ente interprovincial										
Proyecto: 16.0.1 - ACTUALIZACION TUNEL SUBFLUVIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
20 - MODIFICACIONES EDILICIAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	6,40	6,40
22 - REPAV. LOSA RODAMIENTO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	16,44	16,44
31 - RENOVACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	31 - % de avance físico	82-63-0	12/11/25	31/12/26	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
32 - NUEVO CENTRO DE MONITOREO	31 - % de avance físico	82-63-0	12/11/25	31/12/26	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
33 - PLAYON PARA BALANZAS	31 - % de avance físico	82-63-0	12/11/25	31/12/26	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.0.1 - ACTUALIZACION COMPLEJO TURISTICO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - REMODELACION COMPLEJO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

FANTINO
Rosana
Jorgelina

Firmado digitalmente por FANTINO
Rosana Jorgelina
DN: SERIALNUMBER=CUIL
27251267982, C=AR, CN=FANTINO
Rosana Jorgelina
Razón: Soy el autor de este
documento
Ubicación:
Fecha: 2026.05.19 11:56:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.1

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 97 - LIF SE										
S.A.F.: 1 - LIF SE										
Proyecto: 16.0.1 - Fortalecimiento de la capacidad productiva LIF Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECTORIO SOCIEDAD DEL ESTADO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - Refuncionalización Area Betalactámica	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	85,00	0,00	16,00	16,00	5,00	90,00
2 - Refuncionalización Area Betalactámica	111 - Edificio Restaurado	82-63-0	01/12/18	31/12/25	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/11	31/12/26	94,00	5,00	(4,00)	1,00	1,00	95,00	
30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/25	99,00	1,00	0,00	1,00	0,00	99,00	
53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE-PLAZOLETA SORRENTO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	52,00	(5,00)	47,00	29,00	29,00	
68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/23	31/12/25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/12	31/12/29	81,00	1,00	5,00	6,00	3,00	84,00	
78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/14	31/12/26	28,00	30,00	(28,00)	2,00	2,00	30,00	
81 - ET GERDAU + ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/30	94,00	2,00	(1,00)	1,00	1,00	95,00	
83 - CONVERSION LAT`S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/25	96,00	2,00	0,00	2,00	2,00	98,00	
84 - ET VERA (S/TRANSF)	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/20	31/12/25	75,00	5,00	18,00	23,00	23,00	98,00	
86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE - GODOY	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/25	92,00	1,00	7,00	8,00	1,00	93,00	
87 - NUEVA ET CATAMARCA + CAS +132 KV DT ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/25	78,00	2,00	20,00	22,00	21,00	99,00	
91 - AMPLIACION ET 132/13,2 KV IBARLUCEA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/28	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
92 - RENOVACION CD ET SANTA FE NORTE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/23	31/12/26	60,00	28,00	6,00	34,00	28,00	88,00	
94 - AMPLIACION ET 132/33/13,2 TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/19	31/12/26	39,00	1,00	1,00	2,00	1,00	40,00	
95 - CORRIMIENTO PLAZOLETA TRANSCION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/25	90,00	1,00	8,00	9,00	5,00	95,00	
96 - MONTAJE SEGUNDA SEMIBARRA DE 33 KV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/28	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
97 - ET EL TREBOL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/25	31/12/28	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
98 - ET RAFAELA NORTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/23	31/12/26	30,00	12,00	19,00	31,00	31,00	61,00	
99 - MALLA PAT ET CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/24	31/12/26	3,00	49,00	(1,00)	48,00	37,00	40,00	
100 - AMPLIACION ET RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	53,00	30,00	83,00	82,00	82,00	
101 - COMPENSACIÓN CAPACITIVA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	40,00	41,00	40,00	40,00	
104 - ET CARRERAS	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/25	31/12/28	0,00	35,00	(34,00)	1,00	1,00	1,00	
105 - ADECUACION TRAZA LAT 132 KV ROE-ROL LOT TIERRA DE SUEÑOS	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
106 - RENOVACION CD CAPITAN BERMUDEZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
107 - RENOV. ET SFO-ETAPA I: SIST. COM., PROT. Y COMUNIC. 132 KV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
108 - RENOVACION CD 13,2 KV Y 33 KV ET RAFAELA OESTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/28	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
109 - INVASION FRANJA SERVIDUMRE LAT PAYSUME-BRIGADIER 1 Y 2	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
110 - ET 132/33/13,2 Kv RECREO Y VINCULACIONES EN AT Y MT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/26	100,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	100,00	
109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/25	90,00	2,00	0,00	2,00	0,00	90,00	
114 - REMODELACION REDES RURALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/26	89,00	6,00	8,00	14,00	11,00	100,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
116 - REFORMA MT CD CHIESA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/25	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
118 - REMOD RED BT CONVENCIONAL POR PREENSAMBLADO SANTO TC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/16	31/12/25	99,00	5,00	(4,00)	1,00	1,00	100,00	
130 - LMT 33 KV RAFAELA SUR-NUEVO TORINO+SET 33/13,2 KV NUEVO T	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/22	31/12/25	69,00	5,00	21,00	26,00	26,00	95,00	
133 - NUEVA SE MT/MT MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/25	31/12/25	98,00	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	
137 - AMPLIACION CD 1 DE MAYO Y REF ASOCIADAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/27	6,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	6,00	
138 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/25	79,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	79,00	
143 - NUEVO DIST. 13,2KV SAN AGUSTIN ET BLAS PARERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/25	4,00	1,00	16,00	17,00	3,00	7,00	
153 - OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	99,00	99,00	
154 - CONSTRUCC NUEVO DISTRIB RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/26	50,00	1,00	10,00	11,00	10,00	60,00	
155 - PREENSAM CIUDAD DE FRONTERA - AG MARIA JUANA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/19	31/12/26	88,00	8,00	3,00	11,00	6,00	94,00	
156 - PREENSAM CIUDAD SAN VICENTE - AD.MARIA JUANA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/26	9,00	87,00	0,00	87,00	86,00	95,00	
157 - AMPLIACION ET SAN GUILLERMO Y CONTR	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/23	31/12/26	9,00	52,00	(15,00)	37,00	37,00	46,00	
167 - CAMBIO DE TECNOLOGÍA EN EL DISTRIBUIDOR PELLEGRINI DE LA I	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	44,00	45,00	44,00	44,00	
168 - SALIDAS MT ET BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/21	31/12/26	34,00	60,00	(20,00)	40,00	40,00	74,00	
170 - REFORMAS EN SALIDA 4 DE 13,2 KV DE ET RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/22	31/12/25	81,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	81,00	
172 - NUEVA LMT 33KV ET SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/28	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
175 - NUEVOS ALIMENTADORES ENTRE CD GUEMES Y MAYORAZ - SANT.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/23	31/12/25	74,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	74,00	
176 - NUEVA CONFIGURAC SALIDA 8 ET ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/23	31/12/26	60,00	28,00	10,00	38,00	38,00	98,00	
180 - NUEVO DISTR. DE 13,2KV NORTE II DE LA ET CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/23	31/12/26	28,00	41,00	30,00	71,00	59,00	87,00	
181 - LAMT 33 KV TOSTADO VILLA MINETTI	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/23	31/12/27	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00	
182 - LMT 33 KV SAN GREGORIO - CRISTOPHERSEN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/23	31/12/26	6,00	37,00	(25,00)	12,00	12,00	18,00	
183 - INFRAESTRUC. POR INTERFERENCIAS CON OBRA ONU RN 34	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/23	31/12/25	85,00	15,00	(11,00)	4,00	4,00	89,00	
186 - PREENSAMBLADO HUMBERTO PRIMO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	24,00	25,00	24,00	24,00	
187 - CONST. RAT. Y DERIVACIONES 33KV EN LAS TOSCAS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
188 - TENDIDOS DE MT PARA ALIMENTACION SETAS MONTADAS EN ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
189 - CAMBIO DISTRIB 1059-DOR 791-ECHES Y PCIAS UNIDAS 783-SF 72	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	57,00	58,00	55,00	55,00	
190 - SISTEMATIZACION 12 CAMARAS CIUDAD SANTA FE - ETAPA I	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	19,00	20,00	19,00	19,00	
191 - NUEVAS SALIDAS 33 KV FUNEZ Y PEREZ ET PARQUE IND MET FUNE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
192 - REFORMA INTEGRAL LAMT 1177 RECAMBIO TECNOLOGIA DISTRIB	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	99,00	100,00	99,00	99,00	
193 - TENDIDOS Y REEMP CONDUCT SUBT MT 13,2 KV Z CENTR STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	63,00	64,00	62,00	62,00	
194 - REEMP LAMT 13,2 KV POR LSMT 13,2 KV-SALIDA CORT-ET RAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
195 - RECAMBIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDOR 1345 ORT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/26	0,00	1,00	30,00	31,00	29,00	29,00	
196 - OCR 2009-Z CERRITO, PROV UNIDAS, VIAM Y GUATEM - CAL SERV	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	37,00	38,00	35,00	35,00	
197 - MEJORA INFRAESTRUC. B° LOS EUCALIPTUS-ARROYO LEYES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	25,00	26,00	11,00	11,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
198 - INFR. ELEC. MT Y BT P/B° LAS MERCEDES-RECREO-ETAPA IV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	98,00	99,00	98,00	98,00	
199 - RECAMBIO TEC DISTR OVL 1338-809-1170 Y DOR 147 - SAR 1899	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	79,00	80,00	79,00	79,00	
200 - RECAMBIO TEC DISTR PUN 902- AGR1012 RON 74 187-SOR/ALB 14	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	29,00	30,00	28,00	28,00	
201 - NUEVO CAMPO TRANSF. 33/13,2 KV ER CORONDA AUTOPISTA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
202 - MEJORA INFR ELEC P/SOLUCION INTEG B° VILLA IÑATI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	29,00	30,00	29,00	29,00	
203 - REEMP RBT CONVENC. A PREENS SANTA FE (ETAPA II-ZONA ESTE)	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	60,00	61,00	60,00	60,00	
204 - REEMP RBT CONVENC. POR PREENS. ESPERANZA (ETAPA I - ZO)	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	30,00	31,00	30,00	30,00	
205 - REEMP LABT CONVENC. A PREENS. FLORENCIA - ETAPA I	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
206 - RECAMBIO LABT CONV. A PREENS. TOSTADO (ETAPA III)	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	30,00	31,00	30,00	30,00	
207 - MEJORAS INFRAESTRUCTURA ELEC. ZONA VELOCIDAD Y RESIST.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
208 - CONSTR. LAMT 33 KV TOSTADO - LOGROÑO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
209 - ALIMENTACION FIDEICOMISO EX BATALLON 121	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	0,00	16,00	16,00	2,00	2,00	
210 - TENDIDOS EMERGENCIA PARA CALIDAD SERVICIO FUNES Y ROLDZ	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/25	31/12/26	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
223 - OBRAS DECRETO 1127/25	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.3 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - GERENCIA DE EXPLOTACION											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00	
0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00	
0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00	
0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
6 - REMOD LMT RURALES EN LOS DIST. AURELIA, SUSANA Y VILLA SAN J	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - OBRAS FER POR ADMINISTRACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/26	87,00	4,00	(4,00)	0,00	2,00	89,00	
17 - REMOD RED BT VILLA ANA (VILLA ANA - LA RESERVA - PJE 50)	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/25	79,00	21,00	0,00	21,00	0,00	79,00	
24 - ACOND.REDES EN LA BRAVA Y CACIQUE ARIACAIQUIN	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/25	96,00	1,00	0,00	1,00	0,00	96,00	
27 - LMT 33KV ARRUFO-CURUPAITY - 22KM	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/25	99,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	99,00	
28 - REMOD RED MY Y BT COMUNA MOISES VILLE	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/24	31/12/25	28,00	28,00	32,00	60,00	45,00	73,00	
32 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,62 DIST GARIBALDI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	31/12/26	73,00	1,00	0,00	1,00	0,00	73,00	
33 - CONST Y REMOD LMT DIST CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	31/12/27	0,00	23,00	17,00	40,00	36,00	36,00	
39 - REMODELACION RED DE BT EN LOCALIDAD DE PILAR – DPTO. LAS C	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	31/12/26	57,00	40,00	0,00	40,00	33,00	90,00	
40 - REMODELACIÓN LMT RURALES EN MONTE VERA ZONA SUR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/25	96,00	1,00	3,00	4,00	2,00	98,00	
42 - REMODELACION BT HUMBOLDT	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/21	31/12/26	50,00	45,00	0,00	45,00	36,00	86,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025										
Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 98 - E.P.E.										
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí										
Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
43 - REMODELACION MT 13,2 KV CASAS-LAS BANDURRIAS-CROSQUIN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/21	31/12/25	56,00	44,00	(4,00)	40,00	36,00	92,00
45 - CONSTRUCCION DE LAMT 13,2 Y REMOD	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
47 - REMODEL Y CAMBIO CONDUCTOR RURAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/25	78,00	0,00	22,00	22,00	0,00	78,00
48 - REMODEL BT EN HERSILIA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/22	31/12/26	52,00	50,00	(2,00)	48,00	38,00	90,00
49 - REMODEL BT EN VILLA TRINIDAD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/22	31/12/25	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
51 - MEJORAS COMPRENDIDAS EN EL FER SUC OESTE	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/21	31/12/25	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
52 - REMOD LMT 13,2 KV RURAL EN DIST MONTE DE OCA BOUQUET	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/25	31/12/27	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
53 - REMOD. BT BERNARDO DE IRIGOYEN	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/22	31/12/25	93,00	1,00	7,00	8,00	0,00	93,00
54 - REMODEL BT SANTO DOMINGO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/22	31/12/25	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
55 - REMODEL. BT GREGORIA PEREZ DE DENIS	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/23	31/12/25	67,00	32,00	1,00	33,00	30,00	97,00
56 - PREENSAMBLADO SANTA MARGARITA	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/24	31/12/26	0,00	95,00	0,00	95,00	82,00	82,00
57 - PREENSAMBLADO EN NELSON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/23	31/12/26	65,00	33,00	2,00	35,00	34,00	99,00
58 - REMODELACION LAMT CASALENGO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	24,00	24,00	9,00	9,00
60 - REMOD. LAMT 13,2KV. EN DISTRITO EMILIA Y VIDELA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/26	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
61 - REMOD. 13,2KV DISTRITO ELISA, J. ARAUZ Y LA PELADA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/24	31/12/26	12,00	75,00	12,00	87,00	78,00	90,00
63 - MEJORA LAMT LABT PARAJE WILDERMUTH	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/25	31/12/26	0,00	95,00	4,00	99,00	92,00	92,00
64 - SUB-ESTACION DE REBAJE 33/13,2KV RUEDA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/24	31/12/26	0,00	66,00	0,00	66,00	42,00	42,00
66 - REFORMA LMT 13,2 KV Y 7,8 KV MALABRIGO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/25	31/12/27	0,00	44,00	54,00	98,00	98,00	98,00
68 - CONSTRUCCION Y REMOD. LABT LOS CARDOS - DTO. SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/25	31/12/27	0,00	98,00	(98,00)	0,00	0,00	0,00
71 - CONTRUCCION ER 33/13,2 KV MATILDE Y ACOND. RED MT URBANA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	31/12/27	0,00	24,00	50,00	74,00	47,00	47,00
72 - AC Y MEJ R MT 13,2 KV S ER 33/13,2 KV KM 8,5 RN19 C SAN JOSE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	31/12/27	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
73 - REM 17 KM LMT 13,2 KV Y 7,62 KV SAL RURAL N° 1 V ELOISA FER	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	31/12/27	0,00	16,00	(6,00)	10,00	0,00	0,00
74 - ADECUACION LMT 7,62 KV ZR FELICIA - AGENCIA PROGRESO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	72,00	73,00	64,00	64,00
75 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,62 KV PUEBLO IRIGOYEN	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
76 - PREENSAMBLADO GOLONDRINA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/25	31/12/26	0,00	70,00	0,00	70,00	55,00	55,00
77 - REACONDICIONAMIENTO LAMT 13,2 KV - SERVICIO BERABEVU	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/25	31/12/27	0,00	12,00	24,00	36,00	15,00	15,00
78 - REMODELACION LAMT 13,2 KV MARIA SUSANA - BOUQUET	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/25	31/12/27	0,00	18,00	53,00	71,00	71,00	71,00
79 - REMODELACION SALIDA 33 KV GALVEZ - ET SAN CARLOS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/25	31/12/27	0,00	18,00	(18,00)	0,00	0,00	0,00
80 - REMODELACION LMT 13,2 KV RURAL 1 AGENCIA SAN JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/25	31/12/27	0,00	54,00	45,00	99,00	83,00	83,00
Proyecto: 16.0.6 - VARIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
12 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
30 - CALIDAD DE SERVICIO 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/25	87,00	1,00	10,00	11,00	9,00	96,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 98 - E.P.E.										
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí										
Proyecto: 16.0.6 - VARIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
31 - OBRAS CIVILES 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/25	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
36 - OBRAS CIVILES 2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/26	63,00	27,00	(11,00)	16,00	16,00	79,00
37 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/25	88,00	12,00	0,00	12,00	10,00	98,00
40 - OBRAS CIVILES 2023	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/25	73,00	27,00	(1,00)	26,00	13,00	86,00
41 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2023	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/25	87,00	5,00	0,00	5,00	4,00	91,00
44 - CALIDAD DE SERVICIO 2023	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/25	74,00	20,00	(10,00)	10,00	10,00	84,00
45 - OBRAS CIVILES 2024	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/24	31/12/26	30,00	60,00	10,00	70,00	51,00	81,00
46 - SUMINISTRO DE USUARIOS PUNTUALES 2024	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/24	31/12/26	50,00	49,00	1,00	50,00	49,00	99,00
47 - OBRAS PARA TENSION IMPREVISTOS 2024	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	25,00	0,00	75,00	75,00	62,00	87,00
49 - CALIDAD DE SERVICIO 2024	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/24	31/12/26	23,00	76,00	(30,00)	46,00	46,00	69,00
50 - SUMINISTRO USUARIOS PUNTUALES 2025	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/27	0,00	20,00	30,00	50,00	46,00	46,00
51 - OBRAS PARA ATENCION DE IMPREVISTOS 2025	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/26	0,00	99,00	(69,00)	30,00	17,00	17,00
52 - OBRAS PO ADMINISTRACIÓN 2025	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/26	0,00	90,00	10,00	100,00	100,00	100,00
53 - OFICINA COMERCIAL Y DEPOSITO LLAMBI CAMPBELL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
54 - OFICINA COMERCIAL Y DEPOSITO EPE POZO BORRADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
55 - NUEVO EDIFICIO SUCURSAL RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/28	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
56 - PUESTA EN VALOR PREDI TACUARI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/28	0,00	1,00	10,00	11,00	0,00	0,00
57 - REFUNCIONALIZACION EDIFICIO SUCURSAL NOROESTE - ETAPA II	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
58 - SOLICITUD DE TRABAJOS EN ET PSF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
59 - CONSTRUCCION EDIFICIO COMERCIAL AGENCIA VIDELA - ETAPA I	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
60 - REFACCION OFICINA OROÑO ROSARIO - GERENCIAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
61 - ALCANTARILLAS PIQUETES N°9 AL 13 EN LAT PAY - BRI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
62 - CONSTRUCCION INMUEBLE AGENCIA ARROYO SECO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
63 - SOLICITUD REFORMAS EN OFICINAS DE CONTROL COBRANZAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
64 - CONSTRUCCION DE MURO EN DEPOSITO LA GRANJA 9 DE JULIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
65 - MANT GALPON Y OFICINAS SECTOR MANT. DE REDES SUC RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/25	31/12/27	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
66 - CALIDAD DE SERVICIO DECRETO 1818/24	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Proyecto: 17.0.8 - TELEMEDICION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - TELEMEDICION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00
Proyecto: 17.0.9 - TELESUPERVISIÓN Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - OBRAS PARA TELESUPERVISION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/25	85,00	5,00	(1,00)	4,00	4,00	89,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2025

Ejercicio: 2025											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 17.0.9 - TELESUPERVISIÓN Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - TELESUPERVISION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	76,00	76,00	
Proyecto: 17.0.10 - OFICINA VIRTUAL Y DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - OFICINA VIRTUAL Y DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	15,00	15,00	
Proyecto: 18.0.2 - EPE SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
153 - OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	0,00	100,00	0,00	100,00	64,00	64,00	
Proyecto: 18.0.5 - PROGRAMA DE LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
17 - PLASIS B° NUEVA POMPEYA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/25	68,00	1,00	30,00	31,00	22,00	90,00	
Proyecto: 18.0.7 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - EPE SOCIAL 2021	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/25	71,00	0,00	29,00	29,00	4,00	75,00	
3 - EPE SOCIAL 2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/25	94,00	1,00	4,00	5,00	5,00	99,00	
4 - EPE SOCIAL 2023	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/26	73,00	26,00	(6,00)	20,00	20,00	93,00	
5 - EPE SOCIAL 2024	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/23	31/12/26	50,00	45,00	5,00	50,00	41,00	91,00	
6 - EPE SOCIAL 2025	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/25	31/12/27	0,00	70,00	4,00	74,00	44,00	44,00	

Firmado digitalmente por: LÓPEZ Mauro Nicolás
Fecha y hora: 19.05.2026 09:21:48