

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 603 - Aeropuerto Rosario S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario

Proyecto: 16.0.1.0 - REMODELACION Y MEJORAS AEROPUERTO Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SERV. ADMINISTRACION											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	42 - EDIFICIO NUEVA TERMINAL INTERNACIONAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	5,00	61,00	2019	34,00
0	43 - OBRAS DE REFACCION Y REMODELACION DE LA AEROESTACION 2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	44 - OBRAS RELATIVAS AL SECTOR OPERATIVO Y EXTERNO DEL AIR 2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	45 - OB.INFRAEST.CALLES DE RODAJE Y AMPLIAC.PLATAF.COMERC.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/01/2018	Obra en curso	100,00	25,00	75,00		
Total proyecto:							400,00	30,00	336,00		