

VIVIENDA en DUPLEX "DU 3.60 M" 2 Dorm.
74 Viv.B° ACERÍA - SANTA FE / DPTO. LA CAPITAL Viviendas de 23 a 25


COMPUTO Y PRESUPUESTO (REFERENCIAL ESTIMATIVO)
COSTO DE OBRA - MES BASE-15 DE ABRIL 2024

NRO.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PARCIAL	AVANCE FISICO ACUMULADO ITEM	FALTANTE ITEM	TOTAL	%
1	TAREAS PRELIMINARES							\$ 272.246,70	1,06%
a	Obrador, Cercos y Cartel de Obra	GL	1,00	\$ 173.246,70	\$ 173.246,70		100,00%	\$173.246,70	
b	Limpieza Terreno, Remoción de Cimientos e Instalaciones,	GL	1,00	\$ 114.886,20	\$114.886,20	100,00%	0,00%	\$0,00	
c	Relleno del Lote	m3	15,00	\$ 13.200,00	\$198.000,00	50,00%	50,00%	\$99.000,00	
2	FUNDACIONES							\$0,00	0,00%
a	Plata de H°A° s/Pliego	m3	6,16	\$ 276.355,20	\$1.702.348,03	100,00%	0,00%	\$0,00	
3	AISLACION HIDROFUGA							0	0,00%
a	Capa aisladora doble horizontal	m2	11,26	\$ 8.845,10	\$99.595,83	100,00%	0,00%	\$0,00	
b	Capa aisladora doble vertical	m2	11,26	\$ 6.836,50	\$76.978,99	100,00%	0,00%	\$0,00	
4	MAMPOSTERIA EN ELEVACION							928115,496	3,62%
a	Mampostería de ladrillo común 0,15 m (medianera).	m3	7,26	\$ 133.661,00	\$970.378,86	80,00%	20,00%	\$194.075,77	
b	Mampostería de Bloque Cerámico 18 cm portante	m2	105,60	\$ 23.870,00	\$2.520.672,00	80,00%	20,00%	\$504.134,40	
c	Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm no portante	m2	59,40	\$ 19.352,30	\$1.149.526,62	80,00%	20,00%	\$229.905,32	
5	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO							758662,143	2,96%
a	Refuerzos verticales de H° A°.	ml	37,00	\$ 6.710,00	\$248.270,00	80,00%	20,00%	\$49.654,00	
b	Vigas y encadenados horizontales	m3	1,55	\$ 446.845,82	\$692.611,02	50,00%	50,00%	\$346.305,51	
c	Losa de viguetas pretensadas	m2	28,90	\$ 66.679,90	\$1.927.049,11	100,00%	0,00%	\$0,00	
d	Escalera maciza de H°A°	m3	0,75	\$ 480.587,31	\$360.440,48		100,00%	\$360.440,48	
e	Aleros de H°A° a la vista	m3	0,06	\$ 37.702,50	\$2.262,15		100,00%	\$2.262,15	
6	REVOQUES							3055360,509	11,93%
a	Azotado impermeable	m2	69,20	\$ 4.409,86	\$305.162,04		100,00%	\$305.162,04	
b	Revoque Grueso Exterior fratasado	m2	69,20	\$ 12.007,12	\$830.892,43		100,00%	\$830.892,43	
c	Revoque Grueso Interior fratasado	m2	238,04	\$ 8.062,96	\$1.919.306,05		100,00%	\$1.919.306,05	
7	CONTRAPISOS							831756,7458	3,25%
a	Contrapiso sobre Plataea Hormigón H8 fratasado -esp 4 cm	m2	35,17	\$ 11.774,97	\$414.125,69		100,00%	\$414.125,69	
b	Contrapiso sobre losa esp. 4 cm	m2	29,97	\$ 13.934,97	\$417.631,05		100,00%	\$417.631,05	
8	CIELORRASOS							1076347,444	4,20%
a	De placa de roca de yeso, incluidos cajones verticales y horizontales	m2	63,30	\$ 16.357,57	\$1.035.434,31		100,00%	\$1.035.434,31	
b	Revoque queso fratasado bajo alero de ingreso	m2	3,68	\$ 11.117,70	\$40.913,14		100,00%	\$40.913,14	
9	PISOS							180587,484	0,71%
a	Vereda de acceso perimetral e ingreso H17 - esp 8cm	m2	6,92	\$ 9.504,00	\$65.767,68		100,00%	\$65.767,68	
b	Piso Cerámico 30 x 30 cm. (solo en Baño y Toilete)	m2	4,73	\$ 24.274,80	\$114.819,80		100,00%	\$114.819,80	
10	CUBIERTA DE TECHOS							2908944,366	11,36%
a	Cubierta de Chapa de H° G° ondulada N° 25 s/ Estructura Metálica	m2	40,46	\$ 61.673,83	\$2.495.323,24		100,00%	\$2.495.323,24	
b	Zinguería (cenefas, canaletas, bajadas y ventilaciones)	ml	25,08	\$ 12.281,54	\$308.021,12		100,00%	\$308.021,12	
c	Lucernario Baño PA	Gl	1,00	\$ 105.600,00	\$105.600,00		100,00%	\$105.600,00	
11	REVESTIMIENTOS							\$675.186,44	2,64%
a	Revestimiento Cerámico 30x30 (en baño, cocina - lavadero y toilette)	m2	28,35	\$ 23.816,10	\$675.186,44		100,00%	\$675.186,44	
12	PINTURA							3590903,775	14,02%
a	Revestimiento acrílico texturado exterior	m2	69,20	\$ 13.407,77	\$ 927.817,55		100,00%	\$927.817,55	
b	Pintura al Látex para Cielorrasos	m2	66,98	\$ 7.358,47	\$ 492.870,45		100,00%	\$492.870,45	
c	Pintura al Látex en Muros Interiores.	m2	238,04	\$ 8.179,38	\$ 1.947.019,62		100,00%	\$1.947.019,62	
d	Pintura Esmalte Sintético	m2	12,80	\$ 17.437,20	\$ 223.196,16		100,00%	\$223.196,16	
13	VIDRIOS							\$185.522,87	0,72%
a	Vidrios (4 mm)	m2	7,05	\$ 26.315,30	\$ 185.522,87		100,00%	\$185.522,87	
14	ABERTURAS							\$2.748.537,85	10,73%
a	Carpintería de madera (puertas placas)	Gl	1,00	\$ 258.600,00	\$ 258.600,00		100,00%	\$258.600,00	
b	Carpintería de aluminio	Gl	1,00	\$ 1.564.335,30	\$ 1.564.335,30		100,00%	\$1.564.335,30	
c	Herrería (Rejas, Baranda, Rejas, Escalera y Cesto reglamentario)	Gl	1,00	\$ 925.602,55	\$ 925.602,55		100,00%	\$925.602,55	
15	INSTALACION SANITARIA							\$3.438.441,19	13,43%
a	Instalación de Desagües Cloacales	Gl	1,00	\$ 628.292,70	\$ 628.292,70	40,00%	60,00%	\$376.975,62	
b	Instalación de Agua Fría y Caliente	Gl	1,00	\$ 946.900,00	\$ 946.900,00	0,00%	100,00%	\$946.900,00	
c	Grifería	Gl	1,00	\$ 451.500,00	\$ 451.500,00		100,00%	\$451.500,00	
d	Artefactos Sanitarios	Gl	1,00	\$ 568.000,00	\$ 568.000,00		100,00%	\$568.000,00	
e	Conexión a Red Colectora	Gl	1,00	\$ 70.905,12	\$ 70.905,12		100,00%	\$70.905,12	
f	Conexión interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna	Gl	1,00	\$ 163.108,00	\$ 163.108,00		100,00%	\$163.108,00	
g	Calefón Solar	Gl	1,00	\$ 854.832,00	\$ 854.832,00		100,00%	\$854.832,00	
h	Retardador Pluvial	Gl	1,00	\$ 127.248,00	\$ 6.220,45		100,00%	\$6.220,45	
16	INSTALACION DE GAS							\$513.480,00	2,01%
a	Instalación de Gas envasado	Gl	1,00	\$ 513.480,00	\$513.480,00		100,00%	\$513.480,00	
17	INSTALACION ELECTRICA							\$3.446.876,20	13,46%
a	Instalación Eléctrica	Gl	1,00	\$ 3.420.000,00	\$ 3.420.000,00	10,00%	90,00%	\$3.078.000,00	
b	Pilar de entrada de energía.	Gl	1,00	\$ 368.876,20	\$ 368.876,20		100,00%	\$368.876,20	
18	MESADA DE COCINA							\$148.470,30	0,58%
a	Mesada de Cocina.	Gl	1,00	\$ 148.470,30	\$148.470,30		100,00%	\$148.470,30	
19	CERCOS							\$270.769,40	1,06%
a	Cerco perimetral.	Gl	1,00	\$ 270.769,40	\$270.769,40		100,00%	\$270.769,40	
20	LIMPIEZA FINAL							\$80.576,10	0,31%
a	Limpieza final de obra.	Gl	1,00	\$ 80.576,10	\$80.576,10		100,00%	\$80.576,10	
21	HONORARIOS PROFESIONALES							\$354.102,83	1,38%
a	Honorarios por Conducción Técnica	Gl	1,20%	\$ 25.110.785,00	\$301.329,42	22,31%	77,69%	\$234.102,83	
b	Mensura y Subdivisión con sometimiento en PH	Gl	1,00	\$ 120.000,00	\$120.000,00		100,00%	\$120.000,00	
22	MOVILIDAD							\$138.918,85	0,54%
a	Movilidad	Gl	1,00	\$ 138.918,85	\$138.918,85		100,00%	\$138.918,85	
	COSTO							\$ 25.603.806,68	100,00%
	GASTOS GENERALES		15,00 %					\$ 3.840.571,00	
	BENEFICIOS		10,00 %					\$ 2.560.380,67	
	SUBTOTAL A							\$ 32.004.758,35	
	COSTO FINANCIERO		10,12 %					\$ 3.239.041,57	
	SUBTOTAL B							\$ 35.243.799,92	
	IVA		10,50 %					\$ 3.700.598,99	
	PRECIO TOTAL							\$38.944.398,91	