




DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS



PLANILLAS AUXILIARES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: Ruta Provincial N° 22-S

TRAMO: URANGA - LA VANGUARDIA

PLANILLA DE ALCANTARILLAS A DEMOLER Y RETIRAR

N°	PROGRESIVA	UBICACIÓN	ϕ (m)	L (m)	H (m)	A.C. (m)	OBSERVACIONES
1	0+028	Lado Izquierdo	--	0.80	0.50	8.10	Mampostería y losa
2	0+342.20	Transversal	--	1.10	0.80	11.50	Mampostería y losa
3	0+726	Lado Izquierdo	0.50	--	--	5.50	Caño H° A°
4	1+155	Lado Izquierdo	--	--	--	--	Destruída y tapada
5	1+908.10	Lado Derecho	1.00	--	--	12.40	Caño c/cab de mampostería
6	1+909.10	Lado Izquierdo	1.00	--	--	15.00	Caño prefabricado
7	3+269.60	Transversal	0.80	--	--	13.00	Caño H° A°
8	4+247.60	Transversal	0.80	--	--	11.20	Caño c/cab prefabricado destruido
9	4+265.20	Transversal	0.80	--	--	14.90	Caño H° A°
10	4+863.90	Transversal	0.80	--	--	12.05	Caño H° A°
11	5+794	Lado Izquierdo	--	2.00	0.60	15.00	Con alas y cabezal de H°
12	6+341	Transversal				14.78	
13	8+499	Lado Izquierdo	0.80	--	--	12.00	Cabezal prefabricado
14	9+608.50	Transversal	2 ϕ 0.8	--	--	5.00	Cabezal y alas de mampostería
15	9+610	Transversal	0.80	--	--	12.00	Sin cabezal
16	9+732.15	Transversal	0.40	--	--	8.60	Cabezal y alas de mampostería
17	10+429.7	Transversal	0.80	--	--	8.60	Cabezal y alas de mampostería
18	10+801.60	Lado Izquierdo	0.40	--	--	5.60	