



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

PLANILLAS AUXILIARES

OBRA: Ruta Provincial N° 3
TRAMO: Intiyaco - Golondrina

PLANILLA DE ALCANTARILLAS A DEMOLER Y RETIRAR

N°	PROGRESIVA	UBICACIÓN	φ (m)	L (m)	H (m)	A.C. (m)	OBSERVACIONES
1	34+231	Lado Derecho	0.60	--	--	4.00	Caño H° A° tapada
2	34+262	Transversal	--	2 x 2.00	1.60	12.80	H° A° cotas inadecuadas
3	38+786.85	Lado Izquierdo	--	2.00	0.80	8.00	Mamposteria y losa
4	38+911	Transversal	--	2 x 2.00	1.20	12.70	Mamposteria y losa
5	38+970	Transversal	--	2.00	1.50	13.15	H° A° cotas inadecuadas
6	39+121	Transversal	--	1.70	1.10	12.70	Mamposteria y losa
7	39+157	Transversal	--	2 x 2.00	1.20	13.15	H° A° cotas inadecuadas
8	40+116	Transversal	1.00	--	--	12.70	Caño c/cab prefabricado
9	40+135	Transversal	--	2 x 1.70	1.80	12.70	Mamposteria y losa
10	41+839	Lado Derecho	0.80	--	--	6.00	Caño H° A°
11	41+850	Lado Derecho	0.80	--	--	6.00	tapada
12	41+853	Lado Izquierdo	--	s/d	s/d	4.50	tapada
14	42+485	Transversal	--	2.00	1.80	12.70	Mamposteria y losa
15	42+593	Lado Izquierdo	--	2.20	0.70	6.00	Mamposteria y losa
16	42+771	Transversal	--	2 x 2.00	2.00	13.00	Mamposteria y losa
17	43+048	Transversal	--	2 x 2.00	1.70	12.70	Mamposteria y losa
18	43+325	Lado Izquierdo	--	0.85	0.40	8.10	Mamposteria y losa
19	43+329	Lado Derecho	--	s/d	s/d	4.00	Caño H° A°
20	44+505	Lado Izquierdo	0.90 y 1.00	--	--	10.00	Caño H° A°
21	44+511	Lado Izquierdo	1.00	--	--	5.30	Caño H° A°
22	45+811	Lado Derecho	0.90	--	--	6.00	Caño H° A°
23	45+813	Lado Derecho	--	--	--	9.90	Mamposteria y losa
24	45+884	Lado Derecho	--	1.50	0.75	9.90	Mamposteria y losa
25	45+884	Lado Izquierdo	--	1.80	0.70	10.00	Mamposteria y losa