

Rosario 18 de marzo del 2021.-

SUBDIRECTORA TECNICA

U.D. GOBIERNO

DiPAI - ROSARIO

Arq. Silvia Erb

S / D

REF. OBRA: "C.U.D.A.I.O. - CENTRO UNICO DE
DONACION, ABLACION E IMPLANTE DE
ORGANOS – DELEGACION SUR"

LOCALIDAD: ROSARIO – DEPTO. ROSARIO

DOMICILIO: TUCUMAN 1364

**S/INFORME DE TAREAS A REALIZAR PARA
TRASLADO DE DEPENDENCIA**

En la visita de obra realizada en fecha 17 de marzo del año 2021, luego de habernos entrevistado con la Lic. Gretel Naidich -Coordinación Laboratorio de Inmunogenética- y haber relevado el local, dejamos asentadas las tareas a realizar para adecuar la oficina administrativa y así poder trasladarse a ese espacio.

Nº	INDICACION DE LAS OBRAS	U	CANTIDAD
1	TABQUERIA		
1-1	Cerramiento divisorio de aluminio y vidrio	U	2,00
2	INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES		
2-1	Tablero General	U	1,00
2-2	Tablero Secundario	U	1,00
2-3	Bandeja Portacables	M	41,00
2-4	Cablecanal de 3 vías 100 x 50	M	20,00
2-5	Caño de hierro semipesado (inc.curvas y accesorios)	M	20,00
2-6	Boca de electricidad: Tomacorriente	U	10,00
2-7	Boca de electricidad: Punto y Toma	U	5,00
2-8	Periscopio (4 Tomas + 1 Dato + 1 Telefono)	U	12,00
2-9	Alarma c/sensor	U	1,00
2-10	Luminaria colgante Led Line	U	8,00
2-11	Luminaria colgante Led Line c/equipo de emergencia	U	4,00
2-12	Central Telefónica	U	1,00

"Año de Homenaje al Premio Nóbel de Medicina César Milstein"

3	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS		
3.1	Extintor Clase HCFC x 5kg.	U	2,00
3.2	Extintor Clase ABC x 5kg.	U	2,00
4	INSTALACIÓN TERMOMECANICA		
4.1	Provision y colocación de A.A. Split Inverter 6 T/R F/C	U	1,00
5	MOBILIARIO		
5.1	Escritorios	U	13,00
5.2	Sillas p/escritorio	U	20,00
5.3	Sillas espera (tandem de 6)	U	2,00
6	PINTURA		
6.1	Pintura al latex en muros interiores	M2	160,00
6.2	Pintura al látex especial p/cielorrasos	M2	88,00
7	VARIOS		
7.1	Desmontar AA tipo ventana sobre puerta ingreso	GL	1,00
7.2	Provisión y colocación de vidrio transparente 5mm	M2	1,50
7.3	Rotular vidriera	M2	10,00
7.4	Reparación de motor cortina de enrollar metálica	GL	1,00
8	BAÑOS		
8.1	Retiro de revestimientos en baños	GL	1,00
8.2	Provisión y colocación de inodoro corto c/mochila	U	1,00
8.3	Provisión y colocación de revestimientos	M2	18,00
8.4	Provisión y colocación de espejos	M2	1,60

Cabe señalar, que la oficina en donde se desarrollarán las nuevas actividades se encuentra en un estado BUENO y que el anteproyecto elevado fue resuelto según las necesidades y sugerencias de los trabajadores del CUDAI0.

Se adjunta al presente informe un plano A3 en escala 1:100 con la planta de arquitectura "LAY01" con el nuevo layout junto a una memoria descriptiva que complementa este Informe.