

PROYECTO EDIFICIO EDUCACIONAL
PROGRAMA INTERVENCIÓNI INTEGRAL - LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/26 - ROSARIO
SUB-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROVINCIA DE SANTA FE
E.N.S. N°36 "MARIANO MORENO" (NORMAL SUPERIOR N° 3)

PLAN DE TRABAJO123456789

RUBRO		Incidencia (%)	COSTO (\$)	PRECIO (\$)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,63%	\$ 23.092.100,00	\$ 35.485.630,07		40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
2	DEMOLICIONES Y RETIROS	0,21%	\$ 2.965.025,25	\$ 4.556.354,30		65,00%	35,00%							
3	RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS DE TEJAS	15,38%	\$ 217.647.880,00	\$ 334.459.497,20			5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
4	RESTAURACIÓN CUBIERTA METALICA	0,35%	\$ 4.922.100,00	\$ 7.563.791,07				30,00%	30,00%	40,00%				
5	RESTAURACION DE FACHADAS	25,21%	\$ 356.733.029,28	\$ 548.191.646,09			5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
6	RESTAURACIÓN DE ABERTURAS	10,04%	\$ 142.102.437,00	\$ 218.368.814,94			10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7	RESTAURACION DE MUROS INTERIORES	7,86%	\$ 111.190.389,00	\$ 170.866.270,78			10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
8	REVESTIMIENTOS	2,69%	\$ 38.095.808,00	\$ 58.541.828,15				5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%
9	RESTAURACIÓN DE CIELORRASOS	4,84%	\$ 68.491.118,00	\$ 105.250.301,03				5,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%	
10	RESTAURACIÓN Y COLOCACION DE PISOS	7,04%	\$ 99.572.678,00	\$ 153.013.334,28					15,00%	20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	
11	RESTAURACIÓN DE SANITARIOS	3,83%	\$ 54.236.900,00	\$ 83.345.844,23							50,00%	25,00%	25,00%	
12	INSTALACION ELÉCTRICA	1,08%	\$ 15.265.100,00	\$ 23.457.879,17						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
13	INSTALACION SANITARIA	0,98%	\$ 13.924.000,00	\$ 21.397.010,80						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
14	SECTOR BEBEDERO EN PATIO PRINCIPAL	0,05%	\$ 710.100,00	\$ 1.091.210,67						35,00%	35,00%	30,00%		
15	HERRERÍAS	17,83%	\$ 252.295.548,00	\$ 387.702.568,61			10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
16	INTERVENCIÓN EN PATIOS SOBRE LINEA MUNICIP	0,57%	\$ 8.044.204,00	\$ 12.361.528,29								25,00%	25,00%	50,00%
17	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CANTINA	0,39%	\$ 5.493.040,00	\$ 8.441.154,57						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
TOTAL		100,00%	\$ 1.414.781.456,53	\$ 2.174.094.664,25										

Total periodo		\$ -	\$ 17.155.882,32	\$ 126.969.609,61	\$ 179.966.186,55	\$ 226.895.338,31	\$ 412.724.454,26	\$ 450.189.246,21	\$ 357.082.992,92	\$ 299.709.890,79	\$ 103.401.063,30
Total acumulado		\$ -	\$ 17.155.882,32	\$ 144.125.491,93	\$ 324.091.678,48	\$ 550.987.016,79	\$ 963.711.471,05	\$ 1.413.900.717,25	\$ 1.770.983.710,17	\$ 2.070.693.600,95	\$ 2.174.094.664,25
Total periodo (%)		0%	1%	6%	8%	10%	19%	21%	16%	14%	5%
Total acumulado (%)		0%	0,79%	6,63%	14,91%	25,34%	44,33%	65,03%	81,46%	95,24%	100,00%