



## ANEXO I

### HITOS DEL CONTRATO

HITOS	ACTIVIDAD	FECHA
1	Publicación Licitación Pública y Venta de Pliegos	11/02/2019
2	Presentación de Ofertas	09/04/2019
3	Apertura de Ofertas Técnicas (Sobre A)	12/04/2019
4	Evaluación y Publicación de Ofertas Técnicas	10/05/2019
5	Apertura de Ofertas Económicas (Sobre B)	17/05/2019
6	Informe de Adjudicación para aprobación de Secretaría de Energía	31/05/2019
7	Adjudicación de Ofertas	07/06/2019
8	Firma de Contrato	21/06/2019
9	Inicio de Ejecución	20 DIAS DE HITO 8
10	Finalización de Obras Civiles	120 DIAS DE HITO 9
11	Provisión de Equipamiento de Generación y Transformación	150 DIAS DE HITO 9
12	Montaje electromecánico	330 DIAS DE HITO 9
13	Fecha de Habilitación Comercial	365 DIAS DE HITO 8

### GANTT DE EJECUCION

HITOS	ACTIVIDAD	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20
1	Publicación Licitación Pública y Venta de Pliegos	■																
2	Presentación de Ofertas			■														
3	Apertura de Ofertas Técnicas (Sobre A)			■														
4	Evaluación y Publicación de Ofertas Técnicas				■													
5	Apertura de Ofertas Económicas (Sobre B)				■													
6	Informe de Adjudicación para aprobación de Secretaría de Energía				■													
7	Adjudicación de Ofertas					■												
8	Firma de Contrato						■											
9	Inicio de Ejecución							■										
10	Finalización de Obras Civiles								■									
11	Provisión de Equipamiento de Generación y Transformación									■								
12	Montaje electromecánico											■						
13	Fecha de Habilitación Comercial																	■